



ที่ มส ๐๐๐๓/ว ๐๕๒๒

สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถนนขุนลุมประพาส มส. ๕๘๐๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

เรียน (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

จำนวน ๑๗ แผ่น

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมประติษฐ์ทองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เพื่อขอให้ท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีข้อทักท้วงและ/หรือข้อแก้ไขประการใด
โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ จะขอบคุณยิ่ง อนึ่ง หากพ้นกำหนดนี้
ขอถือว่าท่านให้ความเห็นชอบโดยไม่มีข้อแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

W/๔/๒

(นายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช)

คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ

สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มงานระบบการคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๖๑-๒๐๙๘

E-mail : msn@cgd.go.th

บัญชีแนบท้าย

(แนบท้ายหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๐๓/ว ๐๔๒๒

ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒)

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสมชาย ลีห้าน้อย)
๒. ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔. ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

๑. ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
๖. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
๗. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๘. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน
๙. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
๑๒. ปลัดงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมประติศฐ์จองค์ำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้มาประชุม

๑. นายเชษฐา โมสิกรัตน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ประธาน
๒. นายกตัญญู ใจชื่น	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน	
๓. นางเยาวเรศ บุญโอรส	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๔. นางสาวจิราพร ชัยมณี	(แทน) ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๕. นายชัยภัทร โพธิ์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๖. นางสาวนิชาภา เทพนากิจ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน	
๗. นางปัทมา อัมพรดล	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน	
๘. นายชัยยงค์ คลังกลาง	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑	
๙. นางพินภา ฐานนนท์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๐. นายพงศ์ศักดิ์ แกมเดช	คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เลขานุการร่วม
๑๑. นายชาญชัย ดารารัตติกาล	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เลขานุการร่วม
๑๒. นายวรรณไชย อุทัยชัย	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เลขานุการร่วม
๑๓. นางสาวเรนทนาย นันตะ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายพิรพล จิมสมัย	สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. นางดนิษฐา สุธิพิเชฐภักดิ์	สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. นางอรพิน กุณา	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
๔. นายอัมรินทร์ ทองยอด	สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. นางสาวอนิสรา ตุ่นแก้ว	สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖. นายรัฐเขต สัมฤทธิ์	สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗. นายยุทธพงศ์ บุตรเนตร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๘. นายนิกร แก้วโมรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
๙. นายกำพล จิตซื่อ	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
๑๐. พ.ต.ท. พงษ์ศิริ อินทมภู	ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๑. ร.ต.ท. สมบูรณ์ ใจเมือง	ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๒. นางสาววราพร คำหงษา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๑๓. นายมนเฑาะ ภายอด	วิทยาลัยการอาชีพพวนมินทราชนิแม่ฮ่องสอน
๑๔. นายทรงวุฒิดวงค์	วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
๑๕. นายณเรศ กัณหวิชัย	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๖. นางสาวพิมพ์อารยา ดวงจันทร์	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๗. นางสาวสร้อยทิพย์ ทิพวรรณ	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๘. นางสาวมัลลิกา จินาคำ	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

๑๙. นายบุญอยู่ เสนากุล	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๒๐. นายศุภกิจ จันระวาง	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๒๑. นางสาวพ ผ่านภพพนาสันต์	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๒. นางกัญญ์จิรา นุช พรพนาสิทธิ์	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๓. นางสาวอิงกมล บุญสนอง	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๔. นางสาวธิวภรณ์ พรหมศรี	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๕. นายพัสกร ใจดี	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๖. นางสาวกนกวรรณ พิณโณเอก	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๗. นางสาวสุตารัตน์ แซ่ว่าง	สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินโครงการโดยคำนึงถึงความสำเร็จทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Output & Outcome) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ประดิษฐ์ทองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยเอกสาร จำนวน ๒๓ แผ่น รวมทั้งได้แจ้งเวียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพิจารณาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๐๓/ว ๐๓๐๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยหากมีข้อทักท้วงและ/หรือข้อแก้ไขประการใด โปรดให้แจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่า ไม่มีท่านใดแจ้งขอแก้ไข รายงานการประชุม ทั้งนี้ สาระสำคัญในการประชุมครั้งก่อนมีเรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. เรื่องเพื่อทราบ

๑.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๑.๒ การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ ติดตามความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

- งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- เงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- งบพัฒนาจังหวัด
- งบอุดหนุนเฉพาะกิจ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ การประเมินผลและคัดเลือกหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรตามเกณฑ์การประเมินผล การบริหารงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	เป้าหมาย ส.ค. ๖๖ (%)	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (%)	ลำดับประเทศ
ภาพรวม	๓,๔๘๑.๘๖	๒,๕๕๕.๐๗	๗๓.๓๕	๘๗.๐๐	-๑๓.๖๕	๕๘
- งบประจำ	๑,๗๐๘.๔๑	๑,๔๓๕.๘๖	๘๔.๐๕	๙๒.๐๐	-๗.๙๕	๕๐
- งบลงทุน	๑,๗๗๓.๔๕	๑,๑๑๙.๒๑	๖๓.๐๕	๖๙.๐๐	-๕.๙๕	๕๔

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	งบจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย ส.ค. ๖๖ (%)	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (%)	ลำดับประเทศ
ภาพรวม	๓,๔๘๑.๘๖	๒,๙๗๕.๘๖	๘๕.๔๗	๙๓.๙๑	-๘.๔๔	๔๔
- งบประจำ	๑,๗๐๘.๔๑	๑,๔๕๕.๙๓	๘๕.๒๒	๙๓.๙๒	-๘.๗๐	๔๕
- งบลงทุน	๑,๗๗๓.๔๕	๑,๕๑๙.๙๓	๘๕.๗๐	๙๓.๘๘	-๘.๑๘	๔๑

- ผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด

รายการ	งบจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	เป้าหมาย ส.ค. ๖๖ (%)	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (%)	ลำดับประเทศ
ภาพรวม	๒๕๔.๒๗	๑๔๒.๕๒	๕๖.๐๕	๘๗.๐๐	-๓๐.๙๕	๓๖
- งบประจำ	๓๒.๐๔	๒๑.๐๔	๖๕.๗๐	๙๒.๐๐	-๒๖.๓๐	๒๘
- งบลงทุน	๒๒๒.๒๓	๑๒๑.๔๘	๕๔.๖๖	๖๙.๐๐	-๑๔.๓๔	๓๖

- ผลการใช้จ่ายงบพัฒนาจังหวัด

รายการ	งบจัดสรร	ใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย ส.ค. ๖๖ (%)	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย (%)	ลำดับประเทศ
ภาพรวม	๒๕๔.๒๗	๒๒๕.๖๙	๘๘.๗๖	๙๓.๙๑	-๕.๑๕	๓๗
- งบประจำ	๓๒.๐๔	๒๓.๖๘	๗๓.๙๓	๙๓.๙๒	-๑๙.๙๙	๒๓
- งบลงทุน	๒๒๒.๒๓	๒๐๒.๐๑	๙๐.๙๐	๙๓.๘๘	-๒.๙๘	๔๘

- ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุนเฉพาะกิจ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย (%)
๑๐๗.๙๗	๗๘.๗๒	๒๙.๒๕	๗๒.๙๑

- ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย (%)
๒๘๙.๙๒	๒๔๕.๔๒	๔๔.๕๐	๘๔.๖๕

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(๑) งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑.๑) ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๖ โครงการ วงเงินรวม ๒๙,๒๗๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

(๑.๑.๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑

โครงการ	หมายเหตุ
- ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เขต ๑ จำนวน ๓๔ รายการ วงเงิน ๑,๐๘๖,๐๐๐ บาท	- ได้รับจัดสรรเดือน ก.ค. ๖๖ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนออนุมัติราคากลาง โดยคาดว่าจะประกาศเชิญชวน ภายในวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๑.๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒

โครงการ	หมายเหตุ
- ครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขต ๒ จำนวน ๑๕ รายการ วงเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท	- ได้รับจัดสรรเดือน พ.ย. ๖๕ - เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับฟังความคิดเห็น พบว่ามีผู้วิจารณ์ TOR (ผู้วิจารณ์รายเดิมทั้ง ๒ ครั้ง) โดยแจ้งว่า รายการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding จำนวน ๗ รายการ เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ของบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว จึงเข้าข่ายเป็นการ Lock spec ประกอบกับรายการครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัล ๒ รายการ แสดงตัวเลขจำนวนชุดในประกาศและ TOR ไม่ตรงกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตว่าขอให้ สพฐ. เขต ๒ หาแนวทางแก้ไขปัญหา หากมีผู้ประกอบการยื่นอุทธรณ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ อีกเนื่องจากมีผู้ประกอบการวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนั้น หากผู้ประกอบการรายดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามกฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายล่าช้า

(๑.๑.๓) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบจัดการ ห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายควบคุมด้วย IOT วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท	- ได้รับจัดสรรเดือน พ.ย. ๖๕ - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ วันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๖ - มีผู้ยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับ Spec ของผู้ชนะ โดยวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้ออุทธรณ์ดังกล่าว ฟังไม่ขึ้น จึงได้ส่งเรื่องไปยัง กกก.อุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๖ - กกก.อุทธรณ์ ได้รับหนังสือ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๖ โดยนำเข้าประชุมและมีมติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๖ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบอุทธรณ์ กกก.อุทธรณ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๑.๔) ดำรวจ ...

(๑.๑.๔) ดำรงจตุรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.แม่ฮ่องสอน วงเงิน ๑๕,๒๑๐,๐๐๐ บาท	- ได้รับจัดสรรเดือน มี.ค. ๖๖ - ประกาศเชิญชวน (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๖ และกำหนดให้ยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๖ ปรากฏว่า หน่วยงานกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (กำหนดชั้นผู้ประกอบการ ผิดประเภท) เป็นเหตุให้ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาในครั้ง นี้ จึงยกเลิกประกาศเชิญชวน วันที่ ๓ ส.ค. ๖๖ และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ คาดว่า จะประกาศเชิญชวน (ครั้งที่ ๒) ภายในวันที่ ๙ ส.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้หน่วยงานจัดทำแผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดซื้อ จัดจ้าง และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทราบต่อไป

(๑.๑.๕) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมือง แม่ฮ่องสอน ถนนนาวาศสาร ความยาวรวม ๖๘๐.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๘ เมตร พร้อมฝาราง คอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงิน ๒,๑๔๐,๐๐๐ บาท	- ได้รับจัดสรรเดือน ต.ค. ๖๕ - ประกาศเชิญชวน วันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๖ - ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๖ - จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานได้รับ คัดเลือกให้เป็นหน่วยงานนำร่องในการใช้งานระบบ คำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง โดยเจ้าหน้าที่ ขาดความชำนาญและเชี่ยวชาญในระบบดังกล่าว จึงทำให้คำนวณราคากลางล่าช้า โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อ ประสานงานและขอคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรอบระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วันทำการ (ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง แห่ง พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ) ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๑.๖) โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจ ตระเวนชายแดน ๙๐๕ บ้านจอบร้าค้อ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงิน ๖,๔๘๔,๐๐๐ บาท	- ได้รับจัดสรรเดือน มี.ค. ๖๖ - เป็นโครงการจ้างเหมาทั้งโครงการ โดยยังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการ (บ้านจอบร้าค้อ อำเภอแม่สะเรียง) ไม่สามารถเข้าพื้นที่ เพื่อทำงานได้ (ฤดูฝน) - หน่วยงานจะเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศและเอกสารเชิญชวน ในวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๖ ทั้งนี้ คาดว่าหน่วยงาน จะดำเนินการกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างแล้วเสร็จ ภายใน เดือน ก.ย. ๖๖ โดยจะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ พร้อมกำกับให้หน่วยงานเร่งก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (๑.๒) ก่อหนี้ ...

(๑.๒) ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๔ โครงการ วงเงินรวม ๓๒,๙๙๘,๖๘๒ บาท ได้แก่
(๑.๒.๑) แนวทางหลวงแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานแนวทางหลวงแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรร : ๑๗,๙๙๔,๒๘๒ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๗,๙๙๔,๒๘๒ บาท คู่สัญญา : เจ เอ็น เพาเวอร์ เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๔ ม.ค. - ๙ พ.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : จำนวน ๔ งวดงาน (จ่ายตามความก้าวหน้าของงาน) งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๖ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๖ งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๖ งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบวันที่ ๙ พ.ย. ๖๖	- ได้รับจัดสรรเดือน ม.ค. ๖๖ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา โดยเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จากตอกเสาเข็มเป็นฐานแผ่และแก้ไขงวดงานจาก ๔ งวดงาน เป็น ๕ งวดงาน ทั้งนี้การแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนกลางก่อน จึงจะแก้ไขสัญญาได้ โดยหน่วยงานได้ส่งเรื่องขออนุมัติไปยังส่วนกลาง และได้รับหนังสืออนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๖ ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้รับจ้างทำงานตามสัญญาจนถึงงวดงานที่ ๓ โดยคิดเป็นร้อยละ ๗๐-๘๐ ของงานทั้งหมด ซึ่งหากแก้ไขสัญญาเสร็จแล้ว จะเร่งเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๒.๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- ก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรร : ๕,๘๔๕,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๕,๘๔๕,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก. ชื่นชูไพรก่อสร้าง เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑ มี.ค. - ๖ ก.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : จำนวน ๔ งวดงาน งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบวันที่ ๔ พ.ค. ๖๖ จำนวน ๒,๐๔๕,๗๕๐ บาท งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๖ จำนวน ๑,๗๕๓,๕๐๐ บาท งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบวันที่ ๗ ส.ค. ๖๖ จำนวน ๑,๑๖๙,๐๐๐ บาท งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบวันที่ ๖ ก.ย. ๖๖ จำนวน ๘๗๖,๗๕๐ บาท	- ได้รับจัดสรรเดือน ต.ค. ๖๕ - เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากต้องแก้ไขสัญญา เพราะแบบรูปรายการละเอียดขัดแย้งกับบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา - ปัจจุบันผู้รับจ้างทำงานงวดที่ ๑ เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างทำงานงวดที่ ๒ - ๓ ทั้งนี้ คาดว่าจะทำงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญา - หน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดติดตาม (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๒.๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๒

โครงการ	หมายเหตุ
- ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL๓๐ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ และโรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ รายการ	- ได้รับจัดสรรเดือน ม.ค. ๖๖ - ประกาศเชิญชวนด้วยวิธี e-bidding ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา จึงจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีคัดเลือก

ได้รับ ...

โครงการ	หมายเหตุ
ได้รับจัดสรร : ๙๖๔,๔๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๙๖๒,๙๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๑,๕๐๐ บาท คู่สัญญา : บริษัท สุพรีม ดิสทริบิวชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๘ ก.ค. - ๔ พ.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : จำนวน ๑ งวดงาน	- ส่งมอบ/ตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๖๖ และคาดว่าจะเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๒.๔) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๙ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน)

โครงการ	หมายเหตุ
- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรร : ๘,๑๔๕,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๘,๑๔๕,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก. ปรีชาพิชญ์ คอนสตรัคชั่น เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๗ เม.ย. ๖๖ - ๒๐ ก.พ. ๖๗ งวดงาน/งวดเงิน : จำนวน ๖ งวดงาน งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๖ งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๖ งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบวันที่ ๓ ต.ค. ๖๖ งวดที่ ๔ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๖ งวดที่ ๕ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๖ งวดที่ ๖ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๗	- ได้รับจัดสรรเดือน พ.ย. ๖๕ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างรับเหมางานก่อสร้างหลายแห่ง รายละเอียดงวดงาน/งวดเงิน : <u>งวดงานที่ ๑</u> จำนวน ๑,๒๒๙,๒๕๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ (๑) ปลูกต้นไม้สำเร็จรูป (๒) ปลูกอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง (อาคารปักษาสวรรค์) (๓) ปลูกทางเดินรอบอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง (อาคารปักษาสวรรค์) (๔) ทาสีอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง (อาคารปักษาสวรรค์) (๕) ก่อสร้างฐานรากอาคารฝึกอาชีพ ๒ หลัง (๖) เทคอนกรีตเสาตอม่ออาคารฝึกอาชีพ ๒ หลัง <u>งวดงานที่ ๒</u> จำนวน ๑,๒๒๙,๒๕๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ (๑) ปรับปรุงบันไดและราวบันไดด้านหน้าหอประชุม (๒) ติดตั้งประตูหอประชุมทั้งหมด (๓) ปูกระเบื้องพื้นชั้น ๑ หอประชุม (๔) ทาสีภายในและภายนอกหอประชุม (๕) ปรับปรุงฝารางระบายน้ำข้างอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง (อาคารปักษาสวรรค์) (๖) รื้อผนังอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง (อาคารปักษาสวรรค์) (๗) ก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อระเบียบไม้ (๘) ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง (อาคารปักษาสวรรค์) <u>งวดงานที่ ๓</u> จำนวน ๑,๒๒๙,๒๕๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

(๑) เทศาน ...

โครงการ	หมายเหตุ
	(๑) เทศานและพื้นทางเดินข้างอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง (อาคารศึกษาสวรรค์) (๒) ก่อผนังฉาบปูนอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง (อาคารศึกษาสวรรค์) (๓) ปรับปรุงห้องน้ำเดิม พร้อมระบบน้ำดี - น้ำเสีย (๔) ติดตั้งถังบำบัด และบ่อซึม (๕) ติดตั้งระบบไฟฟ้าและดวงโคม (๖) ติดตั้งประตู หน้าต่างกระจก (๗) ติดตั้งประตู หน้าต่างกระจก (๘) ติดตั้งกรงเหล็ก <u>งวดงานที่ ๔</u> จำนวน ๑,๒๒๙,๒๕๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ (๑) ปูพื้นกระเบื้องไม้สำเร็จรูป (๒) ปูพื้นอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง (อาคารศึกษาสวรรค์) (๓) ปูพื้นทางเดินรอบอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง (อาคารศึกษาสวรรค์) (๔) ทาสีอาคารโรงอาหาร ๓๐๐ ที่นั่ง (อาคารศึกษาสวรรค์) (๕) ก่อสร้างฐานรากอาคารฝึกอาชีพ ๒ หลัง (๖) เทคอนกรีตเสาดม่ออาคารฝึกอาชีพ ๒ หลัง <u>งวดงานที่ ๕</u> จำนวน ๑,๒๒๙,๒๕๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ (๑) เทคอนกรีตคาน พื้น ชั้น ๑ อาคารฝึกอาชีพ ๒ หลัง (๒) เทคอนกรีตเสารับหลังคาอาคารฝึกอาชีพ ๒ หลัง (๓) ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาอาคารฝึกอาชีพ ๒ หลัง (๔) ก่อผนังอาคารฝึกอาชีพ ๒ หลัง (๕) ติดตั้งประตู หน้าต่างอาคารฝึกอาชีพ ๒ หลัง (๖) ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมวางระบบท่อน้ำดี น้ำทิ้ง อาคารฝึกอาชีพ ๒ หลัง (๗) ทาสีอาคารฝึกอาชีพ ๒ หลัง <u>งวดงานที่ ๖</u> (งวดสุดท้าย) จำนวน ๒,๐๔๘,๗๕๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ (๑) รื้อห้องน้ำเดิมหน้าป้อมยาม (๒) ก่อสร้างศาลาแทนห้องน้ำเดิม (๓) เทคอนกรีตถนน / ลาน (๔) ย้ายโรงเพาะชำ (๕) รื้อโรงเก็บของ (๖) ปรับปรุงโรงซักผ้า (๗) ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตว่า ขอให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๙ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการคิดค่าปรับกับผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนฯ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า หน่วยงานกำหนดไว้ในสัญญาให้คิดค่าปรับกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในแต่ละงวดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับงานงวดนั้น ๆ ไว้แล้ว โดยขอให้โรงเรียนดำเนินการคิดค่าปรับแยกตามงานแต่ละงวดที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จล่าช้าคำนวณนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จของงานงวดนั้น ๆ ตามสัญญาจ้างไปจนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานงวดนั้น ๆ แล้วเสร็จ

(๑.๓) สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ วงเงินรวม ๙๗,๑๐๘,๘๗๒ บาท ได้แก่
(๑.๓.๑) แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
๑) งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอน แม่เงา - แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินตามสัญญา : ๑๘,๘๕๙,๔๔๔ บาท เบิกจ่ายแล้ว : ๓,๗๒๔,๗๔๖ บาท คงเหลือ : ๑๕,๑๓๔,๖๙๘ บาท คู่สัญญา : บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๑ ม.ค. - ๙ ก.ค. ๖๖ งวดงาน : จำนวน ๑ งวดงาน (จ่ายตามความก้าวหน้าของงาน) ๒) งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานเมรุ - ห้วยงู จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินตามสัญญา : ๓๓,๕๑๙,๗๑๗ บาท เบิกจ่ายแล้ว : ๖,๘๒๓,๗๘๒ บาท คงเหลือ : ๒๖,๖๙๕,๙๓๕ บาท คู่สัญญา : บริษัท เอกทวิทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๑ ม.ค. - ๙ ก.ค. ๖๖ งวดงาน : จำนวน ๑ งวดงาน (จ่ายตามความก้าวหน้าของงาน) ๓) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน ๑ จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินตามสัญญา : ๑๙,๗๙๙,๕๔๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : ๕,๙๑๕,๔๐๐ บาท คงเหลือ : ๑๓,๘๘๔,๑๔๐ บาท คู่สัญญา : หจก. สี่แควการโยธา เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๘ ม.ค. - ๒๖ ก.ค. ๖๖ งวดงาน : จำนวน ๑ งวดงาน (จ่ายตามความก้าวหน้าของงาน) ๔) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน ๕ จ.แม่ฮ่องสอน วงเงินตามสัญญา : ๒๒,๗๔๘,๓๗๑ บาท เบิกจ่ายแล้ว : ๑๔,๓๑๑,๗๗๕ บาท คงเหลือ : ๘,๔๓๖,๕๙๖ บาท คู่สัญญา : หจก. ชื่นชูไพรก่อสร้าง เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๗ ธ.ค. ๖๕ - ๒๔ มิ.ย. ๖๖ งวดงาน : จำนวน ๑ งวดงาน (จ่ายตามความก้าวหน้าของงาน)	- ได้รับจัดสรรเดือน ธ.ค. ๖๕ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง จึงทำให้ทำงานล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานได้เร่งรัดติดตามแล้ว ประกอบกับหน่วยงานได้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ เพื่อพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา เนื่องจากครบกำหนดตามระยะเวลาทำงานตามสัญญาแล้ว แต่ยังคงดำเนินงานไม่ถึงร้อยละ ๙๐ - ได้รับจัดสรรเดือน ธ.ค. ๖๕ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง จึงทำให้ทำงานล่าช้ากว่ากำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานได้เร่งรัดติดตามแล้ว ประกอบกับหน่วยงานได้จัดทำหนังสือแจ้งไปยังแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ เพื่อพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา เนื่องจากครบกำหนดตามระยะเวลาทำงานตามสัญญาแล้ว แต่ยังคงดำเนินงานไม่ถึงร้อยละ ๙๐ - ได้รับจัดสรรเดือน ม.ค. ๖๖ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา (ร้อยละ ๙๓ ของค่าจ้างทั้งหมด) เนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง จึงทำให้ทำงานล่าช้ากว่ากำหนด โดยหน่วยงานได้เร่งรัดติดตามแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. ๖๖ - ได้รับจัดสรรเดือน ธ.ค. ๖๕ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา (ร้อยละ ๙๔ ของค่าจ้างทั้งหมด) เนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่ง จึงทำให้ทำงานล่าช้ากว่ากำหนด โดยหน่วยงานได้เร่งรัดติดตามแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๓.๒) ที่ทำการ ...

(๑.๓.๒) ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอป่า วงเงินตามสัญญา : ๖๑๖,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : (ยังไม่มีเบิกจ่าย) คู่สัญญา : หจก. พรศิลป์ธุรกิจ๒๕๔๙ เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๒ พ.ย. ๖๕ - ๙ พ.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : จำนวน ๑ งวดงาน	- ได้รับจัดสรรเดือน ต.ค. ๖๕ - ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงิน - หน่วยงานจัดส่งหนังสือแจ้งสงวนสิทธิคำปรับไปยังผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๖ - ปัจจุบันผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๓.๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลิตร โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินตามสัญญา : ๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : (ยังไม่มีเบิกจ่าย) คู่สัญญา : บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๖ พ.ย. ๖๕ - ๑๕ มี.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : จำนวน ๑ งวดงาน	- ได้รับจัดสรรเดือน ต.ค. ๖๕ - ส่งมอบ/ตรวจรับงานงวดสุดท้าย วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๖ - เนื่องจากรายละเอียดในใบส่งของไม่ถูกต้องครบถ้วน หน่วยงานจึงขอให้บริษัทแก้ไขให้ถูกต้อง ปัจจุบันบริษัทแก้ไขใบส่งของและจัดส่งให้หน่วยงานแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานจะเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. ๖๖ ต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๔) งบผูกพันข้ามปี จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๑๕๔,๖๔๖,๘๐๐ บาท ได้แก่

(๑.๔.๑) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

โครงการ	หมายเหตุ
- อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และบำบัดรักษา ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๗๕๐ ตารางเมตร (โครงสร้าง ต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ งบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ วงเงินรวม : ๓๖๔,๐๙๗,๘๐๐ บาท ปี ๖๖ ได้รับจัดสรร ๗๒,๘๑๙,๖๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : (ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน)	- ได้รับจัดสรรเดือน พ.ย. ๖๕ - รพ. จัดทำหนังสือขอแก้ไขชื่อรายการและพื้นที่ใช้สอยไปยังสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๖ เนื่องจากชื่อรายการและพื้นที่ใช้สอยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยขอแก้ไขจาก “อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และบำบัดรักษา ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๗๕๐ ตารางเมตร” เป็น “อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๔๒๔ ตารางเมตร” - สำนักงานงบประมาณ ได้มีหนังสืออนุมัติให้แก้ไขชื่อรายการและพื้นที่ใช้สอยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน รพ. อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศเชิญชวน โดยคาดว่าจะเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ภายในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๖

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และขอให้หน่วยงานจัดทำแผนแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทราบต่อไป

(๑.๔.๒) สำนักงาน ...

(๑.๔.๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- อาคารผู้ป่วยใน ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๓๙๗ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สะเรียง งบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ วงเงินรวม : ๙๔,๐๘๒,๐๙๗.๙๔ บาท ปี ๖๓ ได้รับจัดสรร ๔,๒๐๖,๑๙๗.๙๔ บาท (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ) ปี ๖๔ ได้รับจัดสรร ๑๕,๗๑๙,๙๐๐ บาท (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ) ปี ๖๕ ได้รับจัดสรร ๕๑,๐๕๗,๐๐๐ บาท กันไว้เบิกเหลือปี ๔๐,๕๔๕,๔๐๐ บาท (เบิกจ่าย ๓๒,๕๘๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๗,๙๕๖,๔๐๐ บาท) ปี ๖๖ ได้รับจัดสรร ๒๓,๐๙๙,๐๐๐ บาท (ยังไม่มี การเบิกจ่าย) วงเงินตามสัญญา : ๙๔,๐๘๒,๐๙๗.๙๔ บาท คู่สัญญา : บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : จำนวน ๑๔ งวดงาน (คงเหลือส่งมอบงานงวดที่ ๑๔ กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖)	- เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ ๑๐ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๖ และตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๖ - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ - ๑๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๖ และตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๖ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการตรวจรับให้ ผวจ. ทราบ และจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป - คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๔ ภายใน เดือน ส.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๔.๓) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง งบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ วงเงินรวม : ๙๐,๙๑๔,๐๐๐ บาท ปี ๖๖ ได้รับจัดสรร ๑๘,๑๘๒,๘๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : (ยังไม่มี การก่องหนผูกพัน)	- ได้รับจัดสรรเดือน พ.ย. ๖๕ - ปัญหาอุปสรรค : เจ้าของที่ดินไม่ลงนาม ในจร.๑ จำนวน ๓ ราย และคัดค้านโครงการ จำนวน ๓ ราย - แนวทางการแก้ไข : คกก.จัดรูปที่ดินระดับจังหวัด มีมติอนุมัติโครงการ วันที่ ๗ เม.ย. ๖๖ โดยตัดที่ดิน ผืนที่มีปัญหาออกจากพื้นที่ดำเนินโครงการ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอร่าง TOR ให้หน่วยตรวจสอบ ภายในดำเนินการตรวจสอบ ก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดเห็นชอบ - คาดว่าจะประกาศเชิญชวนและประกาศผู้ชนะ ภายในเดือน ก.ย. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๒) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ วงเงินรวม ๓๘,๒๗๘,๖๐๘ บาท ได้แก่
(๒.๑) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอกของ สนง.ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน กันไว้เบิกเหลื่อมปี : ๒๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : ๙,๖๖๕,๕๕๐ บาท คงเหลือ : ๑๑,๘๑๓,๔๕๐ บาท คู่สัญญา : หจก. ที.อาร์.เค.แม่ฮ่องสอน (๒๐๐๒) เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๒ มี.ค. ๖๕ - ๗ ต.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : จำนวน ๑๐ งวดงาน	- ส่งมอบ/ตรวจรับงานงวดที่ ๘ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตั้งเรื่องเบิกจ่าย - คงเหลือส่งมอบงวดงานที่ ๙-๑๐ โดยผู้รับจ้าง จะส่งมอบงานงวดที่ ๙-๑๐ ภายในเดือน ส.ค. ๖๖ และคาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายใน วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๒.๒) สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการ	หมายเหตุ
- ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุดพักอาศัย คสล. ๓ ชั้น ๘ ห้อง จำนวน ๒ หลังพร้อมส่วนประกอบ ที่จำเป็น กันไว้เบิกเหลื่อมปี : ๑๐,๙๔๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว : ๖,๒๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ : ๔,๗๒๕,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๙ เม.ย. ๖๕ - ๒๒ ก.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : จำนวน ๓๒ งวดงาน	- ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ร้อยละ ๘๐ ของค่างาน ทั้งหมด - ปัจจุบันอยู่ระหว่างตั้งเรื่องเบิกจ่ายงวดงานที่ ๑๔ และ ๒๖ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท - คงเหลือส่งมอบงาน จำนวน ๑๑ งวดงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๒.๓) วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

โครงการ	หมายเหตุ
- หลังคาคลุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพ แม่สะเรียง กันไว้เบิกเหลื่อมปี : ๕,๘๕๔,๖๐๘ บาท เบิกจ่ายแล้ว : (ยังไม่มีเบิกจ่าย) คู่สัญญา : หจก. ศศิญาก่อสร้าง เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑ เม.ย. - ๒๙ ก.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : จำนวน ๓ งวดงาน งวดที่ ๑ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๖ จำนวน ๑,๔๔๙,๗๕๐ บาท งวดที่ ๒ กำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๖ จำนวน ๒,๐๒๙,๖๕๐ บาท งวดที่ ๓ กำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๖ จำนวน ๒,๓๗๕,๒๐๐ บาท	- ลงนามในสัญญา พร้อมส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๖ - ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างเพื่อทำงานตามสัญญา วันที่ ๑ เม.ย. ๖๖ - หน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดการทำงานไปยัง ผู้รับจ้าง (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๖ - ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามสัญญา วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๖ - หน่วยงานได้มีหนังสือเร่งรัดการทำงานไปยัง ผู้รับจ้าง (ครั้งที่ ๒) และประชุมร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อวางแผน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาวันที่ ๓ ก.ค. ๖๖

โครงการ	หมายเหตุ
	- เนื่องจาก อ.แม่สะเรียง เกิดพายุฝนติดต่อกันหลายวัน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถคลุมหลังคาได้ ประกอบกับสัญญาไม่ได้กำหนดให้ส่งมอบงานข้ามงวดได้ ผู้รับจ้างจึงไม่ส่งมอบงาน (งวดงานที่ ๑ ยังไม่แล้วเสร็จ) ทั้งนี้ คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานทุกงวดงาน ภายในวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๖

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อสังเกตว่า ขอให้วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงติดตามควบคุมงานก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมอเนกประสงค์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งานด้วย พร้อมทั้งเร่งเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๒ ติดตามความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) โครงการงบปกติที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑.๑) โครงการ/กิจกรรมที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

(๑.๑.๑) สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

โครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) บ้านพะโท หมู่ ๓ และห้วยอมบ้านพะแช่ หมู่ ๓ ตำบลแม่อู่ง อำเภอยางาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒ แห่ง วงเงินงบประมาณ : ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๖,๒๘๘,๘๘๘ บาท คู่สัญญา : บ.ทีซีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๙ พ.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๓ งวดงาน ตามสัญญาจ้าง - งวดที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๘๘๖,๖๖๖.๔๐ บาท - งวดที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗,๓๒๙,๙๙๙.๖๐ บาท - งวดที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๐๗๒,๒๒๒ บาท	ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผลการดำเนินงาน ๕๐ % คาดว่าจะส่งเบิกงวดที่ ๑ และ ๒ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ***ยังไม่มีงบเบิกจ่าย***

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๑.๒) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่นาเติง อำเภอยางาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ขนาดกว้าง ๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตรม. ยาว ๓๒ เมตร ไม่มีทางเท้า วงเงินงบประมาณ : ๑๐,๒๒๖,๗๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๐,๐๓๗,๒๓๑ บาท คู่สัญญา : กิจการร่วมการค้า PC-PO เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๖ ก.ค. ๖๖ - ๒๙ มิ.ย. ๖๗ งวดงาน/งวดเงิน : ๒๘ งวดงาน ตามสัญญาจ้าง	ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง ผลการดำเนินงาน ๕ % ***ยังไม่มีงบเบิกจ่าย***

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

(๑.๑.๓) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๒๐,๕๐๓,๓๐๐ บาท ปรับลด : ๑,๓๗๐,๕๐๐ บาท คงเหลือดำเนินการ : ๑๙,๑๓๒,๘๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๖๕๒,๘๐๐ บาท คู่สัญญา : หจก.ที.อาร์.เค แม่ฮ่องสอน (๒๐๐๒) เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๘ มี.ค. - ๒๓ ก.ย. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๔ งวด ตามสัญญาจ้าง - งวดที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท - งวดที่ ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท - งวดที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท - งวดที่ ๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ : ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ปัญหาอุปสรรค : หน่วยงานไม่ได้กำหนดงานปรับพื้นที่ไว้ในสัญญา (พื้นที่เป็นภูเขา) ทำให้ผู้รับจ้างต้องทำการปรับพื้นที่ก่อนทำงานตามสัญญา จึงทำให้การทำงานตามสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างทำการตามสัญญาจ้าง ผลการดำเนินงาน ๒๐ % โดยผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจรับ ***ยังไม่มีเบิกจ่าย***

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ พร้อมกำกับให้เร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑.๒) โครงการ/กิจกรรมที่สิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

- ขวางทางหลวงแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
- กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๔ ตอนแม่สะเรียง - แม่สามแลบ ระหว่าง กม.๑๙+๕๐๐ - กม.๔๖+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ในพื้นที่ ตำบลแม่ยวม ตำบลแม่สามแลบ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๔๗,๙๘๙,๑๔๐.๔๗ บาท เงินเหลือจ่าย : ๒,๐๑๐,๘๕๙.๕๓ บาท คู่สัญญา : บริษัท ภาคเหนือวัสดุก่อสร้าง จำกัด เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๑๔ ก.พ. - ๑๓ ก.ค. ๖๖ งวดงาน/งวดเงิน : ๑ งวดตามสัญญา เบิกจ่ายแล้ว : ๑. ล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๗,๑๘๔,๗๒๑.๐๗ บาท ๒. เบิกเงินงวดที่ ๑ จำนวน ๑๐,๕๖๑,๑๖๒.๘๕ บาท คงเหลือ : จำนวน ๓๐,๒๔๓,๒๕๖.๕๕ บาท	ความก้าวหน้า : ผลการดำเนินงาน ๕๖.๒๓ % ล่าช้ากว่าแผน ๔๓.๗๖ % ผลเบิกจ่าย ๓๖.๙๘ % สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๖ ค่าปรับวันละ ๑๑๙,๗๔๖ บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ พร้อมกำกับให้เร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(๒) โครงการที่ได้รับอนุมัติภายหลัง โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ

(๒.๑) โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญาจ้างและก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑ รายการ

- ขวางทางหลวงแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ รายการ

กิจกรรม ...

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรมงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ควบคุม ๐๒๐๓ ตอน หนองแห้ง - แม่สุริน ระหว่าง กม.๒๖๗+๓๐๐ - ๒๖๙+๐๐๐ (เป็นช่วง ๆ) บ้านหางปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๑.๕๐๐ กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ : ๙,๙๔๓,๐๐๐ บาท	ความก้าวหน้า : ๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อนุมัติ และมอบอำนาจ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๖ ๒. หน่วยงานได้รับอนุมัติแบบรูป รายการงานก่อสร้างจากแขวงทางหลวง เชียงใหม่ที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๖ ๓. ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ ร่าง TOR และราคากลาง ๔. คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ภายในเดือน ก.ย. ๖๖

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

(๒.๒) โครงการ/กิจกรรมที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๓ รายการ ดังนี้
- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๓ รายการ

กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑. กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองเขียว ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๑,๓๔๒,๓๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๕๒,๓๐๐ บาท คู่สัญญา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กอล์ฟ กรุป เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๐ ก.ค. ๖๖ - ๑๕ มี.ค. ๖๗ ๒. กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๔๙๗,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๓,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : นายประเวศน์ เพ็ชรภู เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๙ มี.ย. - ๒๖ ก.ย. ๖๖ ๓. กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำพุร้อนบ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน วงเงินงบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา : ๔๙๗,๐๐๐ บาท เงินเหลือจ่าย : ๓,๐๐๐ บาท คู่สัญญา : นายอุทัย มณีสกุลชัย เริ่มต้น - สิ้นสุดสัญญา : ๒๕ ก.ค. - ๒๒ ต.ค. ๖๖	ความก้าวหน้า : ๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อนุมัติ และมอบอำนาจ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๖ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า : ๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อนุมัติ และมอบอำนาจ วันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๖ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ความก้าวหน้า : ๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อนุมัติ และมอบอำนาจ วันที่ ๒๑ มี.ย. ๖๖ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ รายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

(๑) งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑.๑) โครงการ “ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน”

ได้รับจัดสรร	:	๔๑	โครงการ	๙๙,๐๗๐,๒๐๐	บาท
เบิกจ่าย	:	๓๗	โครงการ	๗๐,๔๙๓,๗๒๕	บาท
คงเหลือ	:	๔	โครงการ	๒๐,๒๕๖,๔๗๕	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา (กรมโอนงบฯกลับแล้ว)				๘,๓๒๐,๐๐๐	บาท

โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ทำสัญญาแล้ว	:	๔	โครงการ	๒๐,๒๕๖,๔๗๕	บาท
-------------	---	---	---------	------------	-----

(๑.๒) โครงการ “ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา”

ได้รับจัดสรร	:	๓	โครงการ	๓,๗๒๔,๘๐๐	บาท
เบิกจ่าย	:	๓	โครงการ	๓,๑๙๘,๕๐๐	บาท
คงเหลือ	:	๐	โครงการ	-	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา (กรมโอนงบฯกลับแล้ว)				๕๒๖,๓๐๐	บาท

(๑.๓) โครงการ “ก่อสร้างอาคาร ศพด.”

ได้รับจัดสรร	:	๓	โครงการ	๕,๕๐๔,๑๐๐	บาท
เบิกจ่าย	:	๒	โครงการ	๓,๘๘๖,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	:	๑	โครงการ	๑,๕๖๔,๐๐๐	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา (กรมโอนงบฯกลับแล้ว)				๑๕๔,๑๐๐	บาท

โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ทำสัญญาแล้ว	:	๑	โครงการ	๑,๕๖๔,๐๐๐	บาท
-------------	---	---	---------	-----------	-----

(๑.๔) โครงการ “จัดซื้ออุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไฟฟ้า”

ได้รับจัดสรร	:	๓๑	โครงการ	๑,๑๔๐,๗๐๐	บาท
เบิกจ่าย	:	๓๑	โครงการ	๑,๑๓๙,๙๕๐	บาท
คงเหลือ	:	๐	โครงการ	-	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา (กรมโอนงบฯกลับแล้ว)				๗๕๐	บาท

(๒) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้รับจัดสรร	:	๔๐	โครงการ	๔๘,๓๙๖,๙๙๙	บาท
เบิกจ่าย	:	๓๘	โครงการ	๓๕,๑๔๑,๙๘๐.๕๘	บาท
ส่งคืนโครงการ	:	๑	โครงการ	๘,๑๓๒,๐๐๐	บาท
คงเหลือ	:	๑	โครงการ	๙๗๘,๐๐๐	บาท
เงินเหลือจ่ายจากการทำสัญญา				๔,๑๔๕,๐๑๘.๔๒	บาท

โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ

ทำสัญญาแล้ว	:	๑	โครงการ	๙๗๘,๐๐๐	บาท
-------------	---	---	---------	---------	-----

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวอิงกมล บุญสนอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวเรนทาย นันตะ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม