



ที่ มส ๐๐๐๓/ว๐๕๖๑

สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ถนนขุนลุมประพาส มส ๕๘๐๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณระดับจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมประติษฐ์ทองคำ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

บัดนี้ เลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด  
ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอให้ท่านพิจารณารับรองรายงาน  
การประชุมดังกล่าว หากมีข้อทักท้วงและ/หรือข้อแก้ไขประการใด โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ  
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วย จะขอบคุณมาก อนึ่ง หากพ้นกำหนดนี้ขอถือว่าท่าน  
ให้ความเห็นชอบโดยไม่มีข้อแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์)  
คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณระดับจังหวัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมประติษฐ์จองค์ฯ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

|                              |                                                                          |                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายเชษฐา โมสิกรัตน์       | ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                            | ประธานคณะกรรมการ               |
| ๒. นางอำภา ผดุงกิจ           | (แทน) ปลัดจังหวัด                                                        | คณะกรรมการ                     |
| ๓. นางมาลี จินะสาม           | (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน                                   | คณะกรรมการ                     |
| ๔. นางปัทมา อัมพรดล          | (แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน                               | คณะกรรมการ                     |
| ๕. นางสาวธมกร วงศ์เรือง      | (แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน                               | คณะกรรมการ                     |
| ๖. นางสาวจุฑามาศ เดียวตระกูล | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑    | คณะกรรมการ                     |
| ๗. นายวิเชียร สุวรรณามังกร   | (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                 | คณะกรรมการ                     |
| ๘. นายเมธี พิพัฒน์กันต์      | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                    | คณะกรรมการ                     |
| ๙. นางพิมภา ฐานนนท์          | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน | คณะกรรมการ                     |
| ๑๐. นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์    | คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                                    | คณะกรรมการและ<br>เลขานุการร่วม |
| ๑๑. นายชาญชัย ดารารัตติกาล   | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                   | คณะกรรมการและ<br>เลขานุการร่วม |
| ๑๒. นางवासนา ดิษฐเนตร        | (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน                                          | คณะกรรมการและ<br>เลขานุการร่วม |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ๑. นางสาวเบญจพรรณ รัตนวิหาร์      | ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน   |
| ๒. นางสาวยุพา นาคา                | พาณิชย์จัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน         |
| ๓. นางกุลิสรา ปรีกรโกคิน          | นักทัศนวิทยาชำนาญการ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน                 |
| ๔. นายพิเชฐ จันทร์เจนจบ           | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน      |
| ๕. นางเบญจมาศ บุญชู               | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน   |
| ๖. นางปณตพร สมจิต                 | เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน                        |
| ๗. นางสาวปราณี มัธยมวงกุล         | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน       |
| ๘. นายจุมพล อารยตานนท์            | นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน  |
| ๙. นายอิสระ ตานันท์               | นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  |
| ๑๐. นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย        | ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| ๑๑. นางสาวนันทกาญจน์ วัฒนพิลักษณ์ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน        |



๑๒. นางสาวพรณี สุธะระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๓. นางสาวหนึ่งฤทัย ประสมเพชร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
๑๔. นางสาวอิงกมล บุญสนอง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๕. นางสาวจิตราพร ฐิติอุตรศรี นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
๑๒. นางกัญญ์จิราณัฐ พรพนาสิทธิ์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๒. นายมานพ ทองเรือน นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๓. นางสาวภาพ ผ่านภพพนาสันต์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๔. นางสาวอิงกมล บุญสนอง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมและรายจ่ายลงทุน ยังต่ำกว่าเป้าหมาย เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

เลขานุการ : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ : ๓.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai))

๓.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วย:ล้านบาท

| ลักษณะเศรษฐกิจ | วงเงินจัดสรรถือจ่ายจังหวัด | ผลการเบิกจ่าย | ผลการเบิกจ่ายต่อจัดสรรถือจ่ายจังหวัด(%) | เป้าหมายเดือนสิงหาคม(%) | สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย(%) | เป้าหมายไตรมาส ๔ | สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย(%) | ลำดับ |
|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------|
| รวม            | ๓,๑๑๕.๒๔                   | ๒,๕๔๓.๓๕      | ๘๑.๖๔                                   | ๘๖                      | -๔.๓๖                  | ๙๓               | -๑๑.๓๖                 | ๑๓    |
| รายจ่ายประจำ   | ๑,๖๗๑.๓๖                   | ๑,๕๑๗.๔๙      | ๙๐.๗๙                                   | ๙๓                      | -๒.๒๑                  | ๙๘               | -๗.๒๑                  | ๓๑    |
| รายจ่ายลงทุน   | ๑,๔๔๓.๘๘                   | ๑,๐๒๕.๘๖      | ๗๑.๐๕                                   | ๖๐                      | ๑๑.๐๕                  | ๗๕               | -๓.๙๕                  | ๒๐    |

๓.๑.๒ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วย:ล้านบาท

| ลักษณะเศรษฐกิจ | วงเงินจัดสรรถือจ่ายจังหวัด | ผลการใช้จ่าย | ผลการใช้จ่ายต่อจัดสรรถือจ่ายจังหวัด(%) | เป้าหมายเดือนสิงหาคม(%) | สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย(%) | เป้าหมายไตรมาส ๔ | สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย(%) | ลำดับ |
|----------------|----------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------|
| รวม            | ๓,๑๑๕.๒๔                   | ๒,๘๗๓.๗๕     | ๙๒.๒๕                                  | ๙๓.๗๔                   | -๑.๔๙                  | ๑๐๐              | -๗.๗๕                  | ๑๕    |
| รายจ่ายประจำ   | ๑,๖๗๑.๓๖                   | ๑,๕๒๔.๕๔     | ๙๑.๒๒                                  | ๙๕.๗๖                   | -๔.๕๔                  | ๑๐๐              | -๘.๗๘                  | ๓๓    |
| รายจ่ายลงทุน   | ๑,๔๔๓.๘๘                   | ๑,๓๔๙.๒๑     | ๙๓.๔๔                                  | ๘๙.๖๕                   | ๓.๗๙                   | ๑๐๐              | -๖.๕๖                  | ๑๖    |



## ๓.๒ คัดการณ์ผลการเบิกจ่าย การใช้จ่าย และการกันเงินไว้เบิกเหลือปี งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย: ล้านบาท

| วงเงินจัดสรรให้อำนาจ<br>จังหวัด ณ วันที่<br>๒๓ ส.ค. ๖๕ | คัดการณ์ผลการ<br>เบิกจ่าย ณ สิ้น<br>ปีงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ<br>การเบิกจ่าย | เงินกันไว้<br>เบิกเหลือปี | คิดเป็นร้อยละเงิน<br>กันไว้เบิกเหลือปี | คัดการณ์ผล<br>การใช้จ่าย<br>ณ สิ้นปีงบประมาณ | คิดเป็น<br>ร้อยละการ<br>ใช้จ่าย |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| ๑,๔๔๓.๗๘                                               | ๑,๒๒๘.๐๒                                       | ๘๕.๐๖                        | ๑๙๘.๖๙                    | ๑๓.๗๖                                  | ๑,๔๒๖.๗๑                                     | ๙๘.๘๒                           |

## ๓.๓ สรุปผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- พื้นที่อำเภอปางมะผ้า วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- พื้นที่อำเภอแม่สะเมิง อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
- พื้นที่อำเภอปาย ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

## มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ : ๔๑ ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบส่วนราชการ หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายและการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ (โดยสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

๔.๑.๑ ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายหน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด (ได้รับจัดสรรเงิน

ตั้งแต่ ๑ ล้านบาท) จำนวน ๘ หน่วยงาน

๑. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. ๒ ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๒๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์.เค.แม่ฮ่องสอน (๒๐๐๒) เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ งวดงาน ๑๐ งวด เนื่องจากมีการปรับแบบบูรณาการงานก่อสร้างโดยการเพิ่มงานทำกำแพงกันดิน และดำเนินการประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขออนุญาตขุดเจาะถนนเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างต่อไป โดยงานกำแพงกันดิน ต้องขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากต้นสังกัด อีกจำนวน 499,000 บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณมาแล้วปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทำราคากลางและจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง คาดว่าในปีงบประมาณนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

๒. สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุดพักอาศัย คสล. ๓ ชั้น ๘ ห้อง จำนวน ๒ หลังพร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕ คู่สัญญา บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ งวดงาน ๓๒ งวด เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานอย่างต่อเนื่องโดยอ้างเหตุโควิด ประกอบกับ ผู้รับจ้างมาจากต่างจังหวัดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการประสานงานไม่สะดวก และมีการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้คณะกรรมการตรวจรับไม่สมบูรณ์ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือปี ๑๐,๗๒๕,๐๐๐ บาท

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๕ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๙๗ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง งบประมาณ ๕๑,๐๕๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๕๑๑,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๙ คู่สัญญาบริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ งวดงาน ๑๔ งวด ค่าจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างมีคนงานเข้าทำงานน้อยประกอบกับเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด และผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้การดำเนินงานล่าช้า คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่ม 7,188,750 บาท คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือปี 33,356,650 บาท

๔. สำนักงาน...



๔. สำนักงานด้านบุคลากรแม่ฮ่องสอน โครงการก่อสร้างลานตรวจปล่อยสินค้าด้านบุคลากรแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๑๐,๘๔๖,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕,๒๐๙,๙๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๓ คู่สัญญา เจ เอ็น เพาเวอร์ เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๐๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ งวดงาน ๑๖ งวด สาเหตุล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ โดยผู้รับจ้างมีการระดมกำลังแรงงานไปปฏิบัติงานอีกหนึ่งโครงการ ทำให้มีการหยุดงานก่อสร้างของด้านบุคลากรไป ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้ระดมกำลังแรงงานมาปฏิบัติงานของ ด้านบุคลากร ซึ่งมีความคืบหน้าของงานไปมาก คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่ม ๓,๓๘๖,๐๐๐ บาท คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒,๒๕๐,๖๒๐ บาท

#### ๕. ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕.๑ ก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๘,๒๙๔,๑๘๖ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๒๐,๓๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๑ คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วน จำกัด มงคลปาย คอนสตรัคชั่น เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ งวดงาน ๖ งวด ล่าช้าเนื่องจากการเจาะสำรวจดินโดยสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปรากฏว่าค่าการรับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัยของดินน้อยกว่า ๑๐ ตันต่อตารางเมตร จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการหาผู้ออกแบบฐานรากพร้อมทั้งเขียนแบบรายละเอียดของฐานราก (shop drawing) ใหม่โดยผู้ออกแบบต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร ผู้รับจ้างได้เสนอขออนุมัติแบบฐานรากที่รองรับโดยวิศวกรและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว ปัจจุบันรอผลการทดสอบคอนกรีต หลังจากได้รับผลทดสอบแล้ว จะส่งเบิกงวดที่ ๒ สัญญามีทั้งหมด ๖ งวด สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่ม ๒,๔๖๘,๖๔๖ บาท คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ๕,๘๒๕,๕๔๐ บาท

๕.๒ ก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๙,๔๒๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๒๓๙,๔๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ คู่สัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด หล้าวิศวกรรม เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ งวดงาน ๑๐ งวด ไม่มีปัญหาอุปสรรค ดำเนินการตามงวดงานที่กำหนด คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่ม ๒,๓๕๕,๒๕๐ บาท คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ๓,๗๖๘,๔๐๐ บาท

๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ ๓ สาย มส.ถ.๑-๐๐๐๓ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตรยาว ๓,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๙๘๐ ตารางเมตร บ้านหัวน้ำแม่สะกิด ตำบลผาบ่อง - บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน - อำเภอกลายานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑๗,๙๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๙๘๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ คู่สัญญา บริษัท อัครโยธิน จำกัด เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ งวดงาน ๔ งวด เนื่องจากผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานก่อสร้างและแรงงานก่อสร้างบางส่วนติดโควิด ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน มีพายุและฝนตกหนัก ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่ม ๒,๙๘๙,๕๐๐ บาท คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ๑๔,๙๔๐,๕๐๐ บาท

๗. โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน อาคารโรงครัว โรงอาหาร ๒ ชั้น โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญา ส.สายปายค้าวัสดุและปิโตรเลียม เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ๐๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งวดงาน ๖ งวด การดำเนินการล่าช้ากว่าสัญญาเนื่องจากผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการช้า ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการเร่งดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่ม ๗๒๒,๑๐๐ บาท คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือในปี ๗,๕๗๗,๙๐๐ บาท

๘. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวแบบกึ่งถาวร ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ต่อเติมห้องฝึกอาชีพและก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๕,๗๙๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๘๙๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐ คู่สัญญา กมลวรรณเจริญกิจ

เริ่มต้น...



เริ่มต้น-สิ้นสุดสัญญา ๐๖ มกราคม ๒๕๖๕ – ๐๒ กันยายน ๒๕๖๕ วงเงิน ๕ วงด ลำค่าเนื่องจากคนงานติดโควิด ผู้รับจ้างจำเป็นต้องหยุดการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๔-๕ และจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเพิ่ม ๒,๘๙๙,๐๐๐ บาท

เลขานุการ : ๔.๒ ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
งบพัฒนาจังหวัด โดยสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หน่วยดำเนินการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน)

๑. เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) รพ.สจ. ๑๐ แห่ง งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีปัญหาอุปสรรค จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒. เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๕๘๘,๕๐๐ บาท ไม่มีปัญหาอุปสรรค จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๓. เครื่องจักรหั่นและตัดเนื้อเยื่อ ด้วยไฟฟ้า ชนิดปรับพลังงานอัตโนมัติ โรงพยาบาลแม่สะเรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีปัญหาอุปสรรค จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๔. วิทยุสื่อสาร ชนิดติดตั้งประจำที่ ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า ๕๐ วัตต์ พร้อมระบบไฟโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเมย หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๑,๔๑๒,๔๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว (PO ในระบบแล้ว) คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

๕. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕.๕ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑๔ แห่ง งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว (PO ในระบบแล้ว) คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

๖. โคมไฟฟ้ตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลักซ์ หลอด LED โรงพยาบาลปาย หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีปัญหาอุปสรรค จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๗. เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม กำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kW โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว (PO ในระบบแล้ว) คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

๘. รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล (Digital X-ray Mobile) พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลงนามในสัญญาแล้ว (PO ในระบบแล้ว) คาดว่าจะขอเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

๙. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวิดีโอทัศน แบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง งบประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีปัญหาอุปสรรค จะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เลขานุการ : ๔.๓ ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๔.๓.๑ ติดตามความคืบหน้า โครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญารายงาน ๓ รายงาน

๑. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว (แม่ลาน้อย) โดยซ่อมแซมหลังคาหอคำ (หอเฉลิมพระเกียรติ) ปรับปรุงเทกระเบื้องและก่อสร้างผนังหอคำ และก่อสร้างห้องน้ำ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๓,๓๔๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างทำราคากลางในระบบ e-GP คาดว่าในปีงบประมาณนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด



๒. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ดอยพุยโค โดยปรับปรุงโรงเก็บน้ำฝนพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำฝน ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๔ เมตร จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมอุปกรณ์กางเต็นท์ จำนวน ๓ ชุด ก่อสร้างหอชมวิวน้ำฝน ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๔ เมตร ก่อสร้างรั้วกันสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๑,๑๓๖,๐๐๐ บาท ประกาศผู้ชนะ ๑๕ ส.ค. ๖๕ อยู่ระหว่างวันระยะอุทธรณ์ ๗ วัน วงเงินชนะ ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจ่าย ๒๑,๐๐๐ บาท เรียก लगนาม ๒๖ ส.ค. ๖๕ คาดว่าในปีงบประมาณนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทย โดยปรับปรุงระบบน้ำเสียและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้านรักไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๘,๑๓๒,๐๐๐ บาท ประมวลราคา ๑ ครั้ง ใช้วิธีคัดเลือก ๑ ครั้ง ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างทำวิธีเฉพาะเจาะจง หากผู้รับจ้าง จะดำเนินการขอสมทบ ๑๐% เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร คาดว่าในปีงบประมาณนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

๔.๓.๑ ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่าย จำนวน ๙ หน่วยงาน

๑. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๕,๙๘๐,๐๐๐ บาท ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าในปีงบประมาณนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านผาผั่ว ตำบลแม่คะตวน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าในปีงบประมาณนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุม จำนวน ๓ โครงการ ๑. ก่อสร้างส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร ลำห้วยผึ้ง บ้านท่าผาปุม หมู่ที่ ๔ กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๘๔๒,๕๐๐ บาท ๒. ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา กว้าง ๘๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๘๘๔,๐๐๐ บาท ๓. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผาปุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๑,๙๕๙,๐๐๐ บาท ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าในปีงบประมาณนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง พร้อมโรงเรือน หมู่ที่ ๑ บ้านหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๑,๖๓๐,๐๐๐ บาท ไม่มีปัญหาอุปสรรค คาดว่าในปีงบประมาณนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งหมด

ประธาน : ให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ส่วนราชการดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ขอแสดงความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวธิดาภรณ์ พรหมศรี)

นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมานพ ทองเรือน)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ