

[REDACTED]

โครงการสำคัญตามนโยบายผู้บริหาร
กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ

๑. โครงการบำบัดน้ำเสียมินบุรี (ระยะที่ ๑)
๒. โครงการจ้างที่ปรึกษา สํารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี (ระยะที่ ๒)
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษา สํารวจ และออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี
๔. โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน และดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย บึงหนองบอน
๕. โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสีย คลองเตย
๖. โครงการจ้างที่ปรึกษา สํารวจและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรง ควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

โครงการบำบัดน้ำเสียมินบุรี (ระยะที่ ๑)		ความก้าวหน้าโครงการ	
เป้าหมาย: พันพูนคุณภาพน้ำของคลองต่างๆในพื้นที่ชุมชนเขตมินบุรีดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยจะดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ศักยภาพเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด และก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย บริเวณประตูระบายน้ำแสนแสบมินบุรี มีเนื้อที่ก่อสร้างประมาณ ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา งบประมาณ: ๖๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑. วงเงินค่าก่อสร้าง: ๖๓๐ ล้านบาท ๒. วงเงินค่าคุมงาน: ๒๐ ล้านบาท ผู้รับจ้าง: - สัญญาเลขที่: - เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา - ระยะเวลาก่อสร้าง: ๗๒๐ วัน (๒๕๖๒-๒๕๖๓) เจ้าหน้าที่ประสานงาน: นางสาวเกศศรีชญา กลั่นครอง	๑. งานจ้างที่ปรึกษาคูมงาน: ลงประกาศ E-bidding เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเปิดให้บริษัทมารับเอกสารเสนอราคา		
	๒. งานก่อสร้าง:		
	- ได้รับการเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑		
	- อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง		
	ผลงาน (%)		
	ตามแผน	ผลงานที่ได้	เร็ว/ช้า
	๑๐	๑๐	-
	ปัญหาอุปสรรค		
	- ไม่มี		
	แนวทางแก้ไขปัญหและอุปสรรค		
	- ไม่มี		

โครงการจ้างที่ปรึกษา สํารวจ และออกแบบรายละเอียดโครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ ๒		ความก้าวหน้าโครงการ	
เป้าหมายแก้ไขปัญหาลำดับนำเสนำเสียในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในคลองแสนแสบ ซึ่งโครงการนี้ครอบคลุมคลองแสนแสบระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร รวมทั้งคลองสาขาในพื้นที่จำนวน ๔ เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตคันนายาวและเขตสะพานสูง งบประมาณ: ๔๓ ล้านบาท ผู้รับจ้าง: - สัญญาเลขที่: - เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา - ระยะเวลาดำเนินการ: ๑๔ เดือน (๒๕๖๒-๒๕๖๓) เจ้าหน้าที่ประสานงาน: นางสาวเกศรัชชญา กลั่นกรอง		ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒	
		อยู่ระหว่างเตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR)	
		ผลงาน (%)	
		ตามแผน	ผลงานที่ได้
		เร็ว/ช้า	
		ปัญหาอุปสรรค	
		แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค	

โครงการจ้างที่ปรึกษา สํารวจ และออกแบบระบบรวบรวมนํ้าเสีย และระบบบำบัดนํ้าเสียธนบุรี		ความคืบหน้าโครงการ	
เป้าหมาย: สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสียในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัดบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งใช้เป็นสวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ งบประมาณ: ๘๗,๔๙๑,๔๔๙ บาท ผู้รับจ้าง: บริษัทโปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแต้นส์ จำกัด สัญญาเลขที่: สน.๕๘/๒๕๕๗ ลว. ๓๑ มี.ค. ๕๗ เริ่มสัญญา ๓๑ มี.ค. ๕๗ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ ม.ค. ๕๘ หยุดสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากความไม่แน่นอนเรื่องสถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาที่ดำเนินงานมา ๒๖๔ วัน ระยะเวลาดำเนินการ: ๓๐๐ วัน ขยายสัญญา ๔๐๔ วัน ระยะเวลาที่เหลือ ๑๔๐ วัน เจ้าหน้าที่ประสานงาน: นางสาวเกศรัศญา กลิ่นกรอง	- ดำเนินการถึงงวดที่ ๕ จาก ๘ งวด (รายงานการศึกษาความเหมาะสมฉบับสมบูรณ์) - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบรายละเอียด ล่าสุดได้ประชุมกับกรมเจ้าท่าเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา - ประสานงานกับหน่วยงานเรื่องทางเข้า-ออกโครงการ ๒ ทางเลือกได้แก่ ๑. บริเวณเขตบางกอกน้อย สอบเขตแนวคลองวัดไชยทิศไปเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๒. บริเวณที่ดินของทางรถไฟ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทำสัญญาใช้สิทธิเหนือที่ดินกับการรถไฟเรียบร้อยแล้ว ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๖๑ (โดยนายจักษ์พันธุ์ ผิวงาม รอง ผว.กทม. ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาใช้สิทธิเหนือที่ดินเพื่อเปิดทางเข้า-ออก โครงการฯ กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑ นี้		
	ผลงาน (%)		
	ตามแผน	ผลงานที่ได้	เร็ว/ช้า
	๑๐๐	๘๑.๒๕	ช้า
	ปัญหาอุปสรรค		
	- ความไม่แน่นอนของโครงการในระยะแรก และปัญหาทางเข้า-ออก โครงการ ทำให้เกิดความล่าช้า		
	แนวทางแก้ไขอุปสรรค		
	- หยุดสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อสรุปพื้นที่ตั้งโครงการซึ่งปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุ ริมคลองวัดไชยทิศ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องทางเข้า-ออกโครงการซึ่งปัจจุบันพิจารณา ๒ แนวทาง คือ ๑. เข้า-ออกโครงการบนที่ดินการรถไฟและ ๒. เข้า-ออกโครงการทางเขตบางกอกน้อย		

โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ศักยภาพความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน และดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน เป้าหมาย: จ้างที่ปรึกษาและวิเคราะห์โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐบาล งบประมาณ: ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง: - สัญญาเลขที่: - ระยะเวลาดำเนินการ: ๑ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) เจ้าหน้าที่ประสานงาน: นางสาวเกศรัฎา กลั่นกรอง	ความก้าวหน้าโครงการ - ได้รับอนุมัติโครงการโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ - อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการประมาณราคา
ปริมาณงาน	ผลงาน (%)
ศึกษาและวิเคราะห์โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐบาล	ตามแผน
ศึกษาและวิเคราะห์โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐบาล	ผลงานที่ทำได้
ศึกษาและวิเคราะห์โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐบาล	เร็ว/ช้า
ศึกษาและวิเคราะห์โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐบาล	ปัญหาอุปสรรค
- ไม่มี	- ไม่มี
ศึกษาและวิเคราะห์โครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอนให้ครอบคลุมเนื้อหาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐบาล	แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
- ไม่มี	- ไม่มี

โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ศึกษาคำเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน และดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย เป้าหมาย: จ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์โครงการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้ครอบคลุมเนื้อหาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ กำหนด งบประมาณ: ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง - สัญญาเลขที่ - เริ่มสัญญา - สิ้นสุดสัญญา - ระยะเวลาก่อสร้าง ๑ ปี เจ้าหน้าที่ประสานงาน: นางสาวเกศศรีฐา กลั่นกรอง	โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ศึกษาคำเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุน และดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย ได้รับอนุมัติโครงการโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว ลว. ๖ กันยายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมครั้งที่ ๑
ปริมาณงาน ศึกษาและวิเคราะห์โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตยให้ครอบคลุมเนื้อหาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐกำหนด	ผลงาน (%) ตามแผน ผลงานที่ทำได้ เร็ว/ช้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบระบบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	ความก้าวหน้าโครงการ
เป้าหมาย: จ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจและออกแบบระบบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง วงเงินค่าจ้าง: ๔๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้าง: บ. แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด และ บ. ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สัญญาเลขที่ สน. ๑๔๕/๒๕๖๐ เริ่มสัญญา ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญา ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ระยะเวลา: ๒๔๐ วัน (ขยายอายุสัญญาเพิ่ม ๕๓ วัน) เจ้าหน้าที่ประสานงาน: นางสาวเกศรัชฎา กลั่นกรอง	- ผลงานที่ทำได้ภายในสัญญา ร้อยละ ๕๐ ดำเนินการถึงงวดที่ ๕ จาก ๘ งวด - อนุมัติต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เพิ่มเป็นเวลา ๕๓ วัน จากเดิม ๒๘๐ วัน ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
	ผลงาน (%)
	ตามแผน
๑๐๐	ผลงานที่ทำได้
	เร็ว/ช้า
	๕๐
	ปัญหาอุปสรรค
	๑. การเข้าสำรวจสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ของ รพม. ทำให้การดำเนินการล่าช้า ๒. มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) เพิ่มเติม
	แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค