

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นายปิยพงศ์	ชูวงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒. นางณัชชา	เต่าทอง	แทน ปลัดจังหวัดระนอง
๓. นางสาวเบญจวรรณ	มีเผือก	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง
๔. นางนงลักษณ์	กองช้าง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๕. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๖. นายณัฐพล	ชูชีพ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง
๗. นางสาวศิริษา	กุลมลิวัลย์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง
๘. นางพรพรรณ	ลครชัย	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง
๙. นายดลยະติ	แอเดียว	รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
๑๐.นางสุทธิดา	หงษ์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๑๑.นางสาวปณิตา	หนูวิเศษ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
๑๒.นางประทุม	อุ่เจริญ	คลังจังหวัดระนอง
๑๓. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๔. นางสาวปณิตา	หนูวิเศษ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๕. นางกิตติรัตน์	ชังธาดา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๖.นางสาวเสาวลักษณ์	รัสภา	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๗.นางสาวณัฏฐ์ทิศา	พัชรกุลเขมศิริ	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
๑๘.นางวิราศินี	สุทธิ	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง
๑๙.นายสุพล	อาสาทำ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
๒๐.นางจันทิพย์	สุพรรณ	แทน เกษตรจังหวัดระนอง
๒๑.นางณัฐวดี	ลาจัน	รักษาราชการแทน ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระนอง
๒๒. นางสาวกนกวรรณ	เหมือนคิด	แทน พัฒนาการจังหวัดระนอง
๒๓. นางชนิษฐา	อินทร์	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๒๔. นางสาวธัญเรศร์	เกษภิบาล	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง
๒๕. นางวรพิชชา	เพชรควานนท์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง
๒๖. นางสาวกานดาวิ	นัยหิต	แทน ศึกษาธิการจังหวัดระนอง

/๒๗.นางสาวรุ่งนภา...

๒๗. นางสาวรุ่งนภา	โพธิ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง
๒๘. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปกรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
๒๙. นางจุไรรัตน์	กาละฮอง	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๓๐. นายประสงค์	คงหาญ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง
๓๑. นางเมษา	ลิมศิลา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่
๓๒. นางสาวกุสุมา	ศรีทองจรัสกุล	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๓๓. นางสาวเกศณี	วงษ์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง
๓๔. นายนิธิพงษ์	อนุรักษ์พงษ์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
๓๕. พ.ต.อ.ศักรินทร์	ไม้น้อย	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๓๖. นางจิรภา	ปิยณรงค์โรจน์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๓๗. นายวิชัยพร	สินทรัพย์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางสาวปราณีต	พวงแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๓. นายอัษฎา	ถิ่นพังงา	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๔. นางสาวนภัทร์	ทิศบำเรอ	ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๕. นางคณินันต์	สุวรรณโชติ	นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
๖. นางสาวลักษณ	สมัยแก้ว	ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๗. นายนิติพงษ์	มณีวรรณ	นักพัฒนาวิทยานิพนธ์ปฏิบัติการ เรือนจำจังหวัดระนอง
๘. ร.ต.ท.ปราโมทย์	ไหมละเอียด	รอง สว.ผอ.ภ.จว.ระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เป็นครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ของการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของทุกจังหวัด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด ทั้งในส่วนของงบประมาณ Function (งบประมาณจากส่วนกลางโดยกระทรวง ทบวง กรม ส่งผ่านไปยังหน่วยงานหรือสำนักงานที่เป็นตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาคหรือในเขตพื้นที่ของจังหวัด) และงบประมาณ Area (งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐ แต่ด้วยปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน เช่น การหาผู้รับจ้าง กระบวนการทำสัญญา กระบวนการอุทธรณ์ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้งานสะดุด ติดขัด ไม่ราบรื่น จึงขอให้ทุกท่านคิดว่าทุกท่านเป็นคณะกรรมการร่วมกัน ร่วมรับรู้รับฟังและแก้ปัญหาาร่วมกัน โดยมีคลังจังหวัดซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุม ในปีที่ผ่านมาขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีปัญหาในการ

/เบิกจ่าย...

เบิกจ่ายเงินงบประมาณมาก ลำดับผลการเบิกจ่ายอยู่ลำดับที่ ๗๐ ของประเทศ ซึ่งขณะนั้นได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่า ให้ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ลำดับที่ ๕๐ ซึ่งลำดับที่ได้อยู่ที่ลำดับ ๔๙ ของประเทศ แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดระนอง ในปีที่ผ่านมาอยู่ลำดับที่ ๔ ของประเทศ ซึ่งเป็นภาระงานที่นักพอสสมควรที่จะรักษาลำดับนี้ไว้

คลังจังหวัดระนอง คลังจังหวัดท่านเดิมทำผลงานไว้ดี ซึ่งในปีมีการเปลี่ยนคลังจังหวัดและคณะทำงาน

ประธาน ที่ผ่านมาผลการเบิกจ่ายของจังหวัดระนองอยู่ลำดับหนึ่งในสิบของประเทศมาโดยตลอด ปัจจัยหลักอาจเกิดจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่มีความซับซ้อนมากจนเกินไป ในการประชุมครั้งนี้ขอให้แต่ละหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามลำดับวาระการประชุม ว่าหน่วยงานของท่านได้รับจัดสรรงบประมาณได้บ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วหรือไม่ คาดว่าลงนามในสัญญาได้เมื่อใด ซึ่งในการประชุมครั้งถัดไปจะเป็นการติดตามผลการรายงาน หากผลการรายงานยังอยู่ในขั้นตอนเดิมไม่มีความคืบหน้า อาจจะต้องเชิญเข้าพบ เพื่อรับทราบปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (หน่วย : ร้อยละ)

รายการ	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๓ - ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (ต.ค.๖๓ - มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔)
แก้ไขที่ถูกต้องเป็น				
รายการ	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๔ - ธ.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๕ - มี.ค.๖๕)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๕ - มิ.ย.๖๕)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕)

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (หน่วย : ร้อยละ)

รายการ	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๔ - ธ.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕)	ไตรมาสที่ ๓ (ต.ค.๖๔ - มิ.ย.๖๕)	ไตรมาสที่ ๔ (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)
แก้ไขที่ถูกต้องเป็น				
รายการ	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๔ - ธ.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๕ - มี.ค.๖๕)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๕ - มิ.ย.๖๕)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕)

คลังจังหวัดระนอง เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ณ วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๙ หน้า ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งให้แก้ไขหน้าที่ ๙ หัวตารางเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (หน่วย : ร้อยละ) ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๓ - ธ.ค.๖๓) แก้เป็น (ต.ค.๖๔ - ธ.ค.๖๔) ไตรมาสที่ ๒ แก้เป็น (ม.ค.๖๕ - มี.ค.๖๕) ไตรมาสที่ ๓ แก้เป็น (เม.ย.๖๕ - มิ.ย.๖๕) ไตรมาสที่ ๔ แก้เป็น (ก.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕) และตารางเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (หน่วย : ร้อยละ) ไตรมาสที่ ๒ แก้เป็น (ม.ค.๖๕ - มี.ค.๖๕) ไตรมาสที่ ๓ แก้เป็น (เม.ย.๖๕ - มิ.ย.๖๕) ไตรมาสที่ ๔ แก้เป็น (ก.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕) ถ้ามีแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ

ประธาน ท่านใดมีความประสงค์ต้องการแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

รายการ	งบ ประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส2	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่เบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ ใช้ จ่ายเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส2	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ใช้จ่าย	
						ประเทศ	ภาคใต้					ประเทศ	ภาคใต้
รายจ่ายภาพรวม	๑,๑๒๗.๐๐	๓๕๒.๓๐	๓๑.๒๖	๕๑.๐๐	-๙.๗๔	๓๓	๗	๕๔๕.๖๘	๔๘.๔๒	๕๖.๒๔	-๗.๘๒		
รายจ่ายประจำ	๔๐๖.๐๗	๒๗๗.๘๖	๖๘.๔๓	๕๗.๐๐	๑๑.๔๓	๓๓	๘	๒๘๒.๖๔	๖๙.๖๐	๕๕.๗๘	๑๓.๘๒	๓๑	๙
- งบส่วนราชการ	๓๙๒.๑๗	๒๗๔.๑๙	๖๙.๙๒		๑๒.๙๒			๒๗๘.๑๓	๗๐.๙๒		๑๕.๑๔		
- งบกรมจังหวัด	๑๒.๒๖	๓.๑๐	๒๕.๒๙		-๓๑.๗๑			๓.๙๔	๓๒.๑๔		-๒๓.๖๔		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๑.๖๔	๐.๕๗	๓๔.๗๖		-๒๒.๒๔			๐.๕๗	๓๔.๗๖		-๒๑.๐๒		
รายจ่ายลงทุน	๗๒๐.๙๓	๗๔.๔๔	๑๐.๓๓	๒๙.๐๐	-๑๘.๖๗	๓๗	๕	๒๖๓.๐๔	๓๖.๔๙	๕๘.๑๕	-๒๑.๖๖	๖๘	๑๓
- งบส่วนราชการ	๕๘๖.๒๖	๗๔.๔๐	๑๒.๖๙		-๑๖.๓๑			๒๒๗.๓๔	๓๘.๗๘		-๑๙.๓๗		
- งบกรมจังหวัด	๘๒.๗๘	๐	๐		-๒๙.๐๐			๐	๐		-๕๘.๑๕		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๕๕.๘๙	๐.๐๔	๐.๐๘		-๒๘.๙๒			๓๕.๗	๖๘.๘๐				
รวมงบส่วนราชการ	๙๗๘.๔๓	๓๔๘.๕๙	๓๕.๖๓	๕๑.๐๐	-๑๕.๓๗			๕๐๕.๔๗	๕๑.๖๖	๕๖.๒๔	-๔.๕๘		
รวมงบกรมจังหวัด	๙๕.๐๔	๓.๑๐	๓.๒๖	๕๑.๐๐	-๔๗.๗๔			๓.๙๔	๔.๑๕	๕๖.๒๔	-๕๒.๐๙		
รวมงบจัดสรรให้ อปท.	๕๓.๕๓	๐.๖๑	๑.๑๔	๕๑.๐๐	-๔๙.๘๖			๓๖.๒๗	๖๗.๗๖	๕๖.๒๔	๑๑.๕๒		

คลังจังหวัดระนอง สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

๑. จังหวัดระนองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๒๗.๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓๕๒.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๖ เทียบกับค่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ อยู่ที่ ร้อยละ ๕๑ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๑๙.๗๔ ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ ผลการใช้จ่ายเงิน ๕๔๕.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๒ ค่าเป้าหมายของไตรมาสที่ ๒ อยู่ที่ร้อยละ ๔๘.๔๒ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๘๒ เป็นลำดับที่ ๖๒ ของประเทศ เป็นช่วงต้นปีงบประมาณ ลำดับยังไม่น่าเป็นห่วง ในงบประมาณ ๑,๑๒๗ ล้านบาท แยกเป็นรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน

๒. รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๖.๐๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒๗๗.๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๓ เป้าหมายของรายจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ ๕๗ สูงกว่าเป้าหมาย ๑๑.๔๓ ล้านบาท เป็นลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ การใช้จ่าย ๒๘๒.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๖๐ สูงกว่าเป้าหมาย ๑๓.๘๒ ล้านบาท

เป็นลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ รายจ่ายประจำประกอบด้วย งบส่วนราชการ งบกรมจังหวัด และงบจัดสรรให้ อปท. รายละเอียดตามตาราง

๓. รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๐.๙๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๗๔.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๓ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๑๘.๖๗ เป็นลำดับที่ ๓๗ ของประเทศ ผลการใช้จ่ายเงิน ๒๖๓.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๙ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๕๘.๑๕ ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๒๑.๖๖ ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๖๘ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนประกอบด้วย งบส่วนราชการ งบกรมจังหวัด และงบจัดสรรให้ อปท. รายละเอียดตามตาราง

ค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีสิ้นเดือนกันยายน ภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ ๘๘ รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ร้อยละ ๗๕ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับรายจ่ายลงทุนทั้งหมด ๓๕ หน่วยงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๕ หน่วยงาน เบิกได้เกินเป้าหมายร้อยละ ๒๙ จำนวน ๗ หน่วยงาน เบิกต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑๑ หน่วยงาน และยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๒ หน่วยงาน

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ปี ๒๕๖๔	๕๗๑.๗๙	๑๘๗.๗๐	๓๔.๕๘	๓๘๔.๐๙

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จังหวัดระนองได้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ๕๗๑.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๗.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๘ คงเหลืออยู่ ๓๘๔.๐๙ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๖.๙๑	๖.๗๑	๙๗.๑๑	๖.๗๑	๙๗.๑๑	๐.๒๐

คลังจังหวัดระนอง ผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖.๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๖.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๑ ผลการเบิกจ่ายกับผลการใช้จ่ายเงินเท่ากันร้อยละ ๖.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๑ คงเหลือ ๐.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ นำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
แต่ขออนุญาตที่ประชุมให้วิทยาลัยชุมชน ลำดับที่ ๒๕ รายงานผลการดำเนินงานก่อนเนื่องจากท่านมีภารกิจ
ที่จะต้องเดินทางไปราชการต่างจังหวัด

ประธาน เชิญวิทยาลัยชุมชนรายงานผลการดำเนินงาน

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๕.	วิทยาลัยชุมชนจังหวัด ระนอง	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล - โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนักศึกษา - ไมค์ช่วยสอน - เครื่องปรับอากาศ - เครื่องผสมเนกประสงค์ แบบตั้งโต๊ะ - เต้าอบไฟฟ้า - พัดลมโคจร - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด - ชุดเครื่องเสียงตามสาย	๐.๙๐๐ ๐.๕๑๐ ๐.๐๗๒ ๐.๓๖๙ ๐.๐๐๕ ๐.๐๓๕ ๐.๑๘๕ ๐.๑๑๐ ๐.๑๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ ทุกรายการคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๑.	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์	- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดที่พักอาศัย - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	๐.๖๒๕ ๐.๘๘๖	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e- bidding ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศเอกสารประกวด ราคาครั้งที่ ๓ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ประธาน - หากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาในครั้งที่ ๓ จะดำเนินการอย่างไร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง - เปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากเดิมเป็นวิธีคัดเลือก คลังจังหวัดระนอง - หากลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานจัดทำใบสั่ง ซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เพื่อจองเงินงบประมาณในระบบ GFMS	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	- เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร	๐.๕๔๕	คลังจังหวัดระนอง - ไม่ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเนื่องจากมีการก่อหนี้ผูกพัน เรียบร้อยแล้ว และผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา	
๓.	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ระนอง	- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก จังหวัดระนอง - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จังหวัดระนอง - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.บางนอน อ.เมืองระนอง - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.มะมุ อ.กระบุรี	๐.๐๐๘ ๒.๗๓๑ ๐.๘๑๐ ๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙ ๐.๐๓๗ ๐.๐๓๗ ๐.๐๙๓ ๐.๐๕๖ ๐.๐๕๖	ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง - ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๐.๔๖๗ ล้านบาท - เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๐.๒๖๙ ล้านบาท - ทั้งหมด ๕๖ บ่อ ๑๑ ตำบล ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔๐ บ่อ รวม ๘ ตำบล รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๖ บ่อ รวม ๙ ตำบล คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ทั้งหมดภายใน เดือนมกราคม ๒๕๖๕ และสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.เซียวเหลียง อ.กะเปอร์ - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ปากจั่น อ.กระบุรี - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.นาคา อ.สุขสำราญ - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง - ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น	๐.๐๑๙ ๐.๐๙๓ ๐.๒๙๖ ๐.๐๓๗ ๐.๐๑๙ ๐.๐๙๓ ๐.๐๓๗ ๐.๐๕๖ ๐.๐๕๖	- ทั้งหมด ๕๖ บ่อ ๑๑ ตำบล ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๔๐ บ่อ รวม ๘ ตำบล รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๖ บ่อ รวม ๙ ตำบล คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ทั้งหมดภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๔.	ศูนย์วิจัยและพัฒนา เกษตรจังหวัดระนอง	- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๐.๕๒๑	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๕.	สำนักงานเกษตรจังหวัด ระนอง	- ปรับปรุงต่อเติมอาคาร สำนักงานเกษตรจังหวัด	๐.๙๒๙	ผู้แทนเกษตรจังหวัดระนอง - ส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ประกอบการแล้ว กำหนดเปิด ของข้อเสนอในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะ ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๖.	สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสำนักงาน	๑.๕๘๐	คลังจังหวัดระนอง - ไม่ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเนื่องจากมีการก่อกั้นผู้กัก เรียบร้อยแล้ว และผลการดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา	
๗.	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน	- ก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ - ห้องน้ำเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	๐.๐๙๒ ๐.๕๙๐	รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง - อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางจากสำนักงานโยธาฯ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างสามารถเข้า ดำเนินการในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ประธาน - การก่อสร้างโรงอบ - ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโรง อบอะไร รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง - โรงอบ - ตากสมุนไพร ขนาดเล็ก	
๘.	แขวงทางหลวงระนอง	งานดำเนินการเอง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง - งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง	๓๒.๗๐๔ ๐.๗๑๖ }	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - เป็นงบดำเนินการเอง ซึ่งเป็นเงินบำรุงปกติ ประกอบด้วย ค่าแรง เงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งสามารถ เบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายประจำปีในทุกปี	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๙.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔ ชั้น แขวงทางหลวง ชนบทระนอง - งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วง เทศกาล แขวงทางหลวงชนบทระนอง งานดำเนินการเอง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทระนอง	๑๕.๖๖๒ ๐.๑๐๐ ๖.๓๗๘	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - เป็นงบผูกพันปี ๖๕ ขณะนี้ครบกำหนดเบิกจ่ายจนถึง งวดงานงวดที่ ๑๑ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่งผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้ากว่าแผนงาน ๑๓.๗๐ เปอร์เซนต์ เนื่องจาก คนงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และมีบางส่วน ต้องกักตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือเร่งรัดถึงผู้รับจ้าง ให้เร่งเข้าดำเนินการก่อสร้าง โครงการนี้มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๒.๖๑๗ ล้านบาท ทำหนังสือส่งคืนกรมเรียบร้อยแล้ว - เป็นงานดำเนินการเอง ประกอบด้วยค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในปีงบประมาณ - เป็นงบดำเนินงานเอง สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ปีงบประมาณ คลังจังหวัดระนอง - โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔ ชั้น แขวงทาง หลวงชนบทระนอง คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ปีงบประมาณหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ คลังจังหวัดระนอง - ฝากเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน สัญญาด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๐.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- ค่าก่อสร้างถนน คสล. และทางเท้าผิวถนน ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง	๓.๗๐๐	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ได้รับเปลี่ยนโครงการจากเดิม เป็น ๔ กิจกรรม ดังนี้ ๑. ปรับปรุงอาคารศาลากลาง โดยการเปลี่ยนไม้เชิงชายบริเวณใต้หลังคารอบอาคาร ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา หอประชุมคอซู้เจียง ๓. ระบบไฟฟ้าบริเวณรั้วศาลากลาง ๔. ติดตั้งกล่องวงจรปิดทดแทนระบบเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดแบบรายการจากสำนักงานโยธาฯ ส่วนการก่อสร้างถนน คสล. และทางเท้าผิวถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประธาน - กล่องวงจรปิดเป็นการติดตั้งใหม่ทั้งระบบหรือเชื่อมต่อบระบบเดิม รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ติดตั้งในตำแหน่งเดิมเพื่อทดแทนของเดิม เนื่องจากกล่องเดิมเสียหายมาก ล้าสมัย และมีความละเอียดน้อย ประธาน - กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานเรียบร้อยแล้วหรือไม่ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างการจัดทำ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน - ผากเรื่องคุณสมบัติของระบบกล้องวงจรปิดตัวใหม่ กับระบบการบันทึกภาพว่าสามารถรองรับกันหรือไม่ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - กล้องวงจรปิดเป็นการติดตั้งใหม่ทั้งระบบ แต่ติดตั้งในตำแหน่งเดิม ประธาน - เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จควรมีการตรวจสอบทุกสัปดาห์ ว่าสามารถบันทึกภาพได้ครบถ้วนหรือไม่ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานได้ ในกรณีมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น	
๑๑.	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง	- ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ อำเภอกระบุรี	๑.๖๓๐	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - อำเภอกระบุรีได้ทำหนังสือส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร และวัสดุในการก่อสร้างบางรายการไม่มีจำหน่ายในปัจจุบัน ประธาน - ราคากลางได้ก่อนได้รับจัดสรรงบประมาณนานหรือไม่ ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว ประธาน - ขณะที่ยังของบประมาณ ราคากลางได้มาจากแหล่งใด ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - เป็นราคาประมาณการ ซึ่งได้ขอรับจัดสรรงบประมาณไปเมื่อ ๓ ปีที่ผ่านมา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอกระบุรี - ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอละอุ่น - ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ - ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ	๐.๔๒๘ ๐.๖๙๑ ๐.๓๓๙ ๐.๙๐๙	คลังจังหวัดระนอง - ก่อนส่งคืนงบประมาณ ควรพิจารณาปรับแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเสียก่อน ประธาน - ฝากเรื่องการส่งคืนเงินงบประมาณ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น ก่อนส่งคืนควรหาแนวทางในการแก้ไข เช่น กำหนดแบบรูปรายการใหม่ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดรายละเอียดแบบรูปรายการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดแบบรูปรายการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่ำกว่าแบบรูปรายการที่ขอ งบประมาณ ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ขอไป จำนวน ๐.๓๑๙ ล้านบาท หากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เพียงพอกับงบประมาณที่รับจัดสรร ก็จะส่งคืนงบประมาณ - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - ทั้งหมดมี ๖ โครงการ ก่อหนี้ผูกพันแล้วจำนวน ๔ โครงการ อีก ๒ โครงการ อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
		ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๖ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๘ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี	๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- หมู่ที่ ๒ ตำบลโนงใต้ อำเภอละอุ่น - หมู่ที่ ๓ ตำบลโนงใต้ อำเภอละอุ่น - หมู่ที่ ๑ ตำบลโนงเหนือ อำเภอละอุ่น - หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น	๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐	- ทั้งหมดมี ๕ โครงการ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒ โครงการ ส่งคืนงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสถานที่ก่อสร้าง เพราะเข้าชนกับบึงท้องถิ่น คลังจังหวัดระนอง - โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ส่งคืนเงินงบประมาณหรือไม่ ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - หากมีการแก้ไขรายละเอียดแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วไม่สามารถก่อสร้างได้ก็ต้องส่งคืนงบประมาณ ประธาน - การส่งคืนงบประมาณ อยากให้ท่านตระหนักถึงเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อส่งคืนงบประมาณไปแล้ว จะเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาหรือทำหนังสือหาหรือไปยังต้นสังกัดก่อนการส่งคืน คลังจังหวัดระนอง - ควรแก้ไขรายละเอียดแบบรูปรายการ โดยหากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ได้รับเพียงบางส่วนควรก่อสร้างในส่วนที่ได้รับจัดสรรเสียก่อน ส่วนที่เหลือค่อยดำเนินการของงบประมาณเพิ่มเติมภายหลัง และให้มองถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดด้วย	

ร.ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน ผাগให้ทบทวนเรื่องที่ทำนคลั่งเสนอแนะ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอเกาะเปอร์ ตัวโครงการให้คงเป็นลักษณะเดิมไว้ แต่เป็นการก่อสร้าง ป้ายพร้อมรั้วแทน ตัวรั้วมีลักษณะต่อเนื่องจากตัวป้าย เพราะราคาในการก่อสร้างป้ายขณะนี้อยู่ที่ประมาณ .๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถดำเนินการได้	
๑๒.	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระบุรี ตำบลน้ำ จืดน้อย - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูขสรัราญ ตำบล กำพวน	๐.๒๐๘ ๐.๐๔๕	ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดระนอง - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
๑๓.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล บางรีน - เครื่องปรับอากาศแยกส่วน	๓๔.๗๓๑ ๐.๐๘๗	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ส่งหนังสือเชิญชวนถึงผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว กำหนดเปิด ซองเสนอราคาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ภายในสัปดาห์หน้า ประธาน - ผากเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในสัญญาด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๔.	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดระนอง	- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บริเวณหลัง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ (ระยะที่ ๒) ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง	๑๒.๖๔๒	รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างการตรวจ รับ	
๑๕.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	เทศบาลตำบลกะเปอร์ - ปรับปรุงระบบหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ชุมชนกงเขินารายณ์ ตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบางลำภู หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปอร์ เทศบาลตำบลราชกรูด - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด กลาง ซอยเทพนิมิตรหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน้ำใส ตำบล ราชกรูด - เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รณ. ๒๐๒๐ บ้านห้วยปลิง (ซอยท่าเรือรวนอน) หมู่ที่ ๗ ตำบลราชกรูด - เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รณ.ถ. ๙-๐๖๓ บ้านนกงาง (ซอยท่าเรือนกงาง) หมู่ที่ ๕ ตำบลราชกรูด	๐.๖๑๕ ๑.๘๓๙ ๒.๑๐๐ ๔.๔๓๐ ๑.๕๐๐	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รอลงนามในสัญญา - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รอลงนามในสัญญา - อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวนโดยวิธี e-bidding กำหนด เสนอราคาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรกใช้วิธีคัดเลือกซึ่งมี ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลมี มติยกเลิก และกำหนดให้จัดซื้อจัดจ้างใหม่ - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่นร.ณ.๓-๐๐๐๖ จากสายบ้านนิคมฝั่ง ๒ สาย ๔ ถึงสายบ้านนิคมฝั่ง ๔ บ้านนิคมฝั่ง ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร.	๙.๓๓๒	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕	
		เทศบาลตำบลน้ำจืด - เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ร.ณ. ๕-๐๐๑ จากสายสุตสาคร ถึงสายเพชรเกษม ชุมชนหัวถนนและชุมชนหน้าตลาด ตำบลน้ำจืด	๑.๗๙๑	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕	
		องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	๒.๘๙๔	- อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝ้ายท่า - บ้านห้วยเสียด ซอยหมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๒ ตำบล กะเปอร์	๗.๗๑๒	- ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕	
		องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝ้ายคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด	๓.๑๔๘	- ประกาศราคากลางเรียบร้อยแล้ว สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากการอนุมัติแก้ไขรายละเอียดใบจัดสรร ประมาณ	
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรกขวา บ้านหินใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำจืด	๑.๒๕๙	- กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ คลังจังหวัดระนอง - โครงการส่วนใหญ่มีการก่อหนี้เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือ จะเป็นการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามวงงานที่กำหนด	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๖.	เรือนจำจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดระนองตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (รจ.ข.) เรือนจำจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๖๐๔ ๐.๒๙๕	ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อข่อจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถ้าช้าเนื่องจากมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นโครงการถึงเก็บน้ำ โรงจ่ายน้ำและระบบจ่ายน้ำ	
๑๗.	สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง	- ค่าซ่อมแซมปรับปรุง กศน.อำเภอละอุ่น ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์	๐.๓๓๐ ๐.๔๙๓	แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ผู้รับจ้างปฏิเสธงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒	
๑๘.	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง	- โต๊ะนักเรียนแบบ A๔ - อุปกรณ์สำหรับฝึกเดิน - โต๊ะม้านั่งรับประทานอาหารนักเรียน - รถเข็นชนิดนั่ง - แผ่นปูพื้นกันกระแทก - เครื่องวัดแรงบีบมือและนิ้วมือแบบลูกยาง - ชุดอุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ - ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	๐.๐๕๐ ๐.๐๑๘ ๐.๐๙๘ ๐.๐๓๕ ๐.๐๒๐ ๐.๐๑๕ ๐.๐๐๙ ๑.๓๕๘	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างการยื่นซองเสนอราคา ขณะนี้มีผู้ยื่นซองเสนอราคาแล้วจำนวน ๒ ราย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๙.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย - โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน - โรงเรียนบ้านบางปรุ ตำบลกะเปอร์ - โรงเรียนบ้านควนไทรงาม ตำบลนาคา - โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ตำบลกะเปอร์ - สพป.ระนอง ตำบลบางรีน โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางรีน - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา	๔.๒๑๙ ๔.๒๑๙ ๐.๑๐๐ ๐.๒๔๙ ๐.๘๘๖ ๐.๕๐๙ ๐.๑๐๖ ๐.๗๔๖ ๐.๐๒๘ ๐.๐๒๙ ๐.๐๖๙ ๐.๐๑๕ ๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๔๕ ๐.๐๑๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศเอกสารประกวดราคา โดยวิธี e-bidding - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว - อยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลาง - อยู่ในขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะใหม่	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม - โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๐.๑๓๙ ๐.๐๙๐ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๒๘ ๐.๐๕๖ ๐.๐๔๖ ๐.๐๕๖	- อยู่ในขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะใหม่ - อยู่ในขั้นตอนการกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะใหม่ - คลังจังหวัดระนอง - โครงการที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ให้จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เพื่อจองเงินงบประมาณในระบบ GFMS - การจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ทำไม่ต้องการกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะใหม่ ใช้เวลาในการกำหนดนานหรือไม่ - ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง - กำหนดใหม่เนื่องจากเกณฑ์คุณลักษณะเดิมที่กำหนดไว้เป็นขนาดเดียวกันทุกระดับชั้น	
๒๐.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	- เครื่องทำน้ำเย็นชนิด ๓ ก๊อกรวมเครื่องกรองน้ำ - เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง - ลำโพงสเปกยาบ่า (โทโรโซง) - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGAขนาด ๓,๐๐๐ANSILumens	๐.๐๘๑ ๐.๐๑๙ ๐.๐๐๙ ๐.๐๒๗	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - อยู่ระหว่างติดต่อผู้ประกอบการ SME จังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากผู้ประกอบการ SME ภายในจังหวัด ได้เสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากยังไม่ได้ผู้ประกอบการภายในสัปดาห์นี้ จะทำหนังสือหาหรือไปยังต้นสังกัดเพื่อหาแนวทางต่อไป - ส่งมอบงานวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว - กล้องวงจรปิดแบบ ๑๖ ช่อง - อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง - ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๐.๐๒๔ ๐.๐๙๐ ๐.๙๙๐ ๖.๓๗๕	- ส่งมอบงานวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ - ส่งมอบงานวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างจากโรงคลุมสนามบาส และปรับปรุงอาคารหอประชุม เป็นการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ คลังจังหวัดระนอง - เครื่องทำน้ำเย็นชนิด ๓ ก๊อกรวมเครื่องกรองน้ำ ราคาที่ผู้ประกอบการเสนอราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเครื่องทำน้ำเย็นชนิด ๓ ก๊อกรวมเครื่องกรองน้ำ ชุดละ ๑๖,๓๐๐ บาท จำนวน ๕ ชุด แต่ราคาที่ผู้ประกอบการเสนอมาเฉพาะเครื่องทำน้ำเย็นอยู่ที่ชุดละ ๒๐,๐๐๐ บาท ราคาที่ได้ทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ประธาน - ขณะของงบประมาณ ราคาจากได้จากแหล่งใด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - ราคาจากมาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงบประมาณปี ๒๕๖๔ ซึ่ง ณ ปัจจุบันราคาได้มีการปรับขึ้น	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				คลังจังหวัดระนอง - ให้หารือไปยังต้นสังกัด เพื่อหาแนวทางต่อไป	
๒๑.	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	- ขุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการระบบ ควบคุมอัจฉริยะ IOT ไทยแลนด์ ๔.๐ - หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร	๓.๐๐๐ ๑๐.๐๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ คลังจังหวัดระนอง - โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร งานงวดสุดท้ายวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นปีงบประมาณถัดไป หากสามารถ ดำเนินการได้ขอให้เร่งเบิกเงินให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกันเงินไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๒๒.	วิทยาลัยการอาชีพกระบะ บุรี	- รถบรรทุก (ดีเซล) - ปรับปรุงอาคารและห้องเรียน	๑.๓๗๕ ๔.๑๒๘	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบะบุรี - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบงานวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว รอลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕	
๒๓.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง	- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลกระบะบุรีตำบล น้ำจืด อำเภอกระบะบุรีจังหวัดระนอง	๐.๙๓๐	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างแจ้งผลอนุมัติให้ผูุ้ธรณ์รับทราบ และเรียก ผู้ชนะการเสนอราคาเข้าลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๔.	โรงพยาบาลระนอง	- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดเล็ก โรงพยาบาลระนองตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw โรงพยาบาลระนองตำบลเขานิเวศน์อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ ๒มิติ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง	๐.๔๕๐ ๕.๐๐๐ ๑.๘๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๒๖.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ปากจั่น - เรือनแถวชั้นประทวน รอง สว. ๑๐ คูหา	๒๑.๑๑๐ ๙.๙๖๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - กำหนดยื่นขอเสนอราคาในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ คลังจังหวัดระนอง - เมื่อมีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้บริหารสัญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้	
๒๗.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลางจำนวน ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์	๖.๘๗๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - อยู่ในขั้นตอนการรื้อถอนอาคารหลังเก่า และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางพร้อมกันไปด้วย คาดว่าการกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ	
๒๘.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	- ซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๐๘ ซอยในช่องผิวจราจร หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืดน้อย- หมู่ที่๑ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นรณ.ถ.๑-๐๐๑๘ สายรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริน	๖.๒๗๐ ๖.๕๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕	
๒๙.	กรมจังหวัด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง - เครื่องสีสดกาแฟ - เครื่องสไลด์เมือกกาแฟ - โรงตากกาแฟ (แบบถอดได้) - เครื่องเป่ามอด - เครื่องคัดแยกน้ำหนักเมล็ดกาแฟ ระบบความถ่วงจำเพาะพร้อมส่วนต่อพ่วงรวมค่าขนส่ง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และบ้านพักนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งประกอบ (หาดยาย) หมู่ที่ ๑ บ้านหาดยาย ตำบลบางพระเหนือ	๐.๑๗๕ ๐.๑๕๐ ๐.๖๐๐ ๐.๐๙๐ ๓.๐๖๐ ๓.๙๖๘	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างจากก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และบ้านพักนักท่องเที่ยว เป็นการก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ หลัง แทน เบื้องต้นได้นำเข้าที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงท่าเรือเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติโกกงายักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคา	๓.๐๓๓ ๒.๗๘๗ ๕.๒๐๐ ๑.๘๕๔ ๐.๗๓๕	ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมจากเดิม ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติโกกงายักษ์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองเป็นก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุญาตใช้พื้นที่ และได้ดำเนินการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างการยื่นขอเสนอราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง - หุ่นฝึกทำ CPR ผู้ใหญ่แบบครึ่งตัวพร้อมสัญญาณไฟ - หุ่นฝึกทำ CPR เด็กแบบครึ่งตัวพร้อมสัญญาณไฟ - เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาบริบรพต (วัดบางนอน) - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๑.๐๘๐ ๑.๐๘๐ ๑.๙๐๐ ๑๕.๘๗๐ ๔๑.๒๐๐	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ทั้ง ๒ โครงการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ประธาน - สำหรับการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการรายงานครบทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ฝากหน่วยงานที่มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ซึ่งในการประชุมครั้งถัดไป จะมีการติดตามอีกครั้ง	

๔.๒ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
๑.	สำนักงานคลังจังหวัด ระนอง	- ก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ	๐.๗๙๔	คลังจังหวัดระนอง - ลงนามในสัญญาแล้ว สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากพื้นที่ติด กับของเอกชน หลักเขตหายไปต้องให้สำนักงานที่ดินมา ทำรังวัดใหม่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๒.	แขวงทางหลวงระนอง	- พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว - งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๘	๓.๘๓๘ ๒๖.๑๕๗	ผู้แทนแขวงทางหลวงระนอง - เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงินเหลือ จ่าย ขณะนี้กรมฯ ได้ทำการสลาย PO ให้เรียบร้อยแล้ว	
๓.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและค่าทำสีอาคาร	๐.๔๓๕	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย	
๔.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบ มาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน - ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. ขนาด ๔ ชั้น อ.เมืองระนอง	๕.๙๔๙ ๑๔.๕๘๓	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ขณะนี้ได้เบิกจ่ายงานงวดที่ ๔-๑๑ เรียบร้อยแล้ว งาน งวดที่ ๑๒ ติดปัญหาเนื่องจากเครื่องปั้มน้ำไม่ตรงตาม รูปแบบสัญญา ขณะนี้ได้ขออนุมัติจากสำนักวิศวกรรม โครงสร้างและงานระบบกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อ เปลี่ยนแปลงให้ตรงกับรูปแบบสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการติดตั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - ขณะนี้ได้เบิกจ่ายงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว สำหรับ งานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ	

/ในส่วน...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
				ในส่วนของโครงสร้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ได้ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประธาน - ฝากเรื่องการจัดทำแผนงานใหม่ เพื่อให้การติดตามเร่งรัดเป็นปัจจุบัน รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - สาเหตุที่ทำให้งานล่าช้า เนื่องจากมีการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้า ๒ เดือน มีการปรับแผนการก่อสร้างใหม่เรียบร้อยแล้ว แต่ที่ปรากฏตามเอกสารเป็นงวดงานที่อยู่ในระบบไม่สามารถแก้ไขได้ ในครั้งถัดไปจะนำห้วงเวลาที่กำหนดอยู่ในแผนงานใหม่เพิ่มไว้ด้วย ประธาน - ให้เพิ่มแผนที่จัดทำใหม่ควบคู่ไปกับงวดงานที่อยู่ในสัญญาด้วย เพื่อให้การติดตามเร่งรัดเป็นปัจจุบัน	
๕.	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนองนา โมเดลขนาด ๑ ไร่ - สำนักงานพัฒนาอำเภอกระบุรี จำนวน ๑๕ แห่ง - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น จำนวน ๑๕ แห่ง	๐.๑๕๘ ๐.๐๙๑	ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดระนอง - ยังไม่ได้ส่งเบิกจำนวน ๔ แห่ง มี ๒ แห่ง ชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงาน อีก ๒ แห่ง อยู่ระหว่างปรับเกลี่ยพื้นที่เพื่อทำการขุด - คงเหลือ ๑ แห่ง อยู่ระหว่างปรับเกลี่ยพื้นที่เพื่อทำการขุด คลังจังหวัดระนอง - สัญญาสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หากล่วงเลยเดือนมกราคม ๒๕๖๕ แล้ว จะมีค่าปรับเกิดขึ้น	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
				ฝากประธานผู้รับจ้างแจ้งให้ทราบถึงค่าปรับที่จะเกิดขึ้นด้วย	
๖.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	- โครงการต่อเติมตู้เอกสารเทศบาลตำบล จ.ป.ร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายประจวบ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าวเทศบาลตำบลราษกรุด - ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำแดงใน ต.น้ำจืดน้อยองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก งานทางเดิน	๐.๓๔๓ ๑.๓๓๑ ๓.๓๐๐ ๒.๘๓๐ ๒๒.๓๔๗	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๖๒ โครงการ ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๙ โครงการ เป็นเงินงบเศรษฐกิจฐานราก ๕๓ โครงการ รวม ๖๒ โครงการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ งบเศรษฐกิจฐานรากเบิกจ่ายแล้ว ๘ โครงการ ส่งมอบงานทั้งหมดแล้ว จำนวน ๑๗ โครงการ ส่งมอบงานบางงวดงานจำนวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๓ โครงการ อยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังนี้ - ส่งหนังสือเร่งรัดถึงผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลทดสอบคอนกรีต - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๘๕ เปอร์เซ็นต์ - ทั้งหมดมี ๔ งวดงาน แต่เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานพร้อมกันทั้ง ๔ งวดงาน จึงไม่สามารถส่งเบิกได้ ขณะนี้อยู่ระหว่าง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		ศึกษารัชมชาติ งานศาลาที่พัก งานลานจอดรถ งานก่อสร้างฝาย งานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๕,๖,๗ ตำบลกะเปอร์ (ทำสัญญาเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๒.๓๔๗ ล้านบาท เงินอื่น ๒.๔๘๓ ล้านบาท) - พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน - ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - ปรับปรุงซ่อมแซมสายหลุมพอล้าง ซ.๓ หมู่ ๑๐ ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบางร้อน หมู่ ๘ - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำขาว ซอยในเหมือง หมู่ที่ ๖ - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ประชาสงเคราะห์ ๑ หมู่ที่ ๕ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองน้อย แพรกขวา หมู่ที่ ๘	๓.๐๗๐ ๑.๔๒๙ ๑.๒๐๐ ๔.๙๒๕ ๖.๑๗๙ ๘.๕๓๓ ๖.๘๘๖	เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งโครงการประกอบด้วย ๕ ส่วนงาน ทางเดินศึกษารัชมชาติผลการดำเนินงาน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ งานศาลาที่พักทั้งหมด ๗ หลัง เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๓ หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ หลัง งานลานจอดรถ ดำเนินการแล้ว ๗๐ เปอร์เซ็นต์ งานก่อสร้างสะพาน ดำเนินการแล้ว ๗๐ เปอร์เซ็นต์ งานถนนคอนกรีต ดำเนินการแล้ว ๙๐ เปอร์เซ็นต์ งานก่อสร้างฝาย ดำเนินการแล้ว ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแต่ละงวดงานยัง ดำเนินการไม่ครบตามสัญญา จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ - ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงาน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ - ผลการดำเนินงาน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ - ผลการดำเนินงาน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ของทุกหมู่บ้าน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		เทศบาลตำบลกำแพง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก สู้ภัยตรง - หมู่ที่ ๖ บ้านโตนดลอย - หมู่ที่ ๒ ซอยหาดประพาส บ้านเหนือ - หมู่ที่ ๒ ซอยนาใน ๓ บ้านเหนือ - หมู่ที่ ๔ ตลาดเพิ่มทรัพย์ บ้านภูเขาทอง - หมู่ที่ ๔ เขากล้วย บ้านภูเขาทอง - หมู่ที่ ๓ ซอยหาดทรายขาว บ้านกำแพง เทศบาลตำบลปากน้ำ - ปรับปรุงทำเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม หมู่ ๑ ตำบลปากน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขอนแก่น หมู่ที่ ๙ - ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาภายในเขตหมู่ที่ ๔, ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน - ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและซ่อมสร้างเสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีตสายเพชรเกษมสายเก่า หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - เจาะบ่อบาดาล บ้านม่วงกลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง	๐.๗๗๖ ๐.๗๗๖ ๐.๗๗๖ ๐.๗๔๙ ๐.๗๗๖ ๐.๗๙๓ ๑.๗๑๘ ๑.๑๑๑ ๕.๑๓๓ ๒.๕๕๖ ๐.๒๗๖	- อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่กับสำนักงานที่ดิน - อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงพิกัด ไปยังกรมฯ เนื่องจากจุดดำเนินการเดิมขุดเจาะแล้วเจอชั้นหินแข็งไม่สามารถดำเนินการต่อได้ - ผลการดำเนินงาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ - ผลการดำเนินงาน ๒๕ เปอร์เซ็นต์ - ผลการดำเนินงาน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ เรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๓ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - ผลการดำเนินงาน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร้อยวิว หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง - ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยลิกันซ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านสวน หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลาง - ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยตะพานน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลาง - ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยท่ากาหยู หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง - เสริมผิวถนนพาราเอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยอ่าวท่าหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง - ขุดลอกปรับปรุงสระเก็บน้ำทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง - เจาะบ่อบาดาล บ้านสำนักหมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง - องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง - ขุดลอกตะกอนอาคารอัดน้ำบ้านห้วยสะทอน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำเลียง - ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเอสฟัลติกซอยถ้ำพระยางค์ หมู่ที่ ๕ - ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘	๑.๘๗๐ ๘.๐๖๐ ๓.๒๖๙ ๑.๕๐๐ ๔.๓๒๐ ๔.๘๙๐ ๐.๒๐๒ ๐.๒๗๖ ๐.๔๐๘ ๑.๕๙๓ ๐.๕๑๗	- อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ - ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างแก้ไขความยาวของถนนที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา - ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงาน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ - ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว - ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว - ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการและรายละเอียด เดิมมีความกว้าง ๕ เมตร แก้ไขเป็น ๖ เมตร - งานล่าช้า ยังไม่มีผลการดำเนินงาน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเก่า หมู่ที่ ๘ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำเลียง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฝายน้ำ ล้น หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปอร์ - ซอยห้วยหลี่ หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปอร์ - ซอยห้วยฝักข้าว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปอร์ - ซอยหมู่ที่ ๔-๒ ตำบลกะเปอร์ - หมู่ที่ ๑ ตำบลเขี้ยวเหลียง - ซอยน้ำตกนารายณ์ หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ - ซอยปากช่อง-วังยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปอร์ - ซอยแพรกขวา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะเปอร์ - ขุดลอกฝายห้วยสะทอน หมู่ที่ ๗ ตำบลกะเปอร์ - ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ซอยตาเนือง หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปอร์	๓.๘๔๔ ๑.๐๑๕ ๓.๐๒๙ ๒.๑๑๗ ๒.๓๕๘ ๗.๔๕๔ ๔.๕๕๒ ๔.๓๗๔ ๑.๘๒๒ ๐.๕๐๐ ๐.๕๐๐	- ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว - ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว - ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา - ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทาง ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ซอยหลังวัดควรไทรงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคา - ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทาง ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติซอย สวนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาคา - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทุ่งตำเสา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคา องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์คอนกรีต - ซอยหนองผาก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเงิน ตำบล ปากจั่น - ซอยทุ่งขมิ้น-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากจั่น - ซอยห้วยรำพัน หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเงิน ตำบล ปากจั่น - ซอยทุ่งสองห้อง หมู่ที่ ๘ บ้านหาดตุ่น ตำบล ปากจั่น - ซอยแพรกเขาชัน-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๘ บ้านหาด ตุ่น ตำบลปากจั่น	๘.๙๓๕ ๘.๙๓๕ ๗.๔๕๖ ๘.๔๐๐ ๕.๓๐๐ ๓.๐๐๐ ๑.๘๐๐ ๐.๙๕๒	- ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว - ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงาน ๑๐ เปอร์เซนต์ - ผลการดำเนินงาน ๒๕ เปอร์เซนต์ - ผลการดำเนินงาน ๙๐ เปอร์เซนต์ - ผลการดำเนินงาน ๙๐ เปอร์เซนต์ - ผลการดำเนินงาน ๕๐ เปอร์เซนต์ ประธาน - ขอให้เพิ่มรายละเอียด ณ วันที่มีการประชุมเร่งรัด ติดตามว่าดำเนินงานถึงงวดงานใด ซึ่งจะได้นำมา เปรียบเทียบกับสัญญาได้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
				คลังจังหวัดระนอง - การปรับแผนเป็นการบริหารสัญญาภายในหน่วยงาน การปรับแผนขอให้งวดงานงวดสุดท้ายตรงกับวันสิ้นสุดสัญญา	
๗.	สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศธจ.	๐.๘๕๒	ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕	
๘.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC ๓ - ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC ๓ - ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC ๓ - ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC ๓ - ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC ๓ - ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC ๔ - ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC ๔	๐.๒๙๗ ๐.๒๙๗ ๐.๒๙๗ ๐.๒๙๗ ๐.๒๙๗ ๐.๔๑๘ ๐.๔๑๘	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - อยู่ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างการตรวจรับ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		- ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน IC ๔	๐.๔๑๘	- อยู่ระหว่างการตรวจรับ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕	
		- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone	๐.๐๓๒		
		จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone	๐.๐๓๒		
		-จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone	๐.๐๒๐		
		- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone	๐.๐๓๒		
		- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone	๐.๐๓๒		
		- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone	๐.๐๓๒	- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	
		- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone	๐.๐๒๐		
		- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone	๐.๐๓๒		
		- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทน	๐.๐๑๒		
		- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone	๐.๐๓๒		
		- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone	๐.๐๒๐		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		- จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone - จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone - จัดสรรอุปกรณ์ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone	๐.๐๒๐ ๐.๐๒๐ ๐.๐๒๐	- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	
๙.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- บ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ - บ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย	๐.๘๔๖ ๒.๘๘๒	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - ผลการดำเนินงาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานพร้อมกันทั้ง ๒ งาน - ผลการดำเนินงาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ งานที่ ๑ และ ๒ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๔ โรงเรียนได้ส่งหนังสือให้ผู้รับจ้างปรับแผนการก่อสร้าง กำหนดส่งภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ คลังจังหวัดระนอง - บ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่ามีปัญหาหรือไม่ และบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย หลังจากสำนักงานคลังจังหวัดระนองได้ลงพื้นที่ที่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - บ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ ไม่มีปัญหา ส่วนบ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย ได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้าง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
				เพื่อปรับแผนงานก่อสร้างโดยให้กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ คลังจังหวัดระนอง - หากเลยเดือนมกราคม ๒๕๖๕ แล้ว จะมีค่าปรับเกิดขึ้นได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้วหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วยวาจา คลังจังหวัดระนอง - หากผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานก่อสร้างใหม่ ต้องเร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการก่อสร้างซึ่งหากล่วงเลยเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะมีค่าปรับเกิดขึ้นถ้าจำนวนค่าปรับที่จะเกิดขึ้นเกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้าง หน่วยงานสามารถยกเลิกสัญญาแจ้งเป็นผู้ทำงานได้ ประธาน - การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบถึงค่าปรับที่เกิดขึ้นให้ทำเป็นหนังสือ และการแจ้งเป็นผู้ทำงานควรมีเหตุผลมากพอในการประชุมครั้งถัดไปเป็นการติดตามรายละเอียดอีกครั้งว่าผู้รับจ้างสามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุไว้ในแผนงานก่อสร้างใหม่หรือไม่	
๑๐.	วิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี	- ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์และอาคารส่วนประกอบ	๗.๖๒๓	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี - คาดว่าจะเบิกจ่ายงานงวดที่ ๔ - ๖ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
๑๑.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง	- อาคารสถานีนามัยเป็นอาคาร - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐๐	๒.๐๘๓ ๖.๑๓๒	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ - คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๓ - ๔ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และขยายเวลาก่อสร้างเป็นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และขอแก้ไขข้อมูลในรายงาน จากเดิมขอขยายเวลาก่อสร้างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพราะไม่สามารถดำเนินการได้ทัน	
๑๒.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	- ปรับปรุง กก.สส. และอาคารหน่วยปฏิบัติการ - ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง - ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวข้าราชการ	๐.๕๐๐ ๓๗.๕๐๐ ๑๐.๓๒๘	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - เดิมสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการก่อสร้าง จำนวน ๑๑๓ วัน เนื่องจากมีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า จึงทำให้ขยายวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๓ - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๔ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญา ประธาน - ฝากติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณด้วย	
๑๓.	เทศบาลเมืองระนอง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม รางระบายน้ำ - ถนนชลระอุ ซอย ๔ เชื่อมถนนถนนชลระอุซอย ๕	๐.๔๓๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		- ซอยโรงน้ำ - ถนนภายในหมู่บ้านระนองวิลเลจ	๐.๕๙๙ ๑.๓๐๐	- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลทดสอบคอนกรีต - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ทั้ง ๓ โครงการคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	
๑๔.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	- ก่อสร้างถนนพร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ เชื่อมซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางริน - ขุดลอกคลองหาดส้มแป้นแยกขวา หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๖ ตำบลบางริน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังพร้าว หมู่ที่ ๕ บ้านพรุข่า ตำบลละอุ่นใต้ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฐานะจิตร หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางหิน - ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๗ ตำบลเขี้ยวเหลียง เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา - ปรับปรุงถนนลาดยางสายท่าเทียบเรืออุทยานแหลมสน (บางเบน) หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง - ปรับปรุงถนนลาดยางสายบางกล้วยนอก - สุขสำราญ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคา	๑.๒๔๓ ๑.๔๓๐ ๒.๕๗๐ ๓.๖๕๕ ๓.๓๘๕ ๑.๓๗๐ ๑๗.๓๑๙	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จำนวน ๑๐ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓.๕๕๔ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ รายละเอียดดังนี้ - ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง - ผลการดำเนินงาน ๕๕ เปอร์เซ็นต์ - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตการใช้พื้นที่ จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๗ สุราษฎร์ธานี - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวังหินวัว หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคา - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายคลองหลัก เชื่อมฝายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบล จปร.	๖.๗๖๙ ๗.๙๔๓	- ผลการดำเนินงาน ๕๐ เปอร์เซนต์ - ผลการดำเนินงาน ๔๐ เปอร์เซนต์ คลังจังหวัดระนอง - มี ๒ โครงการ ที่รอขออนุญาตด้านการใช้พื้นที่ โครงการอื่นมีปัญหาหรือไม่ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ไม่มี ประธาน - ฝากติดตามเรื่องการขอใช้พื้นที่ด้วย	
๑๕.	กรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและรองรับการท่องเที่ยว ๒.๘๘๐ ล้านบาท - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกปูลูญบาล ต.ปากน้ำ - ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ๑๓๐/๑ ม.๓ บ้านหินช้าง ต.ปากน้ำ โครงการก่อสร้างศูนย์ที่พักนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (แบบหมู่คณะ) ๗.๕๖๒ ล้านบาท - อาคารอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ๑๓๐/๑ ม.๓ บ้านหินช้าง ต.ปากน้ำ	๑.๕๗๙ } ๑.๔๐๑ } ๑.๔๕๒	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างการจัดจ้างงาน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		- ก่อสร้างบ้านพักแบบหมู่คณะ(ผู้ชาย) อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ๑๓๐/๑ ม.๓ บ้านหินช้าง - ก่อสร้างบ้านพักแบบหมู่คณะ(ผู้หญิง) อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ๑๓๐/๑ ม.๓ บ้านหินช้าง - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินบรรจุในกล่องเกเบียน ตำบลกะเปอร์ - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ม.๒ ต.บางหิน	๑.๙๓๙ ๑.๗๕๐ ๒.๑๕๐ ๑๖.๔๒๗ ๘.๐๑๔ ๑๐.๖๙๙	- อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน - ผลการดำเนินงาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ โครงการนี้ล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากมีปัญหาเรื่องฝนตก รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๖๖ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเพิ่มเติม จำนวน ๘.๐๐ ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ทำให้วัสดุในการหล่อเสาเข็มขาดตลาด เมื่อหล่อเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นช่วงหน้าฝน ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ แต่ขณะนี้สามารถเร่งรัดการดำเนินงานได้แล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - ขออนุญาตแก้ไขชื่อโครงการเป็นป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง ผลการดำเนินงาน ๖๖ เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ ๑๖ - ๑๙ คาดว่าในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเพิ่มเติมจำนวน ๔.๐๐๐ ล้านบาท - ผลการดำเนินงาน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างในงวดงานที่ ๕ - ๖ คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเพิ่มเติมจำนวน ๔.๐๐๐ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		การประสานส่วนภูมิภาคสาขาระนอง - ก่อสร้างถังสำรองน้ำ เพื่อรองรับ การขยายตัวของชุมชน หมู่ที่ ๕ ต.ปากน้ำ ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก	๖.๔๑๕	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย คลังจังหวัดระนอง - งบกรมจังหวัด ในส่วนของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ เป็นผู้รายงาน คาดว่าไม่มีปัญหาเพราะอยู่ระหว่างการส่งเอกสารเบิกจ่าย ในส่วนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะเบิกได้ทั้งหมดได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - คาดว่าภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ทั้ง ๓ โครงการ	

ประธาน มีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ขอให้ท่านนำเรียนหัวหน้าหน่วยงานของท่านด้วย เพราะบางท่านเป็นตัวแทนของหน่วยงาน และในการประชุมครั้งถัดไปหากเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ จะเชิญหัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ซึ่งปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น ท่านมีหน้าที่ในการติดตามเร่งรัด รวมถึงรายงานปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้งบประมาณเบิกจ่ายได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในการประชุมครั้งถัดไป เป็นการติดตามผลการรายงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้รายงานในครั้งนี หรือหน่วยใดพบปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ สามารถเข้าพบได้โดยไม่ต้องรอ ให้ถึงการประชุมครั้งถัดไป เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางานการประชุม

(นางกิตติรัตน์ ชังธาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางेमอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ