



ที่ รน ๐๐๐๓/ว ๕๐๘

ถึง ส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดระนอง

สำนักงานคลังจังหวัดระนอง ขอนำส่งรายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีข้อแก้ไขประการใดโปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ จะขอบคุณยิ่ง



กลุ่มงานระบบการคลัง

โทร. ๐ ๗๗๘๐ ๐๑๒๖

โทรสาร ๐ ๗๗๘๐ ๐๑๒๗

e-mail : rng@cgd.go.th

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นายสมเกียรติ	ศรีษะเนตร	ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒. นางรุ่งอรุณ	คล้ายคลึง	แทน ปลัดจังหวัดระนอง
๓. นางสาวเบญจวรรณ	มีเผือก	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง
๔. นางสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๕. นางสาวกุสุมา	ศรีทองจรัสกุล	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๖. นายณัฐพล	ชูชีพ	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง
๗. นางสาวศิริษา	กุลมลิวัลย์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง
๘. นายพิทยา	ณ นคร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง
๙. นายดลยะดี	แอเดี้ยว	รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
๑๐.นางสุทธิรา	หงษ์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๑๑.นางประทุม	อู่เจริญ	คลังจังหวัดระนอง
๑๒.นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๓.นางกิตติรัตน์	ซังธาดา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๔.นางสาวเสาวลักษณ์	รัสภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๕.นางสาวอมรรัตน์	กิตติสุนทราภรณ์	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
๑๖.นายจิรศักดิ์	บริบูรณ์	สหกรณ์จังหวัดระนอง
๑๗. นางวันเพ็ญ	จิรทรัพย์เจริญ	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง
๑๘. นางสาวกนกวรรณ	เหมือนคิด	แทน พัฒนาการจังหวัดระนอง
๑๙. นางชนิษฐา	อินทร์ตัน	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๒๐. นางสาวสมศรี	ตันบี้	แทน ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
๒๑. นางสาวรุ่งนภา	โพธิ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง
๒๒. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปกรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๒๓. นางจุไรรัตน์	กาละออง	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๒๔. นางเมษา	ลิมศิลา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบือ
๒๕. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๒๖. พ.ต.ท.พนมกร	แก้วบรรจง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๒๗. นางจิรภา	ปิยณรงค์โรจน์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๒๘. นางนิภา	เชาวนรงค์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางสาวนภัทร์	ทัศนีย์	ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๓. นายกิตติธรา	มัวดหรีด	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานระนอง
๔. นายพิศาล	มัลลอม	นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. ท้องถิ่นจังหวัดระนอง ตัดภารกิจประกอบพิธีวันท้องถิ่นไทย
๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ตัดภารกิจประกอบพิธีวันท้องถิ่นไทย

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินโครงการที่ส่วนราชการได้รับงบประมาณมีความก้าวหน้า ลำดับแรกต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด อีกทั้งยังต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ประกอบกับขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการกู้เงินไว้เบิกเหลืออีกปี จึงต้องติดตามเรื่องการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สำหรับเงินกู้ไว้เบิกเหลืออีกปี ๒๕๖๔ ซึ่งต้องดำเนินการ เลือกลง และยืนยันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อเบิกจ่ายต่อไปจนถึงสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๕ มิฉะนั้นเงินจะพับไปโดยผลของกฎหมาย จึงขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานตามลำดับวาระการประชุม มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

คลังจังหวัดระนอง เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ หน้า ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีท่านใดมีความประสงค์ต้องการแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ เบื้องต้นถ้าไม่มีการแก้ไข ขออนุญาตรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้าน บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 2	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่เบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้ จ่ายเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 2	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ใช้จ่าย	
						ประเทศ	ภาคใต้					ประเทศ	ภาคใต้
รายจ่ายภาพรวม	1,543.37	573.82	37.18	51.00	-13.82	65	10	1,235.00	80.02	56.24	23.78	17	5
รายจ่ายประจำ	441.17	384.97	87.26	57.00	30.26	21	7	389.60	88.31	55.78	32.53	17	7
- งบส่วนราชการ	300.57	253.32	84.28		27.28			256.40	85.30		29.52		
- งบกรมจังหวัด	12.80	7.06	55.16		-1.84			8.61	67.27		11.49		
- งบจัดสรรให้	127.80	124.59	97.49		40.49			124.59	97.49		41.71		
รายจ่ายลงทุน	1,102.20	188.85	17.13	29.00	-11.87	59	9	845.40	76.70	58.15	18.55	18	4
- งบส่วนราชการ	947.89	176.03	18.57		-10.43			776.95	81.97		23.82		
- งบกรมจังหวัด	82.78	-	-		-29.00			6.90	8.34		-49.81		
- งบจัดสรรให้	71.53	12.82	17.92		-11.08			61.55	86.05		27.90		
รวมงบส่วน	1,248.46	429.35	34.39	51.00	-16.61			1,033.35	82.77	56.24	26.53		
รวมงบกรมจังหวัด	95.58	7.06	7.39	51.00	-43.61			15.51	16.23	56.24	-40.01		
รวมงบจัดสรรให้ อปท.	199.33	137.41	68.94	51.00	17.94			186.14	93.38	56.24	37.14		

คลังจังหวัดระนอง สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

๑. จังหวัดระนองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๔๓.๓๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕๗๓.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๘ เทียบกับค่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ อยู่ที่ ร้อยละ ๕๑ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๑๓.๘๒ ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ ผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๒๓๕.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๒ ค่าเป้าหมายของไตรมาสที่ ๒ อยู่ที่ร้อยละ ๕๖.๒๔ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๗๘ เป็นลำดับที่ ๑๗ ของประเทศ ผลการใช้จ่ายมีการขยับขึ้น

๒. รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๑.๑๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๓๘๔.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๖ เป้าหมายของรายจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ ๕๗ สูงกว่าเป้าหมาย ๓๐.๒๖ ล้านบาท การใช้จ่าย ๓๘๙.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๑ เป้าหมาย ๕๕.๗๘ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๒.๕๓ เป็นลำดับที่ ๑๗ ของประเทศ

๓. รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๒.๒๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๑๘๘.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๓ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๑๑.๘๗ เป็นลำดับที่ ๕๙ ของประเทศ ผลการใช้จ่ายเงิน ๘๔๕.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๐ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๕๘.๑๕ สูงกว่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๑๘.๕๕ ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ รายจ่ายลงทุนประกอบด้วย งบส่วนราชการ งบกรมจังหวัด และงบจัดสรรให้ อปท รายละเอียดตามตาราง

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ปี ๒๕๖๔	๕๗๓.๔๐	๓๓๘.๕๕	๕๙.๐๔	๒๓๔.๘๕

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี จังหวัดระนองได้กันเงินไว้เบิกเหลือปี ๕๗๓.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓๘.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๔ คงเหลืออยู่ ๒๓๔.๘๕ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ (ปี ๒๕๖๕)	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๖.๗๗	๖.๗๒	๙๙.๒๖	๐.๐๕

คลังจังหวัดระนอง ผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖.๗๗ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๖.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๖ คงเหลืออยู่ ๐.๐๕ ล้านบาท นำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดระนองมีหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมดจำนวน ๑๔ หน่วยงาน ที่ต้องปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปีแล้วและยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ ให้รายการนั้นใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณในระบบ GFMS

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการและเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนแจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ หากไม่ดำเนิน

การเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (Po) และ/หรือเอกสารสำรองเงินในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย

๓. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์	- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดที่พักอาศัย	๐.๕๖๒	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง - งานงวดที่ ๑ ยังไม่ได้ส่งมอบ ได้ทำหนังสือเร่งรัดติดตามถึงผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าทำการรื้อถอนฝ้าเพดานอาคารและคอมไฟท์ทั้งหมด ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเงินคลังจังหวัดระนอง - สามารถเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ ได้เมื่อไหร่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง - ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายพร้อมกัน ๒ งวดงาน	
๒.	สำนักงานสภกรณ์ จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสำนักงาน	๑.๕๘๐	สภกรณ์จังหวัดระนอง - งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลทดสอบคอนกรีต สามารถส่งมอบงานได้ภายในสัปดาห์หน้า เบิกจ่ายพร้อมกันทั้ง ๒ งวดงาน คลังจังหวัดระนอง - มีปัญหาหรือไม่ สภกรณ์จังหวัดระนอง - งานมีความล่าช้าเนื่องจากคนงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ทำการเปลี่ยนคนงานชุดใหม่ ซึ่งทำให้การดำเนินการก่อสร้างมีความรวดเร็วขึ้น	
๓.	สำนักงานปฏิรูปที่ดิน	- ห้องน้ำเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	๐.๕๙๐	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง - รับแจ้งจากผู้รับจ้างว่า จะส่งมอบงานพร้อมกันทั้ง ๓ งวดงาน ซึ่งจะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒	

/ภายในสัปดาห์...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ภายในสัปดาห์หน้าก่อน เงินเหลือจ่ายจำนวน ๐.๐๐๒ ล้านบาท ทำหนังสือส่งคืนกรมเรียบร้อยแล้ว	
๔.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย - โครงการแก้ไขปัญหาดูแลจราจรเร่งด่วน (งบบุคลากรมี ๓ โครงการ) - งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงพหุเลข ๔๐๐๖ ตอนราชครูด - วังตะกอก - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหน่วยบริการ - ส.ทล ๔ กก.ทล ชุมพร หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับหลี	๑๙.๖๗๙ ๑.๔๐๕ ๑๒.๘๐๐ ๐.๐๒๓	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน จากกรมบัญชีกลาง - ลงนามในสัญญาและจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เพื่อจองเงินงบประมาณในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน จากกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
๕.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย รน.๑๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านกระเนียว อ.กระบุรี จ.ระนอง - โครงการปรับปรุงบริเวณย่านชุมชน ถนนสาย รน.๑๐๐๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ บ้านน้ำยัง อ.เมือง จ.ระนอง - ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตรายถนนสาย รน.๑๐๑๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านทรายอ่อน อ.กระบุรี จ.ระนอง - โครงการขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านน้ำทุ่น อ.กระบุรี จ.ระนอง	๔.๔๙๐ ๒.๔๙๗ ๐.๔๔๙ ๓.๙๙๘	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - เบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว - คาดว่าส่งมอบงานและเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - งานงวดที่ ๑ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกทราย อ.กระบุรี จ.ระนอง - สะพานข้ามคลองบางธรรมะ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔ ชั้น แขวงทางหลวง ชนบทระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๔๐๐๑ แยกทางหลวง หมายเลข ๔๐๐๕- บ้านบางพระใต้ อ.เมือง จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๐๒ แยกทางหลวง หมายเลข ๔ -บ้านนาโยง อ.เมือง จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๐๕ แยกทางหลวง หมายเลข ๔ -บ้านน้ำทูน อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๐๙ แยกทางหลวง หมายเลข ๔ - ศูนย์ราชการอำเภอกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง - โครงการแก้ไขคันทางทรุดตัว งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านปลายคลอง อ.กระบุรี จ.ระนอง	๑๐.๐๘๐ ๕.๐๙๐ ๑๕.๖๖๒ ๙.๗๘๙ ๗.๙๘๙ ๘.๓๑๕ ๐.๕๙๙ ๔.๑๙๐	- ผลการดำเนินงาน ๑๗.๑๑ เปอร์เซนต์ เป็นการก่อสร้าง สะพานจำนวน ๒ แห่ง ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วจำนวน ๑ แห่ง คาดว่าสามารถส่งงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๔.๓๕ เปอร์เซนต์ งานงวดที่ ๑ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงานมีความล่าช้า ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการขออนุมัติแก้ไขสัญญาและงวดงานใหม่ เพื่อให้ สามารถเบิกจ่ายงวดงานเพิ่มขึ้น คาดว่าภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ .๘๐๐ ล้านบาท เงินเหลือจ่าย จำนวน ๒.๐๐ ล้านบาท ส่งคืนกรมเรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงาน ๓๐.๕๒ เปอร์เซนต์ งวดที่ ๑ และงาน งวดที่ ๒ ส่งงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน - สามารถเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ๒.๐๐๐ ล้านบาท ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๓๒.๖๓ เปอร์เซนต์ คาดว่างานงวดที่ ๑ สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๑๐ เปอร์เซนต์ คาดว่างานงวดที่ ๑ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ - งานมีความล่าช้าเนื่องจากคนงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) คาดว่างานงวดที่ ๑ สามารถเบิกจ่ายได้ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๑๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านทรายอ่อน อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๔- บ้านน้ำตก อ.เมือง จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๑ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๗- บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น, สวี จ.ระนอง	๙.๗๓๐ ๒.๗๐๒ ๒.๑๗๘ ๑๘.๗๘๙ ๒๔.๘๘๘	- ผลการดำเนินงาน ๙๐ เปอร์เซนต์ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ - คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๑๐ เปอร์เซนต์ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๔.๐๐ ล้านบาท คาดว่าภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน ๒.๐๐ ล้านบาท - ผู้รับจ้างมีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าไปแล้ว ๑๕ เปอร์เซนต์ เป็นจำนวนเงิน ๓.๐๐๐ ล้านบาท ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ภาพรวมการผลการเบิกจ่าย รวม ๒๘๓ ล้านบาท ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายทั้งหมดจำนวน ๕๔.๘๖๙ ล้านบาท คิดเป็น ๑๙.๓๗ เปอร์เซนต์ คาดว่าภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน ๗๒.๕๙๐ ล้านบาท รวมเงินเบิกจ่ายสะสม ๑๒๗.๔๖๑ ล้านบาท คิดเป็น ๔๕.๐๑ เปอร์เซนต์ คลังจังหวัดระนอง - ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งขอให้มีการเบิกจ่ายตามงวดงาน และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๖.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- ค่าก่อสร้างถนน คสล. และทางเท้าผิวถนน ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง	๓.๗๐๐	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงฯ ในการปรับเปลี่ยน โครงการจากเดิม เป็น ๕ กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ขณะอยู่ ระหว่างการอุทธรณ์ ซึ่งจะครบระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ หากไม่มีการอุทธรณ์คาดว่าจะสามารถ ลงนามได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕	
๗.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ระนอง	- ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอกระบุรี - ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอละอุ่น - ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ - ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน - หมู่ที่ ๓ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๖ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๘ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอกระบุรี	๐.๔๒๘ ๐.๖๙๑ ๐.๓๓๙ ๐.๙๐๙ ๐.๑๕๘ ๐.๑๕๘ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากราคากลางสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ - อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา เนื่องจาก คณะกรรมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา - อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- หมู่ที่ ๘ ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี - หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น	๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐	- อยู่ระหว่างขออนุมัติราคากลาง คลังจังหวัดระนอง - ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ที่ยังไม่ลงนาม ในสัญญา คาดว่าสามารถลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ หรือไม่ ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่จะเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ลงนามให้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	
๘.	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา ขนาด ๑ ไร่ - นางสาวดวงใจ ขวาลา หมู่ที่ ๘ ตำบลมะมุ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - นายศวีระ พรหมเรือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๐๔ ๐.๑๐๔	ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดระนอง - ลงนามในสัญญาและจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เพื่อ จอเงินงบประมาณในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว และ ผู้รับจ้างได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานแล้ว	
๙.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล บางริ้น	๓๙.๗๓๑	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ลงนามในสัญญาและจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เพื่อ จอเงินงบประมาณในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว จำนวน เงินตามสัญญา ๓๕.๖๙๐ ล้านบาท ระยะเวลาการ ดำเนินงาน ๔๐๐ วัน ๒๐ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ คลังจังหวัดระนอง - คาดว่าสามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ได้รับการยืนยันจากผู้รับจ้างว่าสามารถดำเนินการได้ทัน ภายในปีงบประมาณ	
๑๐.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	เทศบาลตำบลกะเปอร์ - ปรับปรุงระบบหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ ชุมชนกงเขินรายณ์ ตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบางลำภู หมู่ที่ ๓ ตำบลกะเปอร์ เทศบาลตำบลราชกรูด - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด กลาง ซอยเทพนิมิตรหมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน้ำใส ตำบล ราชกรูด - เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รณ. ๒๐๒๐ บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ ๗ ตำบลราชกรูด - เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รณ.ถ. ๙-๐๖๓ บ้านนกงาง (ซอยท่าเรือรณ.ถ. ๙-๐๖๓ บ้านนกงาง) หมู่ที่ ๕ ตำบลราชกรูด เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ท้องถิ่นรณ.ถ.๓-๐๐๐๖ จากสายบ้านนิคมฝั่ง ๒ สาย ๔ ถึงสายบ้านนิคมฝั่ง ๔ บ้านนิคมฝั่ง ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร.	๐.๖๑๕ ๑.๘๓๙ ๒.๑๐๐ ๔.๔๓๐ ๑.๕๐๐ ๙.๓๓๒	คลังจังหวัดระนอง - เนื่องจากท้องถิ่นจังหวัดระนอง ติดภาระกิจประกอบพิธี วันท้องถิ่นไทย ขอรายงานเป็นเอกสารแทน - ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินการตามสัญญา - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน - ผลการดำเนินงาน ๙๕ เปอร์เซ็นต์ - ดำเนินการตามสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เทศบาลตำบลน้ำจืด - เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รน.ถ. ๕-๐๐๑ จากสายสุดสาคร ถึงสายเพชรเกษม ชุมชนหัวถนนและชุมชนหน้าตลาด ตำบลน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝ้ายคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแพรกขวา บ้านหินใหญ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๘ บ้านหาดตุ่น ตำบลปากจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง รน.ถ.๒๖ - ๐๑๔ จากสายซอยอ่าวท่าหิน ถึงสายซอยอ่าวท่าหิน บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง	๑.๗๙๑ ๒.๘๙๔ ๓.๑๔๘ ๑.๒๕๙ ๕.๒๐๐ ๔.๙๕๐	- อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน - อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ - ดำเนินการตามสัญญา - ดำเนินการตามสัญญา - ผลการดำเนินงาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ - ผลการดำเนินงาน ๔๐ เปอร์เซ็นต์	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๑.	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	๑.๓๕๘	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง - ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ในระบบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้ภายใน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕	
๑๒.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียน อนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียน อนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย - โรงเรียนชาติเฉลิม ตำบลเขาหินเวศน์ - โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - โรงเรียนบ้านบางมัน ตำบลนาคา - โรงเรียนบ้านบางปรุ ตำบลกะเปอร์ - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗(บ้านนาพรุ) ตำบลนาคา - โรงเรียนห้วยไผ่พัฒนา ตำบลบางแก้ว - สพป.ระนอง ตำบลบางรีน	๔.๒๑๙ ๔.๒๑๙ ๐.๑๐๐ ๐.๓๐๐ ๐.๒๔๙ ๐.๒๙๐ ๐.๑๑๙ ๐.๘๘๖ ๐.๒๗๒ ๐.๒๘๙ ๐.๗๔๖	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฯระนอง - ผลการดำเนินงาน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ - อยู่ระหว่างการตรวจรับ - ผลการดำเนินงาน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - ผลการดำเนินงาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางรีน - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา	๐.๐๒๘ ๐.๐๒๙ ๐.๐๖๙ ๐.๐๑๕ ๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๔๕ ๐.๐๑๕	- ยกเลิกประกาศเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่	
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม	๐.๑๓๙ ๐.๐๙๐ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕	- ยกเลิกประกาศเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่	
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๒๘ ๐.๐๕๖ ๐.๐๔๖ ๐.๐๕๖		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ - โรงเรียนบ้านหินวัว ตำบลจ.ป.ร. - โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด - โรงเรียนบ้านบกกทราย ตำบลน้ำจืด - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ - โรงเรียนบ้านคลองเงิน ตำบลปากจั่น - โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน ตำบลปากจั่น - โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลมะมุ - โรงเรียนบ้านบางปรี ตำบลกะเปอร์ - โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง - โรงเรียนบ้านบางสีกิม ตำบลทรายแดง - โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ตำบลปากน้ำ - โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาสานบ้านนอก) ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านแหลมนาว ตำบลสนาคา	๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๕๐ ๐.๐๑๘ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒	- อยู่ระหว่างการกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะ คลังจังหวัดระนอง - มีโครงการใดที่คาดว่าจะมีปัญหาหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาล บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ เพราะสัญญาสิ้นสุดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่าจะต้องกันเงินไว้เบิก เหลือมปี คลังจังหวัดระนอง - เรงร็ดติดตามให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้มาก ที่สุด	
๑๓.	โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๓๘	- อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง	๐.๙๙๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ในระบบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้ภายใน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๖.๓๗๕	- อยู่ระหว่างรอแบบแปลนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง คาดว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า คลังจังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน คลังจังหวัดระนอง - หากไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ สำนักงบประมาณอาจต้องประมาณกลับ เพื่อนำไปใช้ในรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน	
๑๔.	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	- ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้และปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ IOT ไทยแลนด์ ๔.๐ - หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร	๓.๐๐๐ ๑๐.๐๐๐	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินงาน ๓๐ เปอร์เซนต์ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕	
๑๕.	วิทยาลัยการอาชีพกระบี่	- ปรับปรุงอาคารและห้องเรียน	๔.๑๒๘	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่ - ลงนามในสัญญาและจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เพื่อจองเงินงบประมาณในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				คลังจังหวัดระนอง - งานงวดที่ ๑ ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ สามารถส่งมอบงานได้หรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบือ - ผู้รับจ้างแจ้งว่าส่งมอบงานทั้งหมดพร้อมกันทั้ง ๓ งาน ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ คลังจังหวัดระนอง - ฝากเร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามงวดงานที่กำหนดตามสัญญา	
๑๖.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ โรงพยาบาลกระบือตำบลน้ำจืด อำเภอกระบือจังหวัดระนอง	๐.๙๓๐	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าสามารถส่งมอบงานภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕	
๑๗.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.ปากจั่น	๒๑.๑๑๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจำนวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ คลังจังหวัดระนอง - เร่งดำเนินการให้ลงนามในสัญญาและจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เพื่อจองเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๘.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลางจำนวน ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์	๖.๘๗๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์ ครบกำหนดการอุทธรณ์ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	
๑๙.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๐๘ ขอยในช่องผิว จราจร หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืดน้อย- หมู่ที่๑ ตำบลน้ำ จืด อำเภอกระบุรี - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นร.ถ.๑-๐๐๑๘ สาย รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริน	๖.๒๗๐ ๖.๕๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ลงนามในสัญญาและจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เพื่อ จองเงินงบประมาณในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว และ ผู้รับจ้างได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานแล้ว ผลการ ดำเนินงาน ๖๕ เปอร์เซ็นต์ - ลงนามในสัญญาและจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) เพื่อ จองเงินงบประมาณในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว และ ผู้รับจ้างได้เริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานแล้ว ผู้รับจ้างยัง ไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้าง ได้เร่งรัดติดตามให้ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว คลังจังหวัดระนอง - โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ได้หรือไม่ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				คลังจังหวัดระนอง - ฝากเร่งตัดติดตามผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ เบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	
๒๐.	กรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และบ้านพัก นักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งประกอบ (หาดยาย) หมู่ที่ ๑ บ้านหาดยาย ตำบลบางพระเหนือ - ปรับปรุงท่าเรืออเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบล ปากน้ำ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่า ชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลาง เมืองระนอง ตำบลบางนอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบ เปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกหงาว	๓.๙๖๘ ๓.๐๓๓ ๒.๗๘๗ ๕.๒๐๐ ๑.๘๕๔	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ครบกำหนดการอุทธรณ์วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่า สามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - มีการปรับเปลี่ยนแบบรูปารายการใหม่ เนื่องจากมีการ ขำรุตเพิ่มเติมของท่าเรือฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติ แบบรูปารายการใหม่จากผู้อำนวยการสำนักอุทยาน แห่งชาติลำน้ำกระบุรีรับรองแบบ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ครบกำหนดการอุทธรณ์วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากต้องรอหนังสือการอนุญาตจากกรมอุทยานสัตว์ ป่าและพันธุ์พืช จึงไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ คาดว่า สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ครบกำหนดการอุทธรณ์วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่า สามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาธิบรรพต - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๐.๗๓๕ ๑๕.๘๗๐ ๔๑.๒๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ครบกำหนดการอุทธรณ์วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าสามารถลงนามในสัญญาภายในสัปดาห์หน้า รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลังจังหวัดระนอง - ในภาพรวมงบประมาณจังหวัดสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ยกเว้น ๒ โครงการ ที่ไม่สามารถลงนามได้ทัน เนื่องจากติดปัญหาในการขอใช้พื้นที่	

๔.๒ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
๑.	สำนักงานคลังจังหวัด ระนอง	- ก่อสร้างรื้อบ้านพักข้าราชการ	๐.๗๙๔	คลังจังหวัดระนอง - ยกเลิกสัญญาเดิม เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการรังวัดพื้นที่ จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ปัจจุบันได้ดำเนินการรังวัดพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการแก้ไขแบบรูปรายการคำนวณราคากลางใหม่ ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒ โดยวิธี e-bidding ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ครบกำหนดการอุทธรณ์ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ หากไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	
๒.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน - ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. ขนาด ๔ ชั้น อ.เมืองระนอง	๕.๙๔๙ ๑๔.๕๘๓	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ - ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ ๔ คลังจังหวัดระนอง - คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หรือไม่ ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ขอไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
๓.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	- โครงการต่อเติมตู้เอกสาร เทศบาลตำบล จ.ป.ร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประจวบ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าว เทศบาลตำบลราษกรุด - ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก งานทางเดินศึกษาธรรมชาติ งานศาลาที่พัก งานลานจอดรถ งานก่อสร้างฝาย งานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๕,๖,๗ ตำบลกะเปอร์ (ทำสัญญาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๒.๓๔๗ ล้านบาท เงินอื่น ๒.๔๘๓ ล้านบาท) องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - ปรับปรุงซ่อมแซมสายหลุมพอล้าง ซ.๓ หมู่ ๑๐	๐.๓๔๓ ๑.๓๓๑ ๓.๓๐๐ ๒๒.๓๔๗ ๑.๒๐๐	คลังจังหวัดระนอง เนื่องจากท้องถิ่นจังหวัดระนอง ติดภาระกิจประกอบพิธีวันท้องถิ่นไทย ขอรายงานเป็นเอกสารแทน - งานมีความล่าช้า ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้รับจ้างแล้ว ๒ ครั้ง ผู้รับจ้างแจ้งว่าอยู่ระหว่างสั่งวัสดุ - รอผลการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แก้ไขรายการจากตะแกรงเหล็กแบบผูก เป็นตะแกรงเหล็ก WIRE MESH สก ๔ มม. ขนาด ๐.๑๐x๐.๒๕ ม. งบประมาณเท่าเดิม - ตัดลดเนื้อหา/ตัดลดวงเงิน เนื่องจากใช้ท่อส่งน้ำเดิม ประกอบกับท่อส่งน้ำใหม่ (เป็นการประสานภายใน ยังไม่มีหนังสือถึงจังหวัด) - ผลการดำเนินงาน ๘๐ เปอร์เซนต์ เตรียมส่งงาน งวดที่ ๒ ผู้รับจ้างไม่ทำงานตามงวดงาน - ผลการดำเนินงาน ๒๐ เปอร์เซนต์ ได้รับการอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อเรียบร้อยแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยบางร้อน หมู่ที่ ๘ ต. จปร. - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำขาว ซอยในเหมือง หมู่ที่ ๖ - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประชาสงเคราะห์ ๑ หมู่ที่ ๕ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคลองน้อย แพรกขวา หมู่ที่ ๘ เทศบาลตำบลกำพวน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก ๖ จุดจ่ายตรง - หมู่ที่ ๖ บ้านโตนดกลอย - หมู่ที่ ๒ ซอยหาดประพาส บ้านเหนือ - หมู่ที่ ๒ ซอยนาใน ๓ บ้านเหนือ - หมู่ที่ ๔ ตลาดเพิ่มทรัพย์ บ้านภูเขาทอง - หมู่ที่ ๔ เขากล้วย บ้านภูเขาทอง - หมู่ที่ ๓ ซอยหาดทรายขาว บ้านกำพวน	๔.๙๒๕ ๖.๑๗๙ ๘.๕๓๓ ๖.๙๘๖ ๐.๗๗๖ ๐.๗๗๖ ๐.๗๗๖ ๐.๗๔๙ ๐.๗๗๖ ๐.๗๙๓	- อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน นัดตรวจรับวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ รอผลการตรวจคุณภาพ - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย - รอผลการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แก้ไขรายการจากงานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา ๑๕ ซม. เป็นหนา ๑๕ ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) เงินงบประมาณเท่าเดิม - ดำเนินการตามสัญญา - ขณะนี้ได้รับการอนุมัติจากกรมส่งเสริมฯ ในการขอเปลี่ยนแปลงพิักัดการก่อสร้าง ขยับจากพื้นที่เดิมไป ๕๐๐ เมตร เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นชั้นหินแข็งมากไม่สามารถขุดเจาะได้ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อแล้ว - ผลการดำเนินงาน ๘๐ เปอร์เซ็นต์	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		เทศบาลตำบลปากน้ำ - ปรับปรุงทำเทียมเรือเกาะช้าง เกาะพยาม หมู่ ๑ ตำบลปากน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาภายในเขตหมู่ที่ ๔, ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - เจาะบ่อบาดาล บ้านม่วงกลวง หมู่ที่ ๑ ตำบล ม่วงกลวง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร้อยวิว หมู่ ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง - ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ลีกไนซ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง - ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย ตะพานน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง - ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ท่ากาหยู หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง - ขุดลอกปรับปรุงสระเก็บน้ำทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง - ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเอสฟัลติกซอยถ้ำ พระขยงค์ หมู่ที่ ๕	๑.๗๑๘ ๕.๑๓๓ ๐.๒๗๖ ๑.๘๗๐ ๘.๐๖๐ ๑.๔๐๐ ๔.๓๒๐ ๐.๒๐๒ ๑.๕๙๓	- หารือการปรับลดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ อยู่ระหว่าง ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริง - ส่งงานแล้ว แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขงานให้เรียบร้อยและส่งงาน ใหม่ - รอกการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจาก กรมฯ จากงานเจาะบ่อบาดาล กว้าง ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑๐๐ เมตร เป็น กว้าง ๐.๑๕ เมตร ลึก ๖๓ เมตร ปรับลดวงเงิน เหลือ ๐.๑๙๙ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน นัดตรวจรับงานวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ - รอฟผลการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จากกรมส่งเสริมฯ จากพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๗ เมตร เป็น กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๑ เมตร ปรับลดวงเงินเหลือ ๑.๓๘๑ ล้านบาท - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่าย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		- ขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๗ - ๘ - องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา - ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ซอยหลังวัดควรไทรงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคา - ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติซอยสวนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาคา - องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์คอนกรีต - ซอยหนองผาก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองเงิน ตำบลปากจั่น - ซอยแพรกเขาชัน-ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๘ บ้านหาดตุ่น ตำบลปากจั่น	๐.๕๑๗ ๘.๙๓๕ ๘.๙๓๕ ๘.๔๐๐ ๐.๙๕๒	- ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่างรอผลทดสอบคอนกรีต - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน นัดตรวจรับงานวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ - - ผลการดำเนินงาน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ - รอผลการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากกรมฯ จาก งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร เป็นกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ปรับลดวงเงินเหลือ ๐.๘๕๕ ล้านบาท	
๔.	สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศธจ.	๐.๘๕๒	ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระนอง - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว งานมีความล่าช้าเนื่องจากคนงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ได้เร่งรัดติดตามไปยังผู้รับจ้างให้สามารถส่งงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
๕.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- บ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ - บ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย	๐.๘๔๖ ๒.๘๘๒	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๒ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - ผลการดำเนินงาน ๗๐ เปอร์เซนต์ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๕ งวดงาน ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๖ คลังจังหวัดระนอง - คาดว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ เนื่องจากผู้รับจ้างมีการร้องเรียนมายังสำนักงานคลังจังหวัดระนองว่าการเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - บ้านพักภารโรงแบบแฟลต ๘ หน่วย หลังจากเบิกจ่ายงานงวดที่ ๓ - ๕ ผู้รับจ้างมีสภาพคล่องมากขึ้นได้มีการจ้างคนงานเพิ่มขึ้น ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างมีการส่งมอบงานแล้ว แต่เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน จึงแจ้งให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารให้ครบถ้วนจึงสามารถตรวจรับงานได้ และทำการเบิกจ่ายได้ คลังจังหวัดระนอง - คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการดำเนินงานใหม่หรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
๖.	วิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี	- ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์และอาคารส่วนประกอบ	๗.๖๒๓	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี - ผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารขอเบิกเงินงานงวดที่ ๔ - ๖ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมีมติไม่ตรวจรับงาน เนื่องจากไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ซึ่งได้เรียกผู้รับจ้างมาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ และส่งแผนการดำเนินงานใหม่ ซึ่งจะติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานใหม่ต่อไป คลังจังหวัดระนอง - คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ หรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี - สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	
๗.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	- อาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐๐	๒.๐๘๓ ๖.๑๓๒	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๙๗ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - มีการแก้ไขสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญา มีเงินเหลือจ่ายจำนวน .๑๖๙ ล้านบาท และได้ทำการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ระเบียบร้อยแล้ว	
๘.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง - ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวข้าราชการ	๓๗.๕๐๐ ๑๐.๓๒๘	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - ส่งมอบงานงวดที่ ๔ ระเบียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานงวดที่ ๕ - อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ ๑๐ สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
๙.	เทศบาลเมืองระนอง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม รางระบายน้ำ - ซอยโรงน้ำ	๐.๕๙๙	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสัปดาห์หน้า	
๑๐.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๑๐ เชื่อมซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางริน - ขุดลอกคลองหาดส้มแป้นแยกขวา หมู่ที่ ๑- หมู่ ที่ ๖ ตำบลบางริน - ก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ที่ ๗ ตำบลเขียวเหลียง เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา - ปรับปรุงถนนลาดยางสายท่าเทียบเรืออุทยาน แหลมสน (บางเบน) หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลาง	๑.๒๔๓ ๑.๔๓๐ ๓.๓๘๕ ๑.๓๗๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างแก้ไขบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา คาดว่า สามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จากสำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาระนอง คาดว่าสามารถลงนามในสัญญา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตการใช้พื้นที่ จากสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๗ สุราษฎร์ธานี คาดว่าไม่ สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาจ้าง คาดว่าสามารถ เบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คลังจังหวัดระนอง - ฝากติดตามเรื่องการขอใช้พื้นที่ด้วย	
๑๑.	กรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตำบลปากจั่น อำเภอ กระบุรี	๒.๑๕๐ ๑๖.๔๒๗	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๗๙ เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างส่งมอบงาน แล้วจำนวน ๙ งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ งาน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบเรียงหินบรรจุในกล่องเกเบียน ตำบลกะเปอร์ - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหิน ม.๒ ต.บางหิน	๘.๐๑๔ ๑๐.๖๙๙	- ผลการดำเนินงาน ๙๕ เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วจำนวน ๘ งานงานขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน - ผลการดำเนินงาน ๘๑ เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นเงิน ๑.๖๓๐ ล้านบาท ยังไม่มีการส่งมอบงาน ซึ่งจะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้ง ๑๓ งานงาน คาดว่าสามารถดำเนินการได้ตามสัญญา คลังจังหวัดระนอง - งานงวดที่ ๑ ถึง ๑๓ คาดว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ หรือไม่ รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕	

ประธาน มีหน่วยงานใดบ้างที่น่าเป็นห่วง

คลังจังหวัดระนอง ณ ปัจจุบัน ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีความก้าวหน้ามากขึ้น การก่อหนี้ผูกพัน มีหน่วยงานที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย งบกรมจังหวัด โครงการปรับปรุงท่าเรือเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อยู่ระหว่างการอนุมัติแบบรูปรายการใหม่ จากผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีรับรองแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โครงการ ขุดลอกคลองหาดส้มแป้นแยกขวา หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ ตำบลบางรีน อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ในการประชุมครั้งถัดไปจะเป็นการติดตามเร่งรัดหน่วยงานที่มี ปัญหาอุปสรรคและไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้อีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ




ผู้ตรวจงานการประชุม

(นางกิติรัตน์ ชั่งธาดา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจงานการประชุม

(นางเอมอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ