

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นางประทุม	อุเจริญ	คลังจังหวัดระนอง
๒. นางรุ่งอรุณ	คล้ายคลึง	แทน ปลัดจังหวัดระนอง
๓. นางนงลักษณ์	กองช้าง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง
๔. นายอรรถพล	เสื่อแท้	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๕. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๖. นายกิตติธรา	มัวตหรีด	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง
๗. นางสาวนันทวรรณ	กาญจนปรีชา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง
๘. นายพิทยา	ณ นคร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง
๙. นายดลยะดี	แอเดียว	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
๑๐. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปกรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
๑๑. นางสาวพัชรภรณ์	พงษ์อารี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
๑๒. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๓. นางสาวฉนิตาอร	ชุมทอง	แทน พัฒนาการจังหวัดระนอง
๑๔. นายจิรศักดิ์	บริบูรณ์	สหกรณ์จังหวัดจังหวัดระนอง
๑๕. นางชนิษฐา	อินทร์ตัน	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๑๖. นางสาวรุ่งนภา	โพธิ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง
๑๗. นางจุไรรัตน์	กาลอง	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๑๘. นายสิทธิชัย	เชนทร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบือ
๑๙. นายธวัชชัย	วีรวงศ์วิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง
๒๐. พ.ต.ท.พนมกร	แก้วบรรจง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๒๑. นางศิรินันท์	ศักดิ์แสง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๒๒. นายวิชัยพร	สินทรัพย์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๒๓. นางกิติรัตน์	ซังธาดา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒๔. นางสาวเสาวลักษณ์	รัสภา	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางศิริษา	กุลมลวิทย์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน แขวงทางหลวงระนอง
๒. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๓. นางนันทา	เงินแดง	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๔. นางสาวยุพิน	บุญหวาน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๕. นางสาวกานต์พิชชา	อินตัน	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๖. นายอัษฎา	ถิ่นพั่งา	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

นางประทุม อุ่เจริญ คลังจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดมีภารกิจในการเดินทางไปราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงมอบหมายให้คลังจังหวัดระนองเป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ คาดว่าน่าจะมีความก้าวหน้าขึ้นจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เนื่องจากในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ไม่มีการประชุม ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามลำดับวาระการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง เรียนคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเอมอร อ่อนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง ขออนุญาตดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรายงานผลเฉพาะหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ สิ้นเดือนพฤษภาคม ร้อยละ ๔๐.๓๔

ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารับรองทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ เบื้องต้นถ้าไม่มีการแก้ไข ขออนุญาตให้มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ประธาน หากมีหน่วยงานที่ต้องการจะแก้ไข หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่ามีส่วนที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ผิด หรือตัวเลขผิด สามารถแจ้งแก้ไขมาภายหลังได้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

**ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (หน่วย : ล้านบาท)**

รายการ	งบ ประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส3 (พ.ค.65)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่เบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ ใช้ จ่ายเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส2 (พ.ค.)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ใช้จ่าย	
						ประเทศ	ภาคใต้					ประเทศ	ภาคใต้
รายจ่ายภาพรวม	1,795.63	991.77	55.23	65.00	-9.77	61	9	1,553.88	86.54	73.24	13.30	10	2
รายจ่ายประจำ	676.56	589.42	87.12	71.66	15.46	25	7	595.83	88.07	73.1	14.97	19	7
- งบส่วนราชการ	465.36	391.48	84.12		12.46			395.91	85.08		11.98		
- งบกรมจังหวัด	18.39	11.17	60.74		-10.92			13.15	71.51		-1.59		
- งบจัดสรรให้ อปท.	192.81	186.77	96.87		25.21			186.77	96.87		23.77		
รายจ่ายลงทุน	1,119.07	402.35	35.95	40.34	-4.39	60	7	958.05	85.61	73.82	11.79	11	2
- งบส่วนราชการ	964.76	378.10	39.19		-1.15			844.68	87.55		13.73		
- งบกรมจังหวัด	82.78	1.89	2.28		-38.06			72.09	87.09		13.27		
- งบจัดสรรให้ อปท.	71.53	22.36	31.26		-9.08			41.28	57.71		-16.11		
รวมงบราชการ	1,430.12	769.58	53.81	65.00	-11.19			1,240.59	86.75	73.24	13.51		
รวมงบกรมจังหวัด	101.17	13.06	12.91	65.00	-52.09			85.24	84.25	73.24	11.01		
รวมงบจัดสรรให้อปท.	264.34	209.13	79.11	65.00	14.11			228.05	86.27	73.24	13.03		

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

๑. จังหวัดระนองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๙๕.๖๓ ล้านบาท ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ๙๙๑.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๓ เทียบกับค่าเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๖๕ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ -๙.๗๗ ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ ลำดับที่ ๙ ของภาคใต้ สำหรับผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๕๕๓.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๔ ค่าเป้าหมายของไตรมาสที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๗๓.๒๔ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๓๐ เป็นลำดับที่ ๑๐ ของประเทศ ลำดับที่ ๒ ของภาคใต้

๒. รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๖.๕๖ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕๘๙.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๒ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๗๑.๖๖ สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๑๕.๔๖ ลำดับที่ ๒๕ ของประเทศ ลำดับที่ ๗ ของภาคใต้ ผลการใช้จ่ายเงิน ๕๙๕.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๗ เป้าหมายไตรมาสที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๗๓.๑๐ สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๑๔.๙๗ ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๑๙ ของประเทศ ลำดับที่ ๗

ของภาคใต้ ซึ่งรายจ่ายประจำประกอบไปด้วย งบส่วนราชการ และงบจัดสรรให้ อปท.ที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่า เป้าหมาย ส่วนงบกรมจังหวัดเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๑๐.๙๒

๓. รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๙.๐๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๔๐๒.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๕ เป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ ๔๐.๓๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ -๔.๓๙ เป็นลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ ลำดับที่ ๗ ของภาคใต้ ผลการใช้จ่ายเงิน ๙๕๘.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๑ เป้าหมายไตรมาส ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๗๓.๘๒ สูงกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ ๑๑.๗๙ ผลการใช้จ่ายอยู่ใน ลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ ลำดับที่ ๒ ของภาคใต้ ในส่วนของรายจ่ายลงทุนการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายทั้ง งบส่วนราชการ งบกรมจังหวัด และงบจัดสรรให้ อปท. สำหรับร้อยละการใช้จ่ายเงินที่สูงกว่าเป้าหมาย คือ งบส่วนราชการ และงบกรมจังหวัด ส่วนงบจัดสรรให้ อปท. การใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ -๑๖.๑๑

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือปี	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ปี ๒๕๖๔	๕๗๐.๖๗	๔๓๘.๘๐	๗๖.๘๙	๑๓๑.๘๗

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี จังหวัดระนองได้กันเงินไว้เบิกเหลือปี ๕๗๐.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๓๘.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๙ คงเหลืออยู่ ๑๓๑.๘๗ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๑๖.๒๔	๑๕.๖๖	๙๖.๔๓	๐.๕๘

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๕.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓ งบประมาณคงเหลือ ๐.๕๘ ล้านบาท

ประธาน จากการกล่าวรายงาน ในส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดระนอง ยังน่าเป็นห่วง เล็กน้อย เนื่องจากยังต่ำกว่าเป้าหมาย เรื่องของลำดับที่เบิกจ่าย ถ้าเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ในรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ลำดับที่การเบิกจ่ายภาพรวมดีขึ้นเล็กน้อย รายจ่ายประจำลดลง ส่วนลำดับที่การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุนเลื่อนสูงขึ้นมาก จากเดิมลำดับที่ ๕๐ เป็น ลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ ซึ่งเรื่องของการเบิกจ่ายเป็นเรื่อง ที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้มากขึ้น สำหรับผลการใช้จ่ายผลการดำเนินงานดีขึ้นเล็กน้อย ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง เปรียบติดตามของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

/ ๔.๑ เร่งรัด...

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	สำนักงานสภรณ์จังหวัด ระนอง	- ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสำนักงาน	๑.๕๘๐	สภรณ์จังหวัดระนอง - ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ ๑,๒ และ ๓ แล้ว สำหรับงวดที่ ๔ และ ๕ คาดว่าภายในไม่เกิน ๒ อาทิตย์ จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ประธาน - งวดที่ ๔ และ ๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม หรือไม่ สภรณ์จังหวัดระนอง - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕	
๒.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรูด - วังตะกอก ระหว่าง กม.๕+๘๓๐ - กม.๙+๗๑๓ - งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย ระหว่าง กม.๕๐+๙๐๐ - กม.๕๖+๑๗๓	๑๙.๖๗๙ ๑๒.๘๐๐ ๑๗.๔๘๐	ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง - ของแขวงทางหลวงระนอง มี ๑ โครงการที่เบิกจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คือโครงการที่มีวงเงิน ๑๗.๔๘๐ ล้านบาท ผู้แทนแขวงทางหลวงระนอง - อยู่ระหว่างอุทธรณ์ สิ้นสุดระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หากไม่มีผู้อุทธรณ์ จะสามารถเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาได้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- หมู่ที่ ๓ ต.มะมุ อ.กระบุรี - หมู่ที่ ๗ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี	๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐	- อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประธาน - ฝ่ายเร่งรัดทางอำเภอซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการ โครงการเป็นงานประเภทเดียวกัน ในเรื่องการกำหนดราคากลางสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ ไม่น่าจะต้องใช้เวลาเยอะ แต่ในส่วนของการวางแผน หน่วยดำเนินการได้มีแผนงานหรือยัง ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - จากการที่ประธานหน่วยดำเนินการ จะต้องรอการแต่งตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จก่อน ประธาน - ฝ่ายทางสำนักงานจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงช่วยติดตาม เพื่อจะได้เบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ด้วย	
๔.	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอละอุ่น - ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ - ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอสušสำราญ - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารที่ทำการอำเภอกระบุรี ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น - หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น	๐.๖๙๑ ๐.๓๓๙ ๐.๙๐๙ ๑.๕๒๖ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างแจ้งผู้ชนะ เข้ามาทำสัญญาในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน - ส่งคืนกรม เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการใหม่ - ผลการดำเนินงาน ๒๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ - เสนอราคาวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พิจารณาผลวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในเดือนพฤษภาคม	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- หมู่ที่ ๘ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น	๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐	- ทำสัญญาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม สิ้นสุด ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประธาน - โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ วัน งดงานที่อยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้เบิกจ่ายให้ทันตามงวดงาน	
๕.	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นาขนาด ๑ ไร่ - นางสาวดวงใจ ขวาลา หมู่ที่ ๘ ตำบลมะมู อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๐๔	ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดระนอง - เกิดปัญหาเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่ ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๑๐% อยู่ระหว่างผู้รับจ้างขอขยายสัญญา ประธาน - ขยายสัญญาเนื่องจากสาเหตุอะไร ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดระนอง - เนื่องจากน้ำท่วมในพื้นที่ ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ และสัญญาสิ้นสุดแล้ว ประธาน - สัญญาสิ้นสุดแล้ว แต่งานก็ต้องดำเนินการต่อให้เสร็จ ในส่วนของการขยาย ไม่สามารถขยายได้ ให้ไปดูในส่วนของการขอยกเว้นค่าปรับ ตาม ว.๖๔๓ ที่รองรับในส่วนนี้หากยังไม่มีมาตรการรับงานงวดสุดท้าย สามารถที่จะใช้ ว.๖๔๓ ได้ ให้ไปศึกษาและตรวจสอบดูว่าต้องทำอะไร และให้เร่งดำเนินการ เร่งรัดผู้รับจ้าง หากฝนทิ้งช่วงให้เร่งดำเนินการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- นายศวีระ พรหมเรือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๐๔	- อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร คาดว่าภายในสิ้นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จะสามารถเบิกจ่ายได้	
๖.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล บางรี (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน) มีเงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๕.๓๕๔ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ แต่สัญญาสิ้นสุดข้าม ปีงบประมาณ - บริหารสัญญาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวดงานที่ ๑ ถึงงวดงานที่ ๗ จำนวน ๑๖.๗๗๓ ล้านบาท - บริหารสัญญาในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดงานที่ ๘ ถึงงวดงานที่ ๒๐ จำนวน ๑๘.๙๑๗ ล้านบาท	๓๕.๖๙๐	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนรากฐานหลังเก่า ประธาน - มีทั้งสิ้น ๒๐ งวดงาน สำหรับงวดที่อยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คืองวดที่ ๑ ถึง ๗ คาดว่าจะดำเนินงานได้ทัน ภายในปีงบประมาณนี้ จำนวนที่งวดงาน ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ถึงงวดที่ ๔ ประธาน - งานล่าช้ากว่าแผนด้วยสาเหตุอะไร ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างมีการเสนอขอเพิ่มผลต่างของความยาวเสาเข็ม อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเรื่องการยื่นขอ เพิ่มส่วนต่างความยาวเสาเข็ม ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - สำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง เนื่องจากเดิม รูปแบบไม่ได้กำหนดความยาวเสาเข็ม แต่กำหนดค่าการ รับน้ำหนักของเสาเข็ม การที่จะกำหนดความยาวเสาเข็ม ต้องมีการตรวจสอบชั้นดินก่อน และพบว่าความยาว เสาเข็มยาวกว่าที่ผู้รับจ้างเสนอราคา มา ซึ่งผู้รับจ้างเสนอ ราคาไว้ ๑๐ เมตร แต่หลังจากสำรวจชั้นดินแล้วปรากฏว่า ต้องใช้เสาเข็ม ๑๒ เมตร ถึงจะสามารถรับน้ำหนักตามที่	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				กำหนดแบบไว้ได้ โดยปกติรูปแบบที่กำหนดจะระบุว่ กรณีที่ความยาวเสาเข็มเกินจากที่เสนอราคาไว้ให้เป็น ภาระของผู้รับจ้างที่จะต้องรับผิดชอบ ซึ่งในโครงการนี้ ไม่ได้หมายเหตุไว้ แต่มีสัญญาข้อ ๑๔ ระบุไว้ว่าปัญหาทาง หรือการแก้ไขงานเพื่อให้สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วง เป็นภาระของผู้รับจ้างที่จะต้องรับผิดชอบ ซึ่งทาง คณะกรรมการจะแจ้งผู้รับจ้างให้ทราบตามสัญญาข้อ ๑๔ และหากไม่มีปัญหาอะไรก็จะแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ต่อไป ประธาน - ฝากให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างเร่งรัดและติดตาม อย่างใกล้ชิด	
๗.	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	๑.๓๕๘	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างส่งงวดที่ ๑ แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน อาทิตย์หน้า และคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕	
๘.	โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๓๘ ระนอง	- ก่อสร้างอาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง จำนวน ๒ หลัง - ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๐.๙๙๐ ๖.๓๗๕	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแล้ว - อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ระหว่างรอทางโยธาธิการ และผังเมืองกำหนดราคากลางให้ใหม่ ประธาน - เดิมที่วางแผนไว้ ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณกี่ วัน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - ๔ งบประมาณประมาณ ๑๒๐ วัน ประธาน - ให้บริหารสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารโรงซักผ้าฯ และ เร่งรัดก่อนนี้โครงการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนฯ ให้ทัน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕	
๙.	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	- หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร	๑๐.๐๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง - งวดที่ ๑ ตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว ส่วนงวดที่ ๒,๓ และ ๔ เนื่องจากมีความคาบเกี่ยวกัน ตอนนี้เหลือเป็นงาน โครงสร้างกันสาด ซึ่งมีอุปสรรคเรื่องไฟฟ้า เนื่องจากฝนตก คาดว่าจะแล้วเสร็จสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕	
๑๐.	วิทยาลัยการอาชีพกระบี่	- ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๓ ชั้น	๔.๑๒๘	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่ - งานล่าช้าเนื่องจาก ผู้รับจ้างเพิ่งส่งเมทิลชีท โดยในแบบ เป็นแบบพิเศษ มีความหนา ๐.๕๗ ซึ่งในประเทศไทยมี จำหน่ายที่เดียว ตอนนี้ส่งมาแล้ว ส่วนการดำเนินงาน การรื้อถอนประตู หน้าต่าง ดำเนินการเสร็จแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประกอบ แต่ในส่วนของหลังคายังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากฝนตก คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕	
๑๑.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ. ปากจั่น	๒๑.๑๑๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - ได้ทำหนังสือเรียกผู้รับจ้างรายที่ ๒ มาตกลงราคา ซึ่งราย ที่ ๒ ยินยอมที่จะปรับลดราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอทำ สัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ของตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำนวน ๑ คูหา ๑๐ ห้อง	๙.๙๖๐	- จะส่งงานงวดที่ ๑ และ ๒ ภายในอาทิตย์หน้า งานล่าช้า เล็กน้อย	
๑๒.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลางจำนวน ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์	๖.๘๗๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ลงนามในสัญญาแล้ว ล่าช้าเนื่องจาก เทศบาลส่งมอบ พื้นที่ให้ผู้รับจ้างไม่ได้ ขณะนี้ส่งมอบพื้นที่ได้แล้ว และได้ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว สัญญา ๑๒๐ วัน คาด ว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	
๑๓.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๐๘ ซอยใน ช่องผิวจราจร หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืดน้อย- หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๑๘ สายรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริน	๖.๒๗๐ ๖.๕๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ส่งเอกสารการเบิกจ่ายแล้ว - เหลืองานตีเส้นจราจร คาดว่าจะส่งมอบงานได้วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕	
๑๙.	กรมจังหวัด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง - เครื่องสีสดกาแฟ - เครื่องสไลด์เมื่อกกาแฟ - โรงตากกาแฟ (แบบถอดได้) - เครื่องเป่ามอด	๐.๑๗๕ ๐.๑๕๐ ๐.๖๐๐ ๐.๐๙๐	สหกรณ์จังหวัดระนอง - ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว - ผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว แต่เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับ แล้วปรากฏว่า มีบางส่วนที่ประสิทธิภาพการใช้งานไม่ตรง ตามข้อตกลง ผู้รับจ้างนำกลับเพื่อไปปรับปรุง จากการ ประสานงาน คาดว่าภายในอาทิตย์นี้จะดำเนินการส่งทั้ง ๓ รายการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เครื่องคัดแยกน้ำหนักเมล็ดกาแฟ ระบบความถ่วงจำเพาะพร้อมส่วนต่อพ่วงรวมค่าขนส่ง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - บ้านพักนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ หลัง (หาดยาย) หมู่ที่ ๑ บ้านหาดยาย ตำบลบางพระเหนือ - ปรับปรุงท่าเรืออเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน	๓.๐๖๐ ๓.๙๖๘ ๓.๐๓๓ ๒.๗๘๗	- คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๑๒.๕% - ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เนื่องจากการตรวจสอบสภาพของพื้นที่พบว่ามีารชำรุดเพิ่มเติม ไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบรายการเดิมได้ ต้องจัดทำรูปแบบรายการใหม่ ขณะนี้จัดทำรูปแบบรายการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประธาน - โครงการปรับปรุงท่าเรืออเนกประสงค์คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ได้ประมาณเดือนไหน ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - จากการประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อทำรูปแบบรายการใหม่แล้ว ต้องขออนุมัติจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และต้องรอคณะกรรมการประชุมก่อน ซึ่งมีขั้นตอนค่อนข้างมาก ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญาได้ เนื่องจากต้องรอขอหนังสืออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน	๕.๒๐๐	ประธาน - โครงการนี้ต้องรอหนังสืออนุญาตฯ ก็ประมาณไม่ได้เช่นกันว่าจะได้รับการตอบรับช่วงประมาณวันไหน กรณีนี้ใครเป็นผู้ประสาน ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ทางสำนักงานจังหวัดจะประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง จะเป็นผู้ประสานกับทางกรมฯ โดยขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว หากได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมฯ จะสามารถลงนามในสัญญาได้เลย ประธาน - ฝากดูเรื่องแผนการเบิกจ่าย ให้กระชับเวลาให้เหมาะสมกับเนื้องาน ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ทั้งนี้ทางหน่วยรับผิดชอบได้เร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งจากการประสานข้อมูลล่าสุด ได้รับการแจ้งว่าผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประธาน - สัญญาเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ยังไม่เข้าดำเนินการ ฝากประสานหน่วยงานดำเนินการ ว่าเพราะอะไรถึงยังไม่เข้าดำเนินการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาริบรรพต (วัดบางนอน)	๑.๘๕๔ ๐.๗๓๕ ๑๕.๘๗๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ช่วงบ่ายของวันนี้จะมีการลงพื้นที่ติดตามโครงการนี้ และจะรายงานผลอีกครั้ง ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ทั้งนี้ได้ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างแล้ว โดยได้รับแจ้งว่าจะเข้าดำเนินการภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประธาน - เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกันหรือไม่ หาข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุมกรรมการจังหวัด และนำเรียนท่านผู้ว่าฯ โดยการทำบันทึกเสนอด้วย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ประมาณ ๒๐% ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว โดยปรับพื้นที่ก่อสร้างงานเสาเข็ม ซึ่งสัญญาให้เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๒.๓๘ ล้านบาท จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าก่อน หากดูตามงวดงานมีความล่าช้าอยู่ประมาณ ๔ งวด แต่การเบิกจ่ายอาจไม่สอดคล้องกับงวดงาน เนื่องจากสามารถที่จะเบิกจ่ายการสต็อกวัสดุ เช่น เมื่อผู้รับจ้าง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๔๑.๒๐๐	ดำเนินการตอกเสาเข็ม ก็สามารถที่จะเบิกเงินได้ในส่วนของเสาเข็ม ซึ่งคาดว่าจะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายได้ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับงวดงาน แต่ยอดการเบิกจ่ายจะสอดคล้องได้ - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง และงานเสาเข็ม เป็นลักษณะเดียวกันกับโครงการแรก คือ สัญญามีให้เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๕.๙๕ ล้านบาท จะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าก่อน - ทั้ง ๒ โครงการ หากสามารถเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าได้ จะมียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๘.๓๓ ล้านบาท ประธาน - โครงการแรกภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณกึ่งงวด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ในส่วนของงวดงานจะไม่สอดคล้องกัน แต่จำนวนเงินถ้าดูตามงวดงาน ก็จะประมาณ ๑๔ งวด ในโครงการแรก คาดว่าวงเงินใน ๑๔ งวด น่าจะสามารถเบิกได้ แต่อาจจะไม่ใช่ ๑๔ งวดตามงาน อาจจะมีการสลับงวดได้ ประธาน - โครงการที่ ๒ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณกึ่งงวด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - โครงการที่ ๒ ลักษณะเช่นเดียวกับโครงการที่ ๑ สามารถเบิกจ่ายข้ามงวดได้ แต่เป็นโครงการที่ใหญ่กว่า การใช้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				วัสดุก็จะเยอะกว่า ในงวดแรกๆ คาดว่าจะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นการสต็อกวัสดุ เช่น เสาเข็มประมาณ ๒,๗๐๐ ต้น ที่สามารถเร่งรัดในการหล่อได้ ประธาน - เนื่องจากทั้ง ๒ โครงการ มีจำนวนงบประมาณที่เยอะ ฝากทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองเร่งรัด เพื่อภาพรวมผลเบิกจ่ายของจังหวัด	

/ประธาน...

ประธาน ผাগให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมา ร่วมด้วยช่วยกันทุกๆ ฝ่าย ทั้งหัวหน้างาน กรรมการตรวจรับ อะไรที่มีปัญหาที่จะต้องแก้ ก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข อะไรที่ต้องตัดสินใจ ก็ต้องรีบตัดสินใจ เพื่อให้ภาพรวมผลการเบิกจ่ายของจังหวัดระนอง รวมถึงในเรื่องของงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านจังหวัดระนอง เป็นเรื่องที่เราต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่เงินไม่ได้ หมุนเวียน การเบิกจ่ายภาครัฐจะเป็นส่วนที่ช่วยกระตุ้นได้มาก ขณะที่การท่องเที่ยวของเราในช่วงนี้ เริ่มจะ ดีขึ้นบ้าง แต่เงินที่จะช่วยกระตุ้นได้จริงๆ คือ การเบิกจ่ายภาครัฐ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวลักษณ์ รัสภา)
นักวิชาการคลัง

ผู้จดยางงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางเอมอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม