

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นายปิยพงศ์	ชูวงศ์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒. นางประทุม	อุ่เจริญ	คลังจังหวัดระนอง
๓. นางรุ่งอรุณ	คล้ายคลึง	แทน ปลัดจังหวัดระนอง
๔. นายอรรถพล	เสื่อแท้	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง
๕. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๖. นายกิตติธรา	มัวดหรีด	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง
๗. นายชัยวิชญ์	ไตรแพทย์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง
๘. นายพิทยา	ณ นคร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง
๙. นางสาวสุภาพร	รัตนพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
๑๐.นางสุทธิดา	หงษ์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
๑๑.นางสาวพัชรภรณ์	พงษ์อารี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
๑๒.นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๓.นางกนกวรรณ	เหมือนคิด	แทน พัฒนาการจังหวัดระนอง
๑๔.นายไกรจักร	สุขเกื้อ	รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๑๕. นางสาวรุ่งนภา	โพธิ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง
๑๖. นางสาวนวิรัตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๑๗. นางเมษา	ลิ้มศิลา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่
๑๘. นายธวัชชัย	วีรวงศ์วิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง
๑๙. พ.ต.ท.พนมกร	แก้วบรรจง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๒๐. นางศิรินันท์	ศักดิ์แสง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๒๑. นางกิตติรัตน์	ชังธาดา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒๒.นางสาวเสาวลักษณ์	รัสภา	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดระนอง -ติดราชการ-

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------|------------|--|
| ๑. นางปัทมา | วิเศษสังข์ | เจ้าหน้าที่การคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง |
|-------------|------------|--|

๒. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๓. นางรัชฎาภรณ์	กพติยาโชติปกรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาระนอง
๔. นางชนิษฐา	อินทร์ตัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๕. นายพิพัทธ์พงษ์	มีทอง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๖. นางสุธัญญา	เชียงพิต	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๑ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๓.๑๘ ล้านล้านบาท เป็นรายจ่ายประจำปี ๒.๓๙ ล้านล้านบาท รายจ่ายลงทุน ๖.๙๕ แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๘๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือ ๒.๗๔ % เป็นงบประมาณแบบขาดดุล ๖.๙๕ แสนล้านบาท และขณะนี้สำนักงานงบประมาณได้เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยรับงบประมาณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.bb.go.th เพื่อเตรียมความพร้อม เช่น ศึกษา สำนวน ออกแบบ / กำหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี และดำเนินการตามแผนและขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลง

๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ - ๓

๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สาเหตุแจ้งเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้เข้าไปตรวจสอบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แต่ละหน่วยได้รับงบประมาณอะไรบ้าง จะได้เตรียมความพร้อม เมื่อ พรบ.งบประมาณประกาศใช้ก็สามารถที่จะลงนามในสัญญาได้ ซึ่งสำหรับปีนี้ตัวเลขของสำนักงานจังหวัดประมาณ ๑๖๓ ล้าน คาดว่าเมื่องบประมาณประกาศออกมาจะหายไปประมาณเท่าไร

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด โดยปกติข้อมูลของ ๒ ปีที่ผ่านมา หากตามร่างเป็นแบบไหน กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ทำรายได้เข้าประเทศสูงมาก ๒ ปีที่ผ่านมางบประมาณไม่ได้โดนตัด ได้เต็มจำนวนตามคาดหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

คลังจังหวัดระนอง ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ หน้า เป็นการติดตามรายจ่ายลงทุน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผู้ขอแก้ไขจำนวน ๒ หน่วยงาน คือ สำนักงานจังหวัด และแขวงทางหลวงระนอง แก้ไขในส่วนข้อมติของผู้เข้าร่วมประชุม ทางฝ่ายเลขาได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 3 (ม.ย.65)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่เบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ ใช้ จำนวนเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 2 (ม.ย.65)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ใช้จ่าย	
						ประเทศ	ภาคใต้					ประเทศ	ภาคใต้
รายจ่ายภาพรวม	1,896.15	1,198.01	63.18	72.00	-8.82	58	10	1,664.06	87.76	81.74	6.02	26	5
รายจ่ายประจำ	755.97	648.97	85.85	79.00	6.85	53	11	653.41	86.43	81.76	4.67	53	11
- งบส่วนราชการ	508.55	443.65	87.24		8.24			448.09	88.11		6.35		
- งบกรมจังหวัด	23.20	14.48	62.41		-16.59			14.48	62.41		-19.35		
- งบจัดสรรให้ อปท.	224.22	190.84	85.11		6.11			190.84	85.11		3.35		
รายจ่ายลงทุน	1,140.18	549.04	48.15	46.00	2.15	49	5	1,010.65	88.64	81.65	6.99	19	3
- งบส่วนราชการ	989.12	503.76	50.93		4.93			875.51	88.51		6.86		
- งบกรมจังหวัด	84.10	4.76	5.66		-40.34			72.09	85.72		4.07		
- งบจัดสรรให้ อปท.	66.96	40.52	60.51		14.51			63.05	94.16		12.51		
รวมงบราชการ	1,497.67	947.41	63.26	72.00	-8.74			1,323.60	88.38	81.74	6.64		
รวมงบกรมจังหวัด	107.30	19.24	17.93	72.00	-54.07			86.57	80.68	81.74	-1.06		
รวมงบจัดสรรให้อปท.	291.18	231.36	79.46	72.00	7.46			253.89	87.19	81.74	5.45		

คลังจังหวัดระนอง สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

๑. จังหวัดระนองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๙๖.๑๕ ล้านบาท ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ๑,๑๙๘.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๘ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ ร้อยละ ๗๒.๐๐ เมื่อเทียบผลเบิกจ่าย ต่ำกว่าค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ -๘.๘๒ ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๕๘ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๐ ของภาคใต้ สำหรับผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๖๖๔.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๖ ค่าเป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๗๔ ผลการใช้จ่ายสูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๐๒ เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศ ลำดับที่ ๕ ของภาคใต้

๒. รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๔๐.๑๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๕๔๙.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๔๖.๐๐ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๑๕ เป็นลำดับที่ ๔๙ ของประเทศ ลำดับที่ ๕ ของภาคใต้ ผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๐๑๐.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๔ เป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๓ อยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๖๕ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๙๙ ผลการใช้จ่ายอยู่ในลำดับที่ ๑๙ ของประเทศ ลำดับที่ ๓ ของภาคใต้

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดระนอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ปี ๒๕๖๔	๕๗๑.๔๐	๔๖๒.๐๓	๘๐.๘๖	๑๐๙.๓๗

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดระนองได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๕๗๑.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๖๒.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๖ คงเหลืออยู่ ๑๐๙.๓๗ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๑๖.๒๔	๑๖.๑๙	๙๙.๗๐	๐.๐๕

คลังจังหวัดระนอง ผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖.๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๐ งบประมาณคงเหลือ ๐.๐๕ ล้านบาท

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลว.๒๑ มิ.ย.๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๑. แก้อะไรระยะเวลาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงวันก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๓ จากเดิม “สัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว” เป็น “สัญญาฯ ที่ได้ลงนาม หลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว”

๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไข สัญญาฯ ให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลา ตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญญาฯ ให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับการช่วยเหลือ และให้ สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี้ต่อไป

๒. สำหรับสัญญาฯ ที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการ ตามสัญญา ให้แก่คู่สัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา งดหรือลด ค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))

เนื่องจากมีผลต่อผู้รับจ้าง ขอให้หน่วยงานแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง เรงรัดติดตามของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำหรับวันนี้มีจำนวน ๑๒ หน่วยงาน

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	แขวงทางหลวงระนอง	- โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๔๙๕+๘๖๒ - กม.๔๙๙+๒๐๓ RT - งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรุ - วังตะกอก ระหว่าง กม.๕+๘๓๐ - กม.๙+๗๑๓	๒๖.๑๔๘ ๑๙.๖๗๙ ๑๒.๘๐๐	ผู้แทนแขวงทางหลวงระนอง - ขณะนี้ได้ส่งมอบงานบางส่วนแล้ว คาดว่างานจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ ต้นเดือนสิงหาคมคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๑๐๐% ปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากตลอดเดือนที่ผ่านมาฝนตกชุกต่อเนื่องในพื้นที่ ส่งผลให้ไม่สามารถปูพื้นลาดยางได้ แต่ขณะนี้ผู้รับเหมาสามารถกลับมาทำงานต่อได้แล้ว คาดว่าสิ้นเดือนนี้งานจะแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างอุทธรณ์ เนื่องจากมีการอุทธรณ์คัดค้านทางแขวงทางหลวงระนองได้มีการติดตามไปทางกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์ครบกำหนดในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จะสามารถลงนามในสัญญาได้ หากเป็นไปตามที่คาดไว้ คือ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน - อยู่ระหว่างอุทธรณ์ งานนี้มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน หากเป็นไปตามที่คาดหมาย จะได้รับผลการแจ้งอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะลงนามได้ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ งานนี้เนื่องจากเป็นงานเสริมผิว ระยะเวลาดำเนินการไม่มาก คาดว่าจะสามารถจบได้ภายในปีงบประมาณนี้ ประธาน - ๒ โครงการที่ต้องรอผลการอุทธรณ์ คือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ฝ่ายทางแขวงทางหลวงระนองติดตามส่วนโครงการแรก งานสิ้นสุดสัญญาใหม่ วันที่ ๘ มิถุนายน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				๒๕๖๕ แต่จากการรายงาน แจ้งว่ากำลังจะแล้วเสร็จ หลังจากนี้จะเป็นกระบวนการบริหารสัญญา หากมีค่าปรับ ให้พิจารณาตามเหตุตามผล ซึ่งสำหรับโครงการแรกไม่น่า หนักใจ เนื่องจากดำเนินการใกล้จะเสร็จแล้ว	
๒.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ราชการ จังหวัดระนอง ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ๑. งานปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง ๒. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว ๓. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้าย ประชาสัมพันธ์ ๔. งานปรับปรุงหอประชุมขนาด ๑,๐๐๐ คน ๕. งานปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบบกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบ็อกแทงค์ ขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรมไทย - หมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ - หมู่ที่ ๓ ต.มะมุ อ.กระบุรี - หมู่ที่ ๗ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี	๓.๒๙๐ ๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว แต่มีการ แก้ไขงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ - ทั้ง ๓ โครงการได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างจัดทำเอกสารขออนุมัติราคากลาง ประธาน - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ดูยังห่างไกลความสำเร็จ รวม ๓ โครงการเป็นงบประมาณ ๑๕.๖๐ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - จากการที่ประสานหน่วยดำเนินการ ได้รับแจ้งว่าเพิ่งได้รับราคากลางจาก อบท.ในพื้นที่ ทางสำนักงานจังหวัดจะเร่งรัดติดตามให้เร็วที่สุด ประธาน - อะไรที่ช้า ที่ต้องรอ ให้ทำหนังสือทวง ติดตาม คลังจังหวัดระนอง - ได้ราคากลางแล้ว เหลือแค่หาผู้รับจ้าง น่าจะลงนามได้ภายในเดือนกรกฎาคม ไม่เกินกลางเดือน	
๓.	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอละอุ่น - ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอกะเปอร์	๐.๖๙๑ ๐.๓๓๙	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ทำสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ส่งคืนกรมแล้ว ขณะนี้กรมฯ ได้ส่งโครงการมาใหม่แล้ว เป็นโครงการก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ วงเงิน ๐.๓๓๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตอนที่อำเภอของงบประมาณไป เป็นโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย แต่กรมแยกเป็นคนละเนื้องาน ให้มาแต่ค่าป้ายอย่างเดียว แต่ชื่อโครงการเป็นชื่อเดิม เลยต้องส่งคืนกลับกรมไปก่อน เพื่อเปลี่ยนชื่อโครงการกลับมา ประธาน - เมื่อเปลี่ยนชื่อแล้วก็เท่ากับว่า เปลี่ยนชื่อโครงการมาใหม่ แต่วงเงินที่ได้มายังเป็น ๐.๓๓๙ ล้านบาท ส่วนรั้วจำเป็นต้องทำหรือไม่	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารที่ทำการอำเภอกระบุรี ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน - หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น - หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น - หมู่ที่ ๘ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี - หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น	๐.๙๐๙ ๑.๕๒๖ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐ ๐.๑๖๐	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - เบื้องต้นทางอำเภอแจ้งว่าจะของบจังหวัด หรืออาจจะขอ งบประมาณปีหน้า คลังจังหวัดระนอง - สำหรับโครงการนี้ วงเงินงบประมาณแค่ ๐.๓๓๙ ล้าน บาท สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ คาดว่าจะใช้เวลาไม่ นาน น่าจะเสร็จทันภายในปีงบประมาณนี้ - ผลการดำเนินงาน ๖๕% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๕๐ วัน - ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างทางอำเภอส่งเอกสารเพื่อ เบิกจ่าย - ส่งเอกสารการเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร - ทำสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕	
๔.	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง	งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นาขนาด ๑ ไร่ - นางสาวดวงใจ ขวลา หมู่ที่ ๘ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๐๔	ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดระนอง - ขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว และตรวจรับงานแล้ว อยู่ ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย	
๕.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง		๓๕.๖๙๐	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ แล้วทิ้งช่วงงานไว้ประมาณ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล บางริน (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน) มีเงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๕.๓๕๔ ล้านบาท		๑ เดือนเศษ เนื่องจากผู้รับจ้างมีการทิ้งช่วงงาน ทาง คณะกรรมการได้มีการทำหนังสือเร่งรัดให้มาดำเนินการ และผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการอีกครั้งเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยเข้ามาดำเนินการตอกเสาเข็ม ซึ่ง โครงการนี้ท่านอธิบดีกรมที่ดินได้ลงมาตรวจพื้นที่ด้วย ตัวเองเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จากการตรวจสอบ พื้นที่จริงท่านได้ประสานกับผู้รับจ้างด้วยตัวเอง ว่า โครงการนี้จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จหรือไม่ ซึ่ง ณ วันนี้ผู้รับจ้างก็ยังไม่เข้าดำเนินการ และจะต้องขอปรึกษา ทางคลังจังหวัดเรื่องสัญญาจ้าง เรื่องผู้รับจ้างทิ้งงาน ว่า จะสามารถดำเนินการอย่างไร แต่ในขั้นตอนของสำนักงาน ที่ดิน ในวันจันทร์นี้จะเรียกผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจรับงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ว่า ระยะเวลาที่เหลือจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จหรือไม่ ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จะแก้ไขปัญหากัน อย่างไร หากผู้รับจ้างไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ จะเลิกจ้างหรือไม่ หรือแจ้งผู้ทิ้งงานหรือไม่ อยู่ที่กระบวนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป จากการ ประเมินที่ผ่านมา ฝากทางท่านโยธา ซึ่งท่านเป็นผู้ควบคุม งาน ให้ประสานเร่งรัดกับผู้รับจ้างอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากผู้ควบคุมงานเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้การ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแบบแผนที่วางไว้ ขณะนี้งานล่าช้าไปประมาณ ๒๙% งานที่ดำเนินการไปยัง ไม่ถึง ๑% ซึ่งระยะเวลาผ่านมาประมาณ ๑๐๐ วันแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน - คนที่เป็นกรรมการตรวจรับ ให้ทำไปตามกรอบเวลา ฟังจากการรายงาน เหมือนผู้รับจ้างทำงาน ไม่มาทำงาน ให้กรรมการดำเนินการตามหน้าที่ และกระบวนการ คลังจังหวัดระนอง - อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้รับจ้างรับงานหลายที่ หรือขาดสภาพคล่อง จากรายละเอียดที่รายงาน รวมถึงรายละเอียดในสัญญาที่ระบุว่าให้เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% ขณะนี้ยังไม่มี การเบิก คาดว่าจะมีปัญหาในเรื่องการที่จะขอหนังสือ สัญญาค้ำประกันด้วย แต่รายละเอียดได้แจ้งไปตอน ประกาศเชิญชวนแล้ว ว่าให้มีการเบิกล่วงหน้า ๑๕% ก็ต้องยอมรับตอนเข้ามาเสนอราคา หากสัญญาเดินแล้วก็ ต้องดำเนินการไปตามกระบวนการ ในส่วนของกรรมการ ตรวจงานจ้าง หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน ก็ต้อง ดำเนินการตามระเบียบ ประธาน - ให้กรรมการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน ในขั้นตอน การเร่งรัด ได้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ผูกนำเรียน เจ้าพนักงานที่ดิน เรื่องนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญ คลังจังหวัดระนอง - เบื้องต้น ต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ดำเนินการ ตามขั้นตอน หากดูแล้วไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะทำให้ สำเร็จได้ ก็สามารถแจ้งเป็นผู้ทำงานได้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๖.	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	๑.๓๕๘	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง - งวดที่ ๑ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๒ ผู้รับจ้าง ดำเนินการเสร็จแล้ว รอส่งมอบงาน คาดว่าจะสามารถเบิก จ่ายเงินได้ภายในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	
๗.	โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๓๘ ระนอง	- ก่อสร้างอาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง จำนวน ๒ หลัง - ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๐.๙๙๐ ๖.๓๗๕	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแล้ว และจะส่งมอบงานพร้อม กันทั้ง ๒ งวด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ - อยู่ระหว่างรอทบทวนราคากลาง จากทางโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดระนอง คลังจังหวัดระนอง - การทบทวนราคากลาง เป็นการรายงานของการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งผ่านมา ๑ เดือนแล้ว แต่ทำไมยังไม่ได้ราคากลาง ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - เป็นราคากลางครั้งที่ ๒ เนื่องจากครั้งแรกหมดอายุไป แล้ว คลังจังหวัดระนอง - การทบทวนราคากลางไม่น่าจะใช้เวลานานมาก เนื่องจากเป็นรายการเดิม ฝากทางโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดระนอง ช่วยติดตามเร่งรัดในส่วนนี้ด้วย ประธาน - โครงการนี้งบประมาณ ๖.๓๗๕ ล้านบาท ฝากเร่งรัดด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๘.	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	- หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร	๑๐.๐๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง - ผู้รับเหมาส่งงวดที่ ๑ แล้ว คาดว่ากลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จะสามารถส่งงวดงานได้ทั้งงวดที่ ๒ , ๓ และ ๔ เพราะจะเป็นในส่วนของงานหลังคาเหล็กเมทัลชีททั้งหมด ส่วนงวดที่ ๕ และ ๖ คืองานคอนกรีตและโครงสร้าง พื้นฐาน และงานระบบไฟฟ้า ซึ่งตามสัญญาจะหมดวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ จากการประสานกับผู้รับเหมา แจ้งว่า จะพยายามเร่งให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณนี้	
๙.	วิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี	- ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๓ ชั้น	๔.๑๒๘	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี - งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างได้ทำเอกสารขอเบิกมาแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สาเหตุที่งานล่าช้าเกิดจาก ช่วงที่ผ่านมามีฝนตก ส่งผลให้ดำเนินการได้ยาก แต่ขณะที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว งานเสร็จสิ้นประมาณ ๘๐% เหลืองานมุงหลังคา และยังเหลืองานเก็บรายละเอียด เล็กน้อย คาดว่างานจะเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕	
๑๐.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ปากจั่น	๒๑.๑๑๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - ลงนามแล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ของตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำนวน ๑ คูหา ๑๐ ห้อง	๙.๙๖๐	- ส่งงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว ขณะนี้เป็นการดำเนินงาน ของงวดที่ ๓ และ ๔ น่าจะส่งมอบงานได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ส่วนงานงวดสุดท้ายคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๑๑.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลางจำนวน ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์	๖.๘๗๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ขณะนี้กำลังก่อสร้างฐานราก ของโครงสร้าง คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้ประมาณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ประธาน - ขณะนี้กำลังจะเสร็จสิ้นงวดที่ ๑ ซึ่งจากเดิมกำหนดเสร็จ สิ้นวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานช้ากว่ากำหนด ๒ เดือน ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายทั้ง ๓ งวด ได้ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕	
๑๒.	กรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - บ้านพักนักท่องเที่ยว จำนวน ๒ หลัง (หาดยาย) หมู่ที่ ๑ บ้านหาดยาย ตำบลบางพระเหนือ - โครงการปรับปรุงท่าเรือเนกประสงค์เพื่อเพิ่ม ศักยภาพและรองรับการท่องเที่ยวจังหวัด หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ	๓.๙๖๘ ๓.๐๓๓	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร เบิกจ่าย ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน ๓๕% - แจ้งขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีความเห็นให้ดำเนินการตามที่สำนักงานโยธาธ ิการและผังเมืองจังหวัดระนองเสนอ คือ รื้อโครงสร้างเดิมและ ออกแบบใหม่ ซึ่งโครงสร้างเดิมผูกพัน ไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม ดังนั้นจึงต้องแก้ไขแบบแปลน เพื่อขออนุมัติต่อกรมอุทยาน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว	๒.๗๘๗ ๕.๒๐๐ ๑.๘๕๔	แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกครั้งหนึ่ง ส่งผลให้ระยะเวลาว่างเลย ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้นำงบประมาณจากการยกเลิกโครงการนี้พร้อมเงินเหลือจ่าย ไปดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหงาว ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการเดิม - ปัจจุบันได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องการขอใช้พื้นที่เรียบร้อยแล้ว จากการประสานข้อมูล ทราบว่าทางผู้รับจ้างจะมาลงนามในสัญญาจ้างได้ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ - ปัจจุบันมีความคืบหน้า ๑๕% ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเบิกงวดที่ ๑ - ๓ ปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งโครงการนี้มีทั้งสิ้น ๙ งวดงาน จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ปัจจุบันมีความคืบหน้า ๑๐% ซึ่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ และอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ได้กำหนดนัดผู้รับจ้างมาประชุมวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน และปรับแผนการดำเนินงานให้เร็วขึ้น ทั้งนี้จะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคา โรงพยาบาลระนอง - ปรับปรุงอาคารราชวดี สปาและน้ำแร่	๐.๗๓๕ ๑.๙๙๕	- ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ๘๐% จะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - โครงการนี้เดิมเป็นงบดำเนินงานได้เปลี่ยนมาเป็นงบลงทุนตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันมีความคืบหน้า ๒๐% ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน ๑๕%	
		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาริบรรพต (วัดบางนอน) - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๑๕.๘๗๐ ๔๑.๒๐๐	- ขณะนี้ผลการดำเนินงาน ๑% อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ อยู่ระหว่างหล่อเสาเข็ม ประธาน - ทำไม่ไม่มีการเบิกจ่ายเลย ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ขณะนี้กำลังประสานให้ผู้รับจ้างดำเนินการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% อยู่ระหว่างติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการ ประธาน - โครงการนี้เพิ่งได้งบประมาณเพิ่มต่อจากโครงการปรับปรุงท่าเรือเนกประสงค์ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี เพราะฉะนั้นของเดิมอย่าให้ล่าช้า	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ในส่วนของทางสำนักงานที่ดิน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ขออนุญาตรับเรื่อง และนำกลับไปนำเสนอผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ ประธาน - สำหรับเรื่องงบกรมจังหวัด หากดูแล้วมีหน่วยงานไหนที่ล่าช้า ให้เชิญหน่วยงานผู้ใช้งบประมาณ หน่วยงานผู้ดำเนินการเข้ามาประชุมด้วย เพื่อรายงานความคืบหน้าจะได้ซักถามถึงปัญหา กระบวนการดำเนินงานต่างๆได้ หากให้ทางสำนักงานจังหวัดรายงาน เป็นการรายงานตามข้อมูลที่ได้รับมา ไม่สามารถสอบถามเจาะลึกถึงปัญหาต่างๆได้ เว้นแต่หน่วยงานที่ดำเนินการได้ตรงตามเป้าหมาย	

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวลักษณ์ รัสภา)
นักวิชาการคลัง

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางเอมอร อ่อนวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม