

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นายปิยพงศ์	ชวงค์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ประธาน
๒. นางประทุม	อุ๋เจริญ	คลังจังหวัดระนอง	
๓. นางรุ่งอรุณ	คล้ายคลึง	แทน ปลัดจังหวัดระนอง	
๔. นางนงลักษณ์	กองช้าง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๕. นางสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดระนอง	
๖. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๗. นายประจักษ์	อันจุณ	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง	
๘. นางสาวนันทพร	กล่อมจิตต์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๙. นายพิทยา	ณ นคร	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง	
๑๐. นางสาวสุภาพร	รัตนพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๑๑. นางสาวทัษญา	คุ้มเพชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่	
๑๒. นางสาวพัชรภรณ์	พงษ์อารี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๓. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๔. นางกิตติรัตน์	ชังธาดา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๕. นางสาวเสาวลักษณ์	รัชภา	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑๖. นายนพดล	เคลื่อนทอง	แทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง
๑๗. นางสาวนวรรตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๑๘. นางเปรมวดี	ศศิสุวรรณพงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
๑๙. นายรัชชัย	วีรวงศ์วิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง
๒๐. ว่าที่ร้อยตรีภุชญา	ฉิมพลีวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
๒๑. นางสาวนันทวดี	กุลณรงค์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง
๒๒. นางศิรินันท์	ศักดิ์แสง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๒๓. นางนิภา	เชาวนรงค์	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒๔. นางสาวนงนภัส	เกราะสุวิชะ	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
๒๕. นางกฤติกา	แว่นแก้ว	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๒๖. นางเรณู	ศรีชวงค์	แทน ศีขาธิการจังหวัดระนอง

๒๗. นายชัยพัทธ์	ช่วยแดง	แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๒๘. นายวิวัฒน์	ขุนฤทธิ์	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
๒๙. นางสาวกชพรรณ	สมใจมั่น	แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
๓๐. นางสาวณัฏฐา	แก้วนาบอน	หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางชนิษฐา	อินทร์ตัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๓. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๔. นางสาววรรณวนิช	ดิษฐาภรณ์	พนักงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
๕. นายวิชัยพร	สินทรัพย์	ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๖. นางนันทา	เงินแดง	ผู้อำนวยการกองพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๗. นางสาววิมลพัทธ์	พงษ์ประไพ	นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนระนอง
๘. นางสาวสุวจรินทร์	ใบศิริ	เจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๙. นายอัษฎา	ถิ่นพั่งา	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๐. นายพิพัทธ์พงษ์	มีทอง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๑. นายศรีรัฐ	ศรีผยองศักดิ์	นักบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๒. นางสุธัญญา	เชียงพิต	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๓. นางสาวกานต์พิชชา	อินตัน	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๔. นางสาวฐิติมา	หนูม่วง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	ติตราชการ
๒. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เป็นครั้งสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ การประชุมในวันนี้จะเป็นการรับฟังการรายงาน การสรุปผลการดำเนินงานว่าหน่วยงาน
ไหนเบิกจ่ายเสร็จแล้ว และหน่วยงานไหนมีปัญหาติดขัดหรือใช้งบประมาณไม่ทัน ให้แจ้งวิธีการว่าจะดำเนินการแก้ไข
อย่างไร

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

คลังจังหวัดระนอง ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ไม่มีท่านใดประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดระนอง
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 4 (ก.ย.65)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่เบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้ จ่ายเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส 4 (ก.ย.65)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ใช้จ่าย	
						ประเทศ	ภาคใต้					ประเทศ	ภาคใต้
รายจ่ายภาพรวม	2,222.99	1,715.91	77.19	93	-15.81	68	11	2,097.66	94.36	100	-5.64	40	9
รวมงบส่วนราชการ	1,743.16	1,375.04	78.88		-14.12			1,672.05	95.92		-4.08		
รวมงบกรมจังหวัด	107.30	30.53	28.45		-64.55			99.36	92.60		-7.40		
รวมงบจัดสรรให้ อบท.	372.53	310.34	83.31		-9.69			326.25	87.58		-12.42		
รายจ่ายประจำ	1,051.04	959.54	91.29	98	-6.71	64	14	967.52	92.05	100	-7.95	67	14
- งบส่วนราชการ	738.21	684.49	92.72		-5.28			689.33	93.38		-6.62		
- งบกรมจังหวัด	23.15	19.20	82.94		-15.06			22.31	96.37		-3.63		
- งบจัดสรรให้ อบท.	289.68	255.85	88.32		-9.68			255.88	88.33		-11.67		
รายจ่ายลงทุน	1,171.95	756.37	64.54	75	-10.46	63	8	1,130.14	96.43	100	-3.57	13	2
- งบส่วนราชการ	1,004.95	690.55	68.71		-6.29			982.72	97.79		-2.21		
- งบกรมจังหวัด	84.15	11.33	13.46		-61.54			77.05	91.56		-8.44		
- งบจัดสรรให้ อบท.	82.85	54.49	65.77		-9.23			70.37	84.94		-15.06		

คลังจังหวัดระนอง สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่าย ดังนี้

จังหวัดระนองได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๒๒.๙๙ ล้านบาท ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ๑,๗๑๕.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๙ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ ร้อยละ ๙๓.๐๐ เมื่อเทียบผลเบิกจ่าย ต่ำกว่าค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ -๑๕.๘๑ สำหรับผลการใช้จ่ายเงิน ๒,๐๙๗.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๖ ค่าเป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๔ อยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ -๕.๖๔ เป็นลำดับที่ ๔๐ ของประเทศ ณ ตอนนี้อยู่มีการเบิกจ่ายเข้ามาเรื่อยๆ รอสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผลการเบิกจ่ายจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ทุกท่าน ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ลำดับที่ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๔ ซึ่งหากดูในรายละเอียด ประกอบด้วยงบส่วนราชการ งบกรมจังหวัด และ งบจัดสรรให้ อบท. สำหรับการเบิกจ่าย ที่เบิกจ่ายได้ต่ำสุดจะเป็นงบกรมจังหวัด ในภาพรวมร้อยละการเบิกจ่ายอยู่ที่

๒๘.๔๕ รายจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ ๘๒.๙๔ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๓.๔๖ และสำหรับผลการใช้จ่าย ภาพรวม
ผลการใช้จ่ายได้ต่ำสุด คือ งบจัดสรรให้ อปท. อยู่ที่ร้อยละ ๘๗.๕๘ รายจ่ายประจำร้อยละ ๘๘.๓๓ รวมถึงรายจ่าย
ลงทุนอยู่ที่ร้อยละ ๘๔.๙๔ ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนอยู่ในลำดับที่ ๑๓ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ปี ๒๕๖๔	๕๗๑.๖๓	๕๒๙.๒๗	๙๒.๕๙	๔๒.๓๖

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จังหวัดระนองได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ๕๗๑.๖๓
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๒๙.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๙ คงเหลืออยู่ ๔๒.๓๖ ล้านบาท ยอดคงเหลือ
๔๒.๓๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายเพิ่มอีกภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗.๕๑ ล้านบาท

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๒๖.๓๐	๑๖.๑๙	๖๑.๕๕	๑๐.๑๑

คลังจังหวัดระนอง ผลการใช้จ่ายโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖.๓๐
ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๕ งบประมาณคงเหลือ ๑๐.๑๑ ล้านบาท งบประมาณที่
เหลือยังคงเบิกจ่ายได้ตามหนังสือสั่งการ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง เรงัดติดตามของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
สำหรับวันนี้มีส่วนราชการจำนวน ๑๗ หน่วยงาน และงบกรมจังหวัดจำนวน ๖ หน่วยงาน

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	โครงการชลประทาน จังหวัดระนอง	อาคารบังคับน้ำห้วยไทรงามพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๓๐๐ ไร่ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน อาคารบังคับน้ำห้วยผักกูดพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๑๐๐ ไร่ ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน ฝายคลองบ้านนิคมสร้างตนเองฝั่ง ๔ พื้นที่รับ ประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ตำบลจปร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน ปรับปรุงฝายคลองบางใหญ่ใต้ (ปชด.) พร้อมระบบ ส่งน้ำความยาวท่อ รวม ๕๕๐ เมตรตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรีจังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน	๑๓.๘๖๔ ๐.๗๗๘ ๑๘.๓๓๓ ๑.๒๓๓ ๒๐.๕๑๔ ๐.๙๑๕ ๑๔.๒๐๓ ๐.๔๙๖	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง - เบิกจ่ายหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - เบิกจ่ายหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - เบิกจ่ายไม่หมด กันเงินไว้ ๐.๑๗๕ ล้านบาท เนื่องจาก ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วม - เบิกจ่ายหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ปรับปรุงฝายห้วยน้ำหัก(ปชด.) พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว ๕๐๐ เมตร ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน - ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอ่าวใหญ่(พรด.) พร้อมระบบส่งน้ำโครงการชลประทานระนองตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนพื้นที่ ๕๕ ไร่ , ระยะทาง ๕๑.๘๑กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง - บำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลางอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น พื้นที่๔๑๓ ไร่ โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๒๒๘ ๐.๔๖๙ ๑๙.๔๙๑ ๐.๕๑๖ ๐.๙๖๐	- เบิกจ่ายไม่หมด กันเงินไว้ ๐.๒๕๐ ล้านบาท - เบิกจ่ายหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - เบิกจ่ายหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - เบิกจ่ายหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนพื้นที่ ๑๔๓ ไไร่ , ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ อำเภอกระบุรี,ละอุ่น จังหวัดระนอง งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง - ดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน หิน ทราย และ อุปกรณ์ - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน หิน ทราย และ อุปกรณ์	๑.๓๘๐ ๕.๒๖๑ } ๐.๙๖๙ } ๐.๗๕๐ }	- เบิกจ่ายหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ได้รับการโอนจัดสรรเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จะเบิกจ่ายได้บางส่วน และเกินเงินไว้ ๔.๓๐๐ ล้านบาท ประธาน - สรุปของโครงการชลประทานกันเงินทั้งสิ้น ๓ โครงการ คือ ๐.๗๕๐ ล้านบาท , ๐.๒๕๐ ล้านบาท ส่วนยอดใหญ่ ๔.๓๐๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณที่เพิ่งได้รับจัดสรร ซึ่ง ทั้ง ๓ รายการ จะเป็นเงินกันไว้เบิกในปีถัดไป ผากท่าน ติดตามเร่งรัดต่อไป	
๒.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทาง หลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๔๓+๑๐๐ - กม.๕๔๔+๙๘๑	๓๙.๔๔๘	ผู้แทนแขวงทางหลวงระนอง - โครงการนี้ต้องกันเงินทั้งจำนวน	

/-งานก่อสร้าง...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๕๕+๒๒๑ - กม. ๕๕๗+๔๒๑	๗๘.๕๑๐	- นัดส่งมอบงาน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ จะสามารถเบิกจ่ายเพิ่มอีก ๑๓.๐๐ ล้านบาท และกันเงินประมาณ ๔๙ ล้านบาท	
		- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่ายจ.ระนอง	๑๘.๗๙๙	- อยู่ระหว่างส่งมอบงาน สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งจำนวน	
		- งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง	๑๙.๖๗๙	- เนื่องจากเพิงลงนามในสัญญา ต้องกันเงินทั้งจำนวน	
		- งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย ตอน ๑ จ.ระนอง	๑๙.๓๗๙	- คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๙ ล้านบาท และกันเงินประมาณ ๑๐ ล้านบาท	
		- งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย ตอน ๓ จ.ระนอง	๘.๔๐๐	- มีเงินเหลือ ๑.๙๐๙ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
		- งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราชกรุต - วังตะกอก ระหว่าง กม.๕+๘๓๐ - กม.๙+๗๑๓	๑๒.๗๗๙	- เพิงลงนามในสัญญา ต้องกันเงินทั้งจำนวน	
		งานดำเนินการเอง			
		- งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง	๓๑.๙๓๔	- เบิกจ่ายหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
		- งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง	๒.๗๑๖		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน - มีกันทั้งจำนวน ประมาณ ๔๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เยอะพอสมควร ฝากให้แนวทางหลวงชนบทเร่งรัดติดตามต่อไป	
๓.	แนวทางหลวงชนบท ระนอง	- โครงการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทช.รณ.๑๐๑๖ - บ.รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง ระยะทาง ๐.๕๐๐ กิโลเมตร - ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกกรายอ.กระบุรี จ.ระนอง - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แนวทางหลวงชนบทระนอง ๓ เครื่อง - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA แนวทางหลวงชนบทระนอง ๓ เครื่อง	๙.๐๑๓ ๑๐.๐๘๐ ๐.๐๗๗ ๐.๐๐๘	- ผลงาน ๕๕% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ วงที่ ๕-๘ จำนวน ๒.๖ ล้านบาท คงเหลือต้องกันเงิน จำนวน ๒.๗ ล้านบาท - ระหว่างการขออนุญาตการใช้พื้นที่จากอุทยาน ต้องกันเงิน จำนวน ๔.๖๙๘ ล้านบาท - เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ระหว่างตรวจรับงาน เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงทางหลวงชนบท ระนอง ๑ เครื่อง - ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔ ชั้น แขวงทางหลวงชนบทระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - อุทยานแห่งชาติแหลมสน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๑ แยกทางหลวงชนบท รน.๒๐๐๘ - บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน ๑๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	๐.๐๒๖ ๑๓.๐๔๕ ๖.๗๘๐ ๖.๙๘๕ ๐.๔๙๐	- ระหว่างตรวจรับงาน เบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - เบิกจ่าย ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ผลงาน ๕๕% ต้องกันเงินทั้งจำนวน - ผลงาน ๑๐๐% อยู่ระหว่างตรวจรับงาน - กันเงินทั้งจำนวน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน ๑๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ บ้านน้ำพุ อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน ๑๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ อุทยานแห่งชาติแหลมสน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน ๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ บ้านบางพระใต้ จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน ๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๔ บ้านน้ำตก อ.เมือง จ.ระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท(ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทระนอง	๐.๔๙๐ ๐.๔๙๐ ๐.๔๙๐ ๐.๔๙๐ ๐.๘๙๓ ๑๑.๘๓๙	- กันเงินทั้งจำนวน - กันเงินทั้งจำนวน - กันเงินทั้งจำนวน - กันเงินทั้งจำนวน - เป็นงบดำเนินการเอง สามารถเบิกจ่ายได้หมด ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๔.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ราชการ จังหวัดระนอง ๑. งานปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง ๒. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว	๓.๒๙๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว ๒.๐๗๒ ล้านบาท ผู้รับจ้างขอขยายสัญญาตามมาตรการโควิด-๑๙ งานที่ยังเหลือ คือ ๑.ปรับปรุงหอประชุม ๑,๐๐๐ คน ๒.งานปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		๓. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้าย ประชาสัมพันธ์ ๔. งานปรับปรุงหอประชุมขนาด ๑,๐๐๐ คน ๕. งานปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงค์ ขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรมไทย - หมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ - หมู่ที่ ๓ ต.มะมุ อ.กระบุรี - หมู่ที่ ๗ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงค์ ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย - หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปอร์	๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐ ๓.๓๐๐	ในภาพรวมงานกำหนดแล้วเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ได้มี การกันเงินไว้ ๑.๒๑๘ ล้านบาท - ทั้ง ๔ โครงการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ต้องมี การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทั้ง ๔ โครงการ	
๕.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ระนอง	- ก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ - ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารที่ทำการ อำเภอกระบุรี	๐.๓๓๙ ๐.๘๒๘ ๑.๑๘๗	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ส่งเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว กันเงิน ทั้งจำนวน - อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารตั้งเบิก เบิกจ่ายได้ทันภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ แต่มีการแก้ไข ได้ส่งเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว และได้ แจ้งให้ทางอำเภอ เบิกจ่ายของงวดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อ งานที่แก้ไข	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๖.	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง	- แอร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง จำนวน ๖ ตัว	๐.๒๐๗	ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดระนอง - ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
๗.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล บางรีน (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน) มีเงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๕.๓๕๔ ล้านบาท	๓๕.๖๙๐	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๑๓.๔๖% ล่าช้ากว่าแผน ๓๓.๗๖% ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว งวดที่ ๑๓ และ ๑๔ ที่ ดำเนินการเสร็จแล้ว สามารถเบิกจ่ายต่อได้เลย ประธาน - ฝากสำนักงานที่ดิน เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ดำเนินการเสร็จแล้ว ซึ่งหากเหลือแค่เอกสารการเบิกจ่าย ก็สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๘.	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดระนอง	งานดำเนินการเอง - ค่าควบคุมงานและออกแบบ - ค่าประชุมคณะกรรมการผังเมือง - ค่าการจัดทำแผนการวางผังเมือง - การสำรวจร่างวัดแปลงที่ดิน	๐.๑๗๖ ๐.๐๗๑ ๐.๑๐๐ ๐.๒๖๔	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน สิ้นปีงบประมาณ (กันยายน ๒๕๖๕)	
๙.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	เทศบาลตำบลราษกรุด - ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง เทศบาลตำบลจ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนเอสพีลท์ติกคอนกรีต สายเทพ ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร.	๑.๙๕๒ ๓.๙๘๒	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ผลงาน ๒๐% ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งจำนวน - ลงนามในสัญญาแล้ว กันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งจำนวน	

[illegible]

/๑๐.สำนักงาน...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๐.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว ๐.๐๒๘ - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางรีน ๐.๐๒๙ - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน ๐.๐๖๙ - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง ๐.๐๑๕ - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง ๐.๐๒๔ - โรงเรียนเอกสิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา ๐.๐๑๕ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ๐.๑๓๙ - โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน ๐.๐๙๐ - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม ๐.๐๔๕	๔.๑๗๕ ๔.๑๘๔ ๐.๐๒๘ ๐.๐๒๙ ๐.๐๖๙ ๐.๐๑๕ ๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๔๕ ๐.๐๑๕ ๐.๑๓๙ ๐.๐๙๐ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - เบิกจ่ายถึง งวดที่ ๕ และ ๖ งวดที่ ๗ - ๘ กันเงินไว้เบิก เหลือในปี - เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด และทางโรงเรียนได้ทำหนังสือเร่งรัดไป ทางผู้รับจ้างแล้ว เหลืองวดที่ ๒ - ๘ กันเงินไว้เบิกเหลือในปี - อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง - อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนปี ๕๗ - โรงเรียนบ้านหินวัว ตำบลจ.ป.ร. - โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด - โรงเรียนบ้านบกกกราย ตำบลน้ำจืด - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ - โรงเรียนบ้านคลองเงิน ตำบลปากจั่น - โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลมะมุ - โรงเรียนบ้านบางปรุ ตำบลกะเปอร์ - โรงเรียนบ้านเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง - โรงเรียนบ้านบางสีกิม ตำบลทรายแดง - โรงเรียนบ้านเกาะเหลา ตำบลปากน้ำ - โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาน้ำนอก) ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านแหลมนาว ตำบลนาคา	๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๒๙ ๐.๐๕๖ ๐.๐๔๖ ๐.๐๕๖ ๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๕๐ ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒ ๐.๐๕๐ ๐.๐๑๘ ตำบลหงาว ๐.๐๓๒ ๐.๐๓๒	- อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง - อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง - เบิกจ่ายแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		งบกลาง - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	๐.๐๗๒	- สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ประธาน - ในส่วนที่รอผลการอุทธรณ์ หากเป็นสาเหตุให้เงินงบประมาณเบิกจ่ายไม่ทัน ต้องข้ามปีงบประมาณ จะมีผลอย่างไร คลังจังหวัดระนอง - ในส่วนที่รอผลการอุทธรณ์ สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือมปีและดำเนินการเบิกจ่ายได้ในปีต่อไป ถือว่าเสมือนมีหนี้ ประธาน - หากการอุทธรณ์ ยึดเยื้อไปอีกจนถึงสิ้นปีงบประมาณถัดไป สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือมปีต่ออีกได้หรือไม่ คลังจังหวัดระนอง - การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี สามารถกันได้แค่ปีเดียว	
๑๑.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- ก่อสร้างอาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง จำนวน ๒ หลัง - ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๐.๘๗๙ ๖.๓๗๕	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - ส่งมอบงานวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - กันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งจำนวน คือ ๖.๑๙๐ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๒.	โรงพยาบาลระนอง	- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โรงพยาบาลระนอง - ตู้อบเด็กทารก Incubapor โรงพยาบาลระนอง - เครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็ก โรงพยาบาลระนอง - เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้าพร้อมเครื่องฟุ้งอิเล็กโทรดแบบสูญญากาศ โรงพยาบาลระนอง - ชุยกผ้าตัดตา โรงพยาบาลระนอง	๐.๕๐๐ ๐.๔๙๙ ๐.๔๕๐ ๐.๔๐๐ ๐.๒๔๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - ส่งมอบงานวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ - ต้องกันเงินทั้งจำนวน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องสั่งจากต่างประเทศ - ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ประธาน - สรุป กันเงินไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๒ ตู้อบเด็กทารก Incubapor ส่วนที่เหลือเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๑๓.	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง	- เครื่องสำรองไฟ ต่ำบลบางรีน อ.เมือง จ.ระนอง จำนวน ๕๐ ชุด - โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๐ นิ้ว ต.บางรีน อ.เมือง จ.ระนอง ๑๒ เครื่อง - ค่าซ่อมแซมหลังคาและปรับปรุงฝ้าพร้อมทาสีห้องประชุมอันดามัน วชช.ระนอง ๑ งาน	๐.๑๑๐ ๐.๑๘๙ ๐.๒๘๘	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง - เบิกจ่ายแล้ววันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕	
๑๔.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอภาพแสดงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๐.๒๒๑	- ไม่เข้าร่วมประชุม ดิตราขการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาทิต) - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA - อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ปากจั่น - ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจของตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จำนวน ๑ คูหา ๑๐ ห้อง	๐.๑๑๖ ๐.๐๓๓ ๒๑.๑๑๐ ๙.๙๖๐	คลังจังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ และก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ของตำรวจภูธรจังหวัดระนอง กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	
๑๕.	เทศบาลเมืองบางริ้น	- โครงการก่อสร้างฝายดักตะกอน คลองบางริ้น หมู่ที่ ๒ ต.บางริ้น	๑๒.๓๙๕	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น - ทำสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำนวน	
๑๖.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลางจำนวน ๕๐๐ ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์	๖.๘๗๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - งวดที่ ๑ ส่งมอบงานและตรวจรับแล้ว สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ส่วนงวดที่ ๒ และ ๓ เป็นงานต่อเนื่อง งวดที่ ๒ ดำเนินการเสร็จแล้ว เหลือเก็บรายละเอียดงานเล็กน้อย ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
๑๗.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	- ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงาน อบจ. - เครื่องคอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์	๐.๔๙๓ ๐.๐๔๘ ๐.๐๒๒ ๐.๐๑๗	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๖๐% กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี - คาดว่าจะส่งมอบงานได้วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายได้ทันภายในกันยายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน - ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างโรงจอตระบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	
๑๘.	กรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบบุรี - ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยวพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๒ หลัง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบบุรี ที่ กบ.๑ (หาดยาย) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน	๓.๖๘๐ ๒.๔๔๐ ๔.๔๒๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - สำหรับงบกรมจังหวัด ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ ๑ รายการ ขณะนี้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือจำนวน ๙ รายการ และกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๕๘ ล้านบาท ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบบุรี - ผลการดำเนินงาน ๖๖% งวดที่ ๔ ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย และได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีเรียบร้อยแล้ว ประธาน - งวดที่ ๕ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ส่วนงวดที่ ๔ อาจจะเสร็จก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๕ กันเงินแค่ ๑.๑๐ ล้านบาท งานส่วนที่ดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายให้ทัน ยอดการเบิกจ่ายจะได้เพิ่มขึ้น ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - อยู่ระหว่างขั้นตอนเฐฐานราก กันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งจำนวน คือ ๒.๔๔๐ ล้านบาท สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายงวดแรกได้ จากการตรวจสอบได้มีการปรับแก้บางจุดเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายตามแบบแปลนของอุทยาน ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ผลการดำเนินงาน ๔๐% ดำเนินการกันเงินไว้เบิที่เหลือมปีเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ งวด เป็นเงิน ๓.๗๕๗ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว โรงพยาบาลระนอง - ปรับปรุงอาคารราชวดี สปาและน้ำแร่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง หาง (ฝั่งซ้าย) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาริบรรพต (วัดบางนอน) - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหาง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๑.๗๗๕ ๑.๙๙๕ ๖.๑๐๙ ๑๕.๘๗๐ ๓๙.๗๐๐	ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำนวน ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - ผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือแจ้งส่งมอบงาน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ก็จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำนวน - เบิกล่วงหน้า ๑๕% แล้ว ส่วนที่เหลือดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว - กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำนวน	

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๒ เร่งรัด...

๔.๒ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
๑.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	๒๐.๕๘	๑๗.๔๑	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ส่วนที่เป็นงบอุดหนุนให้ อบท. จะมีการกันเงินไว้เบิกเหลือมอบปี ส่วนงบประจำของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง เบิกจ่ายหมดทั้งจำนวนภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	
๒.	เทศบาลเมืองบางริ้น	๗๓.๘๕	๑๒.๔๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น - ทำสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ กันเงินไว้เบิกเหลือมอบปีทั้ง จำนวน	
๓.	สำนักงานจังหวัดระนอง	๒๓.๑๕	๓.๔๓	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ระหว่างดำเนินการจำนวน ๓ โครงการ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	
๔.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	๔๐.๗๗	๓.๑๗	- ไม่เข้าร่วมประชุม ดิตราชการ	
๕.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจักษ์ศิลปาคม	๑๑๗.๐๙	๒.๙๔	ผู้แทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจักษ์ศิลปาคม - สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๖.	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง	๓๒.๒๒	๑.๔๔	ผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง - งบประมาณส่วนที่เหลือ มีแผนการเบิกจ่ายแล้ว และสามารถ เบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๗.	สำนักงานจังหวัดระนอง	๘.๙๔	๑.๑๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

/ที่ทำการปกครอง...

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
๘.	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง	๑๑๒.๔๕	๑.๐๐	ผู้แทน ปลัดจังหวัดระนอง - สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๙.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	๖.๓๑	๐.๙๖	ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - ส่วนของเงินทุนเฉลิมราชกุมารี จะต้องส่งคืน เนื่องจากมีนักเรียนทุนลาออกจำนวน ๑ คน ส่วนงบที่เหลือจะพยายามเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ แต่อาจจะมีเหลือส่งคืนบ้าง คลังจังหวัดระนอง - งบประมาณส่วนที่เหลือ ให้แจ้งกรมต้นสังกัดตั้งงบประมาณคืน ปัตติยะคงเหลือเป็น ๐.๐๐ บาท หากมียอดคงเหลือค้างอยู่ จะส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายไม่ได้ ๑๐๐%	
๑๐.	วิทยาลัยเทคนิคระนอง	๑๙.๓๑	๐.๘๘	ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง - มีแผนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายได้หมดภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
๑๑.	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง	๔.๖๔	๐.๗๐	ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดระนอง - งบประมาณส่วนที่เหลือมีค่าใช้จ่ายรองรับตามโครงการทั้งหมดแล้ว และสามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	
๑๒.	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง	๑๓.๐๔	๐.๖๒	ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง - สามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ และมีเงินเหลือจ่ายบางส่วน ได้ประสานกรมเพื่อตั้งงบประมาณคืนเรียบร้อยแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/อุปสรรค
๑๓.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๑๕.๙๙	๐.๑๙	ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ - ส่วนของงบดำเนินงานจะเบิกจ่ายให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ มีงบประมาณบางส่วนที่จะต้องคืน คลังจังหวัดระนอง - หากมีงบประมาณที่จะคืน ให้แจ้งกรมต้นสังกัด เพื่อดึง งบประมาณคืนด้วย	
๑๔.	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	๓.๒๙	๐.๐๘	ผู้แทน คลังจังหวัดระนอง - สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปี ๒๕๖๔

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย คสล. ขนาด ๔ ชั้น อ.เมืองระนอง	๑๔.๕๘๓	ผู้แทน ปลัดจังหวัดระนอง - งวดที่ ๘ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับงาน ได้เร่งรัดให้มีการตรวจรับให้เสร็จภายในวันนี้ (๒๓ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อจะได้ทำการเบิกจ่ายในวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ส่วนงวดที่ ๙ - ๑๒ ได้เร่งรัดให้ส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อจะเบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	
๒.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก งานทางเดิน ศึกษาธรรมชาติ งานศาลาที่พัก งานลานจอดรถ งานก่อสร้างฝาย งานก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๕,๖,๗ ตำบลกะเปอร์	๒๒.๓๔๗	ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง - คงเหลืองวดสุดท้าย คือ งวดที่ ๔ มีการขอปรับลดวงเงินและเนื้องานในส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งเรื่องไปที่กรมแล้ว อยู่ระหว่างการเร่งรัดเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากต้องรอทางสำนักงบประมาณในการอนุมัติและปรับลดวงเงิน หากไม่ทันทางองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ได้เตรียมความพร้อมเรื่องงบประมาณส่วนนี้แล้ว	
๓.	สำนักงานการ ศึกษาธิการจังหวัด ระนอง	- ปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	๐.๘๕๒	ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว มีการปรับแก้ไขบางรายการ ขณะนี้ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว งบประมาณ ๙๐% กรรมการตรวจรับงานจะตรวจรับงานงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๔.	งบกรมจังหวัดระนอง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ตำบลปากจั่น อำเภอ กระบุรี	๑๖.๔๒๗	ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถ เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

ประธาน สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดของการเร่งรัดการเบิกจ่าย ผู้รับเหมาอาจจะไม่ทราบเรื่องของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ซึ่งหากเบิกจ่ายไม่ทันจะทำให้เงินงบประมาณตกไป เพราะฉะนั้นผู้ที่มีส่วนทำให้งานดำเนินการได้ คือ ส่วนราชการผู้รับงบประมาณ การเร่งรัด การติดตาม การทวงถาม เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นต้นปีงบประมาณ ให้จัดประชุมเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับแผนการเร่งรัดติดตามตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเร่งในเดือนกันยายน หากท่านใดมาประชุมแทนผู้บังคับบัญชาให้นำเรียนท่านด้วย ในปีงบประมาณต่อไป จะมีการเร่งรัดเบิกจ่ายให้มากขึ้น เพราะดูจากตัวเลขภาพรวม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ที่สุดท้าย แต่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิมจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คลังจังหวัดระนอง ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกหน่วยให้เร่งอย่างเต็มที่ ทางสำนักงานคลังจังหวัดระนองจะอยู่ปฏิบัติการให้จนถึงเที่ยงคืน ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ก่อนเวลา ๒๔.๐๐ น. หลังจากนั้นจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อได้ เนื่องจากระบบจะปิดอัตโนมัติตามเวลาของระบบ NEW GFMS THAI

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เนื่องจากงบประมาณจังหวัด การเบิกจ่ายเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง แม้ว่าตาม พรบ.งบประมาณ จะเปิดโอกาสให้มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีได้ แต่เป้าหมายของงบประมาณจังหวัดในโครงการที่ต้องดำเนินการภายใน ๑ ปี เพราะฉะนั้นโครงการไหนที่มีเป้าหมาย มีแผน หรือเรื่องงานที่มีลักษณะที่สามารถดำเนินการได้ ที่มีความก้าวหน้าตามงวดงาน ขอให้เร่งรัดและเบิกจ่ายภายในกันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจากเวลาที่มีการประเมินจะวัดเป้าหมายภายในปีงบประมาณ คือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับโครงการที่จะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งขณะนี้ พรบ.งบประมาณได้รับการอนุมัติแล้ว สำนักงานจังหวัดได้แจ้งให้ส่วนราชการเตรียมการดำเนินการแล้ว ซึ่งจังหวัดระนองได้รับจัดสรรงบจังหวัดทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ จำนวน ๑๖๓ ล้านบาท ขอให้ส่วนราชการดำเนินการเตรียมความพร้อม ตามแผนของมติการเร่งรัดงบประมาณรายจ่าย โดยต้องก่อนนี้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นางสาวเสาวลักษณ์ รัสภา)
นักวิชาการคลัง

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางเอมอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม