

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นางสาวประทุม	อุ๋เจริญ	คลังจังหวัดระนอง	ประธาน
		ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	
๒. นายวิภาส	ทวิชศรี	แทน ปลัดจังหวัดระนอง	
๓. นางนงลักษณ์	กองช้าง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๔. นางสาวสายสุรีย์	นุ่นดำ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	
๕. นายพิเชษฐ์	บุญเยี่ยม	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๖. นายชาญศักดิ์	อนันต์วีร์วิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง	
๗. นางสาวนันทวรรณ	กาญจนาปรีชา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๘. นายพิทยา	ณ นคร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง	
๙. นางสาวสุภาพร	รัตนพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๑๐. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปรกรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่	
๑๑. นางสาวพัชรภรณ์	พงษ์อารี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๒. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	เลขานุการ
		ได้รับมอบหมายจากคลังจังหวัดระนอง	
๑๓. นางสาวพัชรภรณ์	พงษ์อารี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ	
		สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๔. นางสาวเสาวลักษณ์	รัชภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง	
		สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๒. นายสมชัย	วิสุทธิศักดิ์ดาเดช	แทน นายด่านศุลกากรระนอง
๓. นางสาวอมรรัตน์	กิตติสุนทรภรณ์	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
๔. นางปวีศา	สิทธิเวช	ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปากจั่นจังหวัดระนอง
๕. นายเจริญ	โอมนี	ประมงจังหวัดระนอง
๖. นางสาวนิมิตร	อุ๋เจริญ	แทน ปศุสัตว์จังหวัดระนอง
๗. นางวิราศินี	สุทธิ	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง
๘. นายสุพล	อาสาทำ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
๙. นางจันทิพย์	สุพรรณ	แทน เกษตรจังหวัดระนอง
๑๐. นางสาวปัทมา	รัตนวรรณ	แทน สหกรณ์จังหวัดระนอง

/๑๑. นางสาวศุภลักษณ์...

๑๑. นางสาวศุภลักษณ์	เสถียรวุฒิกุล	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง
๑๒. นางวันเพ็ญ	จิรทรัพย์เจริญ	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง
๑๓. นายคำรณ	อินทร์จันทร์	ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
๑๔. นางสาวพรทิพย์	ลครชัย	แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง
๑๕. นางสาวชินานาฏ	ลิขะไชย	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
๑๖. นายไพบูลย์	เอี่ยมสุวรรณ	ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง
๑๗. นางสาวสารภี	ชัยถาวร	รักษาราชการแทน ปลัดงานจังหวัดระนอง
๑๘. นางสาวญาณิศา	เพชรอาวุธ	แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
๑๙. นางวิษญานี	คงผอม	แทน พาณิชยจังหวัดระนอง
๒๐. นางสาววิไลพร	หงส์หิรัญกุล	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๒๑. นางพรทิพย์	ฐานสันโดษ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
๒๒. นางเรวดี	อัจฉรานพวงษ์	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง
๒๓. นางสาวธนัทธร	ขอนแก่น	แทน ยุติธรรมจังหวัดระนอง
๒๔. นางสาวปวีศา	ขจนกาญจนถาวร	แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
๒๕. นางพวงผกา	เชาไนไวย	วัฒนธรรมจังหวัด
๒๖. นายจรินทร์	คงตุก	แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
๒๗. นางสาวรุ่งนภา	โพธิ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
๒๘. นายเกรียงไกร	กองสินธุ์	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง
๒๙. นางสาวนวรรตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๓๐. นายศิริพงศ์	เมียนเพชร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
๓๑. นางเมษา	ลิมศิลา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่
๓๒. นายธวัชชัย	วีรวงศ์วิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง
๓๓. นางศิรินันท์	ศักดิ์แสง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๓๔. นางนันทา	เงินแดง	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๓๕. นางคำขวัญ	พัฒน์บุญเรือง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
๓๖. พ.ต.ท.พนมกร	แก้วบรรจง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๓๗. นางสาวรุ่งอรุณ	ตามชู	แทน ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
๓๘. นางสาวนันทวดี	กุลฉนวนค์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง
๓๙. นายวิโรจน์	โชติรุ่งโรจน์	แทน นายอำเภอเกาะเปอร์
๔๐. นายธนาวุฒิ	วิชาดี	แทน นายอำเภอกระบี่
๔๑. นายสัพพัญญู	อักษรกุล	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบี่
๔๒. นายชลิต	สินโรจน์ธนากร	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๔๓. นายวิวัฒน์	ขุนฤทธิ์	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

๔๔. นายกลยุทธิ์	ทองดีเพ็ง	แทน ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๔๕. นายเกรียงศักดิ์	เต็มพร้อม	แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางกฤติกา	แว่นแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๓. นางสาวธารินี	ฐิตินันท์	ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
๔. นางวิไลลักษณ์	จุลเสนีย์ชร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
๕. นางสาวผกาพรรณ	ฉัตรชัยวงศ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เทศบาลเมืองบางริ้น
๖. นางสาวกชพรรณ	สมใจมั่น	เจ้าพนักงานธุรการ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
๗. นายนราธร	ภิรมย์	นักศึกษาฝึกงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง
๘. นางจิระวรรณ	รุ่งจิตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แขวงทางหลวงชนบทระนอง
๙. นายเกรียงศักดิ์	เต็มพร้อม	นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
๑๐. นางสาววรรณวณิช	ดิษฐาภรณ์	พนักงานประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
๑๑. นางสาวปรีชา	หนูจำแสง	พนักงานจ้างเหมาดำเนินการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
๑๒. นางผกากรอง	ฤทัย	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เรือนจำจังหวัดระนอง
๑๓. นางสาวชนกพร	โปติบุตร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นางประทุม อุเจริญ คลังจังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเกษียณอายุราชการ และขณะนี้รอการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดระนองคนใหม่ และแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง แทนนายพลสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล ซึ่งได้รับคำสั่งย้ายไปจังหวัดมหาสารคาม ขณะนี้จึงมีเพียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งในวันนี้มีภารกิจไม่สามารถเป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ จึงมอบหมายคลังจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง (นางเอมอร อ่อนวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง ผู้ช่วยเลขานุการร่วม ขออนุญาตที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๘ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ไม่มีคณะกรรมการหรือผู้เข้าประชุมท่านใดมีความประสงค์ต้องการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด

/ มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งจังหวัดระนองที่ ๒๓๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดระนอง

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เบื้องต้นได้มีหนังสือจังหวัดด่วนที่สุด ที่ รน ๐๐๐๓/ว ๓๐๔๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประเด็นสำคัญตามหนังสือคือให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาทันทีเมื่อได้รับอนุมัติเงิน นอกจากนี้ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ เพื่อให้การดำเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดระนองตามคำสั่งจังหวัดระนองที่ ๒๓๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและสังคม) | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. ปลัดจังหวัดระนอง | กรรมการ |
| ๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง | กรรมการ |
| ๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง | กรรมการ |
| ๑๐. คลังจังหวัดระนอง | กรรมการและเลขานุการร่วม |
| ๑๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง | กรรมการและเลขานุการร่วม |
| ๑๒. ท้องถิ่นจังหวัดระนอง | กรรมการและเลขานุการร่วม |
| ๑๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม |
| ๑๔. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดระนอง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม |
| ๑๕. ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม |
| ๑๖. นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม |
| ๑๗. นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม |

อำนาจหน้าที่

๑. เสนอมาตรการหรือแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อพิจารณาสั่งการในระดับจังหวัด

๒. กำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของงบประมาณจังหวัดระนอง และส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัดตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนช่วยเหลือ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค จากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือการปรับแผน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

๔. ลงพื้นที่หน่วยงาน/โครงการ เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประธาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเร็วมากจึงต้องเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยเร็วเพื่อร่วมกำหนดแผนการทำงานให้เป้าหมายดีขึ้นจากปีก่อน โครงสร้างของคณะกรรมการเหมือนกับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มในส่วนของหัวหน้าสำนักงานจังหวัดจากเดิมเป็นกรรมการ ในปีนี้เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม เพื่อติดตามงบกรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดระนอง ติดตามงบจัดสรรให้ อปท. คลังจังหวัดติดตามงบส่วนราชการ ซึ่งผลการเบิกจ่ายทุกงบจะออกมารวมกันจึงต้องเร่งดำเนินการเหมือนกัน ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องทำให้ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายบรรลุเป้าหมาย ซึ่งหลังจากนี้จะต้องหารือร่วมกัน กำหนดรูปแบบ หรือปรับรูปแบบจากปีก่อนหรือไม่อย่างไร

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส๔ (กย. ๖๕)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ เบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้จ่ายเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส๔ (กย. ๖๕)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ใช้ จ่าย	
						ประ เทศ	ภาค ใต้					ประ เทศ	ภาค ใต้
รายจ่ายภาพรวม	๒,๓๓๔.๓๐	๑,๘๕๕.๙๔	๗๙.๖๘	๙๓	-๑๓.๓๒	๗๒	๑๓	๒,๓๘๔.๒๒	๑๐๐.๖๐	๑๐๐	๐.๖๐	๖	๓
รวมงบส่วนราชการ	๑,๘๔๔.๖๗	๑,๕๐๓.๑๖	๘๑.๕๙		-๑๑.๕๑			๑,๘๘๖.๐๒	๑๐๒.๒๔		๒.๒๔		
รวมงบกรมจังหวัด	๑๐๗.๓๐	๔๑.๗๓	๓๘.๘๙		-๕๕.๑๑			๑๐๖.๐๒	๙๘.๘๑		-๑.๑๙		
รวมงบจัดสรรให้ อปท.	๓๘๒.๓๓	๓๑๑.๐๕	๘๑.๔๐		-๑๐.๖๐			๓๕๖.๑๘	๙๓.๑๖		-๖.๘๔		
รายจ่ายประจำ	๑,๐๓๕.๑๒	๑,๐๐๙.๔๐	๙๗.๑๔	๙๘	-๐.๘๖	๓๙	๑๐	๑,๐๕๔.๖๐	๑๐๑.๔๙	๑๐๐	๑.๔๙	๕	๒
- งบส่วนราชการ	๗๒๖.๒๗	๗๒๘.๑๕	๑๐๑.๖๖		๓.๖๖			๗๓๑.๙๒	๑๐๒.๑๘		๒.๑๘		
- งบกรมจังหวัด	๒๒.๑๕	๒๒.๖๘	๙๗.๙๗		-๐.๐๓			๒๒.๙๘	๙๙.๒๗		-๐.๗๓		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๒๘๕.๗๐	๒๕๘.๕๗	๘๖.๖๘		-๑๑.๗๒			๒๙๙.๗๐	๑๐๐.๐๐		๐.๐๐		
รายจ่ายลงทุน	๑,๒๙๙.๑๘	๘๕๐.๕๔	๖๕.๖๗	๗๕	-๙.๓๓	๗๑	๑๒	๑,๒๙๓.๖๒	๙๙.๘๘	๑๐๐	-๐.๑๒	๙	๓
- งบส่วนราชการ	๑,๑๒๘.๔๐	๗๗๕.๐๑	๖๘.๖๘		-๖.๓๒			๑,๑๕๔.๑๐	๑๐๒.๒๘		๒.๒๘		
- งบกรมจังหวัด	๘๕.๑๕	๑๙.๐๕	๒๒.๖๔		-๕๒.๓๖			๘๓.๐๔	๙๘.๖๘		-๑.๓๒		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๘๖.๖๓	๕๖.๔๘	๖๕.๓๕		-๖.๖๕			๕๖.๔๘	๖๕.๓๕		-๑.๖๕		

/๒. ผู้แทน...

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๒,๓๓๔.๓๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๑,๘๕๙.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๘ เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๓ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๓.๓๖ เป็นลำดับที่ ๗๒ ของประเทศ จาก ๗๖ จังหวัด ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๐๓๙.๑๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๑,๐๐๙.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔ เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๘ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๘๖ เป็นลำดับที่ ๓๙ ของประเทศ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑,๒๙๕.๑๘ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๘๕๐.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๗ เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗๕ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๙.๓๓ เป็นลำดับที่ ๗๑ ของประเทศ ซึ่งถ้าดูผลการเบิกจ่ายของ ส่วนราชการ งบกรมจังหวัด และงบจัดสรรให้ อบท. จะพบว่ากรมจังหวัด มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายถึงร้อยละ ๕๒.๓๖ เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๗๕ เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ ๒๒.๖๔ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ ภาพรวม ใช้จ่ายเงิน ๒,๓๔๘.๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๖๐ เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ๐.๖๐ เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ ปีที่ผ่านมาเป็นลำดับที่ ๔ ของประเทศ ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๐๕๔.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๔๙ เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย ๑.๔๙ เป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศปีที่ผ่านมาเป็นลำดับที่ ๗ ของประเทศ รายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๒๙๓.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๘ เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๐.๑๒ เป็นลำดับที่ ๙ ของประเทศปีที่ผ่านมาเป็นลำดับที่ ๑๗ ของประเทศ

ประธาน ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดระนองไม่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ลำดับที่ ๗๒ ซึ่งมีการเร่งรัดติดตามตั้งแต่ต้นปี แต่เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคมากมายที่ได้พบเจอ ซึ่งในปีนี้ก็จะต้องนำมาแก้ไขเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายดีขึ้น ในส่วนของการใช้จ่ายลำดับที่ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย พอรับได้ ไม่มีผลกับส่วนราชการ แต่จะมองถึงศักยภาพของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาพัฒนาจังหวัด ถ้ามีผลการเบิกจ่ายที่ดี ก็จะง่ายในการนำเสนอ หรือได้รับการพิจารณา นอกจากนี้ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณยังกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอีกด้วย เพราะฉะนั้นทุกหน่วยต้องช่วยกันในส่วนของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ปี ๒๕๖๔	๕๗๑.๑๐	๕๕๓.๗๓	๙๖.๙๖	๑๗.๓๗

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ กันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๗๑.๑๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๕๓.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๖ คงเหลือ ๑๗.๓๗ ล้านบาท เป็นเงินเหลือจ่าย ทุกหน่วยงานที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปีสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานไหนที่เงินกันไว้เบิกเหลือมปีต้องพับไป

ประธาน ปีนี้ สามารถเบิกจ่ายเงินกันฯ ได้หมดทุกหน่วยภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นับเป็นเรื่องที่ดี ในส่วนนี้เร่งกันเต็มที่ในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ก็ยังมีการเบิกจ่ายกันเพื่อมิให้เงินงบประมาณต้องพับไป ปี ๒๕๖๖ ต้องเร่งดำเนินการตามแผนงาน/แผนเงิน ให้มีการเบิกจ่ายวันที่ ๓๐ กันยายน ให้น้อยที่สุด ถ้าหากเบิกเงินกันฯ ไม่ทันเงินพับไปก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนราชการอาจจะโดนกรมฯ ว่ากล่าวตักเตือนเพราะเป็นปัญหาที่กรมฯ ต้องช่วยแก้ไขหาเม็ดเงินให้อาจจะต้องขอจากสำนักงบประมาณ หรือเจียดจ่ายจากเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นเรื่องยาก

/๒. ที่จะได้...

ที่จะได้งบประมาณ ในปี ๒๕๖๖ นี้ จึงต้องช่วยกันไม่ให้เกิดกรณีเงินกันฯ เบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เงินพับไปเป็นอันขาด มีปัญหาอุปสรรคขอให้บอกกล่าวคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยกันแก้ไขให้การทำงานต่อเนื่อง รวดเร็วขึ้น

**หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน (เบิกจ่าย) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
(รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕)**

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ต่ำกว่า เป้าหมาย
๑	สำนักงานจังหวัด ระนอง	๒๘.๖๓	๒.๐๗	๗.๒๔	-๖๗.๗๖
๒	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระนอง	๑๖๐.๘๑	๑๙.๐๕	๑๑.๘๕	-๖๓.๑๕
๓	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๗.๕๐	๑.๑๓	๑๕.๐๕	-๕๙.๙๕
๔	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	๓๕.๗๙	๕.๔๕	๑๕.๒๓	-๕๙.๗๗
๕	เทศบาลเมืองระนอง	๖.๖๕	๒.๐๐	๓๐.๐๐	-๕๕.๐๐
๖	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	๓๑.๔๓	๑๔.๕๕	๔๖.๒๘	-๒๘.๗๒
๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ	๑๙.๑๕	๑๒.๔๖	๖๕.๐๘	-๙.๙๒
๘	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	๖๓.๒๑	๔๒.๒๙	๖๖.๙๑	-๘.๐๙
๙	แขวงทางหลวงระนอง	๓๗๕.๙๔	๒๕๓.๓๗	๖๗.๔๐	-๗.๖๐

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง จังหวัดระนองมีหน่วยเบิกจ่ายได้รับงบลงทุนทั้งหมด ๔๒ หน่วย มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๗๕ จำนวน ๓๓ หน่วย เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๒๗ หน่วย เบิกจ่ายได้เกินร้อยละ ๗๕ ช่วงร้อยละ ๘๒.๘๙ - ๙๙.๙๙ จำนวน ๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๙ หน่วยงาน

**หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน (เบิกจ่าย) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
(รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘)**

ลำดับ	หน่วยเบิกจ่าย	ได้รับ จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ต่ำกว่า เป้าหมาย
๑	เทศบาลเมืองบางริ้น	๗๓.๘๕	๖๑.๔๖	๘๓.๒๒	-๑๔.๗๘
๒	สำนักงานจังหวัด ระนอง	๙.๓๔	๘.๖๓	๙๒.๔๔	-๕.๕๖
๓	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	๖๕.๙๓	๖๒.๘๘	๙๕.๓๘	-๒.๖๒
๔	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	๔๗.๐๓	๔๕.๒๑	๙๖.๑๔	-๑.๘๖
๕	สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง	๑๐.๕๕	๑๐.๑๘	๙๖.๕๔	-๑.๔๖
๖	ด่านศุลกากรระนอง	๑.๐๒	๐.๙๙	๙๗.๓๘	-๐.๖๒
๗	งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดระนอง	๒๓.๑๕	๒๒.๖๘	๙๗.๙๗	-๐.๐๓

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง มีหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดระนองได้รับงบประจำทั้งหมด ๗๕ หน่วย มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๙๘ จำนวน ๖๗ หน่วย เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๕๑ หน่วย เบิกจ่ายได้เกินร้อยละ ๙๘ ช่วงร้อยละ ๙๘.๔๔ - ๙๙.๙๙ จำนวน ๑๖ หน่วยงาน เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๗ หน่วยงาน

/ ประธาน...

ประธาน สำหรับการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ในการประชุมฯ แต่ครั้งก็ได้มีการเน้นย้ำ เพราะเป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้ อย่าให้เหลือเงิน ๑ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท ทำให้การเบิกจ่ายไม่ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ในปีนี้ขอให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญกับรายจ่ายประจำที่เป็นงบดำเนินงานต้องไม่มีเงินเหลืออยู่

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ปัญหาอุปสรรคของการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายจ่ายลงทุน

๑. มีการโอนงบประมาณรายจ่ายลงทุนจากส่วนกลางเพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔ ส่งผลให้ส่วนราชการที่ได้รับโอนเงินไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ ต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

๒. ส่วนราชการไม่สามารถบริหารวงงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาได้ เนื่องจากผู้รับจ้างรับงาน หลายแห่ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายเงิน

๓. ผู้รับจ้างไม่เบิกจ่ายตามวงงานที่กำหนดไว้ในสัญญา จะมีการเบิกจ่ายเมื่อการดำเนินงานเสร็จสิ้นทั้ง โครงการ

๔. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนขออนุญาตใช้พื้นที่ หรือเมื่อเข้าดำเนินการ แล้วมีการแก้ไขรูปแบบรายการ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับพื้นที่

รายจ่ายประจำ

๑. รายจ่ายประจำที่โอนมาโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เมื่อใช้จ่ายเสร็จแล้วมีงบประมาณคงเหลือ กรมต้นสังกัด ไม่ดึงงบประมาณกลับ และไม่สามารถนำงบประมาณนั้นมาใช้จ่ายอย่างอื่นได้

๒. ส่วนราชการบางหน่วยงานมีงบประมาณรายจ่ายประจำคงเหลือและสามารถนำมาใช้จ่ายต่อได้ แต่ไม่ดำเนินการ ปล่อยให้งบประมาณออกไป ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

ประธาน ปัญหาที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่ง หากส่วนราชการมีปัญหา นอกเหนือจากนี้ ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ เพื่อรวบรวม ประมวลปัญหาที่แท้จริงเพื่อแก้ไขกันไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ มาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็น แนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐

/โดยจำแนก...

โดยจำแนกเป้าหมายเป็น รายไตรมาส ดังนี้

รายจ่าย	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๒๐.๐๐	๒๒.๑๖	๒๓.๐๐	๒๕.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๒๖
ประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๒๐.๐๐	๒๐.๔๕	๒๕.๐๐	๒๕.๙๘	๑๘.๐๐	๑๘.๒๔
ลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๒๐.๐๐	๒๙.๑๙	๑๘.๐๐	๒๓.๕๐	๑๘.๐๐	๑๘.๓๕

ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายและใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายแต่ละไตรมาสที่กำหนดทั้งรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๙ ไตรมาสที่ ๑ ใช้จ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๓๕.๓๓ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๒๘.๗๖

ประธาน ผลการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นความท้าทายในปี ๒๕๖๖ นี้จะต้องทำให้ดีกว่าปี ๒๕๖๕ ซึ่งทุกหน่วยต้องช่วยกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ แนวทางบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง เพื่อให้การกำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดระนอง ให้การใช้จ่ายภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จึงกำหนดแนวทางบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง เพื่อให้ส่วนราชการประจำจังหวัดระนองดำเนินการอย่างเคร่งครัด ได้แจ้งเวียนตามหนังสือจังหวัดระนองที่ รน ๐๐๐๓/ว ๔๖๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง ดังนี้

๑. ตรวจสอบรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีที่ยังไม่ได้รับจัดสรร ประสานต้นสังกัดเพื่อทราบช่วงเวลาในการโอนจัดสรร และเตรียมความพร้อมไว้ก่อน เช่น กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญา เป็นต้น

๒. เร่งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้

๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการเตรียมพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ Checklist การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปจนกว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา (เอกสารแนบ แบบ Checklist)

๔. กำกับติดตามผลการทำงานของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย ผ่านผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามสัญญา ระยะเวลาแล้วเสร็จ เมื่อมีการส่งมอบงานให้เร่งตรวจรับและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดตามที่ระเบียบกำหนด (ภายใน ๕ วันทำการ)

๕. บริหารจัดการเงินงบประมาณเหลือจ่าย ดังนี้

๕.๑ งบประมาณรายจ่ายลงทุน หากมีงบประมาณคงเหลือหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ ให้ประสานไปยังกรมต้นสังกัดเพื่อขอโอนคืนงบประมาณคงเหลือ หรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณคงเหลือดังกล่าวไปใช้ในแผนงานอื่น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้การพิจารณาให้โอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณขึ้นอยู่กับกรมต้นสังกัดจะอนุญาตให้ดำเนินการหรือไม่

๕.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำ ขอให้บริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส พิจารณา/ทบทวน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

/ หากพบว่า...

หากพบว่า มีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำคงเหลือ ให้ประสานไปยังกรมต้นสังกัด เพื่อขอโอนคืนงบประมาณคงเหลือ หรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณคงเหลือดังกล่าวไปใช้ในแผนงานอื่น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้การพิจารณาให้โอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณขึ้นอยู่กับกรมต้นสังกัดจะอนุญาตให้ดำเนินการหรือไม่

๖. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายแต่ละไตรมาสที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ประธาน มีกรณีเมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๕ มีส่วนราชการการตั้งเบิก อนุมัติรายการขอเบิก (อม.๑) แต่ไม่ได้อนุมัติการขอจ่ายเงิน (อม.๒) ทำให้การขอเบิกครั้งนั้นไม่สามารถดำเนินการถึงขั้นตอนที่ทางคลังจังหวัดปลดบล็อกอนุมัติส่งจ่ายเงินให้ส่วนราชการได้ มีหลายจังหวัด งบประมาณก็พับไป ส่วนราชการต้องรับภาระค่าใช้จ่าย บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับอนุมัติส่งจ่ายเงินเอง จึงฝากให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญและดำเนินการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ให้เรียบร้อยทุกขั้นตอนผ่านระบบ New GFMS Thai ก่อนที่ระบบจะปิด

สำหรับ แบบ Checklist ขอให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญรายงานผล ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไปจนกว่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญา เป็นกรอบที่ให้หน่วยงานดำเนินการ หน่วยที่เร่งรัดติดตามก็สามารถนำมาประมวลผล ทราบความก้าวหน้า ขั้นตอนการดำเนินงาน ของ งาน/โครงการ ของส่วนราชการในจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส ๑ (ธ.ค. ๖๕)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ เบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ ใช้ จ่ายเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส ๑ (ธ.ค. ๖๕)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ใช้จ่าย	
						ประ เทศ	ภาค ใต้					ประ เทศ	ภาค ใต้
ภาพรวม	๕๑๑.๙๙	๗๑.๒๔	๑๓.๙๑	๓๒	-๑๘.๐๙	๒๐	๗	๘๐.๑๕	๑๕.๖๕	๓๔.๐๘	-๑๘.๔๓	๑๘	๕
งบส่วนราชการ	๑๙๙.๐๔	๑.๗๕	๐.๘๘		-๓๑.๑๒			๑๐.๒๗	๕.๑๖		-๒๘.๙๒		
งบกรมจังหวัด	๑๔๗.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐		-๓๒.๐๐			๐.๓๗	๐.๒๕		-๓๓.๘๓		
งบจัดสรรให้ อบท.	๑๖๕.๕๙	๖๙.๔๙	๔๑.๙๗		๙.๙๗			๖๙.๕๑	๔๑.๙๘		๗.๙๐		
รายจ่ายประจำ	๑๙๕.๐๔	๗๑.๐๔	๓๖.๔๒	๓๕	๑.๔๒	๒๖	๕	๗๑.๖๖	๓๖.๗๔	๓๕.๓๓	๑.๔๑	๒๖	๕
- งบส่วนราชการ	๕๗.๐๔	๑.๕๕	๒.๗๒		-๓๒.๒๘			๑.๘๑	๓.๑๗		-๓๒.๑๖		
- งบกรมจังหวัด	๑๑.๔๓	๐.๐๐	๐.๐๐		-๓๕.๐๐			๐.๓๗	๓.๒๔		-๓๒.๐๙		
- งบจัดสรรให้ อบท.	๑๒๖.๕๗	๖๙.๔๙	๕๔.๙๐		๑๙.๙๐			๖๙.๔๘	๕๔.๘๙		๑๙.๕๖		
รายจ่ายลงทุน	๓๑๖.๙๕	๐.๒๐	๐.๐๖	๑๙	-๑๘.๙๔	๑๓	๓	๘.๔๙	๒.๖๘	๒๘.๙๖	-๒๖.๒๘	๑๕	๔
- งบส่วนราชการ	๑๔๒.๐๐	๐.๒๐	๐.๑๔		-๑๘.๘๖			๘.๔๖	๕.๙๖		-๒๓.๐๐		
- งบกรมจังหวัด	๑๓๕.๙๓	๐.๐๐	๐.๐๐		-๑๙.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐		-๒๘.๙๖		
- งบจัดสรรให้ อบท.	๓๙.๐๒	๐.๐๐	๐.๐๐		-๑๙.๐๐			๐.๐๓	๐.๐๘		-๒๘.๘๘		

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๕๑๑.๙๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๗๑.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๑ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๒ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ๑๘.๐๙

/ เป็นลำดับที่...

เป็นลำดับที่ ๒๐ ของประเทศ ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ จำนวน ๑๙๕.๐๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๗๑.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๒ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๕ เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ๑.๔๒ เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๓๑๖.๙๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๐.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๙ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย -๑๘.๙๔ เป็นลำดับที่ ๑๓ ของประเทศ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ ภาพรวม ใช้จ่ายเงิน ๘๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๕ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๔.๐๘ ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย -๑๘.๔๓ เป็นลำดับที่ ๑๘ ของประเทศ ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่ายเงิน ๗๑.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๔ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๕.๓๓ ใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมาย ๑.๔๑ เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศ รายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่ายเงิน ๘.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๘ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒๘.๙๖ ใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย -๒๖.๒๘ เป็นลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ปี ๒๕๖๕	๔๘๘.๒๘	๑๑.๘๗	๒.๔๓	๔๗๖.๔๑

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๘๘.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓ คงเหลือ ๔๗๖.๔๑ ล้านบาท ทุกหน่วยงานที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปีเร่งรัดดำเนินการและเร่งเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้เงินกันไว้เบิกเหลือมปีต้องพับไป

ประธาน เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก็ยังเบิกจ่ายไม่ได้มาก ฝากให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบดำเนินงานการจัดฝึกอบรม ภายในเดือนธันวาคม งาน/โครงการที่มีเป้าหมายชัดเจนก็ปรับแผนให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๑

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

/๔.๑ เร่งรัด...

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	ด้านศุลกากรระนอง	- ก่อสร้างโรงจอดเรือพร้อมติดตั้งปั้นจั่นยกเรือ ด้านศุลกากรระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๒๕.๐๐	ผู้แทนนายด้านศุลกากรระนอง - ประสาน สำนักงานโยธาธิการฯ เรื่องรูปแบบรายการ คำนวณราคากลาง แล้วเสร็จสิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประกาศเชิญชวนต้นเดือน พ.ย.๖๕ ประธาน ฝากรายงานตามแบบ Checklist ให้ฝ่ายเลข	
๒.	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดระนอง	- เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอด แขน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก การค้ามนุษย์จังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง - เตียงเพาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข สถาน คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สถานคุ้มครองสวัสดิ ภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ระนอง - งบประมาณ ๓ รายการ จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายให้กับ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง - เครื่องวัดความดันโลหิต เงิน ๗๐,๐๐๐.- บาท เตียงเพาว์ เลอร์ เงิน ๑๖,๐๐๐.- บาท ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณยังไม่ได้รับจัดสรร พร้อมดำเนินการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๓.	นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง	- เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง		ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปากจั่นจังหวัดระนอง ได้รับงบประมาณ ๒ รายการ คือ - เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวนเงิน ๒๔,๕๐๐.- บาท - ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น จำนวนเงิน ๒๖๖,๐๐๐.- บาท พร้อมลงนามในสัญญา ร่องงบประมาณ	
๔.	โครงการชลประทาน ระนอง	- ซ่อมเสริมบ้านพักคนงาน ๔ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมส่วนประกอบอื่น - ซ่อมเสริมโรงจอดรถ พร้อมส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น - ปรับปรุงฝายคลองบางใหญ่เหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน หิน - ปรับปรุงฝายห้วยหินดำ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๕๐๐ เมตร ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - งานจัดซื้อจัดจ้างท่อและอุปกรณ์ - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน หิน	๑.๔๓๙ ๐.๗๖๗ ๑๒.๕๔๓ ๑.๖๔๓ ๔.๓๑๗ ๒.๗๕๐ ๒.๒๓๕	ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง - มี ๖ โครงการ งบประมาณโอนจัดสรรมาครบดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ เหลือ ๓ ชุด จัดหาด้วยวิธี e-bidding อยู่ในขั้นตอนเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา เบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ประธาน ไม่น่าเป็นห่วงเพราะทราบว่าต้นสังกัดเร่งให้ดำเนินการเช่นกัน ในส่วนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา รายงานตามแบบ Checklist ด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน พื้นที่ ๑๖๐ ไร่ , ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการชลประทาน ระนอง จ.ระนอง - งานดำเนินการเอง ๑.๓๖๐ - งานจัดซื้อจัดจ้างท่อและอุปกรณ์ ๐.๐๔๐ ซ่อมแซมฝายบ้านในกรัง (ปชด.) พร้อมระบบส่ง น้ำ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง ๐.๓๒๑ - งานจัดซื้อจัดจ้างท่อและอุปกรณ์ ๑.๓๖๓ ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองบางใหญ่ใต้ (ปชด.) ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง - งานดำเนินการเอง ๐.๖๕๐ - งานจัดซื้อจัดจ้างท่อและอุปกรณ์ ๑.๐๑๖ ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านน้ำพุ่น (ปชด.) พร้อม ระบบส่งน้ำ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง - งานดำเนินการเอง ๐.๖๑๑ - งานจัดซื้อจัดจ้างท่อและอุปกรณ์ ๑.๑๖๐			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ฝ่ายห้วยลึก (ปชด.) ตำบล ราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง ๑.๗๖๖ - งานจัดซื้อจัดจ้างท่อและอุปกรณ์ ๐.๑๖๕ ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยทับชุมพู่ (ปชด.) พร้อม ระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง - งานดำเนินการเอง ๑.๕๑๐ - งานจัดซื้อจัดจ้างท่อและอุปกรณ์ ๐.๐๓๘ - บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน พื้นที่ ๕๕ ไร่ , ระยะทาง ๕๑.๘๑ กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝ่ายส่ง น้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทาน ระนอง จังหวัดระนอง - บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน โครงการ ชลประทานระนอง จำนวน ๒๙ แห่ง ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ซ่อมเสริมถนนบำรุงรักษาเขื่อนพร้อม ส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๗๖๖ ๐.๑๖๕ ๑.๕๑๐ ๐.๐๓๘ ๐.๔๘๒ ๐.๑๙๔ ๒.๙๔๒		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ซ่อมเสริมรางระบายน้ำคอนกรีตลาดพร้อม ส่วนประกอบอื่น ถนนภายในอ่างเก็บน้ำคลองหาด ส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้ม แป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลางอ่าง เก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น พื้นที่ ๔๑๓ ไร่ โครงการ ชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการ ชลประทานระนอง ระยะทาง ๘.๔๙๐ กิโลเมตร ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง	๑.๙๒๗ ๐.๘๙๗ ๐.๕๐๐		
๕.	สำนักงานประมงจังหวัด ระนอง	- กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำแนวตั้ง ขนาด ๑ ลิตร ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ขนาด ๓,๒๐๐ กรัม ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๑ แรงม้า ตำบลราษ กรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุด โปรแกรมจัดการสำนักงาน ตำบลปากน้ำ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง		ประมงจังหวัดระนอง - จัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเว้นรายการรถบรรทุก (ดีเซล) ซึ่งดำเนินการอยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง			
๖.	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง	- กระบอกเก็บก๊าซแบบดูดอากาศ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมฯ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมฯ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมฯ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๐๓๐ ๐.๐๔๒ ๐.๐๔๒ ๐.๐๒๐	ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดระนอง - เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง โน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง ประสานร้านค้าให้จัดทำใบเสนอราคา ส่วนกระบอกเก็บก๊าซแบบดูดอากาศ ประสานกรมเรื่องรูปแบบรายการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้หมด	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๗.	สถานีพัฒนาที่ดินระนอง	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร - ตำบลราชกรุ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตำบลบางรีน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลราชกรุ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก จังหวัดระนอง - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จังหวัดระนอง - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน จังหวัดระนอง		ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง - ได้รับงบประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ ทั้งหมด ๕ โครงการ โครงการที่ ๑ ก่อสร้างแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน ได้รับการจัดสรร ๓๕ บ่อ ๆ ละ ๒๐,๖๐๐.- บาท รวม ๗๒๑,๐๐๐.- บาท อยู่ระหว่างการจัดทำรายชื่อกษตรกร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเกษตรกรบางรายขอยกเลิกไม่เข้าร่วมโครงการ โครงการที่ ๒ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ งบประมาณ ๘๘๒,๐๐๐.- บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญา โครงการที่ ๓ ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูกจำนวน ๑,๗๗๕,๐๐๐ กล้า เงิน ๒,๑๓๐,๐๐๐.- บาท ประกาศแผนในระบบ e-gp รองงบประมาณจากกรม โครงการที่ ๔ ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จำนวน ๑,๐๐๑,๐๐๐ กล้า เงิน ๗๓๐,๗๓๐.- บาท ประกาศแผนในระบบ e-gp ได้รับประมาณเมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการที่ ๕ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เงิน ๑,๐๗๔,๐๐๐.- บาท รอแบบจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ประธาน โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการเอง โครงการที่ ๕ ต้องจัดซื้อจัดจ้าง รอแบบ จะได้เมื่อไหร่ ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง แบบรูปรายการจะได้เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งกรมฯ ส่งให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ธันวาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๘.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรระนอง	- อาคารที่ทำการ ๑๖๐ ตารางเมตร (แบบตอกเสาเข็ม) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - ได้รับ ๔ รายการ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นของด้านตรวจพืชทำเรือระนอง ๓ รายการ คือ อาคารที่ทำการ ๑๖๐ ตารางเมตร เงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.- บาท รถบรรทุก (ดีเซล) เงิน ๘๘๕,๙๐๐.- บาท ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เงิน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท สำหรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เงิน ๓,๙๑๒,๐๐๐.- บาท เป็นของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง รายการก่อสร้างทั้ง ๓ รายการ กำหนดประชุมคณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่กรมวิชาการเกษตร วันที่ ๒๖ ต๖๕ ประธาน งบประมาณค่อนข้างเยอะเร่งดำเนินการเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้วฝากบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามแผนงานแผนเงิน	
๙.	สำนักงานเกษตรจังหวัด ระนอง	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอสุขสำราญ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๐.๘๘๖	ผู้แทนเกษตรจังหวัดระนอง - ได้รับงบประมาณจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ให้กับเกษตรอำเภอสุขสำราญ ซึ่งจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และกำหนดราคากลาง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอเกษตรจังหวัดอนุมัติ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไป	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๐.	สำนักงานสภรณ์จังหวัด ระนอง	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) สำนักงานสภรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสภรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสภรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล่อง ไมค์ ลำโพง) สำหรับ PC Desktop สำนักงานสภรณ์จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		ผู้แทนสภรณ์จังหวัดระนอง - ได้รับ ๔ รายการ เป็นคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด เงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๒ ชุด เงิน ๗,๖๐๐.- บาท ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด เงิน ๒๔,๐๐๐.- บาท ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม (กล่อง ไมค์ ลำโพง) จำนวน ๒ ชุด เงิน ๓,๐๐๐.- บาท เพิ่งได้รับโอนเงิน ประสานร้านค้า ให้จัดทำใบเสนอราคา ลงนามในสัญญาได้ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประธาน เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายไตรมาส ๑	
๑๑.	สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดระนอง	- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A๓ - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี - สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ ๑ - เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับกระดาษขนาด A๓		ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง - ได้รับ ๔ รายการ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์และสแกนเนอร์ ๒ เครื่อง เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้ โอนเงินให้เบิกจ่ายที่จังหวัดคือเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ และเครื่องสแกนเนอร์ ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๒.	สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระนอง	- เครื่องยนต์เรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๙๒ พร้อม ติดตั้ง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง จ. ระนอง		ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง - เปลี่ยนเครื่องยนต์เรือตรวจการณ์ จำนวน ๒ เครื่อง เงิน ๑,๕๔๙,๐๐๐.- บาท การจัดซื้อจัดจ้างเป็นอำนาจของ เจ้าท่าภูมิภาคที่ ๕ เขตภูเก็ต ทางระนองได้จัดทำร่าง TOR ส่งไปเพื่อพิจารณาอนุมัติ ลงนามได้เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ใช้เวลาการติดตั้งไม่นาน	
๑๓.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง - อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทางหลวงระนอง จ. ระนอง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง - งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบี่ - หงาว ตอน ๒ จ.ระนอง - งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบัญณ - กระบี่ ตอน ๒ จ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทาง หลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง - งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ. ระนอง	๒.๒๓๒ ๓๘.๒๓๒ ๐.๑๐๙	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง เป็นงานดำเนินการ เอง ก็ดำเนินงานตามปกติ - งบลงทุนปี ๒๕๖๖ ประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท มีการ ก่อสร้างงานทาง ๓๓๐ ล้านบาท งานก่อสร้างแขวงทาง หลวงแห่งใหม่ที่ทาง ๑๗๔ ล้านบาท ผูกพัน ๒ ปี ปีแรก ๓๔ ล้าน ปีที่ ๒ วงเงิน ๑๑๐ ล้านบาท - (Drone) เงิน ๑๐๙,๐๐๐.- บาท - งบประมาณงานทาง ออกประกาศเชิญชวน ๗ โครงการ เปิดซองแล้ว ๑ โครงการ ๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท อีก ๔ โครงการประมาณ ๖๖.๖ ล้านบาท ยื่นซองวันที่ ๘ ตุลาคม นี้ อีก ๑ โครงการเปิดซอง ๓๑ ตุลาคม เงิน ๑๔ ล้าน เป็น โครงการที่สัญญาดำเนินการภายในปี ๒๕๖๖ ทั้งหมด ยกเว้นงานก่อสร้างที่ทำการแขวงทางหลวงแห่งใหม่ ประธาน เป็นการก่อสร้างทาง งบประมาณเยอะ เนื่องจาก ดำเนินการเป็นประจำไม่มีปัญหาเรื่องกระบวนการจัดหา เพียงแต่ในขั้นตอนหลังจากได้ผู้รับจ้างแล้วก็ขอให้บริหาร	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง ๔ ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔ ช่วง ระนอง - พังงา ตอน บ.นาใน - บ.กำพวน - โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง - งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบุรี - หงาว จ.ระนอง - งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง - งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน ๑ จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี จ.ระนอง - งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง		สัญญาจ้างงาน การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา และขอให้ดำเนินการรายงานตามแบบ Checklist ด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๔.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยก ทข.รณ.๑๐๐๔ - บ. คลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง - ถนนสาย รน.๔๐๐๑ แยก ทล.๔๐๐๕ - บ. บางพระใต้ อ.เมือง จ.ระนอง - ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทข.รณ.๑๐๑๖ - บ.รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - ติดตั้งหลักนำทางยางธรรมชาติแขวงทางหลวงชนบทระนอง - สะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง - สะพานข้ามห้วยตาขนอน อ.ละอุ่น จ.ระนอง - สะพานข้ามห้วยทอนเทา อ.ละอุ่น จ.ระนอง - ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย รน. ๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๕ - บ้านบางพระใต้ อ.เมือง, ละอุ่น จ.ระนอง - ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง ถนนสาย รน.๑๐๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - ศูนย์ราชการอำเภอกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง		ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางชนบทหลวงระนอง - ปี ๒๕๖๖ ได้รับ ๒๑ รายการ นอกเหนือจากนี้ก็จะป็นงานบำรุงปกติ ส่วนหนึ่งเป็นการก่อสร้างของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ซึ่ง ๒๑ รายการที่ได้รับรูปแบบรายการ ราคาากลาง แล้วเสร็จทั้งหมด รอทางกรมแจ้งให้จัดซื้อจัดจ้าง สำหรับงานอำนวยความสะดวกถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๑๖ - บ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง ดำเนินการถึงขั้นตอนจัดทำราคาากลาง ประธาน งานส่วนใหญ่เป็นงานทาง สะพาน รูปแบบรายการ ราคาากลาง คำสั่งกรรมการต่าง ๆ พร้อม กรมแจ้งมาก็สามารถดำเนินการได้ ขอให้ดำเนินการรายงานตามแบบ Checklist ด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานบำรุงถนนสาย รน.๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๕ - บ้านบางพระใต้ อ.เมือง, ละอุ่น จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านกระนัย อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๑๖ - บ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๑ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๗-บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น, สวี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๕ - บ้านทุ่งคา อ.เมือง จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๑๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านดอนสวะ อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๑๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านทุ่งมะพร้าว อ.กระบุรี จ.ระนอง			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๑๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านน้ำพุ อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๑๖ - บ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๑๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านปลายคลอง อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง - ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการ ระดับผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ หลังคา อลูมิเนียม แขวงทางหลวงชนบทระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น แขวงทางหลวงชนบทระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น แขวงทางหลวงชนบทระนอง - กล้อง Total Station แขวงทางหลวงชนบทระนอง - เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แขวงทางหลวงชนบทระนอง			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แขวงทางหลวงชนบทระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ แขวงทางหลวงชนบทระนอง - งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาล แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทระนอง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทระนอง			
๑๕.	ท่าอากาศยานระนอง	- ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่นๆ (ระยะที่ ๑) ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน และองค์ประกอบอื่นๆ (ระยะที่ ๑) ท่าอากาศยานระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานระนอง - มี ๖ รายการ ส่วนหนึ่งทำสัญญาแล้วเบิกจ่ายที่กรมท่าอากาศยานทั้งหมด	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่าน (Walkthrough) ทำอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด แบบ Dual View X-Ray ขนาดช่องอุโมงค์ตรวจสัมภาระ ๖๐x๔๐ ซม. ทำอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - จัดซื้อและติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นทำอากาศยานระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง			
๑๖.	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง - ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ๖,๙๙๖,๐๐๐.- บาท คณะกรรมการ กำหนดรูปแบบ รายการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง ประธาน ขอให้เร่งดำเนินการเพราะปีที่ผ่านมาการก่อสร้างอาคารค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากมีขั้นตอนรายละเอียดค่อนข้างมาก ประธานข่วงดูการแบ่งงวดงานให้เหมาะสม ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามงวดงาน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๗.	สถานีอุตุนิยมวิทยา ระนอง	- เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ C Band ชนิด Dual Polarization พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงและ หอเรดาร์ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา ระนอง ตำบลบาง รีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยา ระนอง - เบิกจ่ายที่กรมฯ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	
๑๘.	สำนักงานพลังงาน จังหวัดระนอง	- เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ และ สี) ความเร็ว ๕๐ แผ่นต่อนาที สำนักงานพลังงาน จังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๐๐	รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดระนอง - ประกาศแผนแล้ว กำลังดำเนินการจัดหา ได้ผู้ชนะสั นเดือนตุลาคม ๖๕ นี้	
๑๙.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ระนอง	- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๐๑๔ ๐.๕๒๖	ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดระนอง - เครื่องดูดฝุ่น เบิกจ่ายแล้ว - ปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ ประกาศแผนในระบบ e-gp แล้ว อยู่ขั้นตอนจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ TOR ราคากลาง และจัดทำร่าง TOR ลงนามได้ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๐.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ระนอง	- ก่อสร้างป้ายชื่อที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารที่ว่าการ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๕๐๐	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ก่อสร้างป้ายชื่อที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง ได้ผู้รับจ้างแล้ว แจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญาวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕	
๒๑.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ตำบลบางรี้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๑.๗๙๔ ๐.๑๔๕	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพัก ๑๔ หลัง จัดหาโดยวิธี e-bidding แจ้งโยธาท กำหนดรูปแบบรายการ ราคาากลาง - ทาสีสำนักงานที่ดิน อ.กะเปอร์ จัดหาโดยวิธีเจาะจง อยู่ขั้นตอนขอรายชื่อคณะกรรมการราคาากลาง ทั้ง ๒ รายการสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสแรก	
๒๒.	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดระนอง	- เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหาดตุ่น หมู่ที่ ๘ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความยาว ๔๕๐ เมตร - เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหลุมพอล่าง หมู่ที่ ๑๐ และบ้านหาดจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความยาว ๔๕๐ เมตร - เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านปากสวะ หมู่ที่ ๗ ตำบลมะมู อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความยาว ๔๕๐ เมตร		ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ทั้งหมดเป็นการดำเนินการ และเบิกจ่ายที่กรมฯ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบือ พร้อมปรับภูมิทัศน์ บ้านคอคอดกระ ตำบลมะมู อำเภอกระบือ จังหวัดระนอง ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร - เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบือ พร้อมปรับภูมิทัศน์ บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบือจังหวัดระนอง ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐ เมตร - เชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ความยาว ๗๖๔ เมตร - เชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองหงาว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ (ตอน ๔) ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ความยาว ๖๐๐ เมตร - เชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองหงาว พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ เมตร - โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะพยาม ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - จัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมือง ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตรฐาน ๑:๑,๐๐๐			
๒๓.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) - เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ - ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย - เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย	๐.๐๓๔ ๐.๐๓๔ ๐.๐๒๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๐๘	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - เครื่องปรับอากาศ ลงนามในสัญญาแล้ว - เครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่องพิมพ์ + ชุดโปรแกรม เรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา - เครื่องถ่ายเอกสาร กรมฯ จัดซื้อ เบิกจ่ายที่กรมสำหรับรายการเงินอุดหนุนให้ อบท. มี ๒๗ โครงการ อบต.กะเปอร์ ๒ โครงการ คือ ระบบผลิตน้ำประปา และปรับปรุงซ่อมแซมถนน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อบต.บางหิน รายการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อีก ๒๔ โครงการอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง กรมฯ ยังไม่ได้จัดสรรเงินมาให้ แต่ได้กำชับให้ อบท.จัดซื้อจัดจ้างรอไว้ก่อนจนถึงได้ตัวผู้รับจ้าง แล้วลงนามเมื่อได้รับจัดสรรเงิน ประธาน ขอบคุณท้องถิ่นมีการเร่งรัดติดตามที่ดี ละเอียดครบถ้วน ขอให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลราชกรูด - ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองของ หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด เทศบาลตำบลราชกรูด - งานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีตซอยท่าเรือกาหยู หมู่ที่ ๑ ตำบลราชกรูด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลกำพวน - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดประพาส โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์แบบบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๓๐ ต้น เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายประชาน้อยเมกล้า ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนิคมฝั่ง ๑ ตำบล จ.ป.ร. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาล ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางนอน - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำจืด - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เทศบาลตำบลหางว - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เทศบาลตำบลละอุ่น - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขยายบาท หมู่ที่ ๕ บ้านดอนกลาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการกีดกันการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหินขาว หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปอร์ - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน. ถ. ๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๑) บ้านหินขาว ตำบลกะเปอร์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน - เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านบางหิน - บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๒-๓ บ้านบางหิน - บ้านตะเคียนงาม ตำบลบางหิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย อ่าวเคย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ร.น.ถ. ๒๖-๐๐๓ สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ บ้านอ่าวเคย ตำบลม่วง กลวง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๔.	สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดระนอง	- เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น - แก้อีคอมพิวเตอร์ - แก้อีทำงาน ระดับ ๗-๘	๐.๐๓๐ ๐.๐๑๗ ๐.๐๐๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง - ทั้ง ๓ รายการอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายในระบบ New GFMS Thai	
๒๕.	เรือนจำจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว - เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๘ นิ้ว - กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านพิกเซล	๒.๗๒๒ ๐.๐๔๔ ๐.๐๑๓	ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง - ได้รับงบลงทุน ๕ รายการ ครุภัณฑ์ ๔ รายการ สิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ เครื่องถ่ายเอกสาร กบไฟฟ้า เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า อยู่ระหว่างเสนอราคา กล้องถ่ายภาพอยู่ขั้นตอนจัดหา ก่อหนี้ได้ภายในไตรมาสแรก สิ่งก่อสร้างเป็นโรงคลุมลานอเนกประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงรายการเนื่องจากซ้ำซ้อนกับงบกรมจังหวัด เป็นต่อเติมห้องประชุมประธาน รายการเปลี่ยนแปลงขอให้ความสำคัญเร่งรัดติดตามต้นสังกัดอย่างใกล้ชิด ถ้าไม่ติดตามต่อไปจะเป็นปัญหาที่ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าได้	
๒๖.	สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง	- งานก่อสร้างอาคารป้อมยาม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๑๓๔	ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง - ดำเนินการอยู่ขั้นตอนหาผู้รับจ้าง ได้ผู้รับจ้างสิ้นเดือน ต.ค.๖๕ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน ธ.ค.๖๕	
๒๗.	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดระนอง	- ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		วัฒนธรรมจังหวัดระนอง - ได้รับครุภัณฑ์ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ในส่วนของงานพิธีการ ศพพระราชทาน จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๑๐๙,๙๐๐.- บาท ในส่วนของสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โต๊ะรองรีดผ้า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้เสื้อผ้าเหล็ก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เตารีดไอน้ำ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บันได อเนกประสงค์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บัดดาเลียนมีสาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้เก็บเอกสาร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โต๊ะอเนกประสงค์ หน้าชาวเขาเหล็ก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ		๒๓๙,๒๐๐.- บาท เบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาท) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๘.	สำนักงาน กศน. จังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอละอุ่น ตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง		ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง - ได้รับบเป็นค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนแต่ละอำเภอ ไม่เกินแห่งละ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนกำหนดรูปแบบรายการ และคำนวณราคากลาง ประธาน แต่ละรายการไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง แบบรูปรายการก็ใกล้เคียงกัน สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องเสร็จสิ้นโดยเร็ว ฝากเร่งรัดติดตามด้วย	
๒๙.	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง	- เครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ลำโพงสายพายบ่า (โทโรโซ่ง) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อุปกรณ์ฝึกเดินพื้นที่ต่างระดับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง - ได้รับงบลงทุน ๘ รายการ เป็นครุภัณฑ์ ๗ รายการ ปรับปรุงอาคาร ๑ รายการ ในส่วนของครุภัณฑ์จัดทำร้านค้า จัดทำใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าปรับปรุงอาคารได้กำหนดรูปแบบ จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว ประธาน รายการค่าปรับปรุงอาคารขอให้เร่งดำเนินการจนได้ตัวผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญา และบริหารสัญญา มีปัญหาติดขัดรีบปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัด	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- อุปกรณ์วิชาพลานามัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง			
๓๐.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลทาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง		ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง - ได้รับงบก่อสร้างอาคาร ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับบเป็น ผู้ดำเนินการจัดจ้างเอง รอแบบรูปรายการจาก สพฐ. ส่วน ครุภัณฑ์ รอหนังสือสั่งการจาก สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการจัดซื้อให้ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว ประธาน ประสานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อม กำกับติดตาม เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณในกระบวนการต่าง ๆ ให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ครูภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง - ครูภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ครูภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ครูภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง - ครูภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ ประถมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่๖๐ ตำบลบาง รื่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง -โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละ อุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ตำบลบางแก้ว อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับไชยาพัฒนา ตำบลบางแก้ว อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินวัว ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ตำบลกำพวน อำเภอสุข สำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะ บุรี จังหวัดระนอง - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่๖๐ ตำบลบางรีน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนกยาง ตำบลราชครูด อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ตำบลหวาง อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง			

/- โรงเรียนบ้านบางมัน...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับลีสสุริยวงศ์ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนกระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านราชกรุต ตำบลราชกรุต อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางเบน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางรี้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง			

/- โรงเรียนบ้านทะเลนอก...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านทะเลนอก ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนอนุบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านคลองของ ตำบลราชกรุฑ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางรีน ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง - โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลมะมุ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง			

/- โรงเรียนบ้านปลายคลอง...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับไทรพัฒนา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - สพ.ระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) - โรงเรียนระวีราษฎร์บำรุง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านขจัดภัย ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ - โรงเรียนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านนกกาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลาง อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) - โรงเรียนบ้านคลองของ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทะเลนอก ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบล จ ป ร อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลปากจั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนชนมพัฒนา ตำบลเกาะเปอร์ อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านเขี้ยวเหลียง ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง			

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับไชยาพัฒนา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง			
๓๑.	โรงเรียนสตรีระนอง	- ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๔ โรงเรียนสตรีระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง - รับข้อมูลไปประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังกว่าจะจัดสรรให้โรงเรียนสตรีระนองหรือไม่	
๓๒.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัดต์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - ได้รับงบประมาณ ๓ รายการ รายการครุภัณฑ์กบไฟฟ้าและเครื่องรับส่งวิทยุ ดำเนินการถึงขั้นตอนจัดทำใบเสนอราคา ส่วนบ้านพักครู รอรูปร่างรายการจากต้นสังกัดคือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - ประธาน ในเรื่องรูปแบบรายการบ้านพักครูขอให้ประสานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเตรียมการในส่วนของการระบวนการจัดจ้างไว้ด้วย	
๓๓.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม ๑๖ ล้านบาท เป็น อาคารหอพักคู่กับอาคารโรงอาหาร ๑๒,๙๔๐,๙๐๐.- บาท อยู่ขั้นตอนจัดทำรูปแบบรายการซึ่งขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง แล้วเสร็จเดือน พ.ย. ๖๕ ส่วน DRONE เพื่อการเกษตร	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง		เงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท อยู่ขั้นตอนจัดทำคุณลักษณะ ซึ่งจะเร่งดำเนินการทุกรายการ ประธาน งบประมาณค่อนข้างเยอะและเป็นการก่อสร้างขอให้เร่งรัดติดตามเป็นพิเศษ	
๓๔.	วิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี	- ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พร้อมจอทัชสกรีน ๔K วิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบี่บุรี จังหวัดระนอง		ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี - อยู่ขั้นตอนจัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง ลงนามได้ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕	
๓๕.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	- รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) โรงพยาบาลกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้า และขนาดหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA โรงพยาบาลละอุ่น ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบี่บุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบี่บุรี จังหวัดระนอง	๒.๕๐๐ ๐.๖๘๘ ๑.๐๐๐	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - ได้รับงบประมาณ ๑๒ รายการ ในส่วนของครุภัณฑ์รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต, เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ, เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า, เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์, ตู้เย็นเก็บเลือด ได้ผู้ชนะการเสนอราคา รอลงนามในสัญญา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ทำการ e-bidding ครั้งที่ ๒ ครั้งแรกไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ประกาศเชิญชวนและกำหนดให้ยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ ในส่วนของการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สสอ.กะเปอร์ สสจ.ระนอง สสต.เกาะช้าง อาคารสำนักงานสาธารณสุข และระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง เนื่องจากกองแบบแผนส่งแบบและปริมาณงานให้ในเดือน ต.ค.๖๕ ซึ่งราคากลางกำหนดแล้วเสร็จเดือน พ.ย.๖๕ ส่วนการขยายเขตระบบการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟล็คพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลกระบือ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบือ จังหวัดระนอง - เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด โรงพยาบาลละอุ่น ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลกระบือ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบือ จังหวัดระนอง - ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว โรงพยาบาลละอุ่น ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น โรงพยาบาลกระบือ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบือ จังหวัดระนอง		จำหน่ายไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๑๐ % เกินวงเงินที่ได้รับจึงขออนุมัติใช้เงินบำรุงสมทบไปที่กระทรวงสาธารณสุข ประธาน ดำเนินการได้ดีในส่วนของครุภัณฑ์ได้ผู้รับจ้างแล้ว ส่วนการก่อสร้างก็คงลงนามในสัญญาได้เดือน ธ.ค. ๖๕ ผากติดตามในส่วนที่ต้องขอเงินบำรุงสมทบ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะเปอร์ ตำบลเกาะเปอร์ อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลกำแพง อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง			
๓๖.	โรงพยาบาลระนอง	- กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขนพาดานติจิตอล ๑ จอรับภาพ	๒.๐๖๐ ๖.๔๒๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - ได้รับจัดสรร ๘ รายการ วงเงิน ๒๓.๓๔ ล้านบาทได้รับแจ้งการโอนเงินเมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๕ ปัจจุบันทั้ง ๘ รายการได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาลงนาม ประธาน ดำเนินการได้ถึงขั้นตอนรองลงนามในสัญญาฉบับเบิกจ่ายได้หมดภายใน ธ.ค.๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้สมยาเคมีบำบัด แบบชั้นสูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุ ๕๐๐ ลิตร (Steam Sterilizers) / A๕๕๕P / ขนาด ๕๐๐ ลิตร โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๒๐๐ ๑.๓๐๐ ๖.๕๒๐ ๒.๔๔๐ ๑.๔๐๐		
๓๗.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๔.๑๔๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๓๘.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบล บางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๙.๗๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ได้รับจัดสรร ๒๙,๗๐๐,๐๐๐.- บาท อบจ.สมทบ ๓,๓๐๐,๐๐๐.- บาท รวมทั้งสิ้น ๓๓ ล้านบาท อยู่ใน ขั้นตอนกำหนดราคากลาง แผนการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด ลงนามในสัญญาเดือน พ.ย.๖๕	
๓๙.	เทศบาลเมืองบางริน	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางริน ตำบลบางริน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตถุนาตุนนาอิม ตำบล บางริน	๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางริน - ได้รับงบจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ ให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ ๆ ละ ๓๐,๐๐๐.- บาท ขณะนี้ยัง ไม่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร แต่ได้ประสานร้านค้าจัดทำใบ เสนอราคาแล้ว	
๔๐.	งบกรมจังหวัด			ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ขอขอบคุณท่านคลังจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพในการประชุม ครั้งนี้ โดยสำนักงานจังหวัดได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับกรม จังหวัดทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุน เข้าร่วมรับฟัง การ เร่งรัดติดตามงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ สำหรับ งบกรมจังหวัดในปี ๒๕๖๖ ได้รับ ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๕๕ ล้านบาทเศษ งบบริหารอีก ๘ ล้านบาท รวม ๑๖๓ ล้านบาทเศษ งบดำเนินงาน ๕ โครงการ เงิน ล้านบาทเศษ งบลงทุน ๙ โครงการ ๑๓๕ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๘๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเต็ม จำนวน งบดำเนินงานมีแผนดำเนินการไตรมาส ๑ และ ๒ จำนวน ๗ ล้านบาทเศษ ร้อยละ ๓๗ ของงบทั้งหมด จังหวัดเห็นชอบโครงการ แจ่งแนวทาง พร้อมส่งแผนแต่ละ โครงการให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตาม แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณคือ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
	แขวงทางหลวงระนอง	- งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หางว ระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ LT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๘๘ ต้น ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอน หางว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๘๐+๑๔๐ - กม.๖๘๕+๘๘๐ และ กม.๖๘๙+๑๘๒ - กม.๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หางว ระหว่าง กม. ๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ RT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง	๖.๖๔๕ ๑๑.๘๖๔ ๑๓.๒๒๖	งบลงทุนต้องลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ ภายในไตรมาส ๑ จึงขอให้แต่ละหน่วยรายงานความก้าวหน้าและห้วงเวลาที่ จะลงนามในสัญญา มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างไร คณะกรรมการจะได้ออกความเห็นทางแก้ไข ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - ได้รับงบกรมจังหวัด ๓ โครงการ รวม ๓๑.๗๓๕ ล้านบาท มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ เปลี่ยนแปลงเงิน แต่เงิน รวมไม่เปลี่ยน โครงการ ๖.๖ ล้านบาทเปลี่ยน กม. ดำเนินการ เปลี่ยนงบประมาณจาก โครงการ ๖.๖๔๕ ล้านบาท เป็น ๕.๘๒๙ ล้านบาท ระยะเวลา ๗๕ วัน ส่วน โครงการ ๑๑.๘๖๔ ล้านบาท เปลี่ยน กม.ดำเนินการ เงิน ๗.๗๑๕ ล้านบาท ส่วน ๑๓.๒๒๖๐ ล้านบาท ระยะเวลา ดำเนินการ ๖๐ วัน เปลี่ยน ๑๘.๑๙๑ ล้านบาท เนื่องจาก วัสดุก่อสร้างราคาสูงขึ้นมีการเปลี่ยนแผนงาน แผนราย ประมาณการ กม.ดำเนินการ งบประมาณยังอยู่ภายใน วงเงิน ๓๑.๗๓๕ ล้านบาท ทั้ง ๓ โครงการได้จัดทำแผน รายการประมาณการ เสนอไปที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ กระบี่ เพื่อตรวจสอบแผนรายประมาณการและ ออกแบบให้ ใช้ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ส่งกลับไม่เกินวันที่ ๔ พ.ย.๖๕ นำเสนอ ผวจ.อนุมัติโครงการ จัดทำราคากลาง จะลงนามได้ภายในไตรมาส ๑ ปัญหาคือคำสั่งมอบอำนาจ ที่ ๕/๒๕๖๕ วงเงิน ๕ ล้านบาท แต่ทั้ง ๓ โครงการวงเงิน เกิน จะมอบให้แขวงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเองหรือ จังหวัดร่วมดำเนินการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ปรับปรุงถนนสายทางเข้าน้ำตกหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๑๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - แนวทางเดิม คือ กำหนดกรอบวงเงิน หัวหน้าหน่วยงาน วงเงิน ไม่เกิน ๕ ล้านบาท รองผู้ว่าฯ ไม่เกิน ๑๐ ล้าน เกิน ๑๐ ล้านเป็นอำนาจ ผวจ. ตอนนี้ก็คงเป็นคำสั่งมอบอำนาจ เดิม ตอนนี้มีรอง ผวจ.รักษาราชการแทน ผวจ. หากมีท่าน ผวจ.ใหม่มีการทบทวนอำนาจใหม่ก็ต้องดำเนินการตาม คำสั่งใหม่ ประธาน การเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือไม่วาง ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง มีการประกาศพระ ราชกฤษฎีกาการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการใหม่ มี ผล ๒๐ ส.ค.๖๕ ทำให้ต้องยกเลิก กบจ.ชุดเดิม แต่งตั้งชุด ใหม่ แต่ขณะนี้ไม่มีท่าน ผวจ. ขั้นตอนต้องเกิดขึ้นปรับแผน ใหม่ภายใน ๓๐ พ.ย. ๖๕ การเปลี่ยนแปลง ต้องขอความ เห็นชอบ กบจ.เมื่อ กบจ.เห็นชอบแล้ว วงเงินเกิน ๑๐ ล้าน ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณตามระเบียบ การบริหารงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ใช้เวลาไม่เกิน ๒ สัปดาห์ ส่วนการประชุม กบจ.ของจังหวัดตามแผนไม่เกิน วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๕ เพราะต้องส่งแผนไม่เกินวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๕ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และ จัดทำราคากลาง ประกาศได้เดือน พ.ย.๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดระนอง	- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๒.๕๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๒๒.๓๐๐	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ได้รับงบประมาณ ๓ โครงการ อยู่ในขั้นตอนกำหนดแบบรูปรายการ สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน ธ.ค.๖๕	
	เรือนจำจังหวัดระนอง	- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาบางริน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ที่เรือนจำชั่วคราวเขาบางริน ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เรือนจำชั่วคราวเขาบางริน ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๑๐๔ ๒.๗๒๒ ๐.๗๗๙	ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง - เดิมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอโครงการเพื่อดำเนินการร่วมกันกับ ๔ หน่วยงาน คือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด คู่มุประพฤติ เรือนจำ สถานพินิจฯ แต่กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติคือภารกิจของเรือนจำจังหวัดระนองเพียงหน่วยงานเดียว จึงขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดระนองเป็นเรือนจำจังหวัดระนองเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม วัตถุประสงค์ พื้นที่เป้าหมาย ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการไม่มีปัญหา ขอให้เรือนจำดำเนินการตามกระบวนการจัดหาไว้ก่อน เมื่อ กบจ.ให้ความเห็นชอบจะได้ประกาศในระบบจัดซื้อจัดจ้างได้เลยเพื่อให้ลงนามได้ทันภายในไตรมาส ๑	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
	อุทยานแห่งชาติน้ำตก หวาง	- ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหวาง อำเภอเมือง ะนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหวาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหวาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยบริหารจัดการพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๐๔๔ ๑.๒๕๐ ๐.๒๒๙ ๐.๔๘๔	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหวาง - ได้รับงบ ๕ โครงการ วงเงิน ๑๗.๒๓๐ ล้านบาทเศษ ดำเนินการอยู่ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การขออนุญาตใช้พื้นที่ได้รับการอนุมัติแล้วเพียงแต่ ขออนุมัติในหลักการไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอเข้าพื้นที่ก่อนจะดำเนินการ สามารถลงนามใน สัญญาได้ทันในไตรมาส ๑	
	อุทยานแห่งชาติลำน้ำ กระบือ	- ก่อสร้างห้องน้ำอาบน้ำแร่ขนาดเล็ก จำนวน ๔ หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำแร่ หน่วย พิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบือ ที่ กบ.๑ (หาด ยาย) หมู่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๒.๒๖๑	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบือ - อยู่ในขั้นตอนเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้ กบจ.พิจารณาและดำเนินการขั้นตอนการจัดหาอื่น ควบคู่กันไปเพื่อลงนามในสัญญาได้ทันภายในไตรมาส ๑	
	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ ระนอง	- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหวาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๔.๑๙๓	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - อยู่ในขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาส ๑ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - สำหรับงบประมาณจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการบันทึกระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติของ สภาพัฒน์ eMENS CR ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเมื่อทำ การปรับปรุงเรียบร้อยแล้วขอให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				โครงการเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม จะมีการ รายงานผลเป็นรายไตรมาส ทุกสิ้นไตรมาส ประธาน กรรมการจังหวัดมีการติดตามผ่านระบบ ได้รวดเร็ว ขึ้นอยู่กับผู้บันทึกข้อมูล ถ้าบันทึกได้เป็นปัจจุบัน จังหวัดก็ จะมีสถานะข้อมูลงบประมาณภายในจังหวัดที่ดี ผู้ที่ติดตาม ก็จะได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องทันเหตุการณ์	

มติที่ประชุม รับทราบ

/๓. แหวงทางหลวง...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๓.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี จ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๔ ตอน กระบุรี - หงาว จ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่ายจ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง - งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย ตอน ๑ จ.ระนอง - งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย ตอน ๓ จ.ระนอง - งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ตอน ราชกรุต - วังตะกอก จ.ชุมพร	๓๐.๘๔๒ ๕๓.๒๔๗ ๐.๔๓๓ ๑๙.๖๔๖ ๓.๘๐๐ ๑.๙๐๙ ๑๒.๖๙๔	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - มีเงินกันทั้งหมด ๑๒๒ ล้านบาท มีรออุทธรณ์และลงนามในสัญญาปลายปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ สิ้นสุดสัญญาเดือน ก.พ.๖๖ เบิกจ่ายได้ทั้งหมดก่อนสิ้นเดือน ก.พ.๖๖ เดือนนี้ไม่มีเบิก จะเบิกเดือน พ.ย.๖๕ ซึ่งสิ้นสุดสัญญาหลายโครงการ ประธาน สิ้นสุดสัญญาหลายโครงการ เบิกได้หมดเดือน พ.ย. ๖๕ อีก ๒ โครงการเบิกสิ้นเดือน ก.พ. ๖๖	
๔.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๑๐๓๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - อุทยานแห่งชาติแหลมสน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ๑ แห่ง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๑๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านน้ำตุน อ.กระบุรี จ.ระนอง ๑ แห่ง	๐.๔๙๐ ๐.๔๙๐	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - เบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. ๖๕ - เบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. ๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๑๐๓๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ๑ แห่ง	๐.๔๙๐	- เบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. ๖๕	
		- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๕ - บ้านบางพระใต้ อ.เมือง, ละอุ่น จ.ระนอง ๑ แห่ง	๐.๔๙๐	- เบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. ๖๕	
		- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๔๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๔ - บ้านน้ำตก อ. เมือง จ.ระนอง ๑ แห่ง	๐.๔๙๐	- เบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค. ๖๕	
		- ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทข.รณ.๑๐๑๖ - บ. รังแตน อ.กระบุรีจ.ระนอง	๒.๗๔๐	- ถนนสาย รน.๕๐๑๒ ติดอุปสรรคเรื่องฝน เบิกได้ภายใน พ.ย.๖๕	
		- ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกกราย อ.กระบุรี จ.ระนอง	๔.๖๙๘	- ขยายความกว้างสะพานต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้กรมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กู้เงิน เนื่องจากกรมฯ เข้าใจผิดคิดว่า การขอขยายเวลาของผู้รับจ้างจะสามารถกู้เงินไว้เบิกฯ ได้ จึงขอหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขออนุมัติย้อนหลัง สำหรับการ ขยายความกว้างสะพานแนวทางกรมอุทยานฯพิจารณาแล้ว ให้ดำเนินการได้ จะสามารถดำเนินการภายในสิ้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
		- ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔ ชั้น แขวงทาง หลวงชนบทระนอง	๓.๕๖๐	- ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ๔ ชั้น ครอบแล้ว เบิกจ่ายใน เดือน ต.ค. ๖๕	
		- ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของกรม ทางหลวงชนบท	๒๔.๗๙๙	- ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % เงิน ๓.๗๙ ล้านบาท	

[illegible]

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยท่าเรือท่ากาหยู หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอเกาะเปอร์ -โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอ เกาะเปอร์ -โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลง ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปอร์	๐.๖๙๐ ๐.๕๕๒ ๓.๓๐๐	ผู้แทนนายอำเภอเกาะเปอร์ - เชิญผู้ประกอบการเข้ามาเสนอราคา วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ - เชิญผู้ประกอบการเข้ามาเสนอราคา วันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๕ - รอผลทดสอบดินให้ครบทุกจุด หลังจากนั้นก็จะดำเนินการ ตอกเสาเข็มต่อไป	
๖.	ที่ทำการปกครอง จังหวัดระนอง	- ก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอเกาะเปอร์	๐.๓๓๙	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - โครงสร้างหลักของป้ายเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายก่อนวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๕	
๗.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อม ส่วนประกอบที่ จำเป็น ตำบลบางริน (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน)	๓๐.๓๓๖	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบแบ่งเป็น อาคาร ๒ ชั้น บ้านพัก ๖ แลว เสาธง ที่เก็บหลักเขต มีผลการ ดำเนินงาน ๑๔ % ผลการเบิกจ่าย ๑๕ % จำนวน ๑๕.๓๕๔ ล้านบาท ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๑,๑๓,๑๔ เบิกอีก ๔.๑๒๔ ล้านบาท ประมาณ ๙.๕ % ประธาน ปีที่แล้วเบิกล่วงหน้า ๑๕ % จากการติดตามผู้รับ จ้างส่งมอบงานก่อนสิ้นปี ๓ งวด สัญญาสิ้นสุด ๑๙ เม.ย.๖๖ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ผู้ควบคุมงานตรวจสอบเอกสารก่อน ระเบียบบริษัทถึงจะ ส่งงาน ซึ่งส่งงานวันนี้ ๒๓ ต.ค. ๖๕ นัดประชุมตรวจรับ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				วันพุธ ๒๘ ต.ค.๖๕ ขณะนี้งาน ง.๒ ง.๑๕ ดำเนินงานแล้ว เสร็จ ๕๐ % เดือน พ.ย.๖๕ ส่งมอบงานได้ บริษัทของสงวน สิทธิ์ค่าปรับเป็น ๐ อีก ๑๘๐ วัน	
๘.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	เทศบาลตำบลราษกรุด - ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนเอสพีลท์ติกคอนกรีต สายเทพ ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร. เทศบาลกำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย วังน้ำเขียว หมู่ที่ ๖ ตำบลกำพวน เชื่อมซอยวังน้ำ ดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเลื่อย การุณ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง - ปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์	๑.๙๕๒ ๓.๗๗๐ ๒.๕๒๕ ๑.๙๗๖ ๐.๕๔๙ ๒.๘๖๙	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง กันเงินไว้ ๒๑ โครงการ ประมาณ ๔๖ ล้านบาท - ผลงาน ๖๐% ค่าเช่าเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการ - ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา - เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - ผลงาน ๗๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๒ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนตำเสา ตำบลน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงนา (คลองปอ) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำแดงนอก ตำบลน้ำจืดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมพอล้าง ซอย ๑ (รณ.ถ.๒๕-๐๐๑๗) หมู่ที่ ๑๐ ตอน ๒ บ้านหลุมพอล้าง ตำบลปากจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ซอยลิกันซ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณคอสะพาน ซอยในไร่ หมู่ที่ ๕ บางใหญ่ล่าง ต.บางใหญ่ - ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง บ้านหินขาว หมู่ที่ ๙ ต.กะเปอร์ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประตูน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหินขาว	๐.๑๖๖ ๑.๕๕๓ ๓.๐๐๙ ๐.๘๕๕ ๑.๔๘๐ ๐.๙๒๒ ๓.๓๐๐ ๐.๙๗๓	- เบิกจ่ายแล้ว - เรียกผู้รับจ้างทำสัญญา - เรียกผู้รับจ้างทำสัญญา - เรียกผู้รับจ้างทำสัญญา - ประกาศเชิญชวนก่อนสิ้นปี แต่คำนวณราคากลางผิดต้องยกเลิกประกาศ คำนวณราคากลางใหม่ ประกาศเชิญชวนใหม่ - เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วรุ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านบางปรุเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงกลวง ต.ม่วงกลวง - ซอยแพปลาสดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านบางแบน ต.ม่วงกลวง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ซอยเพชรเกษมสายเก่า หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งตำเสา ต.นาคา - ซอยข้างโรงเรียนบ้านบางมัน หมู่ที่ ๑ บ้านบางมัน ต.นาคา เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทข. รน.๑๐๐๔- นิคมผัง ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านนิคมผัง ๔ ตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาใน ๓ เชื่อมต่อ สายหาตประพาส หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน	๐.๙๙๔ ๑.๐๔๐ ๑.๓๖๐ ๒.๔๐๐ ๐.๖๐๐ ๗.๗๒๑ ๖.๑๖๐	- เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา ๑๑ ต.ค. ๖๕ เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา ๑๑ ต.ค. ๖๕ เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ประธาน เป็นงานก่อสร้างก็ต้องเร่งรัดติดตามอย่างใกล้ชิด ปกติก็ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปี แต่ที่กันเงินไว้เนื่องจากได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณปลายปี	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๙.	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดระนอง	- รายจ่ายประจำ งบดำเนินงาน	๐.๐๓๓	ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดระนอง - กันเงินไว้เป็นค่าวัสดุ และค่าจ้างเหมา ขณะนี้ส่งมอบงาน ตรวจรับแล้ว เบิกจ่ายภายในเดือน ต.ค.๖๕	
๑๐.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- รายจ่ายประจำ งบดำเนินงาน - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ หลังที่ ๑ - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ หลังที่ ๒ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางรีน - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์	๐.๘๒๗ ๑.๑๘๑ ๓.๗๖๕ ๐.๐๒๘ ๐.๐๒๙ ๐.๐๖๙ ๐.๐๑๕ ๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๔๕ ๐.๐๑๕ ๐.๑๓๙	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - กันเงินไว้เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าสื่อ เบิกจ่ายภายในเดือน พ.ย.๖๕ - เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๗ เหลืออีก ๑ งวด เบิกจ่ายตามสัญญา ภายในเดือน ธ.ค. ๖๕ - เบิกจ่ายล่าช้ากว่าสัญญาภายในเดือน ธ.ค. ๖๕ ทำหนังสือ แจ้งผู้รับจ้าง ๖ ฉบับ ผู้รับจ้างตอบรับและกลับเข้ามาทำงาน ส่งแผนการทำงาน เริ่มทำงาน ๑๙ ต.ค.๖๕ สิ้นสุดตามแผน มี.ค.๖๖ - สำหรับ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เขตพื้นที่ฯ จัดซื้อให้โรงเรียนต่าง ๆ อยู่ระหว่างรอผลการ พิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการฯ ของกรมบัญชีกลาง พร้อมที่จะลงนามในสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม ใต้ถุนถาวรนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า งบกลาง เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร ประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ ประสบภัยธรรมชาติ	๐.๐๙๐ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๒๘ ๐.๐๕๖ ๐.๐๔๖ ๐.๖๖๗	- เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนบ้านคลองของ ส่งงานแล้ว รอตรวจรับ เบิกจ่าย โรงเรียนบ้านสองแพรก และโรงเรียนบ้านปากน้ำ ส่งงานเดือน พ.ย. ๖๕ เบิกเสร็จสิ้น เดือน พ.ย.๖๕	
๑๑.	โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๓๘ ระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๖.๑๙๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - ผู้รับจ้างเข้าทำงาน ตอกเสาเข็ม เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เดือน พ.ย.๖๕ ประธาน พยายามติดตามให้ได้ตามแผนงาน งบประมาณ	
๑๒.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด	- รายจ่ายประจำ งบดำเนินงาน	๐.๐๐๓	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - เป็นเงินกองทุนทดแทนที่กันไว้จ่ายในเดือน ม.ค.๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๓.	โรงพยาบาลระนอง	- ตู้อบเด็กทารก Incubapor โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง	๐.๑๑๙	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - ขอย้ายอยู่ต่างประเทศ ส่งถึงเมืองไทยเดือน พ.ย.๖๕	
๑๔.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	- รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน - อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก. ปากจั่นตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี	๑.๘๑๗ ๑๖.๘๘๘	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - งบดำเนินงานเบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค.๖๕ - งวด ๓ ตรวจรับแล้ว ๑๒ ต.ค.๖๕ ก่อสร้างงานงวดที่ ๔ ส่งงานได้วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๕	
๑๕.	เทศบาลเมืองบางริ้น	- โครงการก่อสร้างฝายดักตะกอน คลองบางริ้น หมู่ที่ ๒ ต.บางริ้น	๑๒.๓๘๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น - ดำเนินการงวดงานที่ ๑ ผลงาน ๕๐ % ล่าช้าเนื่องจากฝน ตกชุก ซึ่งงวดนี้กำหนดแล้วเสร็จ ๒๑ ต.ค.๖๕ คาดว่าจะแล้ว เสร็จงวดที่ ๑ กลางเดือน พ.ย. ๖๕ ขอปรับวันที่สิ้นสุดงวดที่ ๖ จากวันที่ ๑๕ เป็นวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๖ ประธาน กำกับติดตามให้เป็นไปตามงวดงาน ถ้างวดที่ ๑ ช้าก็ ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมงวดที่ ๒	
๑๖.	เทศบาลเมืองระนอง	- โครงการปรับปรุงห้องพัสดุเก่า และทำตู้เก็บ เอกสารแบบ Built in เพื่อเก็บเอกสารทางการเงิน และการคลัง	๐.๒๒๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - อยู่ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือน ธ.ค.๖๕	
๑๗.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณสำนักงาน อบจ.	๐.๔๗๒	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ก่อสร้างโรงจอดรถ ดำเนินการแล้วเสร็จ รอผลการทดสอบ คอนกรีต ส่งมอบงานสิ้นเดือน ต.ค. ๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เครื่องคอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - เครื่องคอมพิวเตอร์ งบกลาง - ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัฐอนุเคราะห์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบลจ.ป.ร.	๐.๐๔๘ ๐.๐๒๒ ๐.๐๑๗ ๓.๐๔๙	- เครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ ตราจรัยเรียบร้อย รอเบิกจ่าย - เรียกผู้รับจ้างลงนามในสัญญา และแจ้งผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการตามสัญญา - ประธาน ได้ผู้รับจ้างแล้วขอให้จัดทำ PO จอเงินในระบบ New GFMS Thai ด้วย	
๑๘.	งปกรมจังหวัด	รายการงบประมาณ รายการดำเนินงาน อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างบ้านพักนักท่องเที่ยวพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๒ หลัง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ.๑ (หาดยาย) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน	๐.๓๐๐ ๒.๐๒๔ ๒.๔๔๐ ๓.๗๕๗	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - งวดที่ ๔ ส่งจังหวัดเบิกจ่ายแล้ว งวด ๕ ตรวจรับวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๕ กำลังจัดทำเอกสารเบิกจ่าย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - กำลังดำเนินการหล่อคอนกรีตฐานราก และเสา ผลงาน ๕๕ % ยังไม่มีการเบิกจ่าย ผู้รับจ้างขอเบิกครั้งเดียวเมื่องานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ - ประธาน ถ้างานแล้วเสร็จตามงวด กำกับให้ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และเบิกจ่ายตามงวดงานเพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำงาน และจะ เบิกงวดที่ ๓ - ๕ กลางเดือน พ.ย. ๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว โรงพยาบาลระนอง - ปรับปรุงอาคารราชวดี สบและน้ำแร่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว และสะพานข้ามคลองหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศคีรี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ฝั่งซ้าย) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาริบรรพต (วัดบางนอน) - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๑.๗๗๕ ๑.๕๙๖ ๒๗.๔๗๕ ๔๙.๑๘๔ ๕.๙๙๐ ๑๒.๖๖๕ ๓๓.๗๔๕	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - การดำเนินงานอยู่งวดที่ ๑ เร่งรัดผู้รับจ้างปรับแผนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะสิ้นสุดสัญญา จำนวน ๒๑๐ วัน วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕ ทำหนังสือเชิญผู้รับจ้างประชุมรับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานในวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ พร้อมหารือสำนักงาน จังหวัดอย่างต่อเนื่อง ประธาน ไม่เป็นไปตามงวดงาน ล่าช้ามาก เร่งผู้รับจ้างบริหารสัญญา หากไม่เข้าดำเนินการก็ต้องใช้กฎระเบียบเข้ามากำกับ ควบคุม ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - ตรวจรับแล้ว กำลังจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่าย ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างพิจารณาแบบรูปรายการ ลงนามในสัญญาได้ทันภายใน ธ.ค.๖๕ - อยู่ระหว่างพิจารณาแบบรูปรายการ ลงนามในสัญญาได้ทันภายใน ธ.ค.๖๕ - อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ดำเนินการ - ผลงาน ๔๕ % - ผลงาน ๒๖ % ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๑-๒๓ เดือน พ.ย.๖๕	

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดติดตามงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๖ และเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ที่กันเงินไว้เบิกในปี ๒๕๖๖ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน เมื่อส่งมอบ ตรวจสอบแล้ว ให้เร่งเบิกจ่ายภายใน ๕ วันทำการ ขั้นตอนไหนที่ทำได้ให้เร่งดำเนินการตั้งแต่ต้นปี จังหวัดเล็ก แต่ปัญหาไม่ได้เล็ก ดิฉันปัญหาเรื่องพื้นที่อุทยานต้องขออนุญาต เรื่องเปลี่ยนแปลงรายการ แต่ละปัญหาต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ผู้รับจ้างน้อยราย เรื่องฝนตกชุกถึงอย่างไรทุกหน่วยก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้ ทำให้งาน โครงการที่ได้รับ สำเร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และขอให้ทุกหน่วยรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทราบตามแบบ check list ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ รัสภา)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอมร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ