

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นางประทุม	อุเจริญ	คลังจังหวัดระนอง	ประธาน
		ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	
๒. นายวิภาส	ทวิชศรี	แทน ปลัดจังหวัดระนอง	
๓. นางนงลักษณ์	กองช้าง	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๔. นางสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	
๕. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๖. นายชาญศักดิ์	อนันต์วีร์วิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง	
๗. นางสาวนันทวรรณ	กาญจนปรีชา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๘. นายพิทยา	ณ นคร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง	
๙. นางสาวสุภาพร	รัตนพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๑๐. นางสาวสุทธิรา	หงษ์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่	
๑๑. นางสาวพัชรภรณ์	พงษ์อารี	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๒. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	เลขานุการ
		ได้รับมอบหมายจากคลังจังหวัดระนอง	
๑๓. นางสาวพัชรภรณ์	พงษ์อารี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ	
		สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๔. นางสาวเสาวลักษณ์	รัศภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง	
		สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๒. นางสาวกัญจน์นิษฐ์	แสงแก้ว	แทน นายด่านศุลกากรระนอง
๓. นางสาวณัฐทิศา	พัชรกุลเขมศิริ	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง
๔. นางปวีณา	สิทธิเวช	ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปากจั่นจังหวัดระนอง
๕. นายปิยะวัลย์	สุดจิตร	แทน ประมงจังหวัดระนอง
๖. นางวิภาณี	สุทธิ	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง
๗. นายสุพล	อาสาทำ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
๘. นางกอบพร	หอยชูด	แทน เกษตรจังหวัดระนอง

/๙. นางสาวชินานาฏ...

๙. นางสาวชินานาฏ	ลิกษะไชย	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
๑๐. นางสาวอลเวง	ศรีทริฏ	พาณิชย์จังหวัดระนอง
๑๑. นางกฤติกา	แวนแก้ว	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๑๒. นางเรวดี	อัจฉรานพงษ์	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง
๑๓. นางสาวปวีศา	ขจนกาญจนถาวร	แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
๑๔. นายจุนทร	คงตุก	แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
๑๕. นางสาวนภัทร	หัสบำเรอ	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๑๖. นางเปรมวดี	ศศิสุวรรณพงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
๑๗. นางศิรินันท์	ศักดิ์แสง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๑๘. นางสาวพัชรี	ทิปปกรณสกุล	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๑๙. นายณัฐกิตติ์	ทัพเพ็ชร	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
๒๐. พ.ต.ท.พนมกร	แก้วบรรจง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๒๑. นางสาวนันทวดี	กุลณรงค์	แทน ผู้อำนวยการพยาบาลระนอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปกรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
๓. นางสาวกรรณิการ์	เสนอินทร์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองบางริ้น
๔. นายวีระศักดิ์	ก้อนคง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงระนอง
๕. นางชนิษฐา	อินทร์ตัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๖. นางวิษญานี	คงผอม	นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
๗. นางสาวประภาศรี	ปิยบุญมา	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง
๘. นายพิศาล	มัลลอม	นายช่างโยธาชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๙. นางสาวเปมิ์สกา	ชูแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ด้านศุลกากรระนอง
๑๐. นางกัญจวรรักษ์	ขวัญมงคลชัย	เจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นางประทุม อุเจริญ คลังจังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

/ ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มีภารกิจเดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถเป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ได้ จึงมอบหมายคลังจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม การประชุมเร่งรัดติดตามฯ มีความจำเป็นต้องประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง เพราะคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดค่าเป้าหมายเป็นรายไตรมาส การจัดประชุมฯ แต่ครั้งก็เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และช่วยกันขับเคลื่อนให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามเป้าหมายทั้งรายไตรมาส และภาพรวม ซึ่งผลการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดสะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการของส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของจังหวัดนั้น ๆ ดังนั้นส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ จึงควรร่วมด้วยช่วยกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง (นางอมอร อ่อนวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง ผู้ช่วยเลขานุการร่วม ขออนุญาตที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๗๓ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

๑. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอแก้ไข หน้า ๒๗ วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเดิม ๖,๙๙๖,๐๐๐ บาท เป็น ๖,๙๙๑,๐๐๐ บาท

๒. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ขอแก้ไขรายชื่อ หน้า ๒ นางพรทิพย์ ฐานสันโดษ เป็น นางพรทิพย์ ฐานสันโดษ

๓. สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ขอแก้ไขหน้า ๖๕ จากบริษัทขอสงวนสิทธิ์ค่ารับเป็น ๐ อีก ๑๘๐ วัน เป็น ๑๐๘ วัน ฝ่ายเลขานุการ รับทราบและแก้ไขรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่าย	งบ ประมาณ (ล้าน บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้าน บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส ๑ (ธ.ค. ๖๕)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ เบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้าน บาท)	ร้อยละ ใช้ จ่ายเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส ๑ (ธ.ค. ๖๕)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ใช้จ่าย	
						ประ เทศ	ภาค ใต้					ประ เทศ	ภาค ใต้
ภาพรวม	๘๘๑.๙๗	๑๙๙.๔๖	๒๒.๖๒	๓๒.๐๐	-๙.๓๘	๓๔	๖	๒๔๙.๓๐	๒๘.๒๗	๓๔.๐๘	-๕.๘๑	๕๔	๑๐
งบส่วนราชการ	๕๖๘.๙๑	๘๙.๗๐	๑๕.๗๗		-๑๖.๒๓			๑๓๙.๒๐	๒๔.๔๗		-๙.๖๑		
งบกรมจังหวัด	๑๔๗.๓๖	๐.๘๒	๐.๕๖		-๓๑.๔๔			๐.๘๒	๐.๕๖		-๓๓.๕๒		
งบจัดสรรให้ อปท.	๑๖๕.๗๐	๑๐๘.๙๔	๖๕.๗๕		-๓๓.๗๕			๑๐๙.๒๘	๖๕.๙๕		-๓๑.๘๗		
รายจ่ายประจำ	๓๕๘.๑๕	๑๘๒.๐๔	๕๐.๘๓	๓๕.๐๐	๑๕.๘๓	๓๘	๘	๑๘๔.๙๓	๕๑.๖๓	๓๕.๓๓	๑๖.๓๐	๓๕	๘
- งบส่วนราชการ	๒๒๐.๐๔	๗๒.๔๐	๓๒.๙๐		-๒.๑๐			๗๔.๙๕	๓๔.๐๖		-๑.๒๗		
- งบกรมจังหวัด	๑๑.๔๓	๐.๘๒	๗.๑๗		-๒๗.๘๓			๐.๘๒	๗.๑๗		-๒๘.๑๖		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๑๒๖.๖๘	๑๐๘.๘๒	๘๕.๙๐		-๕๐.๙๐			๑๐๙.๑๖	๘๖.๑๖		-๕๐.๘๓		
รายจ่ายลงทุน	๕๒๓.๘๒	๑๑๗.๔๒	๓.๓๓	๑๙.๐๐	-๑๘.๙๔	๓๖	๖	๖๔.๓๗	๑๒.๒๙	๒๘.๙๖	-๑๖.๖๗	๕๔	๑๑
- งบส่วนราชการ	๓๔๘.๘๗	๑๑๗.๓๐	๔.๙๖		-๑๕.๖๗			๖๔.๒๕	๑๘.๔๒		-๑๐.๕๔		
- งบกรมจังหวัด	๑๓๕.๙๓	๐.๐๐	๐.๐๐		-๑๙.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐		-๒๘.๙๖		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๓๙.๐๒	๐.๑๒	๐.๓๑		-๑๘.๖๙			๐.๑๒	๐.๓๑		-๒๘.๖๕		

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๘๘๑.๙๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๑๙๙.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๒ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๒ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๓๘ เป็นลำดับที่ ๓๔ ของประเทศ ลำดับที่ ๖ ของภาคใต้ ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ จำนวน ๓๕๘.๑๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๑๘๒.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๓ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๕ เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๘๓ เป็นลำดับที่ ๓๘ ของประเทศ ลำดับที่ ๘ ของภาคใต้ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๒๓.๘๒ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๑๑๗.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๙ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๙๔ เป็นลำดับที่ ๓๖ ของประเทศ ลำดับที่ ๖ ของภาคใต้

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ ภาพรวม มีผลการใช้จ่ายเงิน ๒๔๙.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๗ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๔.๐๘ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๘๑ เป็นลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๐ ของภาคใต้ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่ายเงิน ๑๘๔.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๓ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๕.๓๓ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๓๐ เป็นลำดับที่ ๓๕ ของประเทศ ลำดับที่ ๘ ของภาคใต้ รายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่ายเงิน ๖๔.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๙ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒๘.๙๖ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๖๗ เป็นลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๑ ของภาคใต้

ประธาน ขณะนี้จังหวัดระนองได้รับจัดสรร รายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๘๘๑.๙๗ ล้านบาท ซึ่งปีที่ผ่านมาทั้งปีได้รับจัดสรรภาพรวมอยู่ที่ ๒,๓๓๔.๓๐ ล้านบาท ซึ่งจะได้รับจัดสรรเพิ่มเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นที่ได้รับจัดสรรแล้วเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ เพื่อพร้อมที่จะดำเนินการในส่วนที่จะได้รับจัดสรรมาอีก ซึ่งในที่ประชุมกรรมการจังหวัดจะนำเรียนที่ประชุมถึง งบฟังก์ชั่น เบิกจ่ายได้เท่าไร ก่อหนี้ได้เท่าไร งบจังหวัดเบิกจ่ายได้เท่าไร ก่อหนี้ได้เท่าไร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายได้เท่าไร ก่อหนี้ได้เท่าไร จึงนำเรียนข้อมูลให้เลขานุการร่วมรับทราบข้อมูลของ

หน่วยงานที่มีคำสั่งจังหวัดระนองเรื่องเร่งรัดติดตามฯ ให้ทำหน้าที่กำกับติดตาม ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินภาพรวม ประกอบด้วย งบส่วนราชการ งบกรมจังหวัด และงบจัดสรรให้ อปท. ส่วนที่เบิกจ่ายได้มากที่สุด คือ งบจัดสรรให้ อปท. ร้อยละ ๖๕.๗๕ รายจ่ายประจำ จำนวน ๓๕๘.๑๕ ล้านบาท ส่วนที่เบิกจ่ายได้มากที่สุด คือ งบจัดสรรให้ อปท. จำนวน ๑๐๘.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๙๐ รายจ่ายลงทุนที่เบิกจ่ายได้เยอะสุด คือ งบส่วนราชการ ร้อยละ ๔.๙๖ ในส่วนของการใช้จ่ายภาพรวมเยอะสุดเป็นงบจัดสรรให้ อปท. จำนวน ๑๐๙.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๕ ในส่วนของการใช้จ่ายรายจ่ายประจำเป็นงบจัดสรรให้ อปท. เช่นกัน จำนวน ๑๐๙.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๖ ในส่วนของการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนเป็นของงบของส่วนราชการ จำนวน ๖๔.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	งบที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ปี ๒๕๖๕	๔๙๑.๖๐	๑๐๑.๗๑	๒๐.๖๙	๓๘๙.๘๙

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กันไว้เบิก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙๑.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๑.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๙ คงเหลือ ๓๘๙.๘๙ ล้านบาท

ประธาน มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนที่เบิกจ่ายจำนวน ๑๑.๘๗ ล้านบาท ในเดือนนี้มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๑.๗๑ ล้านบาท ก็เป็นผลการเบิกจ่ายที่ทำได้ดี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

/๔.๑ เร่งรัดติดตาม...

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	ด้านศุลกากรระนอง	- ก่อสร้างโรงจอดเรือพร้อมติดตั้งปั้นจั่นยกเรือ ด้านศุลกากรระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๒๕.๐๐	ผู้แทนนายด้านศุลกากรระนอง - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ด้านศุลกากรที่ ๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕ และคำสั่งคณะกรรมการแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕ การจัดทำร่าง ขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะ TOR อยู่ระหว่างจัดทำแบบ รูปรายการ ราคากลาง จะแล้วเสร็จสิ้นเดือนพฤศจิกายน นี้ ล่าสุดสำนักงานโยธาธิการฯ แจ้งว่าได้ออกแบบ รูปแบบรายการแล้วเสร็จ ๙๕ % คงเหลือการปรับ รายละเอียดสิ่งก่อสร้างประกอบและกำหนดวัสดุที่จะ นำมาใช้ก่อสร้างในบางจุด อีกหนึ่งสัปดาห์จะแล้วเสร็จ ก็จะแล้วเสร็จสิ้นเดือนพฤศจิกายน เช่นกัน หลังจากนั้น นำเสนอท่านนายด่านฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และ ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ต่อไป ประธาน อยู่ระหว่างทำแบบรูปรายการ จัดทำTOR ประกาศเผยแพร่ ถ้าไม่มีการอุทธรณ์ก็สามารถลงนามใน สัญญาได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒.	สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดระนอง	- เติ่งเพอร์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข สถาน คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สถานคุ้มครองสวัสดิ ภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๐๑๖ ๐.๓๓๐	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง - เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - จะลงนามในสัญญาเดือน พ.ย. ๒๕๖๕ ประธาน เติ่งเพอร์เลอร์เรียบร้อยแล้ว โรงจอดรถยนต์ก็เป็น การจัดหาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง สามารถลงนามได้ภายใน เดือน พ.ย. ๒๕๖๕ ขอให้จัดทำในระบบ e-gp และจัดทำ PO ในระบบ New GFMIS Thai ด้วย	
๓.	นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง	- เครื่องหาพิกัตด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบ้านเดี่ยว ๒ ชั้น นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๐๒๕ ๐.๒๖๖	ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปากจั่นจังหวัดระนอง - กำหนดการส่งของช้าสุดวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ เพราะฉะนั้นการเบิกจ่ายก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ - ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๖๕ สัญญาเสร็จสิ้นเดือน ก.พ. ๒๕๖๖ แต่จะเร่งรัด ติดตามให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ แต่ฝนตก บ่อยก็อาจจะแล้วเสร็จเดือน ม.ค. ๒๕๖๖ ประธาน ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เป็นงานงวดเดียวก็ คงจะแล้วเสร็จได้ตามที่รายงาน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๔.	โครงการชลประทาน ระนอง	- ซ่อมเสริมบ้านพักคนงาน ๔ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมส่วนประกอบอื่น - ซ่อมเสริมโรงจอดรถ พร้อมส่วนประกอบอื่น - อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น - ปรับปรุงฝายคลองบางใหญ่เหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ซื้อหินใหญ่ - กล่องลวดตาข่ายและรายการอื่น ๆ ๕ รายการ - ท่อและอุปกรณ์ จำนวน ๖๒ รายการ - ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป - ปรับปรุงฝายห้วยหินดำ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๕๐๐ เมตร ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - งานจัดซื้อจัดจ้างท่อและอุปกรณ์	๑.๔๓๙ ๐.๗๖๗ ๕.๖๙๗ ๑.๖๔๓ ๑.๑๘๕ ๕.๙๘๐ ๐.๑๘๒ ๖.๙๗๘ ๒.๗๕๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง - ได้รับจัดสรร มี ๑๖ รายการ ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายแล้วทุกโครงการแต่ยังเบิกจ่ายไม่ได้ ๑๐๐ % กำลังดำเนินการไปตามแผนงาน ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ ชุดที่จัดหาด้วยวิธี e-bidding ขณะนี้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาแล้ว - ชุดแรกท่อและอุปกรณ์ ลงนามในสัญญา ๓ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ มี ๓ งวดงาน ทำเอกสารส่งเบิกงวดที่ ๑ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕ - ชุดที่สองท่อและอุปกรณ์ ลงนามในสัญญา ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๘ ม.ค. ๒๕๖๖ มี ๓ งวดงาน ส่งเบิกงวดที่ ๑ วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		บำรุงรักษาห้วยงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน พื้นที่ ๑๖๐ ไร่ , ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝ่าย ส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการชลประทาน ระนอง จ.ระนอง - งานดำเนินการเอง ซ่อมแซมฝายบ้านในกรัง (ปชด.) พร้อมระบบส่ง น้ำ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองบางใหญ่ใต้ (ปชด.) ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง - งานดำเนินการเอง ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านน้ำทุ่น (ปชด.) พร้อม ระบบส่งน้ำ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง - งานดำเนินการเอง ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ฝายห้วยลึก (ปชด.) ตำบล ราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง	๑.๕๐๐ ๑.๖๘๔ ๑.๖๖๖ ๑.๗๗๑ ๑.๙๓๑		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยทับชุมพู่ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน พื้นที่ ๕๕ ไร่ , ระยะทาง ๕๑.๘๑ กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทานระนอง จังหวัดระนอง - บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทาน โครงการชลประทานระนอง จำนวน ๒๙ แห่ง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ซ่อมเสริมถนนบำรุงรักษาเขื่อนพร้อมส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ซ่อมเสริมรางระบายน้ำคอนกรีตลาดพร้อมส่วนประกอบอื่น ถนนภายในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลางอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น พื้นที่ ๔๑๓ ไร่ โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๕๔๘ ๐.๔๘๒ ๐.๑๙๔ ๓.๓๓๕ ๑.๙๒๗ ๐.๘๙๗	- ซ่อมเสริมถนนฯ ลงนามในสัญญา ๘ พ.ย. ๒๕๖๕ ในภาพรวมทั้ง ๑๖ โครงการ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๑ ล้านบาท จากยอด ๔๓.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นผลการเบิกจ่าย ๒๕ % ประธาน ไม่น่าเป็นห่วงการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด เบิกแล้ว ๒๕ % งบดำเนินการเองสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ e-biddig ก็สามารถลงนามในสัญญาแล้ว และเบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการ ชลประทานระนอง ระยะทาง ๘.๔๙๐ กิโลเมตร ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอมืองระนอง จังหวัด ระนอง	๐.๕๐๐		
๕.	สำนักงานประมงจังหวัด ระนอง	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบางรีน อำเภอมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๑.๐๒๙	ผู้แทนประมงจังหวัดระนอง - จัดหาด้วยวิธี e-bidding ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๕ จะส่งมอบกลางเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕	
๖.	สถานีพัฒนาที่ดินระนอง	- รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค้น พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลราษกรุด อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก จังหวัดระนอง - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม จังหวัดระนอง	๐.๘๘๒ ๒.๑๓๐ ๐.๗๓๑	ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑,๔๒๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔๘,๕๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๗ แบ่งเป็น ๕ งวด - ก่อหนี้ผูกพัน ๑๕๐,๑๕๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖๒,๖๔๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๐	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๗.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรระนอง	- อาคารที่ทำการ ๑๖๐ ตารางเมตร (แบบตอกเสาเข็ม) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๖๐๐ ๐.๔๙๙ ๓.๙๑๒ ๐.๘๘๖	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - อาคารที่ทำการ กับปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ดำเนินการจัดหาพร้อมกันด้วยวิธี e-bidding ประกาศประกวดราคา ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๑ ราย ผู้ยื่นเสนอไม่ผ่านคุณสมบัติ ประกาศครั้งที่ ๒ พิจารณาผลวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕ - พิจารณาผลเมื่อ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ คณะกรรมการยกเลิกประกาศ เนื่องจากคณะกรรมการ TOR ระบุผลงานย้อนหลังของผู้เสนอราคาเกิน ๕๐ % ของวงเงินงบประมาณ ทำการประกาศใหม่วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ - รถบรรทุก (ดีเซล) หน่วยดำเนินการคือด้านตรวจพืชทำเรื่อระนอง แจ้งว่ายังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากบุคลากรมีน้อย จำนวน ๓ คน ดำเนินการไม่ทัน ประธาน ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมาจัดซื้อคล้าย ๆ กัน แบบเดียวกันสามารถที่จะสอบถามกันได้	
๘.	สำนักงานเกษตรจังหวัด ระนอง	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอ	๐.๘๘๖	ผู้แทนเกษตรจังหวัดระนอง - ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๘๖๙,๐๐๐.- บาท ผู้ขายแจ้งว่าสามารถส่งมอบรถได้ไม่เกินสิ้นเดือน พ.ย. ๒๕๖๕ ขณะนี้รถพร้อมส่งมอบแล้ว น่าจะเบิกจ่ายได้ต้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		สุขสำราญ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัด ระนอง		ประธาน ด้านตรวจพืชทำเรือระนอง มีปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินการคือบุคลากรน้อย สามารถศึกษาตัวอย่าง ของสำนักงานเกษตรเป็นแนวทางในการจัดหาได้ เพราะ คุณลักษณะเหมือนกัน เงินก็ได้รับจัดสรรเท่ากัน ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง รับทราบ และแจ้งให้ด้านตรวจพืชทำเรือระนองดำเนินการ ตามคำแนะนำ	
๙.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน กระบี่ - หงาว ตอน ๒ จ.ระนอง - งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน - กระบี่ ตอน ๒ จ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทาง หลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง - งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ. ระนอง - งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน - กระบี่ ตอน ๑ จ.ระนอง - อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทางหลวงระนอง จ. ระนอง - งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทาง หลวง สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง	๒๔.๑๔๘ ๒๔.๓๙๑ ๑๓.๙๖๙ ๑๓.๘๓๔ ๑๔.๑๔๙ ๐.๑๐๙ ๙.๗๘๙	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง งานบูรณะโครงข่ายทางหลวง /งานก่อสร้างเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง /งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนา พื้นที่ และงานบำรุงตามกำหนดเวลา ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วรอ กระทรวงเห็นชอบกลับมาภายในสิ้นเดือน พ.ย.๒๕๖๕ ลงนามในสัญญาต้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ - อากาศยานไร้คนขับ เริ่มสัญญา ๒ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - งานปรับปรุงจุดเสี่ยงฯ เริ่มสัญญา ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๙ พ.ค. ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		งานดำเนินการเอง - งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง	๒.๒๓๒ ๓๘.๒๓๒	งานบำรุงปกติ งบประมาณรวม ๔๐.๔๖๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๕๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๓ ประธาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ในส่วนการดำเนินการเองก็มีการเบิกจ่ายบ้างแล้ว	
๑๐.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	งานดำเนินการเอง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ แขวงทางหลวง ชนบทระนอง - ค่าควบคุมงานที่มีราคาหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้าน บาท	๕.๗๔๐ ๐.๖๐๐ ๐.๙๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหลวงระนอง - ปี ๒๕๖๖ นอกจากงบดำเนินการเอง ได้รับแจ้งจำนวน ๒๔ รายการ ประมาณ ๑๔๐ ล้านบาทเศษ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศให้ยื่นข้อเสนอ ที่ทราบ ผลแล้ว คือ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย รน.๑๐๐๓ / งานอำนวยความสะดวก รน.๑๐๐๔ บ้านทุ่งมะพร้าว/ รน.๑๐๐๕ / รน.๕๐๑๒ แยกทางหลวง รน.๑๐๑๖ - บ้าน รังแตน/ รน.๑๐๑๔ - บ้านปลายคลอง /งานซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า /ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ซึ่งโครงการที่ ทราบผลแล้วจะส่งรายชื่อโครงการและวงเงินที่ผู้รับจ้าง เสนอเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด และทำสัญญาจ้างต่อไป ส่วนโครงการที่เหลือจะทราบผลกลางเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ ประธาน ต้นสังกัดจะไม่จัดสรรเงินมากองไว้ที่จังหวัด จนกว่าจะได้รับแจ้งจากแขวงทางหลวงชนบทระนองว่า ดำเนินการจัดหาจนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว วงเงินที่เสนอ เท่าไหร่ กรมฯ ถึงจะโอนเงินมาให้ และดำเนินการลงนาม ในสัญญาได้ทันที เป็นการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีเงิน งบประมาณเหลือจ่าย ในส่วนของงานดำเนินการเองก็ เบิกจ่ายบ้างแล้ว เดือนหน้าก็คงได้รับจัดสรรเงิน และ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ดำเนินการตามแผนต่อไป ก็จะได้ติดตามความก้าวหน้าว่าสามารถดำเนินการตามแผนหรือไม่	
๑๑.	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๖.๙๙๑	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง - ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง รูปแบบรายการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอแจ้งผลการคำนวณราคากลาง จากสำนักงานโยธาธิการฯ ระยะเวลาการก่อสร้าง ๘ เดือน ประธาน เนื่องจากสำนักงานโยธาธิการฯ เป็นหน่วย ดำเนินการเองได้รับงบประมาณเยอะขณะนี้จึงเร่ง ดำเนินการของหน่วยงานเองด้วย ช่วงต้นปีก็ยังพอรอได้ ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือนก็ขอให้บริหารสัญญา เพื่อ ไม่ต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เดือนหน้าก็จะติดตาม ว่าได้ประกาศเชิญชวนหรือไม่	
๑๒.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๕๒๖	พาณิชย์จังหวัดระนอง - แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และคณะกรรมการกำหนด ราคากลางแล้ว กำหนดประชุมกำหนดรูปแบบรายการ และกำหนดราคากลางวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ คาดว่าจะ ประกาศจัดจ้างได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประธาน จะติดตามประชุมในครั้งต่อไปว่าได้ประกาศ หรือไม่	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๓.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ระนอง	- ก่อสร้างป้ายชื่อที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารที่ว่าการ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๕๐๐ ๒.๑๒๘	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงานโครงสร้างหลัก ๘๐% เบิกจ่ายภายใน ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ใช้แบบแปลนของกรมฯ ปรึกษาช่างๆ เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประธาน ถ้าไม่สูงมากก็ประกาศได้	
๑๔.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๑.๗๙๔ ๐.๑๔๕	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพัก ๑๔ หลัง จัดหาโดยวิธี e-bidding แจ้างโยธาธิการฯ กำหนดรูปแบบรายการ ราคากลาง รอแจ้งผลจากสำนักงานโยธาธิการฯ - ทาสีสำนักงานที่ดิน อ.กะเปอร์ จัดหาโดยวิธีเจาะจง รอยืนยันราคากลางจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงนามในสัญญาได้ต้นเดือน ธ.ค.๒๕๖๕	
๑๕.	เรือนจำจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๗๒๒	ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง - ได้รับงบลงทุนเป็นโรงคลุมลานอเนกประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงรายการ เนื่องจากชำรุดกับงบกรมจังหวัด เป็นต่อเติมห้องประชุมเป็นสองชั้นจากกรมราชทัณฑ์ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ น่าจะประกาศได้ ประธาน รายการเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามต้นสังกัดอย่างใกล้ชิด	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๖.	สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง	- งานก่อสร้างอาคารป้อมยาม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๑๓๔	ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง - ดำเนินการอยู่ขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย วิธีเฉพาะเจาะจง ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาต้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕	
๑๗.	สำนักงาน กศน. จังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอละ อุ่น ตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอ กะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัด ระนอง - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอ กระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๖๒ ๐.๒๒๐ ๐.๒๗๕ ๑.๑๘๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง - อ.เมือง แจ้งส่งคืนงบประมาณเนื่องจากได้รับงบฉุกเฉิน ทำการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว - อ.ละอุ่น ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญาต้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ - อ.กะเปอร์ ส่งคืนงบประมาณเนื่องจากราคาส่งสูงกว่าที่ เสนอของงบประมาณ และจะของงบประมาณใหม่เดือน ก.พ. ๒๕๖๖ - อ.กระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และ กรรมการกำหนดราคากลางต้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ ปลาย เดือน ธ.ค.๒๕๖๕ น่าจะได้ประกาศ ประธาน ส่งคืนงบประมาณรีบแจ้งต้นสังกัดให้ดึงเงิน งบประมาณกลับ แต่มีการส่งคืนและมีการขอใหม่ด้วย อาจจะเร็วเพราะเงินมีแล้วแต่เปลี่ยนแปลงสถานที่ ดำเนินการขอให้ประสานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๘.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๐๒๙ ๐.๑๘๐ ๒.๗๑๘	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง จัดซื้อแล้วรอส่งมอบ - ได้รับแบบรูปรายการจากต้นสังกัด อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง ประธาน รายการบ้านพักครูขอให้ปลายเดือน ธ.ค.๒๕๖๕ ดำเนินการถึงขั้นตอนประกาศ	
๑๙.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี	๘.๖๐๘ ๒.๐๐๐ ๓.๔๘๗ ๒.๕๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - เปิดหลักสูตรใหม่โรงเรียนตามแนวทางพระดาบส อยู่ขั้นตอนจัดทำรูปแบบรายการซึ่งขอความอนุเคราะห์ วิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ส่วน DRONE เพื่อการเกษตร เงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท อยู่ขั้นตอนจัดทำคุณลักษณะ ประธาน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงานอาคาร คำนวนราคากลางทุกรายการ และใช้วิธี e-bidding ดังนั้นต้องเร่งดำเนินการ มีปัญหาอุปสรรค เร่งปรึกษาหารือ นำเรียนท่านผู้อำนวยการฯ ทราบด้วย และให้รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ Checklist ผ่าน Google drive ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง			
๒๐.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง	- รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) โรงพยาบาล กะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัด ระนอง - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และขนาดหม้อ แปลงขนาด ๑๖๐ KVA โรงพยาบาลละอุ่น ตำบล บางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอกะบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกะ บุรี จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ	๒.๕๐๐ ๐.๖๘๘ ๑.๐๐๐ ๑.๑๓๘	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - ได้รับงบประมาณ ๑๒ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ ๖ รายการ สิ่งก่อสร้าง ๖ รายการ กระทรวงมีหนังสือสั่งการ ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อทราบว่าได้รับอนุมัติรายการ อะไรบ้าง - รอส่งมอบ - มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ๑๐ % เกินวงเงินที่ได้รับ จึงขออนุมัติ ใช้เงินบำรุงสมทบไปที่กระทรวงสาธารณสุข - รอส่งมอบ - ประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสพร้อมภาค วัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด โรงพยาบาลกระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับ ตรวจเด็กแฝด โรงพยาบาลละอุ่น ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตรา ซาวด์ โรงพยาบาลกระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระ บุรี จังหวัดระนอง - ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว โรงพยาบาลละอุ่น ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควิ๊ป โรงพยาบาล กระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน	๐.๔๕๐ ๐.๓๐๐ ๐.๒๖๐ ๐.๕๐๐ ๑.๐๐๐ ๑.๔๘๐	- รอส่งมอบ - ส่งมอบวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๕ - ส่งมอบวันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๕ - ส่งมอบวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๕ - รอส่งมอบ - ประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		แผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะเปอร์ ตำบลเกาะเปอร์ อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็น อาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขา นิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตาราง เมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/ วัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ ตำบลกำแพง อำเภอ สุราษฎร์ จังหวัดระนอง	๓.๑๕๔ ๗.๙๔๒ ๔.๙๙๖	- ประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นเสนอราคา วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕ - จัดทำผลราคากลาง เดือน ธ.ค.๒๕๖๕ ประกาศประกวด ราคา - อยู่ในขั้นตอนจัดทำราคากลาง ประธาน ดันสังกัดคือกระทรวงสาธารณสุข ดูแลหน่วยงาน ในกำกับดี สำนักงานสาธารณสุขระนองเองก็ดำเนินการได้ ดีมีการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้างไว้ตั้งแต่ทราบว่า ได้รับอนุมัติรายการอะไรบ้าง ทำให้มีความก้าวหน้า รวดเร็ว เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับหน่วยงานอื่น ๆ	
๒๑.	โรงพยาบาลระนอง	- กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุม สัญญาณภาพ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขา นิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๐๖๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - ได้รับจัดสรร ๘ รายการ ทำสัญญาแล้ว ๗ รายการ อยู่ ระหว่างรอผู้รับจ้างลงนามในสัญญา ๑ รายการ - ทำสัญญาแล้ว เริ่ม ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแชนเนลเพดานดิจิตอล ๑ จอรับภาพ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้ผสมยาเคมีบำบัด แบบชั้นสูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุ ๙๐๐ ลิตร (Steam Sterilizers) / A๙๙๙P / ขนาด ๙๐๐ ลิตร โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๖.๔๒๐ ๒.๒๐๐ ๑.๓๐๐ ๖.๔๒๐ ๒.๔๔๐ ๑.๔๐๐ ๑.๑๐๐	- ทำสัญญาแล้ว เริ่ม ๙ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๘ มี.ค. ๒๕๖๖ - ทำสัญญาแล้ว เริ่ม ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ - ทำสัญญาแล้ว เริ่ม ๔ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ - ทำสัญญาแล้ว เริ่ม ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖ - รอลงนามในสัญญา - ตรวจรับวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย - ทำสัญญาแล้ว เริ่ม ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๖ ประธาน ทุกรายการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว มีรอลงนามในสัญญาเพียงรายการเดียว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๒.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- เรือนแถวชั้นประทวน จำนวน ๑๐ คูหา สก. ปากน้ำ	๕.๔๙๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ พิจารณาผล วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ประธาน หากไม่มีการอุทธรณ์ สามารถลงนามในสัญญา ต้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕	
๒๓.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอก เสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตำบลเขา นิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๑๔๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ประกาศประกวดราคา ยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ ประธาน น่าจะลงนามในสัญญาได้ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๕	
๒๔.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบล บางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๙.๗๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลางใหม่ เนื่องจากเดิมแบบ รูปรายการกับงบประมาณขัดแย้งกัน นำเสนอราคากลาง ใหม่ต่อผู้บริหารวันจันทร์ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕ ประธาน งบประมาณค่อนข้างเยอะ เร่งดำเนินการและ ติดตามอย่างใกล้ชิด	
๒๕.	เทศบาลเมืองบางรีน	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางรีน ตำบลบางรีน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอุษานาตุณนาอิม ตำบล บางรีน	๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางรีน - เรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ประธาน เดือน ธ.ค.๒๕๖๕ น่าจะส่งมอบของ เบิกจ่ายแล้ว เสร็จ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒๖.	งบกรมจังหวัด	แขวงทางหลวงระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ LT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๘๘ ต้น ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๘๐+๑๔๐ - กม.๖๘๕+๘๘๐ และ กม.๖๘๙+๑๘๒ - กม.๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม. ๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ RT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ปรับปรุงถนนสายทางเข้าน้ำตกหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๖.๖๔๕ ๑๑.๘๖๔ ๑๓.๒๒๖ ๙.๑๐๐ ๒๒.๕๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - สำหรับงบกรมจังหวัดในปี ๒๕๖๖ ได้รับ ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๓๕ ล้านบาทเศษ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง ซึ่งสำนักงานจังหวัดได้เร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับงบลงทุนดำเนินการก่อกำหนดผู้กักภายในไตรมาสที่ ๑ (สิ้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕) ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามโดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยง เช่น สำนักงานโยธาธิการฯ ได้รับงบประมาณวงเงินสูงต่อเนื่อง ร่วมวางแผนการดำเนินงานไปด้วยกัน หน่วยงานที่มีข้อจำกัดของต้นสังกัด เช่น อุทยานแห่งชาติ ในปีนี้ทุกหน่วยที่ได้รับงบมีการวางแผนและจะดำเนินการก่อกำหนดผู้กักภายในไตรมาสที่ ๑ วันนี้ไม่ได้เชิญหน่วยดำเนินการเข้าร่วมประชุมเพราะจะมีการประชุม กบจ. ในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕ และจะติดตามในคราวเดียวกัน ประธาน ถ้าสามารถก่อกำหนดได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ยอดการใช้จ่ายก็จะมีผลการดำเนินงานที่ดี แต่จากการประชุมครั้งที่ผ่านมายังมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ก็ต้องช่วยกันกำกับ เร่งรัดติดตาม ทั้ง สำนักงานจังหวัดที่เร่งรัดติดตามงบกรมจังหวัด คลังจังหวัดเร่งรัดติดตามงบส่วนราชการ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัดติดตามงบจัดสรรให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เรือนจำจังหวัดระนอง - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาบางริน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ที่เรือนจำชั่วคราวเขาบางริน ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๒.๐๐๐ ๒๒.๓๐๐ ๑.๑๐๔ ๒.๗๒๒ ๐.๗๗๔ ๑๓.๒๒๖ ๒.๐๔๔		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยบริหารจัดการพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างห้องน้ำอาบน้ำแร่ขนาดเล็ก จำนวน ๔ หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำแร่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ.๑ (หาดยาย) หมู่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมสิ่งประกอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๒๕๐ ๐.๒๒๙ ๐.๔๘๔ ๒.๒๖๑ ๔.๑๙๓		

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๒ ติดตามเร่งรัด...

๔.๒ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	โครงการชลประทาน จังหวัดระนอง	งบปกติ ๑. ฝ่ายคลองบ้านนิคมสร้างตนเองฝั่ง ๔ พื้นที่รับ ประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ตำบลจปร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน ๒. ปรับปรุงฝายห้วยน้ำหัก (ปชต.) พร้อมระบบ ท่อส่งน้ำความยาว ๕๐๐ เมตร ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง งบกลาง ๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อ ฤดูแล้ง - ดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน หิน ทราย และ อุปกรณ์	๐.๒๒๓ ๐.๑๘๔ ๐.๒๕๑ ๕.๒๑๙ ๐.๗๗๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง - เบิกจ่ายแล้ว ๑๓๕,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๖๐.๕๔ - เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๑,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๔๐.๒๔ - เบิกจ่ายแล้ว ๓,๘๗๕,๐๐๐.- บาท ร้อยละ ๗๔.๒๕ ทั้ง ๓ โครงการ สิ้นไตรมาสที่ ๑ เบิกจ่าย ๑๐๐% ประธาน งานดำเนินการเองเบิกจ่ายได้เยอะแล้ว สรุปว่าทั้ง งานดำเนินการเองและงานจ้างเหมาเฉพาะงานดิน หิน ทราย และอุปกรณ์ ทุกโครงการที่เป็นเงินกันๆ ก็จะเบิกจ่าย ๑๐๐% สิ้นไตรมาสที่ ๑	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี จ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๔ ตอน กระบุรี - หงาว จ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่ายจ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง - งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย ตอน ๑ จ.ระนอง	๓๐.๘๔๒ ๕๓.๒๔๗ ๐.๔๓๓ ๑๙.๖๔๖ ๓.๘๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - มีเงินกันทั้งหมด ๑๒๒.๕๗๑ ล้านบาท เบิกในเดือน พ.ย. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งาน ๕๑.๘๒๙ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ - ส่งงานเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ ไม่แนใจว่าจะเบิกทันในเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ หรือไม่ อาจจะเป็นต้นเดือน ม.ค. ๒๕๖๖ - เบิกเดือน พ.ย. ๒๕๖๕ แล้ว ๓๗.๓๔๐ ล้านบาท เหลือ ๑๕.๙๐๗ ล้านบาท คาดว่าเบิกได้เดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ - สิ้นสุดสัญญาเดือน ก.พ. ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายตามสัญญา เดือน ก.พ. ๒๕๖๕ - คาดว่าจะเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ ประธาน จะเบิกเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ ประมาณ ๒๐ ล้านบาท ในปีนี้เงินกันฯ เบิกจ่ายได้เยอะ ยังไม่มีปัญหา	
๓.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทข.รณ.๑๐๑๖ - บ.รังแตน อ.กระบุรีจ.ระนอง - ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกกราย อ.กระบุรี จ.ระนอง	๒.๗๔๐ ๔.๖๘๘	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - เบิกจ่ายแล้ว - อยู่ระหว่างทำหนังสือชี้แจงกรมอุทยานฯ เรื่องงบประมาณลงนามย้อนหลัง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของกรม ทางหลวงชนบท - ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของกรม ทางหลวงชนบท	๒๔.๗๙๙ ๑๔.๘๐๐	- ผู้รับจ้างส่งงาน งวด ๑,๒,๓,๔,๖,๗ ประมาณ ๑๐ ล้านกว่า หักเงินล่วงหน้า ๑๕ % ที่เบิกจ่ายไปแล้ว คณะกรรมการตรวจ รับงานแล้วจะเบิกจ่ายประมาณ ๘ ล้านบาท - ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% แล้วและส่งมอบงาน งวด ๑,๒,๓,๔,๕ รอตตรวจรับ เบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค. ๖๕ ประธาน มีปัญหาโครงการขยายความกว้างสะพาน ฝาก ติดตามอย่างใกล้ชิด	
๔.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ราชการ จังหวัดระนอง ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ๑. งานปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง ๒. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว ๓. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้าย ประชาสัมพันธ์ ๔. งานปรับปรุงหอประชุมขนาด ๑,๐๐๐ คน ๕. งานปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถังค์ ขนาดใหญ่ในบึงชินวตกรรมไทย - หมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ - หมู่ที่ ๓ ต.มะมุ อ.กระบุรี - หมู่ที่ ๗ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี	๑.๒๑๘ ๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานของผู้ ควบคุมงานเมื่อแล้วเสร็จจะเบิกจ่ายต่อไป - งบกลาง ๗ รายการ ได้กันเงินไว้ ๑๕ ล้านบาทเศษ - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว - ม.๗ ต.ปากจั่น ลงนามในสัญญาแล้ว มีปัญหาเรื่องพื้นที่มี น้ำไม่เพียงพอกับระบบฯ ซึ่งมีขนาดใหญ่ เปลี่ยนพิกัดแต่ยังอยู่ ใน ม. ๗ เหมือนเดิม ทางอำเภอกำลังพิจารณาหาพื้นที่ที่ เหมาะสม การอนุมัติโครงการไม่ได้ระบุพิกัด	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านนิคมผัง ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกะบุรี -โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยท่าเรือท่ากาหยู หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ -โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ - โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถัง ขนาดกลางในบึงชินวัดกรรมไทย หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปอร์	๕.๒๐๐ ๐.๖๙๐ ๐.๕๕๒ ๓.๓๐๐	- หมู่ ๓ บ้านนิคมผัง ๓ ไม่มีความพร้อมแจ้งสำนักนายกรัฐมนตรีขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักนายกฯ - อยู่ในขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง - อยู่ในขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ดำเนินการตอกเสาเข็ม ตามสัญญา ประธาน สรุปว่าโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถังขนาดใหญ่ในบึงชินวัดกรรมไทย ม.๗ ต.ปากจั่น เปลี่ยนพื้นที่ และโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านนิคมผัง ๓ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการไปยังสำนักนายกฯ	
๕.	ที่ทำการปกครอง จังหวัดระนอง	- ก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอกะเปอร์	๐.๓๓๙	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรับเมื่อ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก	
๖.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อม ส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลบางริน (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน)	๓๐.๓๓๖	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๗๔.๗๖ % ดำเนินการได้ ๒๐.๐๒ % ล่าช้ากว่าแผน ๕๔.๗๔ % เบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด งวด ๑,๑๓,๑๔ ผู้รับจ้างแจ้งต้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ ส่งงานงวดที่ ๒ อีก ๑๐% ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าทำงานทุกวัน และเพิ่มช่วงเวลาการเข้าทำงานคือในช่วงเย็นด้วย มีการขยายสัญญาออกไปอีก ๑๐๘ วัน สิ้นสุด ๕ ส.ค. ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน มีการปรับแผนใหม่เรียบร้อยแล้ว มีการเบิกไปแล้ว ๓ งวด และจะเบิกต้นเดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ อีก ๑ งวด งานก็มีความก้าวหน้ามากขึ้น ก็ขอให้เร่งรัดติดตามต่อไปอย่างเข้มข้น เพราะเป็นเงินกัน สิ้นสุด ๕ ส.ค. ๒๕๖๖ ก็ต้องให้แล้วเสร็จตามสัญญา ถ้าเกินสัญญาแล้วยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จน่าเป็นห่วงที่เงินกันไว้เบิกๆ จะต้องพับไปโดยผลของกฎหมาย	
๗.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	เทศบาลตำบลราษกรุด - ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนเอสพีลท์ติกคอนกรีต สายเทพประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร. เทศบาลกำปวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขอยวังน้ำเขียว หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปวน เชื่อมขอยวังน้ำดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโรงเลื่อยการุณ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง - ปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง	๑.๙๕๒ ๓.๗๗๐ ๒.๕๒๕ ๑.๙๗๖ ๐.๕๔๙	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง กันเงินไว้ ๒๑ โครงการ งบประมาณ ๔๖ ล้านบาท - ผลงาน ๙๐% ขณะนี้ขออนุมัติปรับลดเนื้องานและวงเงิน - ผลงาน ๑๐% - ลงนามในสัญญาแล้ว - ผลงาน ๙๐% - ลงนามในสัญญาแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนตำเสา ตำบลน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงนา (คลองปอ) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำแดงนอก ตำบลน้ำจืดน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมพอล่าง ซอย ๑ (ร.น.ถ.๒๕-๐๐๑๗) หมู่ที่ ๑๐ ตอน ๒ บ้านหลุมพอล่าง ตำบลปากจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ซอยลิกไนซ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ - ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณคอสะพาน ซอยในไร่ หมู่ที่ ๕ บางใหญ่ล่าง ต.บางใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง บ้านหินขาว หมู่ที่ ๙ ต.กะเปอร์	๒.๘๖๙ ๑.๕๕๓ ๓.๐๐๙ ๐.๘๕๕ ๑.๔๘๐ ๐.๙๒๒ ๓.๓๐๐	- ผลงาน ๘๐% - ลงนามในสัญญาแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว - ผลงาน ๖๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประตูน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหินขาว - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วรุ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านบางปรูเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงกลวง ต.ม่วงกลวง - ซอยแพปลาดีใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านบางแบน ต.ม่วงกลวง องค์การบริหารส่วนตำบลนาาคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ซอยเพชรเกษมสายเก่า หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งตำเสา ต.นาาคา - ซอยข้างโรงเรียนบ้านบางมัน หมู่ที่ ๑ บ้านบางมัน ต.นาาคา เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช. รน.๑๐๐๔- นิคมฝั่ง ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านนิคมฝั่ง ๔ ตำบล จ.ป.ร. เทศบาลตำบล กำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาใน ๓ เชื่อมต่อ สายหาดประพาส หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน	๐.๙๗๓ ๐.๙๙๔ ๑.๐๔๐ ๑.๓๖๐ ๒.๔๐๐ ๐.๖๐๐ ๗.๗๒๑ ๖.๑๖๐	- ลงนามในสัญญาแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว - ผู้ยื่นข้อเสนอขออุทธรณ์เรื่องพิจารณาคุณสมบัติไม่ผ่าน - ลงนามในสัญญาแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว ประธาน ส่วนใหญ่ลงนามในสัญญาแล้ว และวันสิ้นสุดสัญญาของโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงกลางปี ตอนนี้ก็บริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงานงวดเงิน เร่งรัดติดตามให้แล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				เสร็จก่อนเดือน ส.ค.๒๕๖๖ ก็จะไม่เป็นกังวลว่าจะเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ เงินจะต้องพับไป	
๘.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	รายจ่ายประจำ งบดำเนินงาน ๐.๘๒๗ ๑.๑๘๑ ๓.๗๖๕ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว ๐.๐๒๘ - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางรีน ๐.๐๒๙ - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน ๐.๐๖๙ - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง ๐.๐๑๕ - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. ๐.๐๓๐ - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง ๐.๐๒๔ - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน ๐.๐๔๕ - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา ๐.๐๑๕ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ ๐.๑๓๙ - โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน ๐.๐๙๐ - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย ๐.๐๔๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - เบิกจ่ายแล้ว - ผลงาน ๙๕ % เหลืองวดสุดท้าย เบิกจ่ายได้ตามสัญญา - ผู้รับจ้างทำงานงวดที่ ๒ คาดว่าจะเบิกจ่าย ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ - สำหรับ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เขตพื้นที่ฯ จัดซื้อให้โรงเรียนต่าง ๆ อยู่ระหว่างรอผลการ พิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการฯ ของกรมบัญชีกลาง พร้อมที่จะลงนามในสัญญา		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า งบกลาง เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ	๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๒๘ ๐.๐๕๖ ๐.๐๔๖ ๐.๖๖๗	- ผลการดำเนินงาน ๗๐ % เบิกงวดเดียว คาดว่างานแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ เดือน ธ.ค. ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๑๔ พ.ย.๒๕๖๕ อาจจะมีค่าปรับ ประธาน ที่มีปัญหาคือรายการที่รออุทธรณ์ ให้ฝ่ายเลขานุการช่วยติดตามให้อีกทางหนึ่ง	
๙.	โรงพยาบาลระนอง	- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - ตู้อบเด็กทารก Incubapor โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง	๒.๗๐๐ ๐.๔๔๙	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - เงิน ๒.๗ ล้าน มี ๒ รายการ รายการที่ ๑ เป็นการปรับปรุงตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๒ เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด เหลือ ๑ งวดอยู่ระหว่างตรวจรับมีการแก้ไขงานอีก ๑๔ วัน ส่งงานอีกครั้ง สัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ย.๒๕๖๕ - ขอยังอยู่ระหว่างการขนส่งทางเรือ ส่งถึงเมืองไทยปลายเดือน พ.ย.๒๕๖๕ รอการขีปึงโหลดสินค้า น่าจะส่งมอบได้ตามสัญญา ๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๐.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	- รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน - อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ. ปากจั่นตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี	๑.๘๑๗ ๑๖.๘๘๘	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - งบดำเนินงานเบิกจ่ายภายในเดือน ธ.ค.๒๕๖๕ - ผู้รับจ้างส่งงานงวด ๔ ตรวจรับแล้ว ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕ รอส่ง เบิก กำหนดส่งงาน ๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างดำเนินการได้เร็ว กว่าสัญญา ๔๘ วัน ขณะนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างงานงวดที่ ๕	
๑๑.	เทศบาลเมืองบางริ้น	- โครงการก่อสร้างฝายดักตะกอน คลองบางริ้น หมู่ที่ ๒ ต.บางริ้น	๑๒.๓๘๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น - ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจรับมีบาง รายการไม่ครบ ผู้รับจ้างไม่ยินยอมให้หักเงินรายการที่ไม่ครบ ขอเวลาดำเนินการให้ครบ ส่วนงานงวดที่ ๒ ผู้รับจ้างได้ ดำเนินการไปก่อนแล้วขณะนี้ มีผลงาน ๙๕ % ผู้รับจ้างจะส่ง งานงวดที่ ๑ และ ๒ พร้อมกัน ส่วนงวดที่ ๓ ก็กำลัง ดำเนินการอยู่ ประธาน ฝากคณะกรรมการตรวจการจ้าง บริหารสัญญา แก้ไขปัญหา และกำกับติดตามให้เป็นไปตามงวดงาน	
๑๒.	เทศบาลเมืองระนอง	- โครงการปรับปรุงห้องพัสดุเก่า และทำตู้เก็บ เอกสารแบบ Built in เพื่อเก็บเอกสารทางการเงิน และการคลัง	๐.๒๒๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ลำช้าขั้นตอนกำหนดราคากลาง ขณะนี้ราคากลางแล้วเสร็จ กำลังคัดเลือกผู้เสนอราคา หากได้ผู้เสนอราคา ก็สามารถ ดำเนินการได้เร็วเพราะเนื้องานไม่ยาก	
๑๓.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	งบทกลาง - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรัฐอนุเคราะห์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร.	๓.๐๔๙	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่ม ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕ สิ้นสุด ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖ ผลงาน ๒๐ % คาดว่าแล้วเสร็จตามสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๔.	งบกรมจังหวัด	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน ๐.๓๐๐ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ๒.๔๔๐ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน ๓.๗๕๗ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ๑.๗๗๕ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว และสะพานข้ามคลองหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๒๗.๔๗๕ - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศคีรี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ๔๙.๑๘๔	๐.๓๐๐ ๒.๔๔๐ ๓.๗๕๗ ๑.๗๗๕ ๒๗.๔๗๕ ๔๙.๑๘๔	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ของโรงพยาบาลระนอง เป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์รอตรวจรับ แก้ไขรูปแบบเนื่องจากรูปแบบไม่เป็นไปตาม ที่กำหนดไว้ ส่งงานอีกครั้งสัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ย.๒๕๖๕ - สิ้นสุดสัญญาแล้ว งานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการทางสำนักงานจังหวัดได้เชิญเข้าร่วมประชุม กบจ.เพื่อรับทราบปัญหาในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕ มีความคืบหน้าอย่างไรจะนำเรียนอีกครั้ง - การดำเนินงานไปเป็นไปตามสัญญา - การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญา ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ฝั่งซ้าย) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๕.๙๙๐ ๑๒.๖๖๕ ๓๓.๗๔๕	- อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ดำเนินการ ผลงาน ๐.๒๑% - ผลงาน ๕๐ % อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ - งวดที่ ๑๑ - เบิกจ่ายแล้ว ๑๙ งวด ผลงาน ๔๑.๖๓ % อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม เทพื้น งานทิ้งหินใหญ่ริมเขื่อน บรรจุหินใหญ่ในกล่องเกเบียน ดำเนินอยู่ในงานงวดที่ ๒๕-๓๑ และงานงวดที่ ๔๗-๕๐ ประธาน ได้รับงบประมาณเยอะ งานเหลือเยอะ ไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีความเชี่ยวชาญ ฝากเร่งรัดติดตาม บริหารสัญญาให้เป็นไปตามงวดงาน งวดเงิน	

/ประธาน...

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดติดตามงาน/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรในปี ๒๕๖๖ และเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ที่กักเงินไว้เบิกในปี ๒๕๖๖ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน บริหารสัญญาให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้งานโครงการที่ได้รับมา สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เบิกจ่ายเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัดภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุด ทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา รายงานนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา

จังหวัดมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ รน ๐๐๑๗.๒/๑๐๐๙๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง การสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัดภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งให้คลังจังหวัดระนอง ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการคณะทำงาน ดำเนินการ

๑. แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา

๒. ทำการสำรวจและทำรายงานส่งให้จังหวัดระนอง ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด (ทำการสำรวจและจัดทำรายงานส่งให้จังหวัดระนอง ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)

๑. จังหวัดระนองจึงได้มีคำสั่งที่ ๒๘๒๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา

๒. แจ้งส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดระนอง ด่วนที่สุด ที่ รน ๐๐๐๓/ว ๕๒๘๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดำเนินการสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ที่จัดซื้อจัดจ้างมาจากทุกแหล่งงบประมาณ ตามแบบสำรวจฯ ส่วนที่ ๑ ถึง ส่วนที่ ๔ โดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูลในแบบสำรวจฯ ส่วนที่ ๑ พร้อมจัดส่งเป็นไฟล์ Excel ให้สำนักงานคลังจังหวัดระนอง ผ่านทางกลุ่มไลน์ ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. หากหน่วยงานไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา ก็ให้รายงานให้ทราบเป็นหนังสือด้วยว่าไม่มี

๔. แบบการสำรวจฯ มี ๔ ส่วน

แบบการสำรวจและทำรายการสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด
ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้
รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา
ส่วนราชการ.....

ส่วนที่ 1. สรุปบัญชีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นๆในจังหวัด

ประเภทรายการ	จำนวนทรัพย์สินสะสม (รายการ)	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
2. ครุภัณฑ์		
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นๆในส่วนราชการ		
รวมจำนวน		

ลงชื่อ ผู้รับรองข้อมูล
(.....)

ตำแหน่ง (หัวหน้าส่วนราชการ)

วันที่/...../.....

ส่วนที่ ๑ เป็นการสรุปรายการจาก ส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ แล้วให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล

แบบการสำรวจและทำรายการสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด
ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้
รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา
ส่วนราชการ.....

ส่วนที่ 2. รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทรายการ	ปีที่ได้มา	มูลค่าที่ได้มา	ค่าเสื่อม	มูลค่าปัจจุบัน	หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์	สาเหตุ ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้	แนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สิน
(เป็นประมาณ)	(เป็นประมาณ)	(เป็นประมาณ)	(เป็นประมาณ)	(เป็นประมาณ)	(ส่วนราชการที่ดำเนินการ)	(ส่วนราชการที่ใช้ประโยชน์)		
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
(2.1) ที่ดิน								
(2.2) ก่อสร้างอาคารซึ่งถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ								
(2.3) ก่อสร้างอาคารซึ่งถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ								
(2.4) ก่อสร้างอาคารซึ่งถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ								
(2.5) ก่อสร้างอาคารซึ่งถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ								
(2.6) ก่อสร้างอาคารซึ่งถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ								
(2.7) ก่อสร้างอาคารซึ่งถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ								
(2.8) ก่อสร้างอาคารซึ่งถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ								
(2.9) ก่อสร้างอาคารซึ่งถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ								
(2.10) ก่อสร้างอาคารซึ่งถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ								
(2.11) ก่อสร้างอาคารซึ่งถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ								
(2.12) ก่อสร้างอาคารซึ่งถาวรและสิ่งก่อสร้างประกอบ								
รวมจำนวน								

ส่วนที่ ๒ รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดประกอบด้วย ประเภทรายการ ระบุเป็น ที่ดิน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ฯลฯ / ปีที่ได้มา ระบุเป็นปีงบประมาณ / มูลค่าที่ได้มา / ค่าเสื่อม / มูลค่าปัจจุบัน / หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง / หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ / สาเหตุซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ และแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

/ส่วนที่ ๓...

แบบการสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด								
ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้								
รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา								
ส่วนราชการ.....								
ส่วนที่ 3. รายการครุภัณฑ์								
ประเภทรายการ	ปีที่ได้มา (ปีงบประมาณ)	มูลค่าที่ได้มา (ปีงบประมาณ)	ค่าเสื่อม (ปีงบประมาณ)	มูลค่าปัจจุบัน (ปีงบประมาณ)	หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการที่ดำเนินการ)	หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ (ส่วนราชการที่เข้าใช้ประโยชน์)	สาเหตุ ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้	แนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
3. ครุภัณฑ์								
(3.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน								
(ระบุรายการ)								
(3.2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
(ระบุรายการ)								
(3.3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
(ระบุรายการ)								
(3.4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
(ระบุรายการ)								
(3.5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
(ระบุรายการ)								
(3.6) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
(ระบุรายการ)								
(3.7) ครุภัณฑ์การเกษตร								
(ระบุรายการ)								
(3.8) ครุภัณฑ์การศึกษา								
(ระบุรายการ)								
(3.9) ครุภัณฑ์การแพทย์								
(ระบุรายการ)								
(3.10) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
(ระบุรายการ)								
(3.11) ครุภัณฑ์โรงงาน								
(ระบุรายการ)								
(3.12) ครุภัณฑ์สำรวจ								
(ระบุรายการ)								
(3.13) ครุภัณฑ์กีฬา								
(ระบุรายการ)								
(3.14) ครุภัณฑ์ดนตรี								
(ระบุรายการ)								
(3.15) ครุภัณฑ์อาวุธ								
(ระบุรายการ)								
(3.16) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์								
(ระบุรายการ)								
(3.17) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล								
(ระบุรายการ)								
(3.18) ครุภัณฑ์สนาม								
(ระบุรายการ)								
(3.19) ครุภัณฑ์กลาโหม								
(ระบุรายการ)								
รวมจำนวน								

ส่วนที่ ๓ รายการครุภัณฑ์ ก็เช่นกันมีรายละเอียดประกอบด้วย ประเภทรายการ ระบุเป็น ที่ดิน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ฯลฯ / ปีที่ได้มา ระบุเป็นปีงบประมาณ / มูลค่าที่ได้มา / ค่าเสื่อม / มูลค่าปัจจุบัน / หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง / หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ / สาเหตุซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ และแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

แบบการสำรวจและทำรายงานถึงปลุกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด

ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้

รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา

ส่วนราชการ.....

ส่วนที่ 4. รายการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นๆในจังหวัด

ประเภทรายการ	ปีที่ได้มา (ปีงบประมาณ)	มูลค่าที่ได้มา (ปีงบประมาณ)	ค่าเสื่อม (ปีงบประมาณ)	มูลค่าปัจจุบัน (ปีงบประมาณ)	หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนราชการที่ดำเนินการ)	หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ (ส่วนราชการที่เข้าใช้ประโยชน์)	สาเหตุ ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้	แนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นๆในจังหวัด								
(4.1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ								
(ระบุงาน)								
(4.2) ระบบอื่นๆ								
(ระบุงาน)								
รวมจำนวน								

ส่วนที่ ๔ รายการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่น ๆ ในจังหวัด มีรายละเอียดประกอบด้วย ประเภทรายการ ระบบเป็น ที่ดิน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ฯลฯ / ปีที่ได้มา ระบบเป็นปีงบประมาณ / มูลค่าที่ได้มา / ค่าเสื่อม / มูลค่าปัจจุบัน / หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง / หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ / สาเหตุซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ และแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

สรุปแบบสำรวจส่วนที่ ๒,๓,๔ ในแบบสำรวจส่วนที่ ๑ ให้หัวหน้าส่วนราชการรับรองข้อมูลส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดระนอง ขอความอนุเคราะห์ส่งเป็นไฟล์ Excel ทางกลุ่มไลน์เพื่อความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล หากหน่วยงานไม่มีข้อมูลให้ทำหนังสือยืนยันว่าไม่มีรายการสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นที่ไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ หลังจากที่ได้ข้อมูลก็จะรวบรวมจัดประชุม คณะทำงาน มีข้อมูลไหนบ้างที่ตกหล่น ส่วนไหนที่จะต้องเพิ่มเติม ก่อนที่จะสรุปรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด และรายงานต่อไปยังนายกรัฐมนตรี ฯลฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธาน สรุปว่าเดิมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาก็มีการเร่งรัดติดตามให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีการใช้ประโยชน์จริง ๆ หรือไม่ ยังไม่มีการติดตาม จึงมีกฎหมายกำหนดเป็นพระราชกฤษฎีกาออกมาบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ทราบว่างบประมาณส่วนไหนใช้ไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ ต้องรายงานสำนักงบประมาณด้วย เพราะฉะนั้นอาจจะมี การจัดสรรเพื่อการพัฒนา หากหน่วยงานทำไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ให้รายงาน ปีนี้เป็นปีแรก อนาคตจะสั่งการอย่างไรต่อไป ก็ไม่อาจทราบได้ ในปีนี้ให้รวบรวมรายงานนำเสนอ โครงสร้างของคำสั่งมาจากส่วนกลางให้คลังจังหวัดเป็นเลขานุการคณะทำงาน ทำหน้าที่รวบรวมนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทันภายในเวลาที่กำหนด เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ มาตรา ๖๒ ของพระราชกฤษฎีกาฯ ข้อมูลที่สำรวจนี้เป็นประโยชน์กับประเทศเพื่อนำไปพัฒนา แก้ปัญหา เป็นการเริ่มต้นที่ดี ขอความร่วมมือให้สำรวจและรายงานภายในกำหนด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดระนองของเราต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/เลิกประชุม...

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๑๕ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนา)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางอมร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ