

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นางประทุม	อุเจริญ	คลังจังหวัดระนอง	ประธาน
		ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	
๒. นายวิภาส	ทวีศรี	แทน ปลัดจังหวัดระนอง	
๓. นายอรรถพล	เสื่อแท้	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๔. นางสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	
๕. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๖. นายกิตติธรา	มัวดหืด	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง	
๗. นายวีระศักดิ์	ก้อนคง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๘. นายพิทยา	ณ นคร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง	
๙. นางสาวสุภาพร	รัตนพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๑๐. นางสาวสุธิรา	หงษ์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่	
๑๑. นางสาวปณิตา	หนูวิเศษ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๒. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	เลขานุการ
		ได้รับมอบหมายจากคลังจังหวัดระนอง	
๑๓. นางสาวเสาวลักษณ์	รัสมิ	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง	
		สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นางสาวกนกนิตินันท์	แสงแก้ว	แทน นายด่านศุลกากรระนอง
๒. นางสาวจิรพรรณ	สมเลข	แทน ประมงจังหวัดระนอง
๓. นางเรวดี	อนุศิริ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
๔. นางกอบพร	หอยชูต	แทน เกษตรจังหวัดระนอง
๕. นางสาวเกศกาญจน์	พลันกาญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
๖. นางสาววิไลพร	หงษ์หิรัญกุล	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๗. นางสาวชนกพร	โปติบุตร	แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
๘. นายจรินทร์	คงตุก	แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
๙. นางสาวรุ่งนภา	โพธิ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
๑๐. นางสาวนวรรตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๑๑. นางเปรมวดี	ศศิสุวรรณพงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

๑๒. นางเมษา	ลิมศิลา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบือ
๑๓. นางสาวนันทดี	กุลณรงค์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง
๑๔. นางศิรินันท์	ศักดิ์แสง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๑๕. นายนิรมล	วงศ์พัฒนกุล	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๑๖. นางคำขวัญ	พัฒน์บุญเรือง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
๑๗. นายวิโรจน์	โชติรุ่งโรจน์	แทน นายอำเภอเกาะเปอร์
๑๘. นางสาวชลพรรณนพร	ทวิพันธ์	แทน นายอำเภอกระบือ
๑๙. นางสาวธัญเรศร์	เกษภิบาล	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง
๒๐. นายชลิต	สินโรจน์ธนากร	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๒๑. นางสาวณัฏวิภา	แก้วนาบอน	แทน หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖
๒๒. นายสัพพัญญู	อักษรกุล	แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบือ
๒๓. นายวิวัฒน์	ขุนฤทธิ์	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปกรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบือ
๓. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๔. นางสาวพัชร	จิปปกรณ์สกุล	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๕. นายณัฐกิตติ์	ทัพพ์เพ็ชร	นายช่างโยธาปฏิบัติการ เทศบาลเมืองบางริ้น
๖. นางสาวอรุณลักษณ์	นิยม	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๗. นางสาวเปมิกา	ชูแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ด้านศุลกากรระนอง
๘. นางชนิษฐา	อินทรรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๙. นางกัญญารักษ์	ขวัญมงคลชัย	เจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
๑๐. นางสาววรรณวิษ	ดิษฐาภรณ์	พนักงานประชาสัมพันธ์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
๑๑. นางสาวนราทิพย์	แก้วเกิด	ลูกจ้างชั่วคราว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
๑๒. นายปิ่นกุล	สุวรรณ	เจ้าหน้าที่ศูนย์ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ (เมืองระนอง)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางประทุม อุเจริญ คลังจังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้มอบหมายคลังจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ จากการประชุมกรมจังหวัดในช่วงเช้าของวันนี้ เนื่องจากมีหัวหน้าส่วนราชการเปลี่ยนใหม่หลายท่าน และได้รายงานในเรื่องของการเร่งรัดเบิกจ่าย ซึ่งได้มีการรายงานผลย้อนหลัง ถึงผลการเบิกจ่ายของปีก่อนหน้า เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการที่มาใหม่ได้รับทราบ ว่าฐานของปีก่อนเป็นอย่างไร เป้าหมายเป็นอย่างไร และการเบิกจ่ายของจังหวัดอยู่ในลำดับที่เท่าไร ซึ่งอยู่ในลำดับที่ท้ายๆ ตามที่ได้นำเสนอเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าสาเหตุที่ได้ลำดับท้ายๆ เนื่องจากจังหวัดระนองมีฝนตกเยอะ โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้การก่อสร้างงานต่างๆ ทำได้ยาก และในส่วนของงบประมาณมีการโอนมาในช่วงไตรมาสที่ ๔ จำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เบิกจ่ายได้ล่าช้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้นำเรียนว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้มีการเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆ อาจมีติดขัดปัญหาบ้างเล็กน้อยในบางเรื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนต่างๆ หรือ เรื่องรูปแบบ การกำหนดราคากลาง อาจจะมีประมาณกลางปีที่จะลงพื้นที่ติดตามลงรายละเอียดอย่างเข้มข้น ดังนั้นในช่วงนี้ส่วนราชการต้องเร่งดำเนินการ หากผลการเบิกจ่ายหรือการใช้จ่ายของเราอยู่ในระดับที่ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้วางใจ และไม่ต้องเร่งรัดกับส่วนราชการมาก แต่เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ฝากให้ ท่านปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ดูแลและให้ความสำคัญกับเรื่องของการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งในเดือนถัดไปรองผู้ว่าราชการจังหวัด จะเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมเอง สำหรับส่วนราชการก็ขอให้เร่งดำเนินการในส่วนของหน่วยที่ได้รับงบประมาณแล้ว จะต้องมีความก้าวหน้าเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง (นางเอมอร อ่อนวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง ผู้ช่วยเลขานุการร่วม ขออนุญาตที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔๓ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

๑. สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หน้าที่ ๑ จาก นายปิยะวัลย์ สุตจิตร เป็นนางปิยะวัลย์ สุตจิตร

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

/ ผลการใช้จ่ายเงิน...

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่าย	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย เป้าหมาย ไตรมาส ๑ (ค. ๖๕)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การเบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ การใ้ จ่ายเงิน	ใช้จ่าย เป้าหมาย ไตรมาส ๑ (ค. ๖๕)	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การใช้จ่าย	
						ประ เทศ	ภาค ใต้					ประ เทศ	ภาค ใต้
ภาพรวม	๑,๑๕๒.๗๐	๒๗๔.๖๖	๒๓.๘๓	๓๒	-๘.๑๗	๓๓	๗	๔๗๙.๕๘	๔๑.๖๐	๓๔.๐๘	๗.๕๒	๓๙	๘
งบส่วนราชการ	๗๘๖.๔๑	๑๕๙.๗๕	๒๐.๓๑		-๑๑.๖๙			๓๖๔.๓๖	๔๖.๓๓		๑๒.๒๕		
งบกรมจังหวัด	๑๔๗.๓๖	๑.๘๒	๑.๒๔		-๓๐.๗๖			๑.๘๒	๑.๒๔		-๓๒.๘๔		
งบจัดสรรให้ อบท.	๒๑๘.๙๓	๑๑๓.๐๙	๕๑.๖๖		๑๙.๖๖			๑๑๓.๔๐	๕๑.๘๐		๑๗.๗๒		
รายจ่ายประจำ	๓๙๓.๐๑	๒๔๐.๑๓	๖๑.๑๐	๓๕	๒๖.๑๐	๓๔	๙	๒๔๔.๒๘	๖๒.๑๖	๓๕.๓๓	๒๖.๘๓	๓๐	๙
- งบส่วนราชการ	๒๕๔.๙๐	๑๒๕.๓๔	๔๙.๑๗		๑๔.๑๗			๑๒๕.๑๘	๕๐.๖๘		๑๕.๓๕		
- งบกรมจังหวัด	๑๑.๔๓	๑.๘๒	๑๕.๙๒		-๑๙.๐๘			๑.๘๒	๑๕.๙๒		-๑๙.๔๑		
- งบจัดสรรให้ อบท.	๑๒๖.๖๘	๑๑๖.๙๗	๘๙.๑๘		๕๔.๑๘			๑๑๖.๒๘	๘๙.๔๒		๕๔.๐๙		
รายจ่ายลงทุน	๗๕๙.๖๙	๓๔.๕๓	๔.๕๕	๑๙	-๑๔.๔๕	๔๒	๕	๒๓๕.๓๐	๓๐.๙๗	๒๘.๙๖	๒.๐๑	๔๓	๘
- งบส่วนราชการ	๕๓๑.๕๑	๓๔.๔๑	๖.๔๗		-๑๒.๕๓			๒๓๕.๑๘	๔๔.๒๕		๑๕.๒๙		
- งบกรมจังหวัด	๑๓๕.๙๓	๐.๐๐	-		-๑๙.๐๐			๐.๐๐	-		-๒๘.๙๖		
- งบจัดสรรให้ อบท.	๙๒.๒๕	๐.๑๒	๐.๑๓		-๑๘.๘๗			๐.๑๒	๐.๑๓		-๒๘.๘๓		

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๑๕๒.๗๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๒๗๔.๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๓ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๒ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๑๗ เป็นลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ ลำดับที่ ๗ ของภาคใต้ ซึ่งการเบิกจ่ายภาพรวมได้แก่ งบส่วนราชการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๘๖.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕๙.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๖๙ งบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๔๗.๓๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๑.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๐.๗๖ งบจัดสรรให้ อบท. งบประมาณ ๒๑๘.๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๓.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๖๖

รายจ่ายประจำ จำนวน ๓๙๓.๐๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๒๔๐.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๐ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๕ เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๖.๑๐ เป็นลำดับที่ ๓๔ ของประเทศ ลำดับที่ ๙ ของภาคใต้ โดยแยกเป็นงบส่วนราชการ งบประมาณ ๒๕๔.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๒๕.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๑๗ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๑๗ งบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๑.๔๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๑.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๐๘ งบจัดสรรให้ อบท. งบประมาณ ๑๒๖.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๖.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๔.๑๘

รายจ่ายลงทุน จำนวน ๗๕๙.๖๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๔.๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๙ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๔๕ เป็นลำดับที่ ๔๒ ของประเทศ ลำดับที่ ๕ ของภาคใต้ โดยแยกเป็นงบส่วนราชการ งบประมาณ ๕๓๑.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๗ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๕๓ งบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๓๕.๙๓ ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย งบจัดสรรให้ อบท. งบประมาณ ๙๒.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๘.๘๗

/ ผลการใช้จ่าย...

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ ภาพรวม มีผลการใช้จ่ายเงิน ๔๗๙.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๐ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๔.๐๘ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๕๒ เป็นลำดับที่ ๓๙ ของประเทศ ลำดับที่ ๘ ของภาคใต้ โดยแยกเป็นงบส่วนราชการ มีผลการใช้จ่าย ๓๖๔.๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๓ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๒.๒๕ งบกรมจังหวัด ผลการใช้จ่าย ๑.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓๒.๘๔ งบจัดสรรให้ อบท. ผลการใช้จ่าย ๑๑๓.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๐ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๗๒

รายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่ายเงิน ๒๔๔.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑๖ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๕.๓๓ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๖.๘๓ เป็นลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ ลำดับที่ ๙ ของภาคใต้ โดยแยกเป็นงบส่วนราชการ มีผลการใช้จ่าย ๑๒๙.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๓๕ งบกรมจังหวัด ผลการใช้จ่าย ๑.๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๙.๔๑ งบจัดสรรให้ อบท. ผลการใช้จ่าย ๑๑๓.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๒ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕๔.๐๙

รายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่ายเงิน ๒๓๕.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๗ เป้าหมายไตรมาส ๑ ร้อยละ ๒๘.๙๖ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๐๑ เป็นลำดับที่ ๔๓ ของประเทศ ลำดับที่ ๘ ของภาคใต้ โดยแยกเป็นงบส่วนราชการ มีผลการใช้จ่าย ๒๓๕.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๕ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๒๙ งบกรมจังหวัด ยังไม่มีผลการใช้จ่าย งบจัดสรรให้ อบท. ผลการใช้จ่าย ๐.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๘.๘๓

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เงินที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
ปี ๒๕๖๕	๔๙๑.๖๐	๑๓๒.๒๖	๒๖.๙๐	๓๕๙.๓๔

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กันไว้เบิก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙๑.๖๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓๒.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๐ คงเหลือ ๓๕๙.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๐

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ (หน่วย : ล้านบาท)

ปี	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
๒๕๖๕	๔๖.๙๖	๒๑.๔๖	๔๕.๖๙	๒๕.๕๐
๒๕๖๖	๘๘.๗๙	๓๒.๖๑	๓๖.๗๓	๕๖.๑๘
รวม	๑๓๕.๗๕	๕๔.๐๗	๓๙.๘๓	๘๑.๖๘

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๖.๙๖ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๒๑.๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๙ คงเหลือ ๒๕.๕๐ ล้านบาท

ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๘.๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๓๒.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๓ คงเหลือ ๕๖.๑๘ ล้านบาท

ประธาน ในส่วนของลำดับที่ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายจะเห็นได้ว่าอยู่ในลำดับที่กลางๆ คือยังไม่ค่อยมีความคืบหน้า แต่ยังอยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณคาดว่าน่าจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่ในเรื่องของผลการเบิกจ่ายจากปีก่อนที่ผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๗๒ ซึ่งฐานปีก่อนหน้าต่ำมาก ดังนั้นในปีงบประมาณนี้หากเราช่วยกันผลน่าจะแตกต่างและดีขึ้น ส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายโดยปกติผลที่ออกมาจะค่อนข้างดี และส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือมีปีมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยเรียงลำดับหน่วยงาน และรายงานเกี่ยวกับความพร้อม ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	ด้านศุลกากรระนอง	- ก่อสร้างโรงจอดเรือพร้อมติดตั้งปั้นจั่นยกเรือ ด้านศุลกากรระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๒๕.๐๐	ผู้แทนนายด่านศุลกากรระนอง - ขณะนี้ได้รับแจ้งจากโยธาฯ ว่าแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งแบบฯ ให้ทางด่านศุลกากรระนอง ได้ภายใน วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเมื่อได้รับแบบฯ เรียบร้อยแล้ว จะนัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง เพื่อจัดทำราคากลางต่อไป คาดว่าจะสามารถ เผยแพร่ TOR ได้ภายในช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประธาน ถือว่ามีความก้าวหน้า ในเรื่องของแบบแปลนก็ เรียบร้อยแล้ว ส่วนราคากลางน่าจะประมาณต้นเดือน สำหรับการเผยแพร่ น่าจะประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าน่าจะไม่มีข้อขัดข้อง ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖ น่าจะได้ลงนามในสัญญา	
๒.	สำนักงานประมงจังหวัด ระนอง	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น พร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๑.๐๒๙	ผู้แทนประมงจังหวัดระนอง - ได้รับแจ้งกำหนดส่งมอบแล้ว เป็นวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ และนัดตรวจรับแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้ว เสร็จภายใน ๓ วัน หลังจากตรวจรับ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๓.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรระนอง	- อาคารที่ทำการ ๑๖๐ ตารางเมตร (แบบตอกเสาเข็ม) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง	๒.๖๐๐ ๓.๙๑๒ ๐.๘๘๖	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - ขณะนี้ดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ ๒ ด้วยวิธี e-bidding ได้ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ขณะนี้ได้รับแจ้งจากด้านตรวจพืชทำเรือระนอง ว่าผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการปรับปรุงบ้านพัก งวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ ๒ ด้วยวิธี e-bidding ขณะนี้ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ อยู่ในช่วงระยะเวลาการอุทธรณ์ ประธาน สำหรับโครงการที่ลงนามในสัญญาแล้วให้เร่งดำเนินการในเรื่องของการทำ Po ในระบบ เพื่อยอดการใช้จ่ายงบประมาณได้เพิ่มขึ้น และในส่วนที่มีเงินเหลือจ่ายทางหน่วยงานดำเนินการอย่างไร ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - ทางหน่วยงานจะขออนุมัติเพิ่มเติมในส่วนของงบลงทุนที่ยังไม่ได้รับเป็นการซ่อมแซมห้องน้ำหญิง-ชาย และทำห้องประชุม แต่ต้องเสนอทางกรมพิจารณาอีกครั้ง ประธาน ให้เร่งเสนอกรมต้นสังกัดในส่วนของการรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - ด้านตรวจพืชทำเรือระนองแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าประมาณวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการพิจารณาผล	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๙๙	- ดำเนินการประกวดราคาแล้ว ประธาน โครงการมีความก้าวหน้า เหลือโครงการ รถบรรทุก แต่โครงการนี้ไม่น่าสนใจ เนื่องจากเป็น ครุภัณฑ์ การดำเนินการใช้เวลาไม่มาก	
๔.	สำนักงานเกษตรจังหวัด ระนอง	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคา ไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอ สุขสำราญ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัด ระนอง	๐.๘๘๖	ผู้แทนเกษตรจังหวัดระนอง - ผู้ขายขอเลื่อนกำหนดการส่งมอบ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีผู้ ที่จัดทำโลโก้สัญลักษณ์ที่ติดข้างรถ เนื่องจากพนักงานติด ภารกิจต่างจังหวัด ประธาน ไม่เป็นประเด็น เนื่องจากยังไม่เลยกำหนด ระยะเวลา ซึ่งสัญญาสิ้นสุด ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และ เหลือแ่กงานสัญลักษณ์ที่ติดข้างรถ แต่ก็ให้เร่งรัดเพื่อจะได้ เบิกจ่ายได้ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๖	
๕.	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๖.๙๙๑	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง - คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำรูปแบบ รายการและราคากลางแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีวงเงินราคากลางอยู่ที่ ๗,๐๓๓,๔๙๘.๙๕ บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๔๒,๔๙๘.๙๕ บาท แบ่งงวดงานออกเป็น ๙ งวด กำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน ซึ่งขณะนี้ได้ทำ บันทึกเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเห็นชอบ ราคากลาง ประธาน เกินอยู่ ๔๒,๔๙๘.๙๕ บาท เป็นวงเงินไม่สูงเมื่อ เทียบกับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๖.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ระนอง	- ก่อสร้างป้ายชื่อที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ อำเภอ กะเปอร์	๐.๕๐๐ ๒.๑๒๘	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างรอตรวจรับ - จัดทำราคากลางเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารประกอบการประกาศ ประธาน คาดว่าจะประกาศได้ช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และอาจก่อนนี้ผู้กผันได้ช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖ หากไม่มีการอุทธรณ์	
๗.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๑.๗๙๔ ๐.๑๔๕	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างรอรูปแบบรายการจากสำนักงานโยธาฯ - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ในขั้นตอนการทำสัญญา ประธาน รายการที่ ๒ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง คาดว่าจะสามารถลงนามได้ ส่วนรายการที่ ๑ หากได้แบบรูป รายการมาแล้ว ต้องเร่งทำราคากลาง พยายามเร่งก่อนนี้ให้ได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	
๘.	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดระนอง	- ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน - การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	๐.๑๕๖ ๐.๐๖๐	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน รวมถึงสำรวจจริงวัดแปลงที่ดิน ได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุน แต่ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๙.	สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง	- งานก่อสร้างอาคารป้อมยาม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๑๓๔	ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง - เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบแปลน และมีการ เปลี่ยนแปลงผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำให้ต้องมีการดำเนินการ ด้านเอกสารใหม่ โดยนัดผู้รับจ้างรายใหม่มาเซ็นสัญญา วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะสามารถเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างได้วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕	
๑๐.	สำนักงาน กศน. จังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอละ อุ่น ตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอ กะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัด ระนอง - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอ กระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๖๒ ๐.๒๒๐ ๐.๒๗๕ ๑.๑๘๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง - แจ้งส่งคืบหน้างบประมาณเรียบร้อยแล้ว - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ - แจ้งส่งคืบหน้างบประมาณเรียบร้อยแล้ว - ได้รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนคำนวณ ราคากลาง ประธาน โครงการที่ ๒ ให้ดำเนินการทำ PO ในระบบ โดย ให้ดำเนินการในระบบให้เป็นปัจจุบันและครบขั้นตอน ส่วนโครงการที่ส่งคืบหน้างบประมาณให้ติดตามด้วย หากกรมฯ ดึงงบประมาณกลับเข้า งบประมาณส่วนนี้จะนำไปใช้อย่าง อื่นไม่ได้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๑.	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง	- เครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ลำโพงสายพานา (โทโรโซง) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อุปกรณ์ฝึกเดินพื้นที่ต่างระดับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อุปกรณ์วิชาพลานามัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๑๙๕ ๐.๐๐๘ ๐.๐๐๕ ๐.๐๕๑ ๐.๐๕๙ ๐.๔๙๗ ๐.๐๒๒	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง - ได้ผู้รับจ้างและทำสัญญาแล้ว จะส่งงานได้ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นตอนการประชุมจัดหาผู้รับจ้าง - อยู่ในขั้นตอนการทำ PO	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางริน อำเภอมือ ระนอง จังหวัดระนอง	๐.๐๐๖	- อยู่ในขั้นตอนการทำ PO	
๑๒.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พันยกสูง) - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว อำเภอมือ ระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอ กะบุรี จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอมือระนอง จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง	๑.๘๘๓ ๑.๘๘๓ ๑.๐๖๘ ๐.๑๔๐ ๐.๑๒๐ ๐.๐๘๐ ๐.๑๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง - อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง - อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ครูภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๑.๑๗๙	- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
		- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับประถมศึกษา	๐.๑๗๑	- ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา	
		- โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่๖๐ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับไชยาพัฒนา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินวัว ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๐.๐๓๒ ๐.๐๒๘ ๐.๐๑๘ ๐.๐๒๑	- ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา	
		- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ระดับประถมศึกษา	๐.๐๓๐		
		- โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๐๓๐ ๐.๐๒๖ ๐.๐๑๕ ๐.๐๓๐	- ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนอนุบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่๖๐ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๐๕ ๐.๐๖๐ ๐.๐๓๔ ๑.๗๑๒ ๐.๒๐๑ ๐.๓๖๗ ๐.๒๐๐ ๐.๒๗๙ ๐.๔๙๙ ๐.๒๕๑ ๐.๒๗๑	- ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง - ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอราคากลาง - ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละ อุ่น จังหวัดระนอง	๐.๑๒๑	- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
		- โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุข สำราญ จังหวัดระนอง	๐.๑๘๒	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง	
		- โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ตำบลบางแก้ว อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๓๖๗	- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
		- โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๕๔	- อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	
		- โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๐.๘๓๖	- อยู่ระหว่างประกาศ e-bidding	
		- โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๗๘	- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
		- โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ตำบลหวาง อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๐.๖๕๐	- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
		- โรงเรียนบ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุข สำราญ จังหวัดระนอง	๐.๐๕๕	- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
		- โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ ตำบลมะมุ อำเภอกระ บุรี จังหวัดระนอง	๐.๐๖๙	- อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	
		- โรงเรียนกระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๓๒๕		
		- โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๔๙๘	- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
		- โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๓๒๑		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านราชกรูด ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางเบน ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทะเลนอก ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านคลองของ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางรีน ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๑๗๕ ๐.๔๘๔ ๐.๑๒๑ ๐.๑๔๓ ๐.๓๕๙ ๐.๓๘๙ ๐.๒๘๔ ๐.๐๕๐ ๐.๓๙๘ ๐.๕๐๐ ๐.๔๙๘ ๐.๒๐๑	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา - ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๐๕๒	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา	
		- โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๔๙	- อยู่ระหว่างเสนอราคากลาง	
		- โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๒๖๖	- ประกาศผู้ชนะแล้ว	
		- โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลมะมู อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๙๙	- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
		- โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๐.๑๖๙	- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
		- โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๖๑		
		- โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๐๑	- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
		- โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๐.๒๐๖	- ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญา	
		- โรงเรียนทับไชยาพัฒนา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๑๒๑	- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว	
		- โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๐.๑๘๐		
		- โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๐.๕๐๐	- อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- สพป.ระนอง ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) - โรงเรียนระวีราษฎร์บำรุง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านขจัดภัย ตำบลราษกรุด อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๗๑ ๐.๔๓๑ ๐.๔๓๑	- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ - ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว - ประธาน มีการทำสัญญาแล้วมากกว่าครึ่ง แต่ยังไม่แสดงยอดการก่อหนี้ - ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง - อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำ PO ในระบบ เนื่องจากมีหลายโครงการ - ประธาน เนื่องจากมีหลายโครงการ แต่ละโครงการเป็นรายการที่จำนวนเงินไม่มาก ไม่มีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง น่าจะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้เกือบทั้งหมด - ฝากให้ทาง สพฐ. หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ติดตามให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา ฝากคณะกรรมการตรวจรับ เร่งติดตามให้งานดำเนินการตามแผนงานด้วย ถึงแม้จำนวนเงินจะไม่สูง แต่รายการค่อนข้างมาก	
๑๓.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราษกรุด อำเภอมืองระนอง จ.ระนอง	๐.๐๒๙	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - มีการส่งมอบแล้วรอบแรก แต่มีครุภัณฑ์บางชิ้นไม่สามารถใช้งานได้ จึงแจ้งให้ผู้ขายส่งมาใหม่บางรายการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัดต์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๑๘๐ ๒.๗๑๘	- อยู่ระหว่างรอราคากลางจากโยธาฯ ประธาน มีตัวแทนจากทางโยธาฯ ฝากท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย	
๑๔.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๘.๖๐๘ ๒.๐๐๐ ๓.๔๘๗ ๒.๕๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยเทคนิคระนอง อยู่ระหว่างทำ พร ๔ พร ๕ - อยู่ระหว่างให้ผู้รับเหมาประเมินราคา - อยู่ระหว่างทบทวนคุณลักษณะ ประธาน รายการที่ ๑ อยู่ระหว่างทำราคากลาง ส่วนรายการที่ ๒ ทำให้ไม่ต้องให้ผู้รับเหมาประเมินราคา ตอนที่ของงบประมาณ ต้องมีแบบเบื้องต้นอยู่แล้ว จะปรับปรุงใหม่ตามแบบใหม่หรืออย่างไร ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - ของงบประมาณเพื่อสร้างหอพัก เดิมมีหอพักนักศึกษาอยู่แล้ว แต่เป็นการปรับปรุงมาจากอาคารเรียนเดิม ซึ่ง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ลักษณะไม่ได้เป็นหอพักที่มีตึก และได้มีหลักสูตรใหม่ที่จะมีนักเรียนมาอยู่หอพัก เลยใช้อาคารเดิมแบ่งส่วนออกมาเพื่อปรับปรุงเป็นหอพักสำหรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว ประธาน สาเหตุที่สงสัย คือ การประเมินราคาควรจะเป็นช่างจากส่วนราชการ ยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนที่จะให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ อย่างไรก็ตามให้ปรึกษาช่างเทคนิค ว่าจะดำเนินการอย่างไร คาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรในเรื่องของการปรับปรุง และงบประมาณค่อนข้างสูง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องเร่งดำเนินการ	
๑๕.	วิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี	- ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พร้อมจอทัชสกรีน ๔K วิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบี่บุรี จังหวัดระนอง	๒.๐๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี - อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา คาดว่าภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ จะลงนามในสัญญาได้ และก่อนนี้ได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕	
๑๖.	โรงพยาบาลระนอง	- กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดานดิจิทัล ๑ จอรับภาพ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๐๖๐ ๖.๔๒๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - อยู่ระหว่างรอส่งมอบ -	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ตู้สมยาเคมีบำบัด แบบชั้นสูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุ ๙๐๐ ลิตร (Steam Sterilizers) / A๙๙๙P / ขนาด ๙๐๐ ลิตร โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๒๐๐ ๑.๓๐๐ ๖.๔๒๐ ๒.๔๔๐ ๑.๔๐๐ ๑.๑๐๐	- อยู่ระหว่างรอส่งมอบ - เนื่องจากมีการเตรียมการจัดหาผู้รับจ้างไว้ก่อน พอได้รับโอนงบประมาณ เมื่อผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนชื่อบริษัท ทำให้ต้องแก้ไขในระบบ e-GP ขณะนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญา - ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอส่งมอบ ประธาน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการได้ยอดเยี่ยม ทุกโครงการไม่มีติดขัด สามารถดำเนินการได้ถึงขั้นตอนส่งมอบงานแล้วเกือบทุกโครงการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๗.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- เรือชนแล้วชนประทวน จำนวน ๑๐ คูหา สก. ปากน้ำ	๕.๔๙๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - ได้ผู้รับจ้างแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน สิ้นสุด ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๗ งวดงาน ขณะนี้อยู่ ระหว่างจัดทำ PO ในระบบ	
๑๘.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอก เสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตำบลเข นิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๑๔๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน แบ่งเป็น ๖ งวดงาน หากลงนามเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประธาน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน การดำเนินการ จะเลยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปประมาณ ๓ เดือน อาจจะเบิกได้ไม่หมด แต่อย่างไรก็ตามหากเร่งได้ให้เร่ง ดำเนินการ และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผน	
๑๙.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบล บางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๙.๗๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง เนื่องจากวัสดุที่ใช้มี คุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงต้องใช้เวลาในการสืบราคา	
๒๐.	งบกรมจังหวัด	แขวงทางหลวงระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ LT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๖.๖๔๕	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - โครงการของแขวงทางหลวงระนอง โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมสาระประโยชน์ระดับชุมชน จำนวน ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย ๑. งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร บ้านทราย แดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๒. งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๘๘ ต้น บ้านกำพวน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๘๘ ต้น ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอน หงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๘๐+๑๔๐ - กม.๖๘๕+๘๘๐ และ กม.๖๘๙+๑๘๒ - กม.๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม. ๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ RT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ปรับปรุงถนนสายทางเข้าน้ำตกหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑๑.๘๖๔ ๑๓.๒๒๖ ๙.๑๐๐ ๒๒.๕๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๒๒.๓๐๐	ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ๓. งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.๔ บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง งบประมาณรวม ๓๑.๗๓๕ ล้านบาท โครงการนี้ เนื่องจากมีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม และในการประชุม กบจ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากโครงการนี้มีงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท ตามระเบียบเขียนไว้ว่าต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้ส่งให้สำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ทั้ง ๓ โครงการ อยู่ในขั้นตอนประกาศราคาด้วยวิธี e-bidding คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณต้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เรือนจำจังหวัดระนอง - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาบางริน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ที่เรือนจำชั่วคราวเขาบางริน ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหงาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหงาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยบริหารจัดการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางริน	๑.๑๐๔ ๒.๗๒๒ ๐.๗๗๙ ๑๓.๒๒๖ ๒.๐๔๔ ๑.๒๕๐ ๐.๒๒๙ ๐.๔๘๔	ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เริ่มดำเนินงานวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน - อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ประธาน หากลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ให้ประสานกับทางจังหวัด ดำเนินการทำ PO ในระบบด้วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ทั้ง ๕ กิจกรรม ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ขณะนี้กรรมการทุกท่านได้ตอบรับหนังสือ และอยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สำหรับการลงนามในสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นไตรมาสที่ ๒ ประธาน ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ให้เร่งกำหนดราคากลาง มีโครงการที่ต้องใช้วิธี e-bidding ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน ให้เร่งดำเนินการ สำหรับบางโครงการสามารถแยกที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างห้องน้ำอาบน้ำแร่ขนาดเล็ก จำนวน ๔ หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำแร่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ.๑ (หาดยาย) หมู่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๒.๒๖๑	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - โครงการนี้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ ในการประชุม กบจ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - อยู่ในขั้นตอนเสนอกรมฯ เพื่ออนุมัติ ขณะเดียวกันจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ควบคู่ไปด้วย คาดว่าจะลงนามได้แล้วเสร็จต้นไตรมาสที่ ๒ ประธาน เสนอกรมฯ เพื่ออนุมัติเรื่องใด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ขออนุมัติจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เนื่องจากเมื่อตรวจสอบพื้นที่ติดกับเขตป่า ต้องปรับเปลี่ยนกิจกรรม เดิมมีห้องน้ำ ๔ หลัง จำนวน ๒ หลังติดอยู่ในเขตป่า เลยต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และต้องทำขออนุญาตใหม่ ล่าสุดที่ได้รับข้อมูล คือ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เซ็นต์เป็นผู้ร่วมเสนอโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้สามารถส่งให้กรมฯ ได้เลย ประธาน ส่งเพื่อแจ้งให้ทราบการเปลี่ยนแปลง หรือ ส่งเพื่อให้อนุมัติ ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - แจ้งเพื่อขออนุมัติ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลห งาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๔.๑๙๓	ประธาน การแจ้งเพื่อขออนุมัติจะต้องใช้ระยะเวลา แต่ สามารถดำเนินการอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย เมื่อได้รับผลการ อนุมัติก็สามารถลงนามได้เลย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ขณะนี้ได้รับแบบแปลนจากกรมอุทยานแห่งชาติ และได้ ทำเรื่องขออนุมัติหลักการไปที่สำนักบริหารพื้นที่ที่ ๔ สุราษฎร์ธานี เพื่อทำหนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อขอ อนุญาตใช้พื้นที่ต่อไป แต่ ณ ปัจจุบันได้ดำเนินการทำ หนังสือขอความอนุเคราะห์ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง คาดว่าไม่น่าจะขัดข้อง อย่างไรก็ตามจะ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ประธาน คาดว่าจะต้องติดในเรื่องของพื้นที่ และใน ขั้นตอนของราคากลาง อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ ในการ เร่งรัดการทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะ จังหวัดระนอง ติดปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝน ฟ้าอากาศ ปัญหาพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ป่าไม้ ก็คงต้องสู้กัน ต่อไป และฝากสำหรับหน่วยที่ไม่ติดปัญหาอะไร ให้ช่วยกัน เร่งเดินหน้าให้เต็มที่ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายเป็นผลต่อ จังหวัดระนอง งบประมาณส่วนรวมของจังหวัดระนองไม่ มาก เพราะเป็นจังหวัดเล็ก เพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันก็ คงจะทำให้ภาพรวมการเบิกจ่ายของจังหวัดระนองดีขึ้น	

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๒ ติดตามเร่งรัด...

๔.๒ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี จ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๔ ตอน กระบุรี - หงาว จ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสิ่กิม - เขาค่าย จ.ระนอง	๓๐.๘๔๒ ๕๓.๒๔๗ ๑๙.๖๔๖	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - จะส่งมอบงานประมาณ ๑๑ ล้านบาท วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คงเหลือ ๑๙ ล้านบาท จะเบิกจ่ายประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๖ - จะส่งมอบงาน วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเบิกจ่าย ๑๐๐% - สัญญาสิ้นสุด ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา ประธาน เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้อีกประมาณ ๒๖ ล้านบาท จะส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายของเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้น	
๒.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกกกราย อ.กระบุรี จ.ระนอง - ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของกรมทางหลวงชนบท - ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของกรมทางหลวงชนบท	๔.๖๙๘ ๒๔.๗๙๙ ๑๔.๘๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - จากที่ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตจากกรมอุทยาน ขณะนี้ทางอุทยานได้อนุญาตแล้ว แล้วทางผู้รับจ้างได้เริ่มทำงานต่อ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ - เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว คงเหลือ ๑๒.๑๖๑ ล้านบาท แผน ๑๒.๒๒% ผลงานอยู่ที่ ๔๔.๔๐% - ผลงานปัจจุบัน แผน ๒๒.๔๙% และผลงานอยู่ที่ ๖๙.๐๘% ประธาน ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะมีเบิกจ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - โครงการที่ ๒ คาดว่าจะมีเบิกจ่ายเพิ่มเติม	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน โครงการที่ ๒ คงเหลือ ๑๒.๑๖๑ ล้านบาท จะเบิกจ่ายได้หมดหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้หมดในไตรมาสที่ ๒	
๓.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ๑. งานปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง ๒. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว ๓. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายประชาสัมพันธ์ ๔. งานปรับปรุงหอประชุมขนาด ๑,๐๐๐ คน ๕. งานปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถังขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรมไทย - หมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ งบกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถังขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรมไทย - หมู่ที่ ๓ ต.มะมุ อ.กระบุรี	๑.๒๑๘ ๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้แทนนายอำเภอกะเปอร์ - ขณะนี้ติดตั้งระบบประปาเสร็จแล้ว รอติดตั้งระบบไฟฟ้างวดที่ ๑ รอตรวจรับ นัดตรวจรับสัปดาห์หน้า ประธาน น่าจะเบิกจ่ายได้ ๑ งวด ประมาณช่วงต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ผู้แทนนายอำเภอกระบุรี - ขณะนี้ก่อสร้างได้ ๙๐% คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- หมู่ที่ ๗ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี	๕.๒๐๐	- ขณะนี้ได้พื้นที่ใหม่สำหรับก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารขอเปลี่ยนแปลง โดยสถานที่ยังเป็นหมู่ ๗ ต.ปากจั่น ประธาน เป็นงบกลาง เอกสารขอเปลี่ยนแปลงไม่ยุ่งยาก ต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ น่าจะเดินหน้าต่อได้ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด	
		- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านนิคมฝั่ง ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี	๕.๒๐๐	- โครงการนี้เนื่องจากไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ จังหวัดได้แจ้งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จากสำนักนายกฯ ผู้แทนนายอำเภอเกาะเปอร์	
		- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยท่าเรือท่ากาหยู หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอเกาะเปอร์	๐.๖๙๐	- ทั้ง ๒ โครงการได้ผู้รับจ้างแล้ว และประกาศผู้ชนะแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างสัญญา คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถลงนามในสัญญาได้	
		-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอเกาะเปอร์	๐.๕๕๒		
		โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถัง ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย			
		- หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเปอร์	๓.๓๐๐	- ติดตั้งระบบประปาเสร็จแล้ว เหลือติดตั้งระบบไฟฟ้า ประธาน ของอำเภอเกาะเปอร์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เนื่องจากได้ผู้รับจ้างหมดแล้ว บางโครงการบางขั้นตอนมีการดำเนินการไปได้แล้วบางงวด เหลืออีกไม่เยอะ คาดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไร	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๔.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อม ส่วนประกอบที่ จำเป็น ตำบลบางริน (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน)	๓๐.๓๓๖	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ความคืบหน้า ขณะนี้ได้ตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๒ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ประธาน การดำเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ผลงานตามแผน ๗๖.๖๖% ผลการดำเนินงานจริง ๒๒.๔๒% ค่าต่ำกว่าแผน ๕๔.๒๕% ประธาน ต้องเร่งดำเนินการอีกเยอะ เกรงว่าจะเลยระยะเวลา ไปถึงช่วงกลางปีหรือสิ้นปี สัญญาสิ้นสุด ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - สัญญาสิ้นสุดแล้ว สามารถต่อได้อีก ๑๐๗ วัน	
๕.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	เทศบาลตำบลราชกรูด - ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนเอสพีลท์ติกคอนกรีต สายเทพ ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร. เทศบาลกำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย วังน้ำเขียว หมู่ที่ ๖ ตำบลกำพวน เชื่อมซอยวังน้ำ ดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ	๑.๙๕๒ ๓.๗๗๐ ๒.๕๒๕	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน - ผลงาน ๖๐% - ผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงานแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโรงเลี้ยง การขุน หมู่ที่ ๕ บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง - ปรับปรุงถนนสายน้ำตกห้วยเนียง หมู่ที่ ๘ ตำบลลำเลียง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากซอย ร่วมใจ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนตำเสา ตำบลน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงนา (คลองปอ) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำแดงนอก ตำบลน้ำจืด น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมพอ ล่าง ซอย ๑ (ร.น.ถ.๒๕-๐๐๑๗) หมู่ที่ ๑๐ ตอน ๒ บ้านหลุมพอล่าง ตำบลปากจั่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ทาง ซอยลิเกไนซ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง	๑.๙๗๖ ๐.๕๔๙ ๒.๘๖๙ ๑.๕๕๓ ๓.๐๐๙ ๐.๘๕๕ ๑.๔๘๐	- ตรวจรับงานแล้ว วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส่งเอกสารการ เบิกจ่ายแล้ววันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ผลงาน ๘๐% - ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน - ผลงาน ๑๕% - ผลงาน ๕% - ผลงาน ๒๐% - ผลงาน ๒๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			
		องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่			
		- ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณคอสะพาน ซอยในไร่ หมู่ที่ ๕ บางใหญ่ล่าง ต.บางใหญ่	๐.๙๒๒	- ผลงาน ๒๐%	
		องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์			
		- ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง บ้านหินขาว หมู่ที่ ๙ ต.กะเปอร์	๓.๓๐๐	- ผลงาน ๗๐%	
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประตูน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหินขาว	๐.๙๗๓	- ผลงาน ๑๐%	
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วรุ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านบางปรุเหนือ	๐.๙๙๔	- ผลงาน ๕๐%	
		องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง			
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
		- ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงกลวง ต.ม่วงกลวง	๑.๐๔๐	- ผลงาน ๑๐%	
		- ซอยแพปลาดีใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านบางแบน ต.ม่วงกลวง	๑.๓๖๐	- ผลงาน ๒๐%	
		องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา			
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
		- ซอยเพชรเกษมสายเก่า หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งตำเสา ต.นาคา	๒.๔๐๐	- ผลงาน ๑๐%	
		- ซอยข้างโรงเรียนบ้านบางมัน หมู่ที่ ๑ บ้านบางมัน ต.นาคา	๐.๖๐๐	- ผลงาน ๑๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทข. รน.๑๐๐๔- นิคมฝั่ง ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านนิคมฝั่ง ๔ ตำบล จ.ป.ร. เทศบาลตำบล กำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาใน ๓ เชื่อมต่อ สายหาดประพาส หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน	๗.๗๒๑ ๖.๑๖๐	- ผลงาน ๓๐% - ผู้รับจ้างเริ่มเข้าทำงานแล้ว ประธาน มีการลงนามในสัญญาหมดแล้วทุกโครงการ มีบางโครงการที่ผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๕% - ๒๐% ให้เร่งรัดและให้ดูระยะเวลาส่งมอบ เช่น ของตำบลม่วงกลวง กำหนดส่งมอบงาน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ แต่ผลการดำเนินงาน ๒๐% ฝ่ายทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดหน่วยที่ผลการดำเนินงานน้อยๆ แต่ใกล้ถึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา แต่หน่วยไหนที่ยังพอมีระยะเวลาก็ให้บริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผน ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการติดตามงานได้ดี มีความก้าวหน้าของงานอยู่ตลอด	
๖.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ หลังที่ ๑ - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ หลังที่ ๒ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางริน	๑.๑๘๑ ๓.๗๖๕ ๐.๐๒๘ ๐.๐๒๙	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - งานล่าช้า เบิกจ่ายได้ถึงงวดที่ ๓ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. - โรงเรียนบ้านหินลาด ตำบลทรายแดง - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - โรงเรียนบ้านกำแพงน ตำบลกำแพงน - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบทกลาง - เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียน ที่ประสบภัยธรรมชาติ	๐.๐๖๙ ๐.๐๑๕ ๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๔๕ ๐.๐๑๕ ๐.๑๓๙ ๐.๐๙๐ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๒๘ ๐.๐๕๖ ๐.๐๔๖ ๐.๐๕๖ ๐.๖๖๗	- อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง - อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง - อยู่ระหว่างรอผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง - เนื่องจากอยู่ระหว่างประสบอุทกภัย ผู้รับเหมายังไม่ส่งมอบ งาน ประธาน โครงการที่ ๒ อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ลำบากกว่าแผนมาก	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				สัญญาสิ้นสุด ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีการขยายเวลาหรือไม่ หากขยายจากสาเหตุอะไร ให้ทางเขตพื้นที่ตรวจสอบ ดำเนินการตามหนังสือเวียน ว ๑๔๕๙ เรื่อง มาตรการเร่งรัด การปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตรา ค่าปรับเป็นร้อยละ ๐ สำหรับโต๊ะเก้าอี้ เนื่องจากมีรายการ อุทธรณ์มาก ซึ่งทางสำนักงานคลังติดตามให้อยู่	
๗.	โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๓๘ ระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๖.๑๙๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งงานก่อสร้างจริง ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง หลายๆ งาน ไปพร้อมๆ กัน คือ เมืองวัดที่ ๑ แล้วเสร็จ งวดที่ ๖ - ๘ เป็นงานปรับปรุงห้องน้ำในขั้นตอนการมุง หลังคา ๒ หลัง จาก ๔ หลัง ส่วนงานงวดที่ ๙ ดำเนินการ เสร็จแล้ว	
๘.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	- รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน - อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ. ปากจั่นตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี	๑.๘๑๗ ๑๖.๘๘๘	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย และต้องดำเนินการเบิกจ่าย ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - ตรวจรับงานงวดที่ ๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ส่วนงวดที่ ๖ จะส่งมอบงาน วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ดำเนินการได้เร็วกว่าสัญญา ๕๓ วัน และจะสามารถส่ง มอบงานได้ทันตามสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๙.	เทศบาลเมืองบางรี	- โครงการก่อสร้างฝายดักตะกอน คลองบางรี หมู่ที่ ๒ ต.บางรี	๑๒.๓๘๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางรี - ปัจจุบันผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว อยู่ระหว่าง การตรวจรับ ส่วนงวดที่ ๓ ผู้รับจ้างข้ามไปก่อน เนื่องจากจะ ดำเนินการในส่วนของการที่อยู่ในคลองก่อน และปัจจุบันได้ ดำเนินการงวดที่ ๔ ผลงานประมาณ ๗๐%	
๑๐.	เทศบาลเมืองระนอง	- โครงการปรับปรุงห้องพัสดุเก่า และทำตู้เก็บ เอกสารแบบ Built in เพื่อเก็บเอกสารทาง การเงินและการคลัง	๐.๒๒๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ลงนามในสัญญาแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ประมาณไตรมาสที่ ๒	
๑๑.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	งบกลาง - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรัฐอนุเคราะห์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร.	๓.๐๔๙	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผลการดำเนินงาน ๓๐% ประธาน สัญญาสิ้นสุด ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ หากผลการ ดำเนินงาน ๓๐% เมื่อเทียบกับระยะเวลาตามสัญญา ถือว่า ล่าช้ากว่าแผน ฝากติดตามเร่งรัดด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๒.	งปกรมจังหวัด	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ ป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน กลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบ เปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกหงาว	๐.๓๐๐ ๒.๔๔๐ ๓.๗๕๗ ๑.๗๗๕	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - สัญญาสิ้นสุดแล้ว ปัจจุบันได้ดำเนินการจ้างไปยังผู้รับจ้าง เพื่อให้ดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบและแผนที่กำหนดไว้ และได้มีคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน และกรรมการตรวจรับ ร่วมประชุม เพื่อให้ทางผู้รับจ้างปฏิบัติตามโครงการแบบ แปลนที่กรมกำหนด ตอนนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งงานและ แก้ไขงาน ยินยอมรื้อถอนในส่วนที่ไม่ตรงตามรูปแบบ โดย แผนการก่อสร้างเริ่มวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทางอุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะระนองได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งแผนงานและ ดำเนินการแก้ไข พร้อมค่าปรับ เนื่องจากหมดสัญญา ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้แทนหัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ - วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๓ และ ๔ วงเงิน ๑.๓๒๖ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๗๐% จากการ ประสานงาน ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน ซึ่ง เหลืองานตกแต่ง ส่วนงานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ได้ดำเนินการในส่วนของการขยายสัญญา โดยสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานงวด ที่ ๑ และได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งส่ง เอกสารการเบิกจ่ายมาที่จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปจะ เร่งรัดผู้รับจ้างในส่วนของงวดงานถัดไป	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว และสะพานข้ามคลองหงาว ต.หงาว อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศคีรี ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ฝั่งซ้าย) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาฬบรรพต (วัดบางนอน) - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๒๗.๔๗๕ ๔๙.๑๘๔ ๕.๙๙๐ ๑๒.๖๖๕ ๓๓.๗๔๕	ประธาน สิ้นสุดสัญญา ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เหลือ ๗ งวด คือ งวดที่ ๒ - ๘ ต้องเร่งรัดเยอะ เนื่องจากถ้าเลยสัญญาผู้รับจ้างจะมีค่าปรับเกิดขึ้นและขณะนี้ไม่มีมาตรการช่วยเหลือแล้ว ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - อยู่ในขั้นตอนเสนอร่างประกาศ - อยู่ระหว่างเสนอลงนามประกาศ - ผลงาน ๓๑% ดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ - ๖ งานที่จะสามารถส่งมอบได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประมาณ ๒ ล้านบาท - ผลงาน ๕๕% ส่งมอบงานแล้วงวดที่ ๑ - ๔ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๑๓ - ผลงาน ๕๐% ดำเนินการก่อสร้างแล้วงวดที่ ๒๕ - ๒๘ , ๓๑ - ๓๔ และ ๔๖ - ๔๙ ขณะนี้งานแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒๓ - ๒๔ , ๒๙ - ๓๐ และงวดที่ ๕๐ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งงานงวดที่แล้วเสร็จและเบิกจ่ายรวมเป็นเงินประมาณ ๑๑ ล้านบาท ประธาน ของสำนักงานโยธาธิการไม่ค่อยเป็นห่วง เนื่องจากมีความพร้อม ปัจจัยอยู่ที่ผู้รับจ้างอย่างเดียว สำหรับหน่วยอื่นๆ ก็ต้องสู้กันไป ฝากทุกท่านช่วยกัน หากมีปัญหอะไรหรือติดขัดตรงไหน หากเป็นเรื่องระเบียบ พัสดุ ทางสำนักงานคลังจังหวัดมีเจ้าหน้าที่คอยบริการให้คำปรึกษา	

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนา)
นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเอมอร อ่อนวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ