

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นายประหยัด	ช่อผกาพันธ์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	ประธาน
		ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	
๒. นางประทุม	อุ๋เจริญ	คลังจังหวัดระนอง	เลขานุการ
๓. ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ	รอดดอน	ปลัดจังหวัดระนอง	
๔. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๕. นางสาวสุภาพร	รัตนพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๖. นางสุทธิรา	หงษ์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯระนอง	
๗. นายพิมล	สกุลดิษฐ์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง	
๘. นายวีระศักดิ์	ก้อนคง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๙. นายพิทยา	ณ นคร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง	
๑๐. นายอรรถพล	เสือแท้	รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	
๑๑. นางสาวปนิดา	หนูวิเศษ	แทน ห้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๒. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๓. นางสาวเสาวลักษณ์	รัชภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นางสาวเปรมิสกา	ชูแก้ว	แทน นายด่านศุลกากรระนอง
๒. นายสุพล	อาสาทำ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
๓. นางสาวชินานาฏ	ลิขะไชย	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
๔. นางกฤติกา	แว่นแก้ว	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๕. นางสาวชนกพร	โปติบุตร	แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
๖. นายจุนทร์	คงตุก	แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
๗. นางสาวรุ่งนภา	โพธิ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
๘. นางสาวนรรัตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๙. นายศิริพงศ์	เมียนเพชร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
๑๐. นางเมษา	ลิมศิลา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่บุรี

/๑๑.นางสวณันทวดี...

๑๑. นางสาวนันทติ	กุลณรงค์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง
๑๒. พ.ต.ท.พนมกร	แก้วบรรจง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๑๓. นางศิรินันท์	ศักดิ์แสง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๑๔. นางสาวพัชรี	ทิปปรณสกล	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๑๕. นางเพ็ญศรี	รสสุคนธ์	แทน นายอำเภอกระบุรี
๑๖. นางสาวเรวดี	อัจฉรานพวงษ์	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง
๑๗. นายชลิต	สินโรจน์ธนากร	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๑๘. นายวาสนา	หนูชิต	แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
๑๙. นางสาววรรณณัช	ดิษฐาภรณ์	แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางสาวกัญญารักษ์	ขวัญมงคลชัย	เจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
๓. นางวิไลลักษณ์	จุลเสนีย์ชร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
๔. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๕. นางชนิษฐา	อินทร์ตัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๖. นางสาวกชพรรณ	สมใจมั่น	เจ้าพนักงานธุรการ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
๗. นางสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดระนอง
๘. นางสาวอรุณลักษณ์	นิยม	ผู้ช่วยหัวหน้า อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๙. นางสาวนันทะวัล	มีสุข	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๑๐. นายวิภาส	ทวิชศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
๑๑. นายศรีษฐ์	ศรีผยองศักดิ์	นักบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๒. นายพิพัทธ์พงษ์	มีทอง	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๓. นางสุธัญญา	เชียงฟัด	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายประยัด ช่อผกาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในส่วนของการประชุมวันนี้เป็นการประชุม เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามกิจโครงการมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี ๒๕๖๕ ที่อำเภอกระบุรี และช่วงบ่ายท่านมีภารกิจ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยท่านได้มอบหมายให้ นายประหยัด ช่อผกาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ในครั้งนี้

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

คลังจังหวัดระนอง เรียนท่านประธาน คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ มีหน่วยงานแก้ไขรายงานการประชุม ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ขอแก้ไขหน้าที่ ๑๖ เป็นค่าสำรวจออกแบบและควบคุมงาน รวมถึงสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน ได้รับจัดสรรเป็นงบลงทุน แต่ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ประธาน มีการแก้ไขหน่วยงานเดียว หากไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่าย	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การ เบิกจ่าย ไตรมาส ๒	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การเบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ การใ้ จ่าย	เป้าหมาย การ ใ้จ่าย ไตรมาส ๒	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การใ้จ่าย	
						ประ เทศ	ภาค ใต้					ประ เทศ	ภาค ใต้
ภาพรวม	๑,๔๐๖.๒๐	๓๖๖.๒๓	๒๖.๐๔	๕๒	-๒๕.๙๖	๖๖	๑๒	๗๗๘.๗๑	๕๕.๓๘	๕๖.๒๔	-๐.๘๖	๔๙	๗
งบส่วนราชการ	๑,๐๓๙.๘๒	๒๔๖.๐๗	๒๓.๖๖		-๒๘.๓๔			๖๓๓.๑๐	๖๐.๘๙		๔.๖๕		
งบกรมจังหวัด	๑๔๗.๓๖	๒.๗๕	๑.๘๗		-๕๐.๑๓			๑๕๕.๙๗	๑๐.๘๔		-๔๕.๔๐		
งบจัดสรรให้ อปท.	๒๑๙.๐๒	๑๑๗.๔๑	๕๓.๖๑		๑.๖๑			๑๒๙.๖๔	๕๙.๑๙		๒.๙๕		
รายจ่ายประจำ	๔๓๐.๗๗	๓๑๐.๘๙	๗๒.๑๗	๕๕	๑๗.๑๗	๓๒	๗	๓๑๔.๖๒	๗๓.๐๔	๕๕.๗๘	๑๗.๒๖	๓๒	๗
- งบส่วนราชการ	๒๙๖.๖๑	๑๙๐.๘๗	๖๔.๒๓		๑๐.๒๓			๑๙๙.๒๒	๖๖.๓๘		๑๐.๖๐		
- งบกรมจังหวัด	๑๑.๔๓	๒.๗๕	๒๔.๐๖		-๓๐.๙๔			๒.๘๑	๒๔.๕๘		-๓๑.๒๐		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๑๒๑.๗๓	๑๑๗.๒๗	๙๖.๕๔		๓๗.๕๔			๑๑๗.๕๙	๙๖.๗๙		๓๗.๐๑		
รายจ่ายลงทุน	๙๗๕.๔๓	๕๕.๓๔	๕.๖๗	๓๙	-๓๓.๓๓	๗๓	๑๓	๔๖๔.๐๙	๔๗.๕๘	๕๘.๑๕	-๑๐.๕๗	๔๙	๖
- งบส่วนราชการ	๗๔๗.๒๑	๕๕.๒๐	๗.๓๙		-๓๑.๖๑			๔๓๘.๘๘	๕๘.๗๙		๐.๕๙		
- งบกรมจังหวัด	๑๓๕.๙๓	๐.๐๐	-		-๓๙.๐๐			๑๓๕.๙๖	๙.๖๘		-๔๘.๔๗		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๙๒.๒๙	๐.๑๔	๐.๑๕		-๓๘.๘๕			๑๒๐.๐๕	๑๓.๐๖		-๔๕.๐๙		

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๔๐๖.๒๐ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๖๖.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๔ โดยเป้าหมายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๒ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๕.๙๖ เป็นลำดับที่ ๖๖ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ดังนี้ ภาพรวม มีผลการใช้จ่ายเงิน ๗๗๘.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๘ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๖.๒๔ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๘๖ เป็นลำดับที่ ๔๙ ของประเทศ ลำดับที่ ๗ ของภาคใต้ โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๔๓๐.๗๗ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๑๐.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๗ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๕ เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๑๗ เป็นลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ ลำดับที่ ๗ ของภาคใต้ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๓๑๔.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๔ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๕.๗๘ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๗.๒๖ เป็นลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ ลำดับที่ ๗ ของภาคใต้

รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๙๗๕.๔๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๕๕.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๓๙ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๓.๓๓ เป็นลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๓ ของภาคใต้ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๔๖๔.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๘ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๘.๑๕ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๕๗ เป็นลำดับที่ ๔๙ ของประเทศ ลำดับที่ ๖ ของภาคใต้ รายละเอียดของรายจ่ายลงทุน ประกอบด้วย งบส่วนราชการ งบประมาณ ๗๔๗.๒๑ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๕๕.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๙ ในส่วนของงบกรมจังหวัด ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย งบจัดสรรให้ อปท. งบประมาณ ๙๒.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๕

ประธาน จากตัวเลข ไม่ต่างจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นำเป็นห่วงกว่าปีก่อนหน้า หากดูจากตัวเลข ลำดับที่ ๗๓ ของประเทศ จังหวัดระนองอยู่ในโซนสีแดง ซึ่งเราจะช่วยกันอย่างไร เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเลขจากสีแดง ให้มาเป็นสีเขียวให้ได้ ในปีที่ผ่านมาอยู่ในลำดับที่ ๗๒ โดยเฉพาะงบกรมจังหวัด ซึ่งสรุป ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ อยู่ลำดับที่ ๓ ของประเทศ (เรียงจากลำดับสุดท้าย) ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญ และสัญญาว่าจะยับยั้งผลการเบิกจ่าย ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา อย่างน้อยที่สุดไม่ควรเกินลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ ส่วนจะทำได้ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายทุกหน่วย ว่าจะสามารถบริหารแผนงาน โครงการอย่างไร ประกอบกับ ส่วนนี้เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด อย่างที่ทุกท่านทราบว่าผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการด้วย

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เงินที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๕	๔๙๑.๗๔	๑๘๕.๕๐	๓๗.๗๒	๓๐๖.๒๔	๖๒.๒๘

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙๑.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๘๕.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๒ คงเหลือ ๓๐๖.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๘

ประธาน ร้อยละ ๖๒.๒๘ ถือว่าสูง เบิกจ่ายได้เกินร้อยละ ๕๐ ในขณะที่ยอดที่ต้องรับผิดชอบคงเหลือร้อยละ ๖๒.๒๘ หรือ ๓๐๖.๒๔ ล้านบาท เหลือเวลาดำเนินการไม่ถึง ๑๐ เดือน ดังนั้นขอฝากให้ทุกหน่วยงานเร่งมือดำเนินการ ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีด้วย

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ (หน่วย : ล้านบาท)

ปี	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๕๖๕	๔๗.๒๔	๒๙.๗๙	๖๓.๐๖	๑๗.๔๕	๓๖.๙๔
๒๕๖๖	๘๘.๗๙	๓๘.๐๕	๔๒.๘๕	๕๐.๗๔	๕๗.๑๕
รวม	๑๓๖.๐๓	๖๗.๘๔	๔๙.๘๗	๖๘.๑๙	๕๐.๑๓

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๗.๒๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๒๙.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๖

ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๘.๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๓๘.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โดยเรียงลำดับที่
ละหน่วยงาน

ประธาน ขอรายงานเรียงตามลำดับหน่วยงาน กรณีหน่วยงานไหนที่ไม่มีปัญหาสามารถบริหารสัญญาและดำเนินการได้ตามงวดงาน เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ให้อย่างานเพื่อทราบ ที่ประชุมจะสอบถามเฉพาะหน่วยงานที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	ด้านศุลกากรระนอง	- ก่อสร้างโรงจอดเรือพร้อมติดตั้งปั้นจั่นยกเรือ ด้านศุลกากรระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๒๕.๐๐	ผู้แทนนายด้านศุลกากรระนอง - ได้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกขอรับงบประมาณ เนื่องจาก หน่วยงานต้นสังกัดมีโครงการอื่นที่จำเป็นเร่งด่วน คือ ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ประกอบกับโรงจอดเรือเดิม ยังคงใช้งานได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดึงเงินงบประมาณ กลับ	
๒.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรระนอง	- อาคารที่ทำการ ๑๖๐ ตารางเมตร (แบบตอก เสาเข็ม) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๒.๖๐๐ ๐.๔๙๙ ๐.๘๘๖	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับงาน - ด้านตรวจพืชทำเรือระนอง ได้ประกาศประกวดราคา วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ กำหนดพิจารณาผลวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๓.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง - งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง - โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง	๕๙.๒๒๑ ๕๖.๓๘๕ ๓๔.๙๗๙	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - อยู่ระหว่างดำเนินการ จะลงนามในสัญญา ประมาณวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ - สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ เป็นผู้ดำเนินการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประธาน เมื่อลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญาและดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ทั้ง ๓ โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ โครงการที่ ๓ เป็นโครงการต่อเนื่อง ประธาน เนื่องจากแขวงทางหลวงระนองมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมสูง ถ้างานสามารถดำเนินการได้ตามแผนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จะมีผลต่อตัวเลขผลเบิกจ่ายภาพรวม ดังนั้น ทางคณะกรรมการเร่งรัดฯ ขอติดตามและทำงานร่วมกับแขวงทางหลวงอย่างใกล้ชิดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงหน่วยงานไหนที่มียอดจัดสรรงบประมาณสูง ทางคณะกรรมการเร่งรัดฯ ขอประสานติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานไม่มีปัญหาอุปสรรค และสามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คลังจังหวัดระนอง โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง งบประมาณที่จะเบิกจ่ายต่อเนื่อง จำนวนเงิน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประมาณเท่าไร ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง งบประมาณรวมประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งงบประมาณต่อเนื่องส่วนที่เหลือยังไม่มีกำหนดว่าจะโอนมาเมื่อไหร่ ประธาน ทางคณะกรรมการเร่งรัดฯ ขอจัดแยกโครงการที่สำคัญ ที่มีผลต่อการเบิกจ่ายและการพัฒนาจังหวัด และทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลโครงการดังกล่าว	
๔.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ปรับปรุงจุดเสี่ยงจุดอันตราย ถนนสาย รน. ๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๕ - บ้านบางพระใต้ อ.เมือง , อ.ละอุ่น จ.ระนอง - ติดตั้งหลักนำทางยางธรรมชาติแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (สะพานขนาดกลาง) - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๐๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - ศูนย์ราชการอำเภอกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๐๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านกระนัย อ.กระบุรี จ.ระนอง - ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทช.รณ.๑๐๑๖ - บ.รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง	๕.๖๙๕ ๘.๓๐๔ ๐.๐๑๗ ๗.๐๓๕ ๙.๗๘๕ ๙.๔๘๕	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ผลงาน ๓๓.๗๓% ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ มีแผนเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ จำนวนเงินประมาณ ๒.๓๖ ล้านบาท - ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มสัญญา ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - เป็นงานดำเนินการเอง - ผลงาน ๕๐.๑๕% มีแผนการเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คือ งวดที่ ๑ และ ๒ - มีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - มีแผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวนเงินประมาณ ๒.๔๙ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๑๐๐๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านดอนสระ อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๑๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านทุ่งมะพร้าว อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๑๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านน้ำพุ อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๑๖ - บ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัย ถนนสาย รน.๑๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - บ้านปลายคลอง อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง	๑.๘๙๕ ๒.๘๙๕ ๑.๘๙๘ ๑.๘๙๑ ๕.๔๙๔ ๕.๖๙๓	- ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว มีแผนการเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑.๗๒ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ๕๐% - มีแผนการเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ คืองวดที่ ๑ และ ๒ จำนวนเงินประมาณ ๒.๕๑๙ ล้านบาท - มีแผนการเบิกจ่ายภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวนเงินประมาณ ๑.๗๒ ล้านบาท คืองานงวดที่ ๑ และ ๒ ผลงานอยู่ที่ ๔๕.๑๐% - แผนการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๐.๙๓ ล้านบาท - ผลงาน ๑๑.๒๕% ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้ ๒.๒๘ ล้านบาท คืองานงวดที่ ๑ และ ๒ - ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ สรุป ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้จำนวนเงินประมาณ ๑๗.๒๐ ล้านบาท ประธาน ของแขวงทางหลวงชนบทระนอง สามารถลงนามในสัญญาได้หมดแล้ว อยู่ในช่วงของขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งทุกโครงการจะสิ้นสุดสัญญาไตรมาสที่ ๒ หรืออย่างช้าเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ถือว่าบริหารงานได้ดี คลังจังหวัดระนอง ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้อีกประมาณ ๑๗.๒๐ ล้านบาท ส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๕.	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง	๖.๙๙๑	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง - อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำร่างประกาศ ได้ประกาศเสนอราคาจ้าง เผยแพร่ปิดประกาศยื่นประกันผลงานวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ หากไม่มีผู้พิจารณา คัดว่าจะได้ผู้รับจ้างปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ลงนามในสัญญาต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประธาน ทำสัญญา ๙ งวด จะแล้วเสร็จประมาณช่วงไหน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประธาน สัญญาสิ้นสุด สิ้นเดือนกันยายน มีความเสี่ยงสูง หากเป็นไปได้อย่างน้อยที่สุดควรเผื่อเวลาไว้ ในเรื่องการตรวจรับงานและขั้นตอนการเบิกจ่าย ควรมีเวลาสำหรับกรณีเกิดปัญหา กระบวนการทางเอกสาร ในการบริหารสัญญา ควรจะให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ความเสี่ยงจะได้น้อยลง	
๖.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	๐.๑๒๘	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - เป็นงบปกติ เป็นงบผลิตหลักเขต ก่อหนี้ผูกพันได้วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างให้สำนักงานโยธาฯ ปรับแก้ไขแบบรูปรายการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประธาน สำนักงานโยธาธิการจังหวัด รับงานค่อนข้างเยอะ ทั้้งงานที่รับผิดชอบในส่วนของสำนักงานโยธาฯ เอง	
		ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๗๙๔		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				รวมถึงงานของส่วนราชการอื่นๆในจังหวัด ถ้ากรณีงานของหน่วยงานไหนติดที่รูปแบบรายการที่ต้องรอจากสำนักงานโยธาฯ ให้คณะทำงานรวบรวมโครงการเหล่านี้ไว้ แล้วมาปรึกษากับทางสำนักงานโยธาฯ โดยตรงว่าจะแบ่งงานกันอย่างไรบ้าง ซึ่งในส่วนที่คุยกับทางโยธาฯ เบื้องต้นไว้ว่าจะขอช่างของท้องถิ่นที่มีศักยภาพหรือว่ามีความชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยตรงนี้ ดังนั้นให้รวบรวมหน่วยงานโครงการที่มีประเด็นดังกล่าวว่าจะจัดระบบของการเร่งรัดดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เร็วขึ้น	
๗.	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลราชกรูด - ขยายเขตรบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองของ หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๐๐๐ ๐.๐๑๙ ๔.๐๐๐	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ - อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จะขึ้นประกาศได้ภายใน ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ประธาน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง เนื่องจากมีหลายโครงการ ดังนั้นไม่ต้อง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยท่าเรือกาหยู หมู่ที่ ๑ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลราชกรูด ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลกำพวน - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดประพาส โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์แบบบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๓๐ ต้น เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายประชาน้อมเกล้า ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนิคมฝั่ง ๑ ตำบล จ.ป.ร. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจ.ป.ร. ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๗.๒๙๐ ๐.๐๑๙ ๘.๘๑๔ ๖.๑๒๙ ๐.๐๑๙	รายงานที่ละโครงการ หากดูจากผลการดำเนินงาน จากโครงการจำนวนมาก มีความคืบหน้า ๑ โครงการ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ถูกต้องหรือไม่ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง ลงนามในสัญญาแล้วมีขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหินขาว หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปอร์ งบประมาณ ๓.๓๐๐ ล้านบาท ลงนามแล้ววันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน. ถ. ๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรุล่าง-บ้านบางปรุเหนือ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๑) บ้านหินขาว ตำบลกะเปอร์ งบประมาณ ๖.๒๗๑ ล้านบาท ผลงานดำเนินการไปแล้ว ๒๐% ประธาน ที่เหลือยังอยู่ในช่วงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้หรือไม่ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง ที่เหลือยังอยู่ในช่วงของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๑ โครงการ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น เป็นโครงการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า ประธาน โครงการไหนที่มีประเด็นปัญหา ที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือโครงการที่ยังไม่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเลย มีหรือไม่	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหินขาว หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน. ถ. ๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๑) บ้านหินขาว ตำบลกะเปอร์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายอ่าว เคย รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ. ๒๖-๐๐๓ สาย ขยายอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ บ้านอ่าวเคย ตำบลม่วงกลวง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา	๐.๐๑๙ ๓.๓๐๐ ๖.๒๗๑ ๙.๕๘๐		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ตำบลมะมุ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙ ๐.๐๓๗		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๘.	สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง	- งานก่อสร้างอาคารบ่อแย้ม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๑๓๔	ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๙.	สำนักงาน กศน. จังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ละอุ่น ตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอ กระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๒๐ ๑.๑๘๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย - ได้ราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการรับรองจาก สำนักงานโยธาฯ เมื่อรับรองแล้วจะดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างต่อไป	
๑๐.	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง	- เครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษา พิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบาง รีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ลำโพงสายพานา (โทโรโซ่ง) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - อุปกรณ์ฝึกเดินพื้นที่ต่างระดับ ศูนย์การศึกษา พิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง - อุปกรณ์วิชาพลานามัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ	๐.๑๙๕ ๐.๐๐๗ ๐.๐๐๕ ๐.๐๕๑ ๐.๐๕๙	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ระนอง - ได้รับงบประมาณ ๒ รายการ งบครุภัณฑ์ ขณะนี้เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์ขณะนี้จัดทำเอกสาร เรียบร้อยแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๙๗		
๑๑.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง	๑.๘๘๓ ๑.๘๘๓ ๑.๐๖๘ ๐.๑๔๐ ๐.๑๒๐ ๐.๐๘๐ ๐.๑๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง - ทำสัญญาแล้ว - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ - อยู่ระหว่างทำสัญญา - อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง - ทำสัญญาแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่๖๐ ตำบลบางรีน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับไชยาพัฒนา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินวัว ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๑.๑๗๙ ๐.๑๗๑ ๐.๐๓๒ ๐.๐๒๘ ๐.๐๑๘ ๐.๐๒๑ ๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐ ๐.๐๒๖ ๐.๐๑๕ ๐.๐๓๐	- ทำสัญญาแล้ว - ดำเนินการแล้ว ๗๐% ประธาน มีโครงการไหนที่ยังไม่เริ่มดำเนินการหรือติดปัญหาอุปสรรคบ้างหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการแล้วทุกรายการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ ประธาน เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์จะไม่ค่อยเป็นห่วง คาดว่า จะเสร็จทันภายในปีงบประมาณ แต่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และสามารถใช้ได้ทันภายในภาคเรียน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนอนุบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่๖๐ ตำบลบางรี้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๐๕ ๐.๐๖๐ ๐.๐๓๔ ๑.๗๑๒ ๐.๒๐๑ ๐.๓๖๗ ๐.๒๐๐ ๐.๒๗๙ ๐.๔๙๙ ๐.๒๕๑ ๐.๒๗๑	- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง - อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อหลังคา - ดำเนินการแล้ว ๕๐% - ดำเนินการแล้ว ๗% - ดำเนินการแล้ว ๖๐% - อยู่ระหว่างรื้อถอน - ส่งมอบงานแล้ว - ดำเนินการแล้ว ๕๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ตำบลหวาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางมัน ตำบลนาควา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับทิมสุริยวงศ์ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนกระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๑๒๑ ๐.๑๘๒ ๐.๓๖๗ ๐.๔๕๔ ๐.๘๓๖ ๐.๑๗๗ ๐.๖๕๐ ๐.๐๕๕ ๐.๐๖๙ ๐.๓๒๕ ๐.๔๙๘ ๐.๓๒๑	- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - ดำเนินการแล้ว ๒๕% - อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ - ดำเนินการแล้ว ๕๐% - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง - ดำเนินการแล้ว ๕๐% - ระหว่างทำสัญญา - ดำเนินการแล้ว ๙๐% - ดำเนินการแล้ว ๑๐% - ดำเนินการแล้ว ๒๕%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๑๗๕	- ดำเนินการแล้ว ๑๕%	
		- โรงเรียนบ้านราชกรุฑ ตำบลราชกรุฑ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๘๔	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง	
		- โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๒๑	- ดำเนินการแล้ว ๑๐%	
		- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๐.๑๔๓	- ดำเนินการแล้ว ๑๕%	
		- โรงเรียนบ้านบางเบน ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๓๕๙	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
		- โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๓๘๘		
		- โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๘๔	- ดำเนินการแล้ว ๑๐%	
		- โรงเรียนบ้านคลองของ ตำบลราชกรุฑ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๓๙๘	- ดำเนินการแล้ว ๑๕%	
		- โรงเรียนบ้านบางริน ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๕๐๐	- อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	
		- โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๐.๔๙๘	- ทำสัญญาแล้ว	
		- โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) ตำบลหงาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๒๐๑	- ดำเนินการแล้ว ๑๐%	
		- โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๐๕๒	- อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้าง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๔๙	- ทำสัญญาแล้ว	
		- โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๒๖๖	- ดำเนินการแล้ว ๔๐%	
		- โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๙๙	- ประกาศผู้ชนะแล้ว	
		- โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๖๑	- ดำเนินการแล้ว ๑๐%	
		- โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๐๑	- ประกาศผู้ชนะแล้ว	
		- โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๐.๒๐๖	- ส่งมอบงานแล้ว	
		- โรงเรียนทับไทรพัฒนา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๑๒๑	- ดำเนินการแล้ว ๙๙%	
		- โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๕๐๐	- ดำเนินการแล้ว ๑๐%	
		- สพป.ระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๗๑	- ดำเนินการแล้ว ๗๐%	
		อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง)			
		- โรงเรียนพระวิสุทธิรักษ์ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๔๓๑	- ดำเนินการแล้ว ๑๐%	
		- โรงเรียนบ้านขจัดภัย ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๓๑	- อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้าง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ - โรงเรียนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕	- อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ประธาน ส่วนที่ยังล่าช้า ยังอยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง รบกวณเร่งติดตามในส่วนโรงเรียนที่ยังอยู่ในขั้นตอนนี้ ทั้ง ๕ โรงเรียน เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป	
๑๒.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๗๑๘	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - อยู่ระหว่างรอราคากลางจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ประธาน ส่งไปนานหรือยัง ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง ส่งไปนานแล้ว ประธาน มีหลายหน่วยงานที่ติดปัญหาเรื่องรอราคากลางจากสำนักงานโยธาฯ ซึ่งหากรอแต่สำนักงานโยธาฯ อย่างเดียวเกรงว่าจะล่าช้า อาจจะต้องขอให้หน่วยงานที่ส่งแบบฯ ไปที่สำนักงานโยธาฯ ประสานดูว่าติดขัดอะไร เอกสารหนังสือที่ส่งไป ฝากให้หน่วยงานเร่งรัดติดตามด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๓.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๘.๖๐๘ ๒.๐๐๐ ๓.๔๘๗ ๒.๕๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - อยู่ในขั้นตอน ประกาศเชิญชวน ประกาศวันที่ ๑๘-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสนอราคาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เปิดซองตรวจเอกสาร ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รอยื่นอุทธรณ์ (ถ้ามี) ๖-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทำสัญญาและส่งมอบพื้นที่ ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นตอนจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลาง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกาศเชิญชวนใน e-GP - อยู่ในขั้นตอนกำหนดราคากลาง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประกาศเชิญชวนใน e-GP - อยู่ในขั้นตอนทบทวนคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ วันที่ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศเชิญชวนใน e-GP	
๑๔.	วิทยาลัยการอาชีพกระบี่	- ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออนไลน์ พร้อมจอทัชสกรีน ๔K วิทยาลัยการอาชีพกระบี่ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบี่ จังหวัดกระบี่	๒.๐๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบี่ - ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบครุภัณฑ์เพื่อติดตั้ง	
๑๕.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	- รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) โรงพยาบาล	๒.๕๐๐	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างรอส่งมอบ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		กะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และขนาดหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA โรงพยาบาลละอุ่น ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงาน	๐.๖๘๘ ๑.๑๓๘ ๑.๔๗๙ ๓.๑๕๔ ๗.๙๔๒	- คำดำเนินการเกิน ๑๐% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยได้ทำหนังสือขอใช้เงินบำรุงสมทบไปยังกระทรวง ขณะนี้กระทรวงได้ส่งต่อไปยังสำนักงานงบประมาณแล้ว - ลงนามในสัญญาแล้ว - คืบเงินงบประมาณ เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้เข้าเสนอราคา ประธาน ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคของโครงการนี้ เพื่อนำเรียนในการพิจารณางบประมาณครั้งต่อไป - ลงนามในสัญญาแล้ว - เสนอราคาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		สาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ ตำบลกำพวน อำเภอสุราษฎร์ จังหวัดระนอง	๔.๙๙๖	- อยู่ในช่วงระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนลงนามในสัญญา	
๑๖.	โรงพยาบาลระนอง	- กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแชนเนลเพดานดิจิตอล ๑ จอรับภาพ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้สมยาเคมีบำบัด แบบขั้นสูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุ ๙๐๐ ลิตร	๒.๐๖๐ ๖.๔๒๐ ๒.๒๐๐ ๑.๓๐๐ ๖.๔๒๐ ๒.๔๔๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - อยู่ระหว่างส่งมอบ - ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		(Steam Sterilizers) / A๙๙๙P / ขนาด ๙๐๐ ลิตร โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๔๐๐ ๑.๑๐๐	- อยู่ระหว่างส่งมอบ - ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	
๑๗.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- เรือรบแล่นขึ้นประทวน จำนวน ๑๐ คูหา สก.ปากน้ำ	๕.๔๙๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการในงวดที่ ๑ ปัญหาและอุปสรรคไม่มี	
๑๘.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๑๔๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการงวดที่ ๑	
๑๙.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๙.๗๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา e-bidding ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖	
๒๐.	งบบกรมจังหวัด	แขวงทางหลวงระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ LT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง	๖.๖๔๕	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - รวมทั้งสิ้น ๓ กิจกรรม ในการประชุม กบจ.ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม แต่เนื่องจากงบประมาณเกิน ๑๐ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		จังหวัดระนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๘๘ ต้น ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๘๐+๑๔๐ - กม.๖๘๕+๘๘๐ และ กม.๖๘๙+๑๘๒ - กม.๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี – หงาว ระหว่าง กม. ๕๖๙+๓๔๕ – กม.๕๗๐+๙๙๐ RT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ปรับปรุงถนนสายทางเข้าน้ำตกหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร	๑๑.๘๖๔ ๑๓.๒๒๖ ๙.๑๐๐ ๒๒.๕๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๒๒.๓๐๐	ต้องขอทำความเข้าใจกับสำนักงานงบประมาณ จากการประสานไปล่าสุดอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ ทั้งนี้ทางสำนักงานจังหวัดจะเร่งประสานติดตามผลการพิจารณา และแจ้งให้แขวงทางหลวงระนองทราบต่อไป - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ทั้ง ๓ โครงการ ครบอุทธรณ์วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างทำเอกสารเพื่อเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแจ้งผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เรือนจำจังหวัดระนอง - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาบางริน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ที่เรือนจำชั่วคราวเขาบางริน ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหงาว	๑.๑๐๔ ๒.๗๒๒ ๐.๗๗๙ ๑๓.๒๒๖ ๒.๐๔๔ ๑.๒๕๐ ๐.๒๒๙	ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๘๕% - ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - อยู่ระหว่างขออนุมัติเผยแพร่โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยกิจกรรมนี้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสาร จะเร่งดำเนินการโดยเร็วและจัดส่งให้จังหวัดอีกครั้ง - สำหรับกิจกรรมที่ ๒ ถึงกิจกรรมที่ ๕ ขณะนี้ประชุมคณะกรรมการรูปแบบรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ ประธาน ในส่วนของการแก้ไขเอกสารใช้เวลาไม่นาน ถือว่าได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คาดว่า	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยบริหารจัดการพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างห้องน้ำอาบน้ำแร่ขนาดเล็ก จำนวน ๔ หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำแร่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ.๑ (หาดยาย) หมู่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมสิ่งประกอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๘๔ ๒.๒๖๑ ๔.๑๙๓	จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันภายในสิ้นปีงบประมาณ ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - โครงการดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม จึงต้องเสนอขออนุมัติกรมฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการกำลังดำเนินการจัดทำรายละเอียดรูปแบบรายการ และร่างขอบเขตงาน ประธาน ขั้นตอนการเสนอกรมเพื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี กรมฯ ยังไม่ตอบกลับ และได้ติดตามแล้ว หากได้รับการอนุมัติสามารถดำเนินการต่อได้เลย ประธาน ฝากให้ติดตามอย่างใกล้ชิด ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ทางอุทยานฯ ได้นำแบบแปลนเดิมให้คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและขอบเขตงาน ได้มีความเห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการก่อสร้างในพื้นที่ป่าชายเลน โดยอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ไม่ได้มีการตอกเสาเข็ม จึงได้ประสานไปที่ส่วนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าโครงการดังกล่าวเดิมจะดำเนินการก่อสร้างอาคาร	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				อเนกประสงค์จำนวน ๑ หลัง โรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุจำนวน ๑ หลัง และทางเดินตลอดจนระเบียบเชื่อมตลอดอาคารอเนกประสงค์จำนวน ๑ ชุด ส่วนพัฒนาฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงการก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีรายการสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย ๑. อาคารบริการท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง ๒. โรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุจำนวน ๑ หลัง ๓. ศาลาพักผ่อนแบบที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง ๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้า ปลุกหญ้าบริเวณลานจอดรถ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานจังหวัดรวม ๔.๑๙๓ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประธาน โครงการนี้ขั้นตอนในการดำเนินการอำนาจการอนุมัติอยู่ที่จังหวัด หรือต้องเสนอส่วนกลาง กระบวนการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในจังหวัดหรือไม่ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ต้องทำหนังสือเสนอในการประชุม กบจ.เพื่อทราบ และต้องดูรายละเอียดในกิจกรรมทั้งหมด ว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการเดิมหรือไม่ หากตอบโจทย์เป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการไม่เปลี่ยน จะเป็นอำนาจของ กบจ.	

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๒ ติดตามเร่งรัด...

๔.๒ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	โครงการชลประทาน จังหวัดระนอง	ฝ่ายคลองบ้านนิคมสร้างตนเองฝั่ง ๔ พื้นที่รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ตำบล จปร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง - ค่าจ้างเหมาเฉพาะงานดิน ปรับปรุงฝายห้วยน้ำหัก(ปชต.) พร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว ๕๐๐ เมตร ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - งานดำเนินการเอง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง - งานดำเนินการเอง	๐.๒๔๒ ๐.๑๖๕ ๐.๒๕๑ ๕.๙๘๙	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง - งบปกติมีจำนวน ๒ รายการ เหลือเฉพาะค่าจ้างชั่วคราว ประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - สำหรับแผนงานที่ ๒ คืองบกลาง มีด้วยกันจำนวน ๔ รายการ โอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลางประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท เหลือจำนวนเงินในส่วน of ค่าจ้างชั่วคราวในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	

/๒.แนวทางหลวง...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี จ.ระนอง - งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง	๓๐.๘๔๒ ๑๙.๖๔๖	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - นัดตรวจรับงานวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	
๓.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกกกราย อ.กระบุรี จ.ระนอง - ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของกรมทางหลวงชนบท - ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของกรมทางหลวงชนบท	๔.๖๙๘ ๒๔.๗๙๙ ๑๔.๘๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ เหลืออีกจำนวน ๕ งวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้ว ซึ่งจะ สามารถเบิกจ่ายได้อีก ๒.๑๒ ล้านบาท - คาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขณะนี้ผลงานอยู่ที่ ๘๒.๔๗%	
๔.	สำนักงานจังหวัดระนอง	งบกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงค์ขนาดใหญ่ในปณชนวัฒนธรรมไทย - หมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ - หมู่ที่ ๓ ต.มะมุ อ.กระบุรี	๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ผลการดำเนินงาน ๙๘% สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้แทนนายอำเภอกระบุรี - ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอติดตั้งระบบไฟฟ้า	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- หมู่ที่ ๗ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี	๕.๒๐๐	- ได้พื้นที่ใหม่แล้ว และได้ทำหนังสือถึงสำนักงานจังหวัดแล้ว หากผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามอนุมัติให้เปลี่ยนพื้นที่ จะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้เลย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด	
		- โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านนิคมฝั่ง ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี	๕.๒๐๐	- โครงการนี้มีการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เนื่องจากไม่มีความพร้อม ขณะนี้สำนักนายกได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ดำเนินการแล้ว จากพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านนิคมฝั่ง ๓ ตำบล จ.ป.ร. เป็น โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงค์ขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรมไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งอำเภอกะเปอร์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	
		- โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยท่าเรือท่ากาหยู หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์	๐.๖๙๐		
		-โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์	๐.๕๕๒	- ลงนามในสัญญาแล้ว เริ่มสัญญา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ จากการประสานเบื้องต้น บริษัทอยู่ระหว่างการสั่งของ	
		โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงค์ ขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย			
		- หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปอร์	๓.๓๐๐	- ผลการดำเนินงาน ๙๘% สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๕.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อม ส่วนประกอบที่ จำเป็น ตำบลบางริน (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน)	๓๐.๓๓๖	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงานตามแผน ๘๐.๓๐% ดำเนินการได้ ๒๙.๐๗% ช้ากว่าแผน ๕๑.๒๓% เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดที่ ๑๕ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ผู้รับจ้างขออนุมัติตาม มาตรการโควิด-๑๙ ร้อยละ ๐ ได้เพิ่ม ๑๐๗ วัน และมีการ กำหนดแผนใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างส่งแผนงานใหม่มาแล้ว และจะ เริ่มดำเนินการตามแผนใหม่ตามที่โยธาฯ ได้ตรวจสอบแล้ว	
๖.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	เทศบาลตำบลราษกรุด - ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนเอสพีลท์ติกคอนกรีต สายเทพ ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร. เทศบาลกำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย วังน้ำเขียว หมู่ที่ ๖ ตำบลกำพวน เชื่อมซอยวังน้ำ ดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากซอย ร่วมใจ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนตำเสา ตำบลน้ำจืด	๑.๙๕๒ ๓.๗๗๐ ๒.๕๒๕ ๒.๘๖๙ ๑.๕๕๓	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน ไม่มีปัญหา อุปสรรค มีแผนจะเบิกจ่ายอีกจำนวน ๓ โครงการ คือ ของ เทศบาลตำบลราษกรุด และองค์การบริหารส่วนตำบล กะเปอร์ จำนวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณที่จะเบิกจ่าย เพิ่มเติมในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๑๔๑,๐๐๐ บาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงนา (คลองปอ) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำแดงนอก ตำบลน้ำจืดน้อย	๓.๐๐๙		
		องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมพอล่าง ซอย ๑ (ร.น.ถ.๒๕-๐๐๑๗) หมู่ที่ ๑๐ ตอน ๒ บ้านหลุมพอล่าง ตำบลปากจั่น	๐.๘๕๕		
		องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง - ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ซอยลิคไนซ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง	๑.๔๘๐		
		งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			
		องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ - ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณคอสะพาน ซอยโนไร่ หมู่ที่ ๕ บางใหญ่ล่าง ต.บางใหญ่	๐.๙๒๒		
		องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง บ้านหินขาว หมู่ที่ ๙ ต.กะเปอร์	๓.๓๐๐		
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประตูน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหินขาว	๐.๙๗๓		
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วรุ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านบางปรุเหนือ	๐.๙๙๔		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงกลวง ต.ม่วงกลวง - ซอยแพปลาสดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านบางแบน ต.ม่วงกลวง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทช. รน.๑๐๐๔- นิคมผัง ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านนิคมผัง ๔ ตำบล จ.ป.ร. เทศบาลตำบล กำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาใน ๓ เชื่อมต่อ สายหาดประพาส หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน	๑.๐๔๐ ๑.๓๖๐ ๓.๗๒๑ ๖.๑๖๐		
๗.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ หลังที่ ๒ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหวาง - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางริน - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร.	๓.๗๖๕ ๐.๐๒๘ ๐.๐๒๘ ๐.๐๖๘ ๐.๐๑๕ ๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๔ แล้ว และได้รับมาตรการโควิด-๑๙ ร้อยละ ๐ คาดว่าจะดำเนินการถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หากไม่แล้วเสร็จจะมีค่าปรับ - รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาขณะนี้ได้รับผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางแล้ว เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง ต้องดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบกลาง - เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ	๐.๐๒๔ ๐.๐๔๕ ๐.๐๑๕ ๐.๑๓๙ ๐.๐๙๐ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๒๘ ๐.๐๕๖ ๐.๐๔๖ ๐.๐๕๖ ๐.๖๖๗	- ดำเนินการแล้ว ๙๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๘.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๖.๑๙๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - ผู้รับเหมาส่งมอบงานงวดที่ ๑ งวดที่ ๖ และงวดที่ ๙ แล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้หมดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	
๙.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ปากจั่นตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี	๑๖.๘๘๘	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการงวดที่ ๗ ปัญหาและอุปสรรคไม่มีเนื่องจากได้มีการติดตามเร่งรัดให้เสร็จสิ้นตรงตามงวดงานตามสัญญา ซึ่งสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	
๑๐.	เทศบาลเมืองบางริ้น	- โครงการก่อสร้างฝายดักตะกอน คลองบางริ้น หมู่ที่ ๒ ต.บางริ้น	๑๒.๓๘๐		
๑๑.	เทศบาลเมืองระนอง	- โครงการปรับปรุงห้องพัสดุเก่า และทำตู้เก็บเอกสารแบบ Built in เพื่อเก็บเอกสารทางการเงินและการคลัง	๐.๒๒๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ผลการดำเนินงาน ๕๐% ในส่วนของตู้เก็บเอกสาร ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างนอกพื้นที่ ขณะนี้กำลังปรับปรุงพื้นที่เพื่อนำตู้เข้ามาติดตั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๒	
๑๒.	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	งบกกลาง - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัฐอนุเคราะห์ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร.	๓.๐๔๙	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ และได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ววันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๓.	งบทรมจังหวัด	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน	๐.๓๐๐ ๒.๔๔๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - ขณะนี้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ และดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - สัญญาเริ่มตั้งแต่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขณะนี้สัญญาสิ้นสุดแล้ว ได้ทำการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาและรูปแบบแปลนที่กำหนดไว้ในสัญญา และได้ดำเนินการทวงถามในเรื่องของค่าปรับ ผลการดำเนินการปัจจุบันผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการในเรื่องของการแก้ไขรูปแบบเพื่อให้ดำเนินการตรงตามแบบแปลนที่กรมอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้นำวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆพร้อมคนงานเข้าพื้นที่แล้ว ที่ผ่านมามีได้ขอรายละเอียดในการดำเนินการประมาณ ๙๐ วัน สัญญาสิ้นสุดแล้วประมาณ ๖๔ วัน ค่าปรับคิดเป็นร้อยละ ๖.๔ ผลดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑.๔ ถ้าช้ากว่าแผนงานฉบับใหม่ที่ผู้รับจ้างขออนุมัติเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปร้อยละ ๘๕.๕ ทางอุทยานได้ทำหนังสือเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างและปรับแผนการดำเนินการก่อสร้างใหม่ โดยเป้าหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ประธาน โครงการนี้เป็นโครงการที่ทุกฝ่ายเป็นห่วง และช่วยกันติดตาม ซึ่งผู้รับจ้างยังยืนยันที่จะดำเนินการอยู่ เพราะฉะนั้น ในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการให้ดูในเรื่องของกระบวนการเอกสารทางกฎหมาย สัญญา หนังสือให้รอบคอบและรัดกุม	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน กลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบ เปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกหงาว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว และสะพาน ข้ามคลองหงาว ต.หงาว อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศ คีรี ตำบลเขาหินเวศน์ อำเภอเมืองระนอง - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ฝั่งซ้าย) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาฬบริพัตร (วัดบางนอน) - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริม คลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๓.๗๕๗ ๑.๗๗๕ ๒๗.๔๗๕ ๔๙.๑๘๔ ๕.๙๙๐ ๑๒.๖๖๕ ๓๓.๗๔๕	ผู้แทนหัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๖ - ผลการดำเนินงาน ๘๐% อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๕ ทั้งนี้จะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.๒๕๖๖ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในงวดที่ ๒ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจรับ งานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างได้ขอขยาย สัญญาตาม ว๖๔๕ จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวได้ดำเนินการเร่งรัด แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - อยู่ในขั้นตอนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในหนังสือแจ้ง ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ส่งเอกสารเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ผลงาน ๕๑% - ผลงาน ๕๖% ดำเนินการก่อสร้างแล้วงวดที่ ๖-๗ และอยู่ ระหว่างก่อสร้างงวดที่ ๘-๑๐ - ผลงาน ๖๙% งานดำเนินการแล้วเสร็จงวดที่ ๓-๔, ๒๕-๒๘, ๓๑-๓๔, ๔๓-๔๔, ๔๖-๕๐ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๓๐, ๓๕-๓๖ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานจัดทำเอกสารส่ง มอบงานแล้ว คาดว่าจะส่งมอบได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	

ประธาน ในส่วนของโครงการที่ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วม ไม่อยากให้คิดว่าเป็นการมาชี้แจง แต่ให้ร่วมกันว่าทำอย่างไรให้ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย เห็นได้ว่าในส่วนของความพร้อมของโครงการเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหลายโครงการผลการดำเนินการดีและสามารถบริหารจัดการได้ แต่เมื่อไหร่ที่มีการขอแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการแก้ไขปรับปรุงที่เกินอำนาจภายในจังหวัดก็จะล่าช้าไปอีก ผลการเบิกจ่ายก็จะล่าช้า งานก็จะขยับไปอาจจะไม่เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ เพราะฉะนั้นให้เป็นแนวทางว่าส่วนของการเตรียมความพร้อมของโครงการเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการประชุมติดตามงบประมาณครั้งต่อไป ให้เปลี่ยนจากคำว่ารอเป็นคำว่าติดตาม หน่วยไหนที่แจ้งว่ารอเอกสารหรือรอคำตอบจากกรม รอคำตอบจากเขต ให้ติดตามว่าสิ่งที่ขอไปยังส่วนกลาง ขณะนี้ขั้นตอนถึงไหน อย่างไร ซึ่งเดือนหน้าเข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ โครงการต่างๆควรจะได้ลงนามในสัญญา เดือนหน้าจะขอติดตามเป็นพิเศษ โครงการไหนที่ติดปัญหาไม่ต้องรอ ให้แจ้งมาที่คลังจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จะช่วยดูแลในเรื่องของเอกสาร และช่วยกันขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อผลที่ออกมาและผลการเบิกจ่ายที่ดีของจังหวัด

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ


(นางสาวเสาวลักษณ์ ธีรสา)
นักวิชาการคลัง

ผู้จัดรายการประชุม

ลงชื่อ


(นางอมร อ่อนวงศ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายการประชุม