

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นายนายราชัน	มีน้อย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ประธาน
		ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	
๒. นางประทุม	อุเจริญ	คลังจังหวัดระนอง	เลขานุการ
๓. นางนรารัตน์	ฤทธิ์โรจนศักดิ์	แทน ปลัดจังหวัดระนอง	
๔. นางสาวคณาธิป	สุขเจริญ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๕. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๖. นางสาวสุภาพร	รัตนพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๗. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปกรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาระนอง	
๘. นายชาญศักดิ์	อนันต์วีรวิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง	
๙. นายวีระศักดิ์	ก้อนคง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๑๐. นายพิทยา	ณ นคร	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง	
๑๑. นายอรรถพล	เสื่อแท้	รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	
๑๒. นางสาวปนิดา	หนูวิเศษ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๓. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๔. นางสาวเสาวลักษณ์	รัชภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นายสุพล	อาสาทำ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
๒. นางสาวเกศกาญจน์	พลันการ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
๓. นางกฤติกา	แว่นแก้ว	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๔. นางสาวชนกพร	โปติบุตร	แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
๕. นายจรินทร์	คงตุก	แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
๖. นางสาวรุ่งนภา	โพธิ์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
๗. นางสาวนรรัตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๘. นายศิริพงศ์	เมียนเพ็ชร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
๙. นางสาวเกศณี	วงศ์ศิลป์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง

๑๐. พ.ต.ท.พนมกร	แก้วบรรจง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๑๑. นางศิรินันท์	ศักดิ์แสง	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๑๒. นางราตรี	เตี้ยสกุล	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
๑๓. นางสาวนันทิชาวัล	มีสุข	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๑๔. นางสาวชลพรรณพร	ทวีพันธ์	แทน นายอำเภอกระบุรี
๑๕. นางสาวเรวดี	อัจฉราบุพงษ์	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง
๑๖. นางสาวอรุณลักษณ์	นิยม	แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๑๗. นายวาสนา	หนูชิต	แทน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
๑๘. นายวิวัฒน์	ขุนฤทธิ์	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางสาวกนดวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๓. นางสาวพัชรี	ทิปภรณ์สกุล	หัวหน้าฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๔. นางสาวกัญญารักษ์	ขวัญมงคลชัย	เจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
๕. นางชนิษฐา	อินทร์ตัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๖. นางสาวกชพรรณ	สมใจมั่น	เจ้าพนักงานธุรการ อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
๗. นางสาวนราทิพย์	แก้วเกิด	พนักงานธุรการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง
๘. นางสาววรรณวนัช	ดิษฐาภรณ์	พนักงานจ้างเหมา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองติดภารกิจ และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

คลังจังหวัดระนอง เรียนท่านประธาน คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๔๕ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีหน่วยงานแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง แก่ชื่อโครงการในรายงานการประชุม หน้า ๒๗ บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็น อาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะเปอร์ ตำบลเกาะเปอร์ อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งทางฝ่ายเลขาได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

ประธาน หากไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่าย	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การ เบิกจ่าย ไตรมาส ๒	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การเบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ การใ้ จ่าย	เป้าหมาย การ ใช้จ่าย ไตรมาส ๒	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การใช้จ่าย	
						ประ เทศ	ภาค ใต้					ประ เทศ	ภาค ใต้
ภาพรวม	๑,๕๔๑.๗๕	๔๗๓.๒๐	๓๐.๖๔	๕๒	-๒๑.๓๑	๖๖	๑๒	๔๘๘.๑๙	๖๔.๑๐	๕๖.๒๔	๗.๘๖	๑๖	๔
งบส่วนราชการ	๑,๐๘๓.๒๘	๓๒๕.๘๕	๓๐.๐๘		-๒๑.๙๒			๘๐๐.๓๒	๗๓.๘๘		๑๗.๖๔		
งบกรมจังหวัด	๑๕๖.๘๓	๔.๐๗	๒.๖๐		-๔๙.๔๐			๑๗.๒๘	๑๑.๐๒		-๔๕.๒๒		
งบจัดสรรให้ อปท.	๓๐๑.๖๔	๑๔๓.๒๘	๔๗.๕๐		-๔.๕๐			๑๗๐.๕๙	๕๖.๕๕		๐.๓๑		
รายจ่ายประจำ	๕๕๗.๗๙	๓๖๖.๕๙	๖๕.๗๒	๕๕	๑๐.๗๒	๒๒	๘	๓๗๐.๔๑	๖๖.๔๑	๕๕.๗๘	๑๐.๖๓	๒๑	๘
- งบส่วนราชการ	๓๒๗.๕๔	๒๒๔.๙๗	๖๘.๖๘		๑๓.๖๘			๒๒๘.๕๐	๖๙.๗๖		๑๓.๙๘		
- งบกรมจังหวัด	๒๐.๙๐	๔.๐๗	๑๙.๔๗		-๓๕.๕๓			๔.๑๒	๑๙.๗๑		-๓๖.๐๗		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๒๐๙.๓๕	๑๓๗.๕๕	๖๕.๗๐		๑๐.๗๐			๑๓๗.๗๙	๖๕.๘๒		๑๐.๐๔		
รายจ่ายลงทุน	๙๘๓.๙๖	๑๐๖.๖๑	๑๐.๘๓	๓๙	-๒๘.๑๗	๗๒	๑๔	๖๑๗.๗๘	๖๒.๗๙	๕๕.๑๕	๔.๖๔	๑๗	๓
- งบส่วนราชการ	๗๕๕.๗๔	๑๐๐.๘๘	๑๓.๓๕		-๒๕.๖๕			๕๗๑.๘๒	๗๕.๖๖		๑๗.๕๑		
- งบกรมจังหวัด	๑๓๕.๙๓	๐.๐๐	-		-๓๙.๐๐			๑๓.๑๖	๙.๖๘		-๔๘.๔๗		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๙๒.๒๙	๕.๗๓	๖.๒๑		-๓๒.๗๙			๓๒.๘๐	๓๕.๕๔		-๒๒.๖๑		

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๕๔๑.๗๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๔๗๓.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๔ โดยเป้าหมายไตรมาส ๒ หรือสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๒ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๓๑ เป็นลำดับที่ ๖๖ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ๔๘๘.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๐ เป้าหมายของการใช้จ่าย ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๖.๒๔ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๘๖ เป็นลำดับที่ ๑๖ ของประเทศ ลำดับที่ ๔ ของภาคใต้ โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๕๕๗.๗๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๓๖๖.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๕ เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐.๗๒ เป็นลำดับที่ ๒๒ ของประเทศ ลำดับที่ ๘ ของภาคใต้ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๓๗๐.๔๑ ล้านบาท

/ คิดเป็น...

คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๑ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๕.๗๘ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๖๓ เป็นลำดับที่ ๒๑ ของประเทศ ลำดับที่ ๘ ของภาคใต้

รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๙๘๓.๙๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๑๐๖.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๓ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๓๙ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๘.๑๗ เป็นลำดับที่ ๗๒ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๔ ของภาคใต้ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๖๑๗.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๙ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๘.๑๕ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๖๔ เป็นลำดับที่ ๑๗ ของประเทศ ลำดับที่ ๓ ของภาคใต้ รายละเอียดของรายจ่ายลงทุน ประกอบด้วย งบส่วนราชการ งบประมาณ ๗๕๕.๗๔ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๑๐๐.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๕ ในส่วนของงบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๓๕.๙๓ ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย งบจัดสรรให้ อปท. งบประมาณ ๙๒.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๑

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลือปี	เงินที่ได้รับอนุมัติฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๕	๔๙๑.๗๕	๒๒๒.๓๐	๔๕.๒๑	๒๖๙.๔๕	๕๔.๗๙

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙๑.๗๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๒๒.๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๑ คงเหลือ ๒๖๙.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๙

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (หน่วย : ล้านบาท)

ปี	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๕๖๕	๔๗.๒๔	๓๓.๐๙	๗๐.๐๕	๑๔.๑๕	๒๙.๙๕
๒๕๖๖	๘๘.๗๙	๔๗.๒๕	๕๓.๒๒	๔๑.๕๔	๔๖.๗๘
รวม	๑๓๖.๐๓	๘๐.๓๔	๕๙.๐๖	๕๕.๖๙	๔๐.๙๔

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๗.๒๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๓๓.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๕ คงเหลือ ๑๔.๑๕ ล้านบาท

ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๘.๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๔๗.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๒ คงเหลือ ๔๑.๕๔ ล้านบาท

ประธาน จะเห็นได้ว่าผลการใช้จ่ายสูง ส่วนผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในลำดับที่ ๗๒ ในการประชุม ครั้งต่อไปควรจะมีการขยับลำดับการเบิกจ่าย ขอให้อยู่ช่วงกลางๆ ไม่ควรให้อยู่ใน ๑๐ ลำดับสุดท้าย ในส่วนของเงินกัน ไว้เบิกเหลืออีก ๒๖๙.๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๙ ขอให้ส่วนราชการที่มีเงินกันต้องมีการกระตุ้นเร่งรัดเบิกจ่าย มิฉะนั้นหากเบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เงินงบประมาณก็จะพับไป ทางคลังจังหวัดได้มีการแจ้งส่วน ราชการผู้เบิกหรือยัง

คลังจังหวัด ได้มีการแจ้งและติดตามส่วนราชการผู้เบิกทุกเดือน ในเรื่องของเงินกันไว้เบิกเหลืออีก ว่าหากเบิกจ่าย ไม่ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ งบประมาณก็จะตกไป ซึ่งจะเป็นภาระของส่วนราชการผู้เบิก ที่จะต้องหาเงินมาจ่าย ผู้รับจ้าง

ประธาน ในส่วนของงบกรมจังหวัดให้จัดตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามเฉพาะในส่วนของงบกรมจังหวัด เพื่อนำ ข้อมูลมารายงานให้คณะกรรมการฯ ชุดนี้ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน โดยเรียงลำดับที่ละหน่วยงาน

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรระนอง	- อาคารที่ทำการ ๑๖๐ ตารางเมตร (แบบตอกเสาเข็ม) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว์ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๖๐๐ ๐.๔๙๙ ๐.๘๘๖	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - จัดซื้อจัดจ้างรวมกัน จำนวน ๕ งวดงาน งวดที่ ๑ เป็นการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพัก ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย สำหรับงวดที่ ๒ เป็นการก่อสร้างอาคารที่ทำการขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ประมาณ ๕๐% ของงวดงานงวดที่ ๒ เหลืองานเทคอนกรีตพื้นอาคารและมุงหลังคา คาดว่าจะส่งมอบงานได้วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ - ครบระยะเวลาอุทธรณ์ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ขาย ให้มาลงนามในสัญญา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งมอบได้ประมาณวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ประธาน รายการที่ ๑ และ ๒ ให้เร่งรัดการเบิกจ่าย ส่วนโครงการที่ ๓ รถบรรทุกฯ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ต้องมีการลงนามในสัญญา	
๒.	แขวงทางหลวงระนอง	- โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง	๕๙.๒๒๑	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ เป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประธาน มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% หรือไม่	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ไม่มี ประธาน หากมีการเบิกล่วงหน้า ๑๕% ให้ดำเนินการ เบิกจ่าย เพื่อผลการเบิกจ่ายจะได้เพิ่มขึ้น รวมถึงส่วน ราชการอื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิก ล่วงหน้า ๑๕% ด้วย	
๓.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ถนนสาย รน.๔๐๐๑ แยก ทล.๔๐๐๕ - บ.บางพระใต้ อ.เมือง จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๐๙ แยกทางหลวง หมายเลข ๔ - ศูนย์ราชการอำเภอกระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง - ถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยก ทช.รณ.๑๐๐๔ - บ.คลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง - ถนนสาย รน.๔๐๐๑ แยก ทล.๔๐๐๕ - บ.บางพระใต้ อ.เมือง จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๐๖ แยกทางหลวง หมายเลข ๔ - บ้านกระนัย อ.กระบุรี จ.ระนอง - ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทช.รณ.๑๐๑๖ - บ.วังแตง อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๑ แยกทางหลวง ชนบท รน.๑๐๐๗-บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น, สวี จ.ระนอง	๑๗.๘๘๕ ๗.๐๓๕ ๘.๒๙๕ ๙.๘๘๒ ๙.๗๘๕ ๙.๔๘๕ ๙.๓๘๔	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% แล้ว - จะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๑.๗๓๖ ล้านบาท - ผลงาน ๑๕.๑๒% - ผลงาน ๒๐.๓๒% จะส่งมอบงานงวดที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒.๔๕๘ ล้านบาท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ผลงาน ๒๒.๑๐% จะเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งวดที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒.๖๖๔ ล้านบาท - จะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒.๔๙๒ ล้านบาท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ผลงาน ๒๐.๑๔% มีแผนการเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คือ งวดที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒.๒๓ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๑๖ - บ้านรังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวงชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง	๑.๒๔๖ ๑.๘๙๑ ๕.๖๙๓	- ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ยังไม่มีแผนการเบิกจ่าย เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า - มีแผนการเบิกจ่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คือ งวดที่ ๑ และ ๒ - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว ผลงาน ๔๘.๕๖%	
๔.	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง	๖.๙๙๑	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง - ขณะนี้ได้กำหนดให้มีการยื่นเสนอราคา วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีผู้ยื่นเสนอราคา ๔ ราย มีการประชุมพิจารณาผล วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประธาน มีเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% หรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ไม่มี ประธาน ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ กำหนดให้มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% เพื่อจะได้มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมที่สูงขึ้น คลังจังหวัดระนอง หากหน่วยงานไหนหรือโครงการไหนที่ยังไม่ได้คำนวณราคากลาง ให้คำนวณราคากลางแบบมีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% และกำหนดเงื่อนไขใน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประกาศและเอกสารเชิญชวน และกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อน การทำสัญญา	
๕.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ระนอง	- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง (ชั้น ๒) ที่ว่าการ อำเภอ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ที่ว่าการอำเภอเมือง ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้พิการ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๐.๔๔๔ ๐.๔๙๙ ๐.๑๕๙	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - ได้รับจัดสรรงบประมาณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ ระหว่างจัดทำราคากลาง	
๖.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง	๑.๗๙๔	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างรอแก้ไขรูปแบบรายการจากสำนักงานโยธา ธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง จากการประสานช่าง โยธายังไม่ได้รับคำตอบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ ประธาน เพิ่มเงื่อนไขการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง เนื่องจากช่าง โยธาติดภารกิจอบรม จะนำเรียนท่านโยธาฯ และเร่งรัด การดำเนินการในส่วนนี้	
๗.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอก สูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๐๐๐	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพิจารณาผลแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบพบว่าการกำหนดคุณลักษณะมี ความบกพร่อง ต้องยกเลิกประกาศและทำการกำหนด คุณลักษณะใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศใหม่	

ร.ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลราชกรูด - ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองของ หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยท่าเรือกาหยู หมู่ที่ ๑ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลกำพวน - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดประพาส โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์แบบบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๓๐ ต้น เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายประชาชนอมเกล้า ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนิคมฝั่ง ๑ ตำบล จ.ป.ร. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี	๐.๐๑๙ ๔.๐๐๐ ๗.๒๙๐ ๘.๘๑๔ ๖.๑๒๙	- ทำสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ - ได้ผู้รับจ้างแล้ว แจ้งผู้รับจ้างมาลงนามภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - มีการใช้พื้นที่ของอุทยานบางส่วน อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งขณะนี้กรมอุทยานดำเนินการเพื่อจะอนุญาต ประธาน ปัญหานี้ให้เทศบาลและอุทยานดำเนินการร่วมกัน เพื่อจะได้ลดระยะเวลา และขอให้เพิ่มเงื่อนไขเรื่องการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ด้วย - ทำสัญญาวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบงาน ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		จังหวัดระนอง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจ.ป.ร. ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลบางนอน - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลน้ำจืด - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลน้ำจืด ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลหาง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหาง ตำบลหาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลละอุ่น - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลละอุ่น ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙	- จัดทำใบสั่งซื้อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - ทำสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบงานวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - เบิกจ่ายเงินแล้ว	

ร	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายชาบ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนกลาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหินขาว หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน. ถ. ๑๒-๐๐๐๓ สายบ้านบางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๑) บ้านหินขาว ตำบลกะเปอร์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๘๘๙ ๐.๐๑๙ ๓.๓๐๐ ๖.๒๗๑	- ทำสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบงาน ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ - ผลการดำเนินงาน ๓๐% - ผลการดำเนินงาน ๒๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน - ก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านบางหิน - บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ ๒-๓ บ้านบางหิน - บ้านตะเคียนงาม ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - เสริมผิวถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยอ่าวเคย รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ. ๒๖-๐๐๓ สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ บ้านอ่าวเคย ตำบลม่วงกลวง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๕.๖๑๓ ๙.๕๘๐ ๐.๐๑๙ ๐.๐๑๙	- เบิกจ่ายเงินแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว มีการอุทธรณ์ ซึ่งผลการอุทธรณ์ของหน่วยงานไม่ตรงตามที่ได้รับจ้างขออุทธรณ์ คือไม่เห็นด้วย ต้องเสนอกรมบัญชีกลาง ขณะนี้ได้รับการตอบกลับจากกรมบัญชีกลาง ว่าให้พิจารณาในส่วนของเงื่อนไขของประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ต้องพิจารณาผลใหม่ หลังจากพิจารณาผลใหม่แล้วปรากฏว่า ผู้รับจ้างที่ได้ไม่ตรงตามที่พิจารณาผลใหม่ในครั้งนั้น คณะกรรมการฯ ให้ทำการยกเลิกและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ประธาน ให้ดำเนินการเรื่องเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ด้วยสำหรับโครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลยโดยไม่ต้องประกาศ ให้เร่งเบิกจ่าย เนื่องจากมีหลายหน่วย ซึ่งจำนวนเงินไม่มาก ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง โครงการซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมไฟฟ้ามี ๑๗ หน่วยงาน ได้เร่งรัดให้ทุกโครงการดำเนินการทำสัญญาให้เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๐๑๙		
๘.	สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัด ระนอง	- งานก่อสร้างอาคารป้อมยาม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๑๓๔	ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว จะดำเนินการเสร็จภายในสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๙.	สำนักงาน กศน. จังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ละอุ่น ตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงอาคาร ห้องสมุดประชาชนอำเภอ กระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๒๐ ๑.๑๘๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ในขั้นตอนประกวดราคา กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๑๐.	ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง	- เครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษา พิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น ศูนย์ การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบาง รีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ลำโพงสายพายบ่า (ไทโรโซ่ง) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน	๐.๑๙๕ ๐.๐๐๗ ๐.๐๐๕	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ระนอง - งบครุภัณฑ์ทางร้านได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว และตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อุปกรณ์ฝึกเดินพื้นที่ต่างระดับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อุปกรณ์วิทยาลานามัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๐๕๑ ๐.๐๕๙ ๐.๔๙๗	- งบครุภัณฑ์ทางร้านได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - ผู้รับเหมาเข้ามาตรวจสอบสถานที่แล้ว คาดว่าจะทำสัญญาได้ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	
๑๑.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหวาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์สะสมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์สะสมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๑.๘๘๓ ๑.๘๘๓ ๑.๐๖๘ ๐.๑๔๐ ๐.๑๒๐	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน รายการที่ไม่มีปัญหาได้ผู้ รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ขอสรุป และรายงานในส่วนของรายการที่ล่าช้า มีปัญหาอุปสรรค จำนวน ๗ รายการ ๑. โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ยังไม่สามารถทำสัญญาได้ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้ามาทำสัญญา และได้เรียกรายที่ ๒ เข้ามาดำเนินการ ๒. โรงเรียนอนุบาลระนอง มีปัญหาอุปสรรค คือ รายละเอียดไม่ชัดเจน ต้องดำเนินการเรื่องการเขียนแบบ แปลนใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องแบบแปลน ๓. โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ยังอยู่ระหว่างทำราคากลาง มี ปัญหาเรื่องช่างที่จัดทำราคากลาง ซึ่งยังไม่เข้ามา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนองบุรี จังหวัดระนอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนอนุบาลระนอง ตำบลเขานิวเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๐๘๐ ๐.๑๐๐ ๑.๑๗๙ ๐.๑๗๑ ๑.๗๑๒ ๐.๒๐๑ ๐.๓๖๗ ๐.๒๐๐ ๐.๒๗๙	ดำเนินการ ๔. โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ ผู้รับจ้างไม่เข้ามาทำสัญญา ต้องดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ ๕. โรงเรียนบ้านบางกลาง จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา แจ้งว่าอยู่ระหว่างเบิกจ่าย เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเอกสารการเบิกจ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขรายการเบิกจ่าย ส่วนงานดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๖. โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ผู้รับจ้างไม่เข้ามาทำสัญญา อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างรายใหม่ ๗. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาแจ้งว่าอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำราคากลางเหมือนเดิม เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาราคากลางจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ตัดภารกิจยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการ ประธาน โครงการที่เหลือสามารถทำสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ หรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง บางรายการต้อง e-bidding ส่วนรายการที่ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประธาน ให้พิจารณาแต่ละโครงการ สำหรับโครงการไหนที่ใช้วิธี e-bidding กำหนดเงื่อนไขให้มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ด้วย	

ร.	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่๖๐ ตำบลบางรีน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนกยาง ตำบลราชกรูด อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ตำบลหวาง อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ ตำบลมะมุ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนกระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๔๙๙ ๐.๒๗๑ ๐.๑๘๒ ๐.๓๖๗ ๐.๔๕๔ ๐.๘๓๖ ๐.๑๗๗ ๐.๖๕๐ ๐.๐๕๕ ๐.๐๖๙ ๐.๓๒๕ ๐.๔๙๘		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๑๗๕		
		- โรงเรียนบ้านราชกรุต ตำบลราชกรุต อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๔๘๔		
		- โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๒๑		
		- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๐.๑๔๓		
		- โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางรีน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๓๘๘		
		- โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๘๔		
		- โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๔๙๘		
		- โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๒๐๑		
		- โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๔๙		
		- โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๒๙๙		
		- โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๖๑		
		- โรงเรียนบ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๑๐๑		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนเพ็ญหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) - โรงเรียนระวีราษฎร์บำรุง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ - โรงเรียนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรุฑ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๒๐๖ ๐.๕๐๐ ๐.๔๓๑ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๒.	โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๓๘ ระนอง	- บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๗๑๘	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - อยู่ระหว่างรอราคากลางจากสำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดระนอง ประธาน ให้ดำเนินการเรื่องเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ด้วย	
๑๓.	วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง	๘.๖๐๘ ๒.๐๐๐ ๓.๔๘๗ ๒.๕๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ได้ขอความอนุเคราะห์ช่าง จากเทศบาล ช่างติดภารกิจ แต่ได้ติดตามเร่งรัดแล้ว คาด ว่าจะดำเนินการเสร็จ และลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ - กำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว จะประกาศ เชิญชวนภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประธาน สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ให้ดำเนินการเพิ่มเรื่องเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ด้วย	
๑๔.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง	- รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) โรงพยาบาล กะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๒.๕๐๐	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างรอส่งมอบ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ คาดว่าจะส่งมอบได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	

ร	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และขนาดหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA โรงพยาบาลละอุ่น ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์	๐.๖๘๘ ๑.๑๓๘ ๑.๔๗๙ ๓.๑๕๔ ๗.๙๔๒	- คำดำเนินการเพิ่มขึ้นเกิน ๑๐% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยได้ทำหนังสือขอใช้เงินบำรุงสมบัติไปยังสำนักงบประมาณ ขณะนี้ได้รับการอนุมัติให้ใช้เงินสมทบได้แล้ว และอยู่ในขั้นตอนร่างขอบเขตของงาน - ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานในงวดงานที่ ๑ - คืบงบประมาณ เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้เสนอราคา เป็นพื้นที่เกาะ หาผู้รับจ้างไม่ได้ และได้ทำหนังสือแจ้งคืบงบประมาณแล้ววันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ - ลงนามในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานในงวดงานที่ ๑ - ประกาศผลผู้ชนะแล้ว ภายหลังตรวจพบข้อผิดพลาดในการพิจารณาผลในเรื่องของการยื่นหลักประกันการเสนอราคา ไม่ได้ยื่นเอกสารฉบับจริง ได้ปรึกษาทางสำนักงานคลังจังหวัดและตรวจสอบภายในจังหวัดระนอง ได้รับ	

ร.	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสุขสำราญ ตำบลกำพวน อำเภอ สุขสำราญ จังหวัดระนอง	๔.๙๙๖	คำแนะนำให้ยกเลิกประกาศผู้ชนะ แล้วรายงานผลการ พิจารณาใหม่ เพื่อประกาศผู้ชนะใหม่ - ลงนามในสัญญาแล้ววันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้รับ จ้างเข้าดำเนินการแล้ว	
๑๖.	โรงพยาบาลระนอง	- เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแวนเพดานดิจิตอล ๑ จอรับภาพ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - ตู้สมยาเคมีบำบัด แบบชั้นสูง โรงพยาบาล ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๖.๔๒๐ ๒.๒๐๐ ๑.๓๐๐ ๖.๔๒๐ ๑.๑๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง มีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ ดำเนินการส่ง มอบแล้ว ๒ รายการ - ส่งมอบวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - สิ้นสุดระยะเวลาสัญญา และได้ดำเนินการแจ้งเรื่อง ค่าปรับแล้ว คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - คาดว่าจะส่งมอบงานได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา ทางบริษัทขอทำขยาย ระยะเวลา ๑๘๐ วัน แต่ทางโรงพยาบาลระนองขยาย ระยะเวลาให้ ๖๐ วัน คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดความจุ ๙๐๐ ลิตร (Steam Sterilizers) / A๙๙๙P / ขนาด ๙๐๐ ลิตร โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๔๔๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง คาดว่าจะส่งมอบได้ต้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประธาน โครงการส่วนมากดำเนินการแล้ว โดยส่วนมาก จะส่งมอบงานช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	
๑๖.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- เรือตรวจชั้นประทวน จำนวน ๑๐ คูหา สก. ปากน้ำ	๕.๔๙๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - งานล่าช้า ซึ่งตามสัญญาต้องเบิกจ่ายถึงงวดที่ ๒ และ ทางตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการเร่งรัดแล้ว ประธาน ฝากดำเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามงวดงาน และ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดเงิน	
๑๗.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอก เสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตำบลเขา นิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๑๔๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ขณะนี้ดำเนินการงวดที่ ๑ คาดว่าจะส่งมอบได้ทันตาม สัญญา คือ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖	
๑๘.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบล บางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๙.๗๐๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ได้ประกาศ e-bidding วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คาดว่า จะทำสัญญาได้ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประธาน ทำสัญญาแล้ว ให้ทำ PO จอเงิน เพื่อให้ผลการ ใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้น	
๑๙.	เทศบาลเมืองบางรีน	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการ เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางรีน ตำบลบางรีน	๐.๐๓๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางรีน - ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่าย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกมัสยิดฐานนาตุนนาอิม ตำบล บางริน	๐.๐๓๐		
๒๐.	งบกรมจังหวัด	แขวงทางหลวงระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี – หงาว ระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ – กม.๕๗๐+๙๙๐ LT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๘๘ ต้น ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๘๐+๑๔๐ - กม.๖๘๕+๘๘๐ และ กม.๖๘๙+๑๘๒ - กม.๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำ พวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัด ระนอง - งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี – หงาว ระหว่าง กม. ๕๖๙+๓๔๕ – กม.๕๗๐+๙๙๐ RT. บ้านทราย แดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ปรับปรุงถนนสายทางเข้าน้ำตกหงาว ตำบล หงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบล	๖.๖๔๕ ๑๑.๘๖๔ ๑๓.๒๒๖ ๙.๑๐๐ ๒๒.๕๐๐	ประธาน ในส่วนของงบกรมจังหวัด ให้ทางสำนักงานจังหวัดแต่งตั้ง คณะทำงานเร่งรัดฯ เฉพาะงบกรมจังหวัด จัดประชุม เร่งรัดฯ รวมถึงให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามแล้วสรุป นำมารายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมภาพรวม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และ ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการติดตามเร่งรัดโครงการทั้งงบเงินกันปี ๒๕๖๕ และงบประมาณปี ๒๕๖๖ ได้มีการจัดตั้ง คณะทำงานและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนาม เรียบร้อยแล้ว โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นประธาน คณะทำงาน และได้มีการลงติดตามโครงการ โดยเฉพาะ โครงการที่มีปัญหา โครงการที่ไม่มีความก้าวหน้า	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		บางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เรือนจำจังหวัดระนอง - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาบาง ริน พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ตารางเมตร ที่ เรือนจำชั่วคราวเขาบางริน ตำบลบางริน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พร้อม อุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหงาว อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๒๒.๐๐๐ ๒๒.๓๐๐ ๑.๑๐๔ ๒.๗๒๒ ๐.๗๗๙ ๑๓.๒๒๖ ๒.๐๔๔		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหาง อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหาง อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยบริหารจัดการพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างห้องน้ำอาบน้ำแร่ขนาดเล็ก จำนวน ๔ หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำแร่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ.๑ (หาดยาย) หมู่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมสิ่งประกอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหาง อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๒๕๐ ๐.๒๒๙ ๐.๔๘๔ ๒.๒๖๑ ๔.๑๙๓		

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง	๑๙.๖๔๖	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - ส่งมอบงวดที่ ๑ ประมาณ ๒ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะส่งมอบงานได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	
๒.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกกราย อ.กระบุรี จ.ระนอง - ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของกรมทางหลวงชนบท - ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของกรมทางหลวงชนบท	๔.๖๙๘ ๒๔.๗๙๙ ๑๔.๘๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ผลงาน ๘๐% - ผลงาน ๘๓.๔๖% ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๘ จำนวน ๓.๓๘๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอตรวจรับงาน - ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐๐% สามารถเบิกจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๓.	สำนักงานจังหวัดระนอง	งบกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถังค์ขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรมไทย - หมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ - หมู่ที่ ๓ ต.มะมู อ.กระบุรี	๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย ผู้แทนนายอำเภอกระบุรี - ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างรอตรวจรับงาน คาดว่าเอกสารการเบิกจ่ายสามารถส่งได้ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- หมู่ที่ ๗ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี - โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านนิคมฝั่ง ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี - โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยท่าเรือท่ากาหยู หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ -โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงขันขนาดกลางในบัญชีนวัตกรรมไทย - หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปอร์	๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐ ๐.๖๙๐ ๐.๕๕๒ ๓.๓๐๐	คลังจังหวัดระนอง ตรวจรับภายใน ๓ วันทำการนับแต่ประธานรับทราบการส่งมอบงานและเบิกเงินจากคลังอย่างช้าไม่เกิน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้ตรวจรับงาน - ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินงาน ๑๐% ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - โครงการนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการและกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างบริษัทผู้รับจ้างส่งของ จากการประสานเบื้องต้น จะส่งมอบของต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เมื่อได้รับของแล้วจะสามารถดำเนินการติดตั้งได้เลย - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่าย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๔.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อม ส่วนประกอบที่ จำเป็น ตำบลบางรีน (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน)	๓๐.๓๓๖	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันตามแผน ๘๔.๕๐% ดำเนินการแล้ว ๓๒.๐๖% ล่าช้ากว่าแผน ๕๓.๖๑% ขณะนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และคณะกรรมการได้ตรวจรับ งานวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๓.๕๖ ล้านบาท คิด เป็น ๑๐%	
๕.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	เทศบาลกำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย วังน้ำเขียว หมู่ที่ ๖ ตำบลกำพวน เชื่อมซอยวังน้ำ ดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเลื่อย การุณ หมู่ที่ ๕ บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากซอย ร่วมใจ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนตำเสา ตำบลน้ำจืด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลงนา (คลองปอ) หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำแดงนอก ตำบลน้ำจืด น้อย	๒.๕๒๕ ๑.๙๗๖ ๒.๘๖๙ ๑.๕๕๓ ๓.๐๐๙	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๒๐% - เบิกจ่ายเงินแล้ว - อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย - อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย - ผลการดำเนินงาน ๗๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลุมพอล้าง ซอย ๑ (ร.น.ถ.๒๕-๐๐๑๗) หมู่ที่ ๑๐ ตอน ๒ บ้านหลุมพอล้าง ตำบลปากจั่น	๐.๘๕๕	- อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย	
		องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง - ก่อสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ซอยลิคไนซ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง	๑.๔๘๐	- เบิกจ่ายเงินแล้ว	
		งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น			
		องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ - ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณคอสะพาน ซอยในไร่ หมู่ที่ ๕ บางใหญ่ล่าง ต.บางใหญ่	๐.๙๒๒	- ผลการดำเนินงาน ๕๐%	
		องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง บ้านหินขาว หมู่ที่ ๙ ต.กะเปอร์	๓.๓๐๐	- อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย	
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประตูน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านหินขาว	๐.๙๗๓	- เบิกจ่ายเงินแล้ว	
		- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วรุ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านบางปรุเหนือ	๐.๙๙๔	- เบิกจ่ายเงินแล้ว	
		องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก			
		- ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑ บ้านม่วงกลาง ต.ม่วงกลาง	๑.๐๔๐	- อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย	
		- ซอยแพปลาใต้ใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านบางแบน ต.ม่วงกลาง	๑.๓๖๐		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทข. รณ.๑๐๐๔- นิคมฝั่ง ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านนิคมฝั่ง ๔ ตำบล จ.ป.ร. เทศบาลตำบลกำแพง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาใน ๓ เชื่อมต่อ สายหาดประพาส หมู่ที่ ๒ ตำบลกำแพง	๗.๗๒๑ ๖.๑๖๐	- ผลการดำเนินงาน ๓๐% - ผลการดำเนินงาน ๑๐%	
๖.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ หลังที่ ๒ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางริน - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - โรงเรียนบ้านกำแพง ตำบลกำแพง	๓.๗๖๕ ๐.๐๒๘ ๐.๐๒๙ ๐.๐๖๙ ๐.๐๑๕ ๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๔๕ ๐.๐๑๕ ๐.๑๓๙ ๐.๐๙๐	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - เบิกจ่ายถึงงวดที่ ๕ จากการจัดทำแผนการดำเนินงานใหม่ คาดว่าจะงานจะเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่ที่เป็น ผู้ดำเนินการจัดซื้อ ผลการอุทธรณ์ออกมาแล้วทำให้เนิ่นการ ใหม่ อยู่ระหว่างแจ้งให้โรงเรียนเลือกขนาดเก้าอี้ใหม่ เนื่องจากเป็นคนละปีงบประมาณความต้องการอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะให้กรรมการฯ กำหนดราคากลางต่อไป	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบกลาง - เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ	๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๒๘ ๐.๐๕๖ ๐.๐๔๖ ๐.๐๕๖	- ผลการดำเนินงาน ๙๕% คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	
๗.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๖.๑๙๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - จะส่งมอบงานงวดที่ ๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๘.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สก.ปากจั่นตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี	๑๖.๘๘๘	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง - จะส่งมอบงานงวดที่ ๗ ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาตามสัญญา และสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันตามสัญญา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๙.	เทศบาลเมืองบางรี	- โครงการก่อสร้างฝายดักตะกอน คลองบางรี หมู่ที่ ๒ ต.บางรี	๑๒.๓๘๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางรี - ในส่วนของเนื้องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐% ผู้รับจ้างไม่ได้ ดำเนินการตามงวด คือ งวดที่ ๕ และ ๖ เรียบร้อยแล้ว ส่วน งวดที่ ๓ และ ๔ ส่งมอบงานแล้วติดปัญหาเรื่องอายุของ คอนกรีต ซึ่งวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จะสามารถทดสอบ ได้ หลังจากนั้นจะส่งมอบ และดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะ เบิกจ่ายได้ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	
๑๐.	เทศบาลเมืองระนอง	- โครงการปรับปรุงห้องพัสดุเก่า และทำตู้เก็บ เอกสารแบบ Built in เพื่อเก็บเอกสารทาง การเงินและการคลัง	๐.๒๒๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ตู้เก็บเอกสารแบบ Built in ดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ใน ขั้นตอนการติดกระจก คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๑๑.	งบกรมจังหวัด	รายการงบประจำ รายการงบดำเนินงาน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ ป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน กลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน	๐.๓๐๐ ๒.๔๔๐ ๓.๗๕๗	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายมา ที่จังหวัด แต่มีการปรับแก้ไขบางส่วน ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ผู้มีอำนาจลงนาม หากเรียบร้อยแล้วจะส่งให้ทางจังหวัด ดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ณ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการตอกเสาเข็มแล้ว ผลการ ดำเนินงานคิดเป็น ๖% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ผลการดำเนินงาน ๙๐% ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๕ และ ๖ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะเร่งดำเนินการเบิกจ่าย ต่อไป	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว	๑.๗๗๕	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ได้ดำเนินการแจ้งค่าปรับกับทางผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ผู้รับจ้างทำหนังสือเพื่อขอขยายลดค่าปรับ จำนวน ๑๓๐ วัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะมีการประชุมเกี่ยวกับการขยายลดค่าปรับ วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยได้มีการขยายรอบแรกตามหนังสือด่วนที่สุดที่กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๔๕ ลว ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙๐ วัน และผู้รับจ้างอ้างถึงเรื่องของการรับมอบงานและพื้นที่เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการถมที่ ที่ไม่สามารถจัดการในเรื่องของพื้นที่ได้ ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้ จำนวน ๑๓๐ วัน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบและจะดำเนินการพิจารณาวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว และสะพานข้ามคลองหงาว ต.หงาว อ.เมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๗.๔๗๕	- อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕%	
		- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศคิริ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง	๔๙.๑๘๔		
		- โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ฝั่งซ้าย) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร	๕.๙๙๐	- ผลการดำเนินงาน ๖๑% อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๙ งวดที่ ๑ - ๘ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาปีบรรพต (วัดบางนอน)	๑๒.๖๖๕	- ผลการดำเนินงาน ๕๑% อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๖ และ ๑๗	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหลวง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหลวง	๓๓.๗๔๕	- ส่งมอบงานวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คือ งวดที่ ๓, ๔, ๒๓-๒๘, ๓๑-๓๓, ๓๕-๔๓ และ ๔๖-๕๐ จำนวนเงินตามงวดงาน คือ ๑๗.๑๖ ล้านบาท หักเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% เป็นยอดเบิกจ่าย ๑๔.๕๘ ล้านบาท	

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนา)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเอมอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ