

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นายนายราชัน	มีน้อย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ประธาน
		ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	
๒. นางประทุม	อุ๋เจริญ	คลังจังหวัดระนอง	เลขานุการ
๓. นายวิภาส	ทวิชศรี	แทน ปลัดจังหวัดระนอง	
๔. นายอรรถพล	เสื่อแท้	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๕. นางสาวพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๖. นางสาวสุภาพร	รัตนพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๗. นางวิไลลักษณ์	จุลเสนีย์ชร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา	
๘. นายกิตติธรา	มวดหรีด	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง	
๙. นายชัชวิชัย	ไตรแพทย์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๑๐. นายพิทยา	ณ นคร	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวง	
		ทางหลวงชนบทระนอง	
๑๑. นางสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	
๑๒. นางสาวปนิดา	หนูวิเศษ	แทน ห้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๓. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	
		สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๔. นางสาวเสาวลักษณ์	รัชภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง	
		สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นางสาวจิรวรรณ	แซ่หลี่	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
๒. นายนิธิ	อาจสมรรถ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
		สิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
๓. นางกฤติกา	แว่นแก้ว	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๔. นางสาวนวรรตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง
๕. นายศิริพงศ์	เมียนเพ็ชร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
๖. นางสาวนันทาวดี	กุลณรงค์	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง
๗. นายณัฐกิตติ์	ทัพพ์เพชร	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น

/ ผู้เข้าร่วมประชุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๓. นางสาวอุมาภรณ์	นิยมไทย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
๔. นายวีระศักดิ์	ก้อนคง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ แขวงทางหลวงระนอง
๕. นางสาวยุพิน	บุญหวาน	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๖. นายพิรภัทร	พุ่มจันทร์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๗. นายศรีษฐ์	ศรีผยองศักดิ์	นักบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๘. นางสุธัญญา	เชียงพิต	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ มีแค่เรื่องเดียว คือ ขอให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ช่วยกันเร่งรัดการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

คลังจังหวัดระนอง เรียนท่านประธาน คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๓๗ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนอง จัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธาน หากไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

/ ผลการใช้จ่ายเงิน...

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การ เบิกจ่าย ไตรมาส ๒	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การเบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ การ ใช้จ่าย	เป้าหมาย การ ใช้จ่าย ไตรมาส ๒	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การใช้จ่าย	
						ประ เทศ	ภาค ใต้					ประ เทศ	ภาค ใต้
ภาพรวม	๑,๗๑๐.๒๕	๗๔๔.๘๕	๔๓.๕๕	๕๒	-๘.๔๕	๕๗	๑๐	๑,๒๑๔.๘๘	๗๑.๐๔	๕๖.๒๔	๑๔.๘๐	๒๖	๔
งบส่วนราชการ	๑,๒๕๑.๗๐	๕๓๔.๖๐	๔๒.๗๑		-๙.๒๙			๘๙๙.๕๘	๗๑.๘๗		๑๕.๖๓		
งบกรมจังหวัด	๑๕๖.๘๓	๙.๑๔	๕.๘๓		-๔๖.๖๙			๘๑.๓๒	๕๑.๘๖		-๔.๓๘		
งบจัดสรรให้ อปท.	๓๐๑.๗๒	๒๐๑.๑๑	๖๖.๖๖		๑๔.๖๖			๒๓๔.๐๗	๗๗.๕๘		๒๑.๓๔		
รายจ่ายประจำ	๖๖๒.๔๔	๕๐๒.๕๔	๗๕.๘๖	๕๕	๒๐.๘๖	๓๔	๘	๕๐๗.๐๙	๗๖.๕๕	๕๕.๗๘	๒๐.๗๗	๓๕	๘
- งบส่วนราชการ	๔๓๒.๑๑	๓๐๒.๓๗	๖๙.๙๗		๑๔.๙๗			๓๐๖.๓๔	๗๐.๘๙		๑๕.๑๑		
- งบกรมจังหวัด	๒๐.๙๐	๕.๐๔	๒๔.๑๑		-๓๐.๘๙			๕.๓๘	๒๕.๗๖		-๓๐.๐๒		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๒๐๙.๔๓	๑๙๕.๑๓	๙๓.๑๗		๓๘.๑๗			๑๙๕.๓๖	๙๓.๒๘		๓๗.๕๐		
รายจ่ายลงทุน	๑,๐๔๗.๘๑	๒๔๒.๓๑	๒๓.๑๓	๓๙	-๑๕.๘๗	๖๒	๗	๗๐๗.๘๙	๖๗.๕๖	๕๘.๑๕	๙.๔๑	๒๔	๔
- งบส่วนราชการ	๘๑๙.๕๙	๒๓๒.๒๓	๒๘.๓๓		-๑๐.๖๗			๕๙๓.๒๔	๗๒.๓๘		๑๔.๒๓		
- งบกรมจังหวัด	๑๓๕.๙๓	๔.๑๐	๓.๐๒		-๓๕.๘๗			๗๕.๙๔	๕๕.๘๗		-๒.๒๘		
- งบจัดสรรให้ อปท.	๙๒.๒๙	๕.๙๘	๖.๔๘		-๗๒.๕๒			๓๘.๗๑	๔๑.๙๔		-๖๒.๐๑		

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๗๑๐.๒๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๗๔๔.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๕ โดยเป้าหมายไตรมาส ๒ อยู่ที่ร้อยละ ๕๒ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๔๕ เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ ซึ่งดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า และลำดับที่ ๑๐ ของภาคใต้ ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ๑,๒๑๔.๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๔ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๖.๒๔ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๘๐ เป็นลำดับที่ ๒๖ ของประเทศ ลำดับที่ ๔ ของภาคใต้ โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๖๖๒.๔๔ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๕๐๒.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๖ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๕ เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐.๘๖ เป็นลำดับที่ ๓๔ ของประเทศ ลำดับที่ลดลงเล็กน้อย ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๕๐๗.๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๕ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๕.๗๘ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๗๗ เป็นลำดับที่ ๓๕ ของประเทศ

รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๐๔๗.๘๑ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๒๔๒.๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๓ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๓๙ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕.๘๗ เป็นลำดับที่ ๖๒ ของประเทศ ลำดับที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า ในส่วนของผลการใช้จ่าย มีผลการใช้จ่ายเงิน ๗๐๗.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๖ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๘.๑๕ มีผลการใช้จ่ายเงินสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๔๑ เป็นลำดับที่ ๒๔ ของประเทศ รายละเอียดของรายจ่ายลงทุน ประกอบด้วย งบส่วนราชการ งบประมาณ ๘๑๙.๕๙ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายได้ ๒๓๒.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๓ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐.๖๗ ในส่วนของงบกรมจังหวัด งบประมาณ ๑๓๕.๙๓ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ๔.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๒ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๕.๘๘ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๒ งบจัดสรรให้ อปท. งบประมาณ ๙๒.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๘ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๒.๕๒

ประธาน ในส่วนของงบกรมจังหวัดและงบจัดสรรให้ อปท. ครั้งต่อไปให้ใส่ลำดับที่การเบิกจ่าย และการใช้จ่ายด้วย

/ ผลการเบิกจ่ายเงิน...

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เงินที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๕	๔๙๑.๔๑	๒๗๐.๕๐	๕๕.๐๕	๒๒๐.๙๑	๔๔.๙๕

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙๑.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๗๐.๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๕ คงเหลือ ๒๒๐.๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙๕

สำหรับหน่วยงานที่มีจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ดำเนินการตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ หากไม่ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยัน ข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าว ต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ประธาน หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ทุกหน่วยงานให้ดำเนินการขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย มิฉะนั้น งบประมาณจะถูกพับไป ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้วย

ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง ในส่วนของหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ทางสำนักงานคลังจังหวัดระนองได้ตรวจสอบ และติดตามทุกหน่วยงาน ไม่ให้ตกหล่น เนื่องจาก หากมิได้ดำเนินการขยายตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๕๔ งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป

ประธาน ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รับผิดชอบและดำเนินการในส่วน of หน่วยงานตัวเองด้วย

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ (หน่วย : ล้านบาท)

ปี	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๕๖๕	๔๗.๒๔	๓๖.๒๐	๗๖.๖๓	๑๑.๐๔	๒๓.๓๗
๒๕๖๖	๘๘.๗๙	๖๓.๖๑	๗๑.๖๔	๒๕.๑๘	๒๘.๓๖
รวม	๑๓๖.๐๓	๙๙.๘๑	๗๓.๓๗	๓๖.๒๒	๒๖.๖๓

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๗.๒๔ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๓๖.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๓ คงเหลือ ๑๑.๐๔ ล้านบาท

ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๘.๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๖๓.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๔ คงเหลือ ๒๕.๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๖

/ประธาน...

ประธาน หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ให้เร่งรัด และดำเนินการเบิกจ่าย เพื่อผลการเบิกจ่ายเงินภาพรวมจะได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ที่ได้แจ้งไว้เมื่อการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิม โดยขอให้ทุก หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง ติดตามเร่งรัดของแต่ละหน่วยงาน ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการ ใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเรียงลำดับ ที่ละหน่วยงาน ตามเอกสาร

/ ๔.๑ เร่งรัด...

๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอนบางสีกิม - เขาค่าย จ.ระนอง	๑๙.๖๔๖	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - งวดที่ ๑ จะตรวจรับงาน วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณ ๖ ล้านบาท สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง และงานดำเนินการได้ยาก เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาหิน และมีการอุทธรณ์ ๒ รอบ ทำให้งานคาบเกี่ยวมาถึงปีงบประมาณนี้ โครงการนี้สิ้นสุดสัญญาแล้ว และได้การดำเนินการแจ้งค่าปรับแล้ว ประธาน ฝ่ายแขวงทางหลวงระนอง เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย	
๒.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย รน.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ - น้ำตกบกทรายอ.กระบุรี จ.ระนอง - ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ ความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ของกรมทางหลวงชนบท	๔.๖๙๘ ๒๔.๗๙๙	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - การก่อสร้าง ผลงานได้ ๙๒% คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - ผลงานอยู่ที่ ๘๖.๒๐% คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖	
๓.	สำนักงานจังหวัดระนอง	งบกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงค์ขนาดใหญ่ในบัญชีนวัตกรรมไทย - หมู่ที่ ๓ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ - หมู่ที่ ๓ ต.มะมู อ.กระบุรี	๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง - ดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - ดำเนินการเสร็จแล้ว แต่เนื่องจากการตรวจรับงาน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- หมู่ที่ ๗ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี - โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านนิคมฝั่ง ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกะบุรี - โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยท่าเรือท่ากาหยู หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ - โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยสวนป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถังขนาดใหญ่ในบึงชีนวัดกรรมไทย - หมู่ที่ ๖ ตำบลกะเปอร์	๕.๒๐๐ ๕.๒๐๐ ๐.๖๙๐ ๐.๕๕๒ ๓.๓๐๐	ปรากฏว่าดอกเส้าเพิ่มความลึกน้อยกว่าในแบบแปลน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำขออนุมัติลดค่างาน - ผลการดำเนินงาน ๒๐% โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามสัญญาและเบิกจ่ายในคราวเดียว สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากโครงการนี้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ - โครงการนี้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่เดิมไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ โดยเปลี่ยนมาเป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบป๊อกลงถังขนาดใหญ่ในบึงชีนวัดกรรมไทย หมู่ ๔ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา จะสามารถลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้จะแล้วเสร็จตามสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการ และได้รับการยืนยันว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา - ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๔.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล บางรีน (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน)	๓๐.๓๓๖	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ผลการดำเนินงาน ๑๓.๖๘% ล่าช้ากว่าแผน ๕.๗๑% ใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ยังไม่มีแผนการเบิกจ่าย ขยายเวลา ได้ ๑๐๗ วัน ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุด ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ คาด ว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ขยาย	
๕.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	งบทกติ เทศบาลตำบลกำพวน - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยวัง น้ำเขียว หมู่ที่ ๖ ตำบลกำพวน เชื่อมซอยวังน้ำดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ - ปรับปรุงซ่อมแซม บริเวณคอสะพาน ซอยในไร่ หมู่ที่ ๕ บางใหญ่ล่าง ต.บางใหญ่ เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทข. ร.๑๐๐๔- นิคมผัง ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านนิคมผัง ๔ ตำบล จ.ป.ร.	๒.๕๒๕ ๒.๘๖๙ ๐.๙๒๒ ๗.๗๒๑	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - ผลงาน ๑๐๐% รอผลการทดสอบคอนกรีต ๒๘ วัน - ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่มีการปรับลด ความยาวเสาเข็ม ต้องขออนุมัติแก้ไขความยาวเสาเข็มก่อน ถึงจะดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายได้ - ผลงาน ๙๐% - ผลงาน ๙๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เทศบาลตำบลกำแพง - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยอนาใน ๓ เชื่อมต่อ สายหาดประพาส หมู่ที่ ๒ ตำบลกำแพง	๖.๑๖๐	- ผลงาน ๘๐% ทั้ง ๕ โครงการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทำการ ขยายระยะเวลาได้วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	
๖.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียน อนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว - โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางรีน - โรงเรียนบ้านบางนอน ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านบางสองรา ตำบลบางใหญ่ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลจ.ป.ร. - โรงเรียนบ้านหินดาด ตำบลทรายแดง - โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา ตำบลบางนอน - โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์ - โรงเรียนบ้านกำแพง ตำบลกำแพง - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม	๓.๗๖๕ ๐.๐๒๘ ๐.๐๒๙ ๐.๐๖๙ ๐.๐๑๕ ๐.๐๓๐ ๐.๐๓๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๔๕ ๐.๐๑๕ ๐.๑๓๙ ๐.๐๙๐ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕ ๐.๐๔๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฯระนอง - ผลการดำเนินงาน ๕๐% อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๖ - โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๙ โรงเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน และ ระดับมัธยมศึกษาจำนวน ๒ โรงเรียน ขณะนี้ทางโรงเรียน ได้แจ้งความต้องการใช้เก้าอี้ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาฯระนองแล้ว อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คณะกรรมการราคากลาง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา - โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบกลาง - เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ	๐.๑๕๐ ๐.๐๒๔ ๐.๐๒๘ ๐.๐๕๖ ๐.๐๔๖ ๐.๐๕๖ ๐.๖๖๗	- ขณะนี้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว - โรงเรียนแจ้งว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	
๗.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘	๖.๑๙๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - งวดที่ ๓ ส่งมอบงานแล้ววันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่าย	
๘.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ขนาดกลาง) สภ.ปากจั่นตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี	๑๖.๘๘๘	ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง - ขณะนี้ดำเนินการในงวดที่ ๘ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๘ ได้ไม่เกินวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖	
๙.	เทศบาลเมืองบางริ้น	- โครงการก่อสร้างฝายดักตะกอน คลองบางริ้น หมู่ที่ ๒ ต.บางริ้น	๑๒.๓๘๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น - ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ววันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๐.	งบกรมจังหวัด	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์ป่าชายเลน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ - ก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ตำบลบางนอน อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (แบบเปิดโล่ง) พร้อมสิ่งประกอบ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว และสะพานข้ามคลองหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศศิริตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง - โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ฝั่งซ้าย) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร	๒.๔๔๐ ๓.๗๕๗ ๑.๗๗๕ ๒๗.๔๗๕ ๔๙.๑๘๔ ๕.๙๙๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ ได้มีการแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้ตรงตามรูปแบบรายการ ปัจจุบันผลงานก่อสร้าง ๔๐% ทั้งนี้ได้มีการแจ้งค่าปรับและเร่งรัดการดำเนินการ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ - โครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้จะจัดส่งให้สำนักงานจังหวัดได้ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ - สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีการแจ้งค่าปรับและเร่งรัดดำเนินการกับทางผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยืนยันว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน ๑% อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ และได้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวนเงิน ๔.๑๒๑ ล้านบาท - ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ๗% อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ ได้มีการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% จำนวน ๗.๓๗๘ ล้านบาท - โครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณเหลือจ่าย ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานอยู่ที่ ๘๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบางนอน หน้าวัดวาปีบวรพต. (วัดบางนอน) - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว (ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหงาว	๑๒.๖๖๕ ๓๓.๗๔๕	- ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ๖๗% เนื่องจากการก่อสร้างเจอหินขนาดใหญ่ ทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลน - ผลการดำเนินงานปัจจุบันมีความคืบหน้า ๘๐% ทั้งนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิ์ได้ลดค่าปรับ ๐% จำนวน ๖๓ วัน ซึ่งได้รับการยืนยันว่า จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ประธาน ฝากทางสำนักงานจังหวัดระนองดำเนินการเรื่องขยายระยะเวลาด้วย ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ในส่วนของเรื่องการขยายระยะเวลา ได้มีการติดตาม ซึ่งทุกหน่วยที่มีงบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ได้ทราบเรื่องนี้แล้ว ในส่วนของสำนักงานจังหวัด จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบอีกครั้ง	

มติที่ประชุม รับทราบ

/๔.๒ ติดตามเร่งรัด...

๔.๒ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรระนอง	- อาคารที่ทำการ ๑๖๐ ตารางเมตร (แบบตอกเสาเข็ม) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๖๐๐ ๐.๔๔๒ ๓.๙๑๒ ๐.๘๘๖	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว ได้ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ สำหรับงานงวดที่ ๓ ขณะนี้ดำเนินการได้ประมาณ ๒๕% - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะตรวจรับงานได้ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ สำหรับงานงวดที่ ๒ ผู้รับจ้างแจ้งยืนยันว่า จะสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด คือ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ - ขณะนี้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดส่งมอบ คือ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างว่าจะส่งมอบวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ประธาน ส่วนของการทำถนนคอนกรีต ฝากเร่งรัดด้วย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวน - กระบุรี ตอน ๒ จ.ระนอง - โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง - งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ จ.ระนอง	๒๕.๓๙๑ ๓๔.๙๗๙ ๑.๗๘๑	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - เบิกจ่ายแล้ว - ทางคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมาทางกรมฯ เพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรี ขอยกยติถึงปี ๒๕๖๘ เนื่องจากเดิม คือ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ แต่ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ ๖๐๐ วัน ส่งผลให้ต้องข้ามไปถึง ปี ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ทั้งนี้ ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ผู้รับจ้างอุทธรณ์ โดยอ้าง ว่ารายการรูปแบบประกอบไม่ตรงกับที่ประกาศไว้ ทางสำนัก ทางหลวงที่ ๑๗ ได้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง อยู่ระหว่าง รอคำตอบ หากได้รับคำตอบจากกรมบัญชีกลางและ ดำเนินการเรื่องการขยายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงปี ๒๕๖๘ แล้ว ก็จะสามารถลงนามในสัญญาได้ - จะตรวจรับงานในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ประธาน ฝากติดตาม เรื่องการขยายเวลาถึง ปี ๒๕๖๘ ของโครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พัก อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
๓.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ถนนสาย รน.๔๐๐๑ แยก ทล.๔๐๐๕ - บ. บางพระไต้ อ.เมือง จ.ระนอง - ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทข.รณ.๑๐๑๖ - บ. รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - ก่อสร้างโครงการพัฒนาสะพานขนาดกลาง สะพานข้ามห้วยตาขนอน อ.ละอุ่น จ.ระนอง	๑๗.๙๘๕ ๑๘.๙๘๐ ๕.๙๗๕	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - เบิกล่วงหน้า ๑๕% แล้ว ผลงานก่อสร้าง ๑๐.๖๒% - ผลงานก่อสร้าง ๑๙.๑๗% มีแผนเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๗๘๘ ล้านบาท - ผลงานก่อสร้าง ๒๔.๖๖% มีแผนเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๓๐๐ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร - โครงการพัฒนาสะพานขนาดกลาง สะพานข้าม ห้วยทอนเทา อ.ละอุ่น จ.ระนอง ความยาว ๓๑.๐๐ เมตร - ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบ้านพักข้าราชการ ระดับผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยก ทช.รณ.๑๐๐๔ - บ. คลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๐๖ แยกทางหลวง หมายเลข ๔ - บ้านกระนัย อ.กระบุรี จ.ระนอง - ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทช.รณ.๑๐๑๖ - บ. รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวง ชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ. ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวง ชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ. ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๓๖ แยกทางหลวง ชนบท รน.๑๐๐๔ - บ้านคลองจั่น อ.กระบุรี จ. ระนอง - ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวง ทางหลวงชนบทระนอง	๕.๒๘๐ ๑.๖๓๖ ๘.๒๙๕ ๙.๗๘๕ ๙.๔๘๕ ๐.๘๒๐ ๑.๒๔๖ ๕.๖๙๓ ๖.๔๓๐	- ผลงานก่อสร้าง ๓๐.๒๖% มีแผนเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ - ผลงานก่อสร้าง ๒๑.๘๐% มีแผนเบิกจ่าย เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๒๔๕ ล้านบาท - ผลงานก่อสร้าง ๖๘.๕๓% ค่าต่ำกว่าแผน ๕.๒% มีแผน เบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - ผลงานก่อสร้าง ๙๘.๘๙% มีแผนเบิกจ่ายทั้งหมด ๑๐๐% ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗.๑๒๒ ล้านบาท - ผลงานก่อสร้าง ๙๗.๔๕% เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จะสามารถ เบิกจ่ายได้ ๑๐๐% - ผลงานก่อสร้าง ๕๑.๒๒% มีแผนเบิกจ่าย เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๐.๘๒๐ ล้านบาท - ผลงานก่อสร้าง ๗๗.๓๑% เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ยังไม่มี แผนการเบิกจ่าย โครงการนี้ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า - เบิกจ่ายงวดที่ ๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒.๘๑๗ ล้านบาท - ผลงานก่อสร้าง ๑๕.๗๐% มีแผนเบิกจ่าย เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑.๑๐๐ ล้านบาท รวมจำนวนเงินที่มีแผนการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คือ ๒๗.๓๙๖ ล้านบาท	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๖.	ที่ทำการปกครอง จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง (ชั้น ๒) ที่ว่าการอำเภอ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างอาคารห้องน้ำผู้พิการ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๐.๔๔๔ ๐.๔๙๙ ๐.๑๕๙	ผู้แทนปลัดจังหวัดระนอง - อยู่ระหว่างรอราคากลาง - ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาเริ่มต้น ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างจัดทำแผนใหม่ เนื่องจากงบประมาณมีการขอตั้งแต่ ๒ ปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน	
๗.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๗๙๔	ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ประชุมคณะกรรมการราคากลางแล้ว วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อขออนุมัติราคากลางต่อไป	
๘.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ระนอง	เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลราชกรูด - ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองของ หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด เทศบาลตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๐๐๐ ๔.๐๐๐	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ - แจ้งผู้รับจ้างให้เข้ามาทำสัญญาแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่เข้ามาทำสัญญา ทั้งนี้ได้หมายเหตุแนบท้ายว่าหากผู้รับจ้างไม่เข้ามาทำสัญญาตามกำหนด จะแจ้งทั้งงาน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยท่าเรือกาหุย หมู่ที่ ๑ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เทศบาลตำบลกำพวน - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หาดประพาส โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลล์แบบปั๊มน้ำขึ้นวัดกรรมไทย จำนวน ๑๓๐ ต้น เทศบาลตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เทศบาลตำบล จ.ป.ร. - ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายประชาน้อมเกล้า ๕ หมู่ที่ ๑๐ บ้านนิคมฝั่ง ๑ ตำบล จ.ป.ร. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจ.ป.ร. ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายชาบ หมู่ที่ ๕ บ้านดอนกลาง ขนาด กว้าง ๔.๐๐	๗.๒๙๐ ๘.๘๑๔ ๖.๑๒๙ ๐.๐๑๙ ๐.๘๘๙	- ทำสัญญาแล้ววันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - สำนักบริหารพื้นที่ ๔ สุราษฎร์ธานี ตอบกลับมาเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบให้กรมอุทยานดำเนินการตามโครงการ ขณะนี้รอให้ทางอุทยานแห่งชาติแหลมสนตอบกลับ เพื่อที่จะให้ทางเทศบาลตำบลกำพวนเข้าใช้พื้นที่ของอุทยานฯ เพื่อดำเนินการต่อไป ประธาน ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของอุทยาน เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมด้วย - ผลการดำเนินการ ๑๐% - เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว - ผลการดำเนินการ ๑๐๐% อยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบคอนกรีต	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่ มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด น้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัด ระนอง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ - ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหินขาว หมู่ที่ ๙ ตำบลกะเปอร์ องค์การบริหารส่วนตำบล กะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง กรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน. ถ. ๑๒- ๐๐๐๓ สายบ้านบางปรูล่าง-บ้านบางปรูเหนือ หมู่ที่ ๙ (ช่วงที่ ๑) บ้านหินขาว ตำบลกะเปอร์ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๐๑๙ ๓.๓๐๐ ๖.๒๗๑	- ลงนามในสัญญาแล้ว สิ้นสุดสัญญา ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินงาน ๓๐% - ผลการดำเนินงาน ๒๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง - เสริมผิวถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยอ่าวเคย รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ. ๒๖-๐๐๓ สายซอยอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ บ้านอ่าวเคย ตำบลม่วงกลวง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๙.๕๘๐	- ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลรวมการ	
		องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๐๑๙	- ลงนามในสัญญาแล้ว	
		องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๐๑๙	- ลงนามในสัญญาแล้ว	
		องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๐๓๗	- ลงนามในสัญญาแล้ว	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละอุ่นเหนือ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๐.๐๑๙	- ลงนามในสัญญาแล้ว ประธาน ผกก.ท้องถิ่นจังหวัด เรื่องระบบผลิตน้ำประปาให้ตรวจสอบเรื่องแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า เช่น ไม่ให้สร้างไว้กลางป่า ให้ตรวจสอบเรื่องเงื่อนไขให้สอดคล้องกับการใช้งาน โดยสร้างเสร็จสามารถใช้งานได้	
๙.	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นยกสูง) - โรงเรียนบ้านท่าฉาง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - แบบ สปช. ๒๐๑/๒๖ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์เพิ่มเติมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๓ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ครุภัณฑ์เพิ่มเติมศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนอนุบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๘๘๓ ๑.๘๘๓ ๑.๐๖๘ ๐.๑๔๐ ๐.๑๒๐ ๑.๗๑๒	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ ๑ ดำเนินการแล้ว ๕% - ผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา งวดที่ ๑ ดำเนินการแล้ว ๓๐% - ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ - อยู่ในขั้นตอนยื่นเสนอราคา	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ตำบลหวาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนทับทิมสุริยวงศ์ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนางาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่๖๐ ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๐.๖๕๐ ๐.๐๖๙ ๐.๒๙๙ ๐.๘๓๖ ๐.๒๐๑ ๐.๒๗๙ ๐.๔๙๙ ๐.๔๕๔ ๐.๑๒๑ ๐.๑๔๓ ๐.๔๙๘ ๐.๒๔๙	- ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างลงนามในสัญญา - ลงนามในสัญญาแล้ว - ได้รับการประสานจากโรงเรียนบ้านนางางว่า ผู้รับจ้างจะเข้ามาลงนามในสัญญา วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - ผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- โรงเรียนบ้านลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - โรงเรียนเพ็ญหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง อาคาร สพฐ. ๔ (ห้องส้วม ๔ ห้อง) - โรงเรียนระวีราษฎร์บำรุง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ - โรงเรียนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๐.๑๖๑ ๐.๕๐๐ ๐.๔๓๑ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕	- ผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน - ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน - ขณะนี้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว	
๑๐.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๗๑๘	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง - ประกาศผู้ชนะวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้อยู่ระหว่างนัดทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๑.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๘.๖๐๘ ๒.๐๐๐ ๓.๔๘๗ ๒.๕๐๐	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ - ได้รับ พร ๔ ,๕ แล้ว วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง - อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากช่างจากวิทยาลัยเทคนิคติดภารกิจ - เนื่องจากมีผู้ทักท้วง อยู่ในช่วงของการเขียนคุณลักษณะ เพื่อให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๔ รายการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประธาน การดำเนินการให้ค้ำถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ อย่างไรก็ตามให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน ๒๕๖๖	
๑๒.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และขนาดหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA โรงพยาบาลละอุ่น ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงาน	๐.๖๘๘ ๑.๑๓๘	ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - ลงนามในสัญญาแล้ว - ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ ผลการดำเนินงาน ๕๒% ล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากต้องรอผลทดสอบดิน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		สาธารณสุขอำเภอเกาะเปอร์ ตำบลเกาะเปอร์ อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง - บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลกำพวน อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง	๓.๑๕๔ ๗.๙๔๒ ๔.๙๙๖	- ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ ผลการดำเนินงาน ๑๒.๓๙% ล่าช้ากว่าแผนงาน เนื่องจากต้องรอผลทดสอบดิน - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากเป็นงบผูกพัน ๕ ปีงบประมาณ เลยต้องขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณ ล่าสุดได้รับความเห็นชอบแล้ว และจะมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ต้องรอหนังสือจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อน ถึงจะเรียกขานนามในสัญญาได้ คาดว่าจะสามารถขานนามในสัญญาได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนรอผลการทดสอบดิน ประธาน ในส่วนของโครงการที่ล่าช้ากว่าแผน ให้เร่งรัดผู้รับจ้าง ให้เร่งดำเนินการตามแผน ส่วนที่ต้องรอหนังสือจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อได้รับหนังสือแล้ว ให้เร่งดำเนินการต่อไป	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๓.	โรงพยาบาลระนอง	- เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแชนเพดานดิจิตอล ๑ จอรับภาพ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้สมยาเคมีบำบัด แบบขั้นสูง โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ตู้อบเด็ก โรงพยาบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๖.๔๒๐ ๒.๒๐๐ ๑.๓๐๐ ๖.๔๒๐ ๑.๑๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง - ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - ติดปัญหาทางบริษัทฯ ไม่สามารถส่งของได้ เนื่องจากประเทศผู้ผลิตมีปัญหาเรื่องสงคราม แต่ได้รับการยืนยันว่า จะสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย - นัดตรวจรับวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ - ติดปัญหาทางบริษัทฯ ไม่สามารถส่งของได้ เนื่องจากประเทศผู้ผลิตมีปัญหาเรื่องสงคราม แต่ได้รับการยืนยันว่า จะสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ประธาน ให้ตรวจสอบเรื่องค่าปรับ และดำเนินการตามระเบียบ	
๑๔.	ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง	- เรือन่าวชั้นประทวน จำนวน ๑๐ คูหา สก. ปากน้ำ - โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.ระนอง ตำบลบางริน	๕.๔๙๐ ๑๖.๔๐๐	ผู้แทนคลังจังหวัดระนอง - งานงวนที่เหลือ เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน งวดที่ ๑ สามารถส่งมอบงานได้แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - ได้รับงบประมาณวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอราคากลาง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๕.	งปกรมจังหวัด	แขวงทางหลวงระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี – หงาว ระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ – กม.๕๗๐+๙๙๐ LT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๘๘ ต้น ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอน หงาว – อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๘๐+๑๔๐ - กม.๖๘๕+๘๘๐ และ กม.๖๘๙+๑๘๒ - กม.๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี – หงาว ระหว่าง กม. ๕๖๙+๓๔๕ – กม.๕๗๐+๙๙๐ RT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง แขวงทางหลวงชนบทระนอง - ปรับปรุงถนนสายทางเข้าน้ำตกหงาว ตำบล หงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบล บางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๖.๖๔๕ ๑๑.๘๖๔ ๑๓.๒๒๖ ๙.๑๐๐ ๒๒.๕๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ทั้ง ๓ กิจกรรม เนื่องจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ปัจจุบันสำนักงานงบประมาณ และ กบจ. มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้แจ้งให้แขวงทางหลวงระนองดำเนินการตามระเบียบต่อไป ปัจจุบันสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ กระบี่ ได้ตรวจสอบแผน งบประมาณการและออกแบบ ซึ่งจะจัดส่งให้แขวงทางหลวง ระนองได้ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เมื่อได้รับแล้ว แขวงทางหลวงระนองจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป - ผลการดำเนินงาน ๔๖.๒๕% คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินงาน ๑% อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ และจะสามารถเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ภายใน ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒๒.๐๐๐ ๒๒.๓๐๐	- ผลการดำเนินงาน ๑% อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ และจะสามารถเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ภายใน ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ - ผลการดำเนินงาน ๑% อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ และเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% แล้ว จำนวน ๓.๑๒๗ ล้านบาท	
		เรือนจำจังหวัดระนอง			
		- ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เรือนจำชั่วคราวเขาบางริน ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๗๒๒ ๐.๗๗๙	- ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งขอเข้าดำเนินการวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่แล้ว - ผลการดำเนินงาน ๔๐% ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และจะเร่งรัดเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖	
		อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว			
		- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑๓.๒๒๖ ๒.๐๔๔ ๑.๒๕๐	- อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติราคากลาง - ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ซึ่งจะครบกำหนดอุทธรณ์วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ - ประกาศประกวดราคาวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยบริหารจัดการพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี - ก่อสร้างห้องน้ำอาบน้ำแร่ขนาดเล็ก จำนวน ๔ หลัง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำแร่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ที่ กบ.๑ (หาดยาย) หมู่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมสิ่งประกอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๒๒๙ ๐.๔๘๔ ๒.๒๖๑ ๔.๑๙๓	- อยู่ระหว่างจัดทำจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง กำหนด เสนอราคาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ - โครงการนี้ขอแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม และได้รับการ อนุมัติแล้ว แต่เมื่ออนุมัติแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ต้องขอ อนุญาตจากกรมฯ ใหม่ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตป่า สงวน - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแปลนเดิมจากกรมอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ดำเนินการ ปัจจุบันได้รับการแก้ไขแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว และจะจัดส่งมาให้สำนัก ๔ สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันสำนัก ๔ สุราษฎร์ธานี แจ้งว่าอยู่ระหว่างเสนอหนังสือ เพื่อส่งมายัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ตามแบบแปลนที่แก้ไข	

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

คลังจังหวัดระนอง ประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดอบรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วิธี e – bidding สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ และสำหรับหน่วยงานภาครัฐ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ รัสภา)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเอมอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ