

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

๑. นายศักระ	กปิลกาญจน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ประธาน
๒. นางประทุม	อุ๋เจริญ	คลังจังหวัดระนอง	เลขานุการ
๓. นายสาวคณาธิป	สุขเจริญ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๔. นาดลยะติต	แอเดียว	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๕. นายพิมล	สกุลดิษฐ์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง	
๖. นายชัชพรชัย	ไตรแพทย์	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๗. นายนิธิ	อาจสมรรถ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง	
๘. นายปริญญา	ศรีธิญญแก้ว	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง	
๙. นายชลิต	สินโรจน์ธนากร	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว	
๑๐. นางสาวสุวรรณา	สะอาด	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง	
๑๑. นางสาวนวรรตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง	
๑๒. นายสิทธิชัย	เชนทร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	
๑๓. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางสาวเสาวลักษณ์	รัชภา	นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๓. นายอรรถพล	เสื่อแท้	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดระนอง
๔. นางสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดระนอง
๕. นายวินัย	มิตรชู	พนักงานราชการ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
๖. สิทธิเดช	นิถนารถ	พนักงานธุรการ โครงการชลประทานจังหวัดระนอง
๗. นางสาวชินานาฏ	ลิขะไชย	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
๘. นางสาวเรวดี	อัจฉรานพวงษ์	นักทันตวิทยาชำนาญการ เรือนจำจังหวัดระนอง
๙. นายพีรภัทร	พุ่มจันทร์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เป้าหมายเบื้องต้นที่จัดประชุมในวันนี้ คือ ไม่ต้องการให้ลำดับที่การเบิกจ่ายของจังหวัดอยู่ในลำดับที่ท้ายๆ เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสอบถาม ว่าขั้นตอนการดำเนินงานเป็นอย่างไร ในส่วนของอำเภอกระบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามด้วยตัวเอง กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานที่มีการติดขัดในเรื่องต่างๆ ได้มีการขยับผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คลังจังหวัดระนอง รายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๒ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่าย	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การ เบิกจ่าย ไตรมาส ๓	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การเบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ การใ้ จ่าย	เป้าหมาย การ ใ้จ่าย ไตรมาส ๓	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การใ้จ่าย	
						ประ เทศ	ภาค ใต้					ประ เทศ	ภาค ใต้
ภาพรวม	๑,๘๔๑.๖๗	๙๓๙.๖๑	๕๑.๐๒	๗๕	-๒๓.๔๘	๗๐	๑๑	๑,๓๖๘.๙๕	๗๔.๓๓	๘๑.๗๔	-๗.๔๑	๓๘	๗
งบส่วนราชการ	๑,๓๒๑.๘๑	๗๑๐.๒๖	๕๓.๗๓		-๒๑.๒๗			๙๙๐.๙๔	๗๕.๙๗		-๖.๗๗		
งบกรมจังหวัด	๒๐๑.๘๑	๑๕.๖๘	๗.๗๗		-๖๗.๒๓			๙๑.๖๘	๕๕.๔๓		-๓๖.๓๑		
งบจัดสรรให้ อบท.	๓๑๘.๐๕	๒๑๓.๖๗	๖๗.๑๘		-๗.๘๒			๒๘๖.๓๓	๙๐.๐๓		๘.๒๙		
รายจ่ายประจำ	๗๖๘.๖๕	๕๘๖.๕๐	๗๖.๓๐	๘๐	-๓.๗๐	๕๕	๑๒	๕๙๘.๐๖	๗๗.๘๑	๘๑.๗๖	-๓.๔๕	๕๐	๑๐
- งบส่วนราชการ	๕๒๑.๘๖	๓๗๘.๕๑	๗๒.๕๓		-๗.๔๗			๓๘๖.๕๒	๗๓.๓๐		-๘.๔๖		
- งบกรมจังหวัด	๒๐.๙๐	๘.๔๓	๔๐.๓๓		-๓๙.๖๗			๑๕.๗๔	๗๕.๓๑		-๖.๔๕		
- งบจัดสรรให้ อบท.	๒๒๕.๘๙	๑๙๙.๕๖	๘๘.๓๙		๘.๓๙			๑๙๙.๘๐	๘๘.๔๕		๖.๖๙		
รายจ่ายลงทุน	๑,๐๗๓.๐๒	๓๕๓.๓๑	๓๒.๙๑	๕๗	-๒๕.๐๘	๖๕	๙	๗๗๐.๘๙	๗๑.๘๙	๘๑.๖๕	-๙.๘๑	๓๗	๖
- งบส่วนราชการ	๗๙๙.๙๕	๓๓๑.๗๕	๔๑.๔๗		-๑๕.๕๓			๖๐๘.๔๒	๗๖.๐๖		-๕.๕๙		
- งบกรมจังหวัด	๑๘๐.๙๑	๗.๒๕	๔.๐๑		-๕๒.๙๙	๕๗	๑๑	๗๕.๙๙	๔๑.๙๘		-๓๙.๖๗	๖๕	๑๐
- งบจัดสรรให้ อบท.	๙๒.๑๖	๑๔.๑๑	๑๕.๓๑		-๔๑.๖๙	๒๒		๘๖.๕๓	๙๓.๙๐		๑๒.๒๕	๒	

/คลังจังหวัด...

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๘๔๑.๖๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๙๓๙.๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๒ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๙๘ ค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

- ภาพรวม ร้อยละ ๙๓
- รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๓

- ภาพรวม ร้อยละ ๗๕
- รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๐
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๕๗

ในส่วนของการใช้จ่ายทั้งปีอยู่ที่ ร้อยละ ๑๐๐ ผลการใช้จ่าย คือ ผลการเบิกจ่ายรวมกับการก่อหนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้เป้าหมายจะกำหนดเฉพาะผลการใช้จ่าย ส่งผลให้จังหวัดระนองมีลำดับที่การใช้จ่ายที่ดี แต่ ณ ปัจจุบันมีการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายด้วย ส่งผลให้ลำดับที่เบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลดลง ข้อมูล ณ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๖ ภาพรวมได้ลำดับที่ ๗๐ รายจ่ายประจำอยู่ลำดับที่ ๕๔ และรายจ่ายลงทุนลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ ในส่วนของผลการใช้จ่ายภาพรวม ๑,๓๖๘.๙๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๓ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๑.๗๔ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๔๑ เป็นลำดับที่ ๓๘ ของประเทศ โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

รายจ่ายประจำ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๐ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๗๐ เป็นลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ ผลการใช้จ่าย เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๓ ร้อยละ ๘๑.๗๖ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๙๕ เป็นลำดับที่ ๕๐ ของประเทศ ซึ่งการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำประเภทเงินเดือน ค่าน้ำ ค่าไฟ ส่วนราชการอาจไม่สามารถเร่งรัดได้ เนื่องจากต้องมีการเบิกจ่ายตามระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณว่า สัดส่วนของรายจ่ายประจ่านั้นเป็นอะไรบ้างและจำนวนเท่าไร และต้องมีการเร่งรัดเบิกจ่ายด้วยเช่นกัน โดยงบดำเนินงานก็ต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย เช่น ค่าวัสดุ

รายจ่ายลงทุน การเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ ๕๗ และการใช้จ่ายอยู่ลำดับที่ ๓๗ ซึ่งลำดับที่การใช้จ่ายเป็นลำดับที่ดี ส่วนลำดับที่การเบิกจ่ายเป็นลำดับที่ท้ายๆ ส่งผลให้ต้องมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายที่เข้มข้นขึ้น สำหรับการประชุมวันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก และหน่วยงานที่มีโครงการที่ติดปัญหาด้านการดำเนินงานเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ หน่วยงาน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

คลังจังหวัดระนอง เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยเรียงลำดับหน่วยงาน ตามเอกสาร

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	โครงการชลประทาน ระนอง	- ปรับปรุงฝายคลองบางใหญ่เหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - ปรับปรุงฝายห้วยหินดำ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๕๐๐ เมตร ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง - บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน พื้นที่ ๑๖๐ ไร่ , ระยะทาง ๑๕๐ กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการชลประทานระนอง จังหวัดระนอง - บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน พื้นที่ ๕๕ ไร่ , ระยะทาง ๕๑.๘๑ กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทานระนอง จังหวัดระนอง - ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยทับชุมพู่ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๑๓.๘๓๒ ๘.๙๐๐ ๑.๔๐๐ ๐.๔๘๒ ๑.๕๔๘	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง - ในส่วนของโครงการชลประทานระนอง มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ รายการ ขณะนี้แล้วเสร็จประมาณ ๑๐ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ รายการ ผลการเบิกจ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานระนองอยู่ที่ร้อยละ ๘๙.๖๗% ในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง งบประมาณ ๔๘ .๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างโดยสำนักงานโครงการชลประทานที่ ๔ จังหวัดชุมพร ได้รับการประสานว่ามีผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ๒ ล้านบาทเศษ ร้อยละ ๔.๒๖ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มเติมประมาณ ๕ ล้านบาทเศษ คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๓ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่มประมาณ ๑๓.๕ ล้านบาท คิดเป็นวงเงินสะสมประมาณ ๒๐.๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๒.๘๑ ซึ่งทางหน่วยงานจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย คลังจังหวัดระนอง ในส่วนของโครงการอื่นๆ ได้มีการดำเนินการไปเยอะแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด เหลือแค่โครงการเดียว สิ้นปีงบประมาณ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันหรือไม่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองบางใหญ่ใต้ (ปชด.) ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัด ะนอง - ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ความยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมส่วนประกอบอื่น ฝายห้วยลึก (ปชด.) ตำบล ราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ซ่อมเสริมถนนบำรุงรักษาเชื่อมพร้อม ส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - บำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลางอ่าง เก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น พื้นที่ ๔๑๓ ไร่ โครงการ ชลประทานระนอง ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง - บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการ ชลประทานระนอง ระยะทาง ๘.๔๙๐ กิโลเมตร ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัด ะนอง - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะบุรี จังหวัด ะนอง	๑.๖๖๑ ๑.๙๓๑ ๓.๒๗๖ ๐.๘๙๗ ๐.๕๐๐ ๔๘.๐๐๐		

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒.	แขวงทางหลวงระนอง	- งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ. ระนอง - งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๑ ตอน บางสีกิม - เขาค่าย จ.ชุมพร - งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ. ระนอง - โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง	๕๙.๒๒๑ ๓๓.๘๓๐ ๕๖.๓๘๕ ๓๔.๙๗๙	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - อยู่ในขั้นตอนดำเนินการงานใต้ดิน เช่น งานวางท่อ วางบ่อพัก จากการเร่งรัดผู้รับจ้าง คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงินประมาณ ๑๕ ล้านบาท งานส่วนอื่นยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คาดว่างานจะเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ได้มีการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ติดเรื่องเสาไฟฟ้าที่ยังติดปัญหาเล็กน้อย ผลงาน ณ ปัจจุบัน ๓๐.๙๑% มีแผนการเบิกจ่าย ๒ งวด งานใต้ดิน งานวางท่อระบายน้ำดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนงานผิว งานกำแพง มีความคืบหน้าประมาณ ๑๐% มีการขยายระยะเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์จำนวน ๑๔ วัน งานเสร็จทันภายในปีงบประมาณ อย่างช้าไม่เกินสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - มีการวางท่อระบายน้ำ มีการขยายสะพาน ขณะนี้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ซึ่งสะพานยังไม่แล้วเสร็จ และการตอกเสาเข็มยังไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเสร็จทันตามสัญญา ซึ่งได้สิทธิ์ขยายสัญญาช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๗ วัน สิ้นสุดสัญญา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ - เริ่มแรกรงบผูกพัน ๒ ปี ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจ้งว่า ถ้าจะลงนามในสัญญาต้องรอการอนุมัติขยายระยะเวลาผูกพันปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ก่อน คลังจังหวัดระนอง ช่วงของงบประมาณ ๓๔.๙๗๙ ล้านบาท เป็นงานโครงสร้างด้านล่างหรืองานประเภทใด	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๖ ตอน ราช กรุติ - วังตะกอก ตอน ๑ จ.ชุมพร - งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบน ทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย จ.ระนอง	๕๓.๖๔๙ ๙.๗๘๙	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ส่วนของงบประมาณ ๓๔.๙๗๙ หากดูตามงวดงานจะเป็นงาน เสาเข็ม งานทาง คลังจังหวัดระนอง หากได้รับอนุมัติช่วงกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ หรือไม่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง หากมีระยะเวลาถึง ๒ เดือน ก็จะสามารถดำเนินการได้ทัน และผู้รับจ้างมีความประสงค์จะเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ด้วย ซึ่งการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% จะเบิกจากทั้งยอดงบประมาณ ทั้งหมด ซึ่งงบประมาณทั้งโครงการ ๑๗๔ ล้านบาท - เป็นงานเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพคันทาง ซึ่งปัญหาที่ เกิดขึ้น คือ วัสดุต้องสั่งจากต่างประเทศ และได้ส่งไปทดสอบ ผลการทดสอบยังไม่ออก ประกอบกับบริเวณที่ดำเนินการ แคบ ต้องมีการก่อสร้างได้ทีละข้าง ในการขยายขอบถนน ซึ่ง หากดำเนินการพร้อมกันทั้งสองข้างรถไม่สามารถวิ่งสวนทาง กันได้ และมีความชันสูงมาก รถที่วิ่งผ่านไปมาเสถียรภาพใน การรับน้ำหนักอาจพังทลายได้ ซึ่งปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ ๑๐ ล้านบาท สัญญา สิ้นสุด ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างแจ้งว่าเมื่อผลการ ทดสอบวัสดุออกก็จะเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา - งานดำเนินการแล้วเสร็จตรวจรับวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	

ร.	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		งานดำเนินการเอง : งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง	๒.๒๓๒ ๓๗.๕๓๒	- เป็นงบค่าแรง ค่าตอบแทน จะมีการเบิกจ่ายตามรอบของแต่ละเดือน คลังจังหวัดระนอง งบประมาณของแขวงทางหลวงระนอง หากดูจากงานแล้วก็ได้ติดปัญหาอะไร แต่เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเยอะ จากรายจ่ายงบลงทุนของจังหวัดระนองงบประมาณที่ได้รับ ๑,๐๗๓.๐๒ ล้านบาท เป็นของทางหลวงระนอง ๓๙๒.๙๕๕ ล้านบาท ซึ่งเป็นของแขวงทางหลวงระนองประมาณ ๓๖% หากเบิกจ่ายได้เข้าก็จะหลุดผลเบิกจ่ายภาพรวม แต่พอมาดูถึงรายละเอียดการก่อสร้างแล้วเป็นงานที่ดำเนินการยาก ต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงาน แต่ดูจากภาพรวมไม่ได้ติดปัญหาอะไร มีแค่โครงการเดียว คือ โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ ที่ต้องรวมติขยาระยะเวลายาวผูกพันถึงปี ๒๕๖๘	
๓.	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง	๖.๙๙๑	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง - ได้มีการประชุมเร่งรัดกับผู้รับจ้าง จะสามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ ได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และจะดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป ส่วนสัญญาสิ้นสุด ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ข้ามปีงบประมาณ ซึ่งทางผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				คลังจังหวัดระนอง หากสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน ปีงบประมาณ ก็ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี	
๔.	สำนักงานจังหวัดระนอง	- โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน สาย ถนนตรณศึกษา ชุมชนดอนสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบล น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๑๓ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน สายถนนสุดสาคร - ตลาดปอ ชุมชนดอนหัว	๐.๘๘๗ ๑.๘๓๒	หัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ข้อมูลที่เร่งรัดติดตามในวันนี้หน่วยดำเนินการเป็นของที่ทำ การปกครองอำเภอกระบุรี จำนวน ๕ โครงการ สำหรับ รายละเอียดให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ ประสานกับอำเภอกระบุรีได้นำเรียนผลการดำเนินงานภาย หลังจากที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ลงพื้นที่เร่งรัดติดตาม ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ พัฒนาจังหวัด ทั้ง ๕ โครงการ งบประมาณรวม ๗.๗๘๗ ล้านบาท เป็นงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี นายจรินทร์ ลักษณะ วิศิษฐ์ ๒๕๖๖ - ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้รอผู้ รับจ้างทำหนังสือคำประกันสัญญากับทางธนาคาร จะลงนาม ในสัญญาภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้รอผู้ รับจ้างทำหนังสือคำประกันสัญญากับทางธนาคาร จะลงนาม ในสัญญาภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ดอนตำเสา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๒๘ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตาม บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สาย ถนนนิกรประสิทธิ์ ชุมชนดอนสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๓๖ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตาม บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สาย ถนนวิจิตรผดุง ชุมชนดอนหว้าดอนตำเสา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๒๐ ชุด - โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตาม บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สาย ถนนเลียบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืด น้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๑๖ ชุด	๒.๔๘๔ ๑.๓๘๐ ๑.๑๐๔	- ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำราคากลางกำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้ประสานไปทางเทศบาลตำบลน้ำจืด แจ้งว่าวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แล้วเสร็จแน่นอน และจะ ประกาศเชิญชวนผู้รับจ้างยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทั้ง ๒ โครงการ - ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งได้แจ้งขอสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งทางอำเภอได้แจ้งเร่งรัดไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว คาดว่าอำเภอจะส่งรายชื่อ คณะกรรมการวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประธาน มีความคืบหน้าขึ้นมากหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา จังหวัด จะบริหารเวลาการทำงานโดยกำหนดแผนงาน ระยะเวลา งดงาน เพื่อจะทราบระยะเวลาเบิกจ่าย คลังจังหวัดระนอง ขอขอบคุณ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ที่ช่วย ดำเนินการ เพราะงานนี้มีลักษณะไม่ยาก หากได้ผู้รับจ้าง ส่ง มอบได้ไม่เกินเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖	
๕.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	- บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง	๒.๗๑๘	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัด ระนอง - ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินการปรับพื้นที่และรื้อถอนสิ่ง กีดขวางเรียบร้อยแล้ว คลังจังหวัดระนอง มีผลการดำเนินงานที่สามารถจะเบิก จ่ายเงินบ้างหรือไม่ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัด ระนอง คาดว่าจะเป็นต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงจะมีการ เบิกจ่ายได้ คลังจังหวัดระนอง โครงการที่ประชุมในครั้งที่แล้ว สร้าง บ้านพักครูจำนวน ๓ หลัง วงเงิน ๒.๗ ล้านบาทเศษ กำหนด เดือนเวลาในสัญญาแล้วเสร็จจนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ข้ามปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งดงานของปีนี้เบิกจ่ายน้อยกว่า งดงานในปีหน้า เป็นเรื่องของการทำสัญญาที่ไม่ควรออกมา ในรูปแบบนี้ แต่เนื่องจากได้ทำสัญญาไปแล้วทางราชการ เสียเปรียบ ถ้ามีการจ่ายค่าควบคุมงาน การใช้ประโยชน์ เพราะลักษณะงานระยะเวลาแล้วเสร็จไม่ควรจะใช้ระยะเวลา ยาวนาน มีข้อควรพิจารณาถึงการกำหนดงดงานเป็น	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				อย่างไร จึงต้องลงไปดูข้อเท็จจริง ปริมาณงาน พื้นที่ดำเนินโครงการ เชิญคณะกรรมการฯ เชิญท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเดือนนี้ นำเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ให้ทราบ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ และเชิญท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ร่วมกันพิจารณาปรับแผน เร่งเบิกจ่าย ไม่ให้ข้ามปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้รัฐเสียประโยชน์ด้วยกัน ประธาน ฝ่าฝืนเลขานุการ นำเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย	
๖.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ชุดฝึกปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ DRONE เพื่อการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๘.๖๐๘ ๒.๐๐๐ ๓.๔๘๗ ๒.๕๐๐	ผู้แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งวดที่ ๑ มีผลงาน ๒๕ % คาดว่าสามารถเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ - ประกาศผู้ชนะแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน - ประกาศผู้ชนะแล้ว กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๕ เดือนในการก่อสร้าง ขอนำเรียนวันสิ้นสุดสัญญา และงวดงานในการประชุมครั้งต่อไป - ประกาศรับฟังความคิดเห็นรายละเอียดของร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจากผู้ประกอบการจำนวน ๒ ครั้ง และมีผู้ประกอบการให้ความคิดเห็น แนบเอกสารประกอบ ความคิดเห็น ครบถ้วน ชัดเจน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงรายละเอียดของร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อและเผยแพร่ใหม่ เป็นครั้งที่ ๓ ถ้าไม่มีการให้ความคิดเห็น ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ก็จะประกาศเชิญชวนต่อไป คลังจังหวัดระนอง อยู่ขั้นตอนประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างคุณลักษณะเฉพาะ เป็นสิ่งที่ดีที่มีผู้แสดงความคิดเห็นเพราะร่างคุณลักษณะเฉพาะของเราอาจจะมีข้อบกพร่อง มีผู้ประกอบการให้ความคิดเห็น ก็จะได้ดำเนินการประกาศใหม่ แต่ถ้าไม่มีข้อบกพร่องก็สามารถจัดซื้อได้เลย เพราะได้คุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้วผ่านการรับฟังความคิดเห็นก็สามารถประกาศเชิญชวน ใช้ระยะเวลาไม่นานก็สามารถก่อนนี้ได้ น่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง รายการนี้เมื่อประกาศเชิญชวน ได้ผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะ ถ้าไม่มีการอุทธรณ์ ก็ดำเนินการได้ไม่เกิน ๑ เดือน คลังจังหวัดระนอง ในส่วนของงานอื่น ๆ โรงอาหารใช้ระยะเวลาทำงาน ๕ เดือน ข้ามไปปีงบประมาณหน้า ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จะพยายามเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เพราะงานก่อสร้างจะเข้าในงานโครงสร้างคาน ตอม่อ ต้องรอผลการทดสอบไม่น้อยกว่า ๒๘ วัน คลังจังหวัดระนอง ในส่วนที่รอผลของงานตอม่อ ระหว่างนี้สามารถดำเนินงานส่วนอื่นควบคู่ไปด้วยกันได้หรือไม่ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง อาคารขนาดใหญ่ในส่วนที่รื้อผลงานต่อม่อก็สามารถที่จะดำเนินการอย่างอื่นได้ เช่น หล่อฐานราก แต่ถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กก็ต้องรอไปตามขั้นตอน คลังจังหวัดระนอง ขอให้ปรึกษาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง เพราะระยะเวลาในการดำเนินงานกระชั้นชิด ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง บุคลากรไม่มีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างได้รับความอนุเคราะห์อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเป็นพี่เลี้ยง คลังจังหวัดระนอง ถือเป็นโอกาสดีที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคในการกำหนดแบบรูปรายการถาวรทางโยธาธิการและผังเมืองใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเพราะคิวงานค่อนข้างเยอะ	
๗.	งบกรมจังหวัด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้านปรางทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัด	๒๒.๕๐๐ ๒๒.๐๐๐ ๒๒.๓๐๐	ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % จำนวน ๓.๑๔๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้าง และอยู่ระหว่างหล่อเสาเข็ม - อยู่ระหว่างเร่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % ผู้รับจ้างได้ทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้ว อยู่ระหว่างหล่อเสาเข็ม จำนวนงวดงาน ๓๒ งวด - เบิกจ่ายแล้ว ๓.๑๒๗ ล้านบาท เป็นเงินล่วงหน้า ๑๕ % งวดงานทั้งสิ้น ๓๕ งวด ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงวดงานครั้งที่ ๑ จำนวน ๘ งวด เป็นเงิน ๔.๗๖ ล้านบาท อยู่ระหว่าง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ระนอง		ดำเนินการเบิกจ่าย คลังจังหวัดระนอง เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % ทุกโครงการแล้วพยายามเร่งรัดติดตามให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน งานส่วนไหนที่ต้องทำก่อนหลัง มีความเชี่ยวชาญ ไม่ค่อยเป็นห่วง มีงวดงานจะเบิกจ่ายได้บ้างหรือไม่ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง จะเบิกในโครงการที่สอง เงินล่วงหน้า ๑๕ % ขณะที่อยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม ขอให้รายละเอียดเรื่องงวดงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง ที่แบ่งงวดงานนานเกินไป ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการแบ่งงวดงานในปัจจุบันจะกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไม่ผ่านการกลั่นกรองของหน่วยงานเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้สอบถามสาเหตุที่มีการแบ่งงวดงานหลายงวดงานและใช้ระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างมาก ทราบว่านำข้อมูลของผู้ประกอบการรายเก่า ๆ มาพิจารณาเพราะระยะเวลาในการก่อสร้างก่อนหน้านี้เกิดอุปสรรคคณะกรรมการนำมาคำนวณด้วยว่าควรมีระยะเวลานานขึ้นสถานที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ อาจจะต้องมีการปรับถมดินแต่มองดูตามโครงสร้างของงานแล้วระยะเวลานานเกินไป ได้กำชับเจ้าหน้าที่ระมัดระวังในการดำเนินการในคราวต่อไป หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ขอฝากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง งบกลุ่มจังหวัด ตามที่เร่งรัดลงนามในสัญญาให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองระนอง บริเวณศาลากลางหลังเก่า	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		เรือนจำจังหวัดระนอง - ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เรือนจำชั่วคราวเขาบางริน ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๗๒๒ ๐.๗๗๙	งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท ได้ผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน ๑๑.๕๘๖ ล้านบาท รอการอุทธรณ์ ๗ วันทำการก่อนลงนามในสัญญา ครบกำหนดการอุทธรณ์วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖ ถ้าไม่มีการอุทธรณ์ก็จะแจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาต่อไป ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง - ปัญหาคือผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า มีหนังสือเร่งรัดให้เข้าทำงาน จำนวน ๓ ครั้ง ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ขณะนี้มีผลการดำเนินงานคาดว่าเบิกเงินงวดแรกวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - โรงเรือนเสร็จแล้วเหลือแต่บริเวณลาน และเดินไฟนิดหน่อย ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานภายในสัปดาห์นี้ คลังจังหวัดระนอง โรงเรือนปลูกผักเบิกเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนโครงการโดมคลุมลานอเนกประสงค์มี ผลการดำเนินงานเท่าไร สิ้นสุดสัญญา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เบิกงวด ๒,๓,๔ และ ๕ ได้ทันหรือไม่ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนอง ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งงานภายหลังสิ้นสุดสัญญาประมาณ ๑๐ วัน มีค่าปรับวันละ ๒,๔๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ คลังจังหวัดระนอง ตอนนี้ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว ก็เร่งให้ดำเนินงานตามแผน มีค่าปรับก็แจ้งค่าปรับ แต่ถ้ามีหนังสือแจ้งให้เข้าทำงานแล้วไม่มาก็สามารถใช้ ๖ ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญา การบอกเลิกสัญญาเมื่อผู้รับจ้าง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหงาว อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑๓.๒๒๖ ๒.๐๔๔	ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงาน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ขอรายงานเงินกัน ปี ๖๕ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ปัจจุบันส่งเอกสาร เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ ให้สำนักงานจังหวัดเพื่อเบิกจ่าย งวดที่ ๔,๕,๖,๗ ผู้รับจ้างดำเนินการใกล้แล้วเสร็จทั้ง ๔ งวด ถ้างวด ไหนแล้วเสร็จก่อนก็จะรีบส่งมอบตรวจรับ เบิกจ่ายให้มีความ คืบหน้า ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างเร่งรัด ปรับแผน ค่าปรับเกิน ร้อยละ ๑๐ ก็ดำเนินการแจ้งผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับ และทำงานต่อ ภายในเดือนนี้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % - ท่านประธานได้ลงนามอนุมัติการกำหนดรูปแบบรายการ กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ระบบ e-gp ชัดช่องทำให้ ประกาศไม่ทันภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทำให้ต้อง แก้ไขให้เป็นไปตาม ว ๑๒๘ การปรับปรุงระบบ e-gp ระยะที่ ๕ ทางอุทยานฯ ได้ประสานอย่างใกล้ชิดกับ สำนักงานจังหวัด และตรวจสอบภายใน วันนี้ได้นำหนังสือขอ อนุมัติยกเลิกโครงการ และขอให้ท่านประธานแต่งตั้ง กรรมการทั้ง ๒ ชุดใหม่ เพื่อทำการประกาศในระบบ e-gp ระยะที่ ๕ และในวันนี้ให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลเอกสารมา ประสานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด ดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายในวันนี้ - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการอนุญาตเข้าทำงานใน พื้นที่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหน่วยบริหารจัดการพิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๒๕๐ ๐.๒๒๙ ๐.๔๘๔	- โครงการนี้ประกาศเชิญชวน ๒ ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จะดำเนินการระเบียบฯ มาตรา ๖๕ ใช้วิธีคัดเลือก จะดำเนินการประกาศโดยเร็ว - ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการอนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากการประสานงาน โครงการที่เสนออธิบดีฯ ขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่ ขณะนี้อยู่ที่ส่วนแผนฯ ตรวจสอบเอกสารเพื่อเสนอลงนาม ทางอุทยานฯ จะประสานการขอใช้พื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไป ภายในกลางเดือนนี้ท่านอธิบดีจะลงนามให้ดำเนินงานในพื้นที่ ไม่มีปัญหาอุปสรรค ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดัดขัดเรื่องระบบ e-gp เล็กน้อย คลังจังหวัดระนอง ระบบ e-gp เปลี่ยนจากระยะที่ ๔ เป็นระยะที่ ๕ ช่วงก่อนเปลี่ยนจากระยะที่ ๔ ไประยะที่ ๕ หากนำประกาศขึ้นเว็บไซต์ก่อนวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ก็ให้ดำเนินการต่อไป ถ้าดำเนินการประกาศไม่ทันก็เข้าสู่ระยะที่ ๕ ได้เลยไม่ได้ติดขัดอะไร จึงไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องระบบ e-gp หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว สำหรับราคากลางและแบบรูปรายการที่ท่านประธานได้อนุมัติได้นำมาด้วยแล้ว เหลือเพียงเอกสารยกเลิกเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมสิ่งประกอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๔.๑๙๓	หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง - มีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงจอดรถพร้อมห้องเก็บพัสดุ แบบก่อสร้างเป็นการก่อสร้างบนพื้นดินแต่จะมีการเปลี่ยนบริเวณก่อสร้างเป็นในน้ำแทนอาคารอเนกประสงค์เดิม ได้ประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อขอแก้ไขแบบแปลนให้สามารถก่อสร้างในน้ำได้ กรมฯ ได้อนุมัติส่งกลับให้สำนักบริหารพื้นที่ ๔ สุราษฎร์ธานี เรียบร้อยแล้ว และส่งต่อเอกสารแบบแปลน พร.๔ พร.๕ ให้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง นำจะถึงภายในอาทิตย์นี้ ทางอุทยานฯ จะได้ประสานคณะกรรมการกำหนดราคากลางต่อไป คลังจังหวัดระนอง ตอนนี้ระยะเวลาผ่านไปมากแล้ว ข้อเท็จจริงแบบรูปรายการไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่หน่วยงานส่งไป สามารถเตรียมในชั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ช่างควบคุมงาน ประสานเรื่องการคำนวณราคากลางไว้ได้ เร่งดำเนินการไม่ต้องรอ ประธาน ครบถ้วนทุกโครงการที่ติดตามในวันนี้แล้ว มีโครงการไหนที่น่ากังวลบ้าง คลังจังหวัดระนอง ขอนำเรียนท่านประธานถึงผลการเบิกจ่ายลำดับที่ในวันนี้ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับผลการการเบิกจ่ายลำดับที่ในวันประชุมกรรมการจังหวัด ว่าลำดับที่มีการขยับหรือไม่ จากการเร่งรัดติดตามไม่น่ากังวล นอกจากของแขวงทางหลวงระนองที่รอมติ ครม. ในส่วนอื่นๆ หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญร่วมด้วยช่วยกัน มีบ้างที่รอเวลา อยากให้บริหารจัดการอย่ารอเวลา เร่งรัด ขั้นตอนไหนรวบได้ เร่งได้ ปกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาญ หรือเจ้าหน้าที่	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				สำนักงานคลังจังหวัด อย่าปล่อยให้กลายเป็นปัญหา รัฐบาลกล่าวว่า สำหรับรายจ่ายประจำเร่งเบิกจ่ายตามแผน เดือนที่ผ่านมียอด โอนเงินงบประมาณมาเยอะ ต้นไตรมาส เดือนนี้มีการทยอย เบิกจ่าย เช่น ค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน บางส่วนเร่งได้ บางส่วน ก็เร่งไม่ได้ ในส่วนของงบกรมจังหวัดต้องเร่งเยอะหน่อย ประธาน ในเดือนนี้จะมีการประชุมอีกหรือไม่ คลังจังหวัดระนอง ไม่มีการประชุมใหญ่แต่จะเป็นการลงพื้นที่ เป้าหมายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง หรือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ในส่วนของงบฟังก์ชัน ในส่วนของงบกรมจังหวัดก็เป็นการลงพื้นที่ของกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ในส่วนที่มีการคืนเงินก็จะ นำเข้าที่ประชุม กบจ. เพื่อที่พิจารณาจัดสรรให้หน่วยงาน แต่ เป็นฐานในการคำนวณแล้วเพราะงบโอนให้จังหวัดแล้ว บาง โครงการผูกพันปีหน้าเพราะมีการจัดสรรงบประมาณเข้าสู่ไตรมาส ๓ การดำเนินโครงการของหน่วยงานระหว่างทางมีปัญหา สามารถปรึกษากับตรวจสอบภายใน คลังจังหวัด ถ้าหน่วยใด ยังไม่ลงนามในสัญญา เน้นย้ำให้มีการกำหนดการเบิกจ่าย ล่วงหน้า ๑๕% สัญญากำหนดให้สามารถเบิกข้ามงวดได้ ใน กรณีงวดงานไหนเสร็จก่อนให้สามารถเบิกจ่ายได้ก่อน พบว่า งวดงานหลัง ๆ แล้วเสร็จไม่สามารถเบิกจ่ายได้ติดงวดงาน ก่อนหน้ายังไม่แล้วเสร็จ ในสัญญาไม่ได้กำหนดรายละเอียดให้ เบิกข้ามงวดได้ กรณีส่งมอบพื้นที่แล้วแต่ผู้ประกอบการไม่เข้า ทำงาน หรือเข้าทำงานล่าช้า รับเงินล่วงหน้า ๑๕% แต่ไม่เข้า ทำงานมีหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ /	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการสามารถนำมาเป็นกรอบในการบริหารสัญญาหรือก่อนที่จะลงนามในสัญญา ประธาน งบประมาณของนายฯ ดำเนินงานถึงขั้นตอนไหน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง ได้รับงบประมาณของนายฯ ขณะนี้ได้นำเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (TOR) เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม	

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนา)

นักวิชาการคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางอมร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ