

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นายราชัน	มีน้อย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ประธาน
๒. นางประทุม	อุเจริญ	คลังจังหวัดระนอง	เลขานุการ
๓. นางนรารัตน์	ฤทธิ์โรจนศักดิ์	แทน ปลัดจังหวัดระนอง	
๔. นายภาณุวัฒน์	พุลสวัสดิ์	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	
๕. นางสาวอุมารินทร์	มนทิพย์	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	
๖. นางสาวสุภาพร	รัตนพันธ์	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	
๗. นางรัชฎาภรณ์	กฤติยาโชติปกรณ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง	
๘. นายพิมล	สกุลดิษฐ์	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง	
๙. นายวิระศักดิ์	ก้อนคง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	
๑๐. นายพิทยา	ณ นคร	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง	
๑๑. นายสาวสายสุนีย์	นุ่นดำ	แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด	
๑๒. นางสาวปนิดา	หนูวิเศษ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	
๑๓. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๔. นางสาวนภสร	สังข์ทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	
๑๕. นางสาวเสาวลักษณ์	รัชภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นายปัญญา	ประทุมวัลย์	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๒. นางสาวนรรัตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง
๓. นายสิทธิชัย	เซนทร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
๔. พ.ต.ท.พนมกร	แก้วบรรจง	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๕. นางจิรภา	ปิยณรงค์โรจน์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๖. นายวชิรวิทย์	แจ้งใจ	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นางวิไลลักษณ์	จุลเสนีย์ชร	นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระนอง
๓. นางสาวกุสุมา	ศรีทองจรัสกุล	นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
๔. นายนิธิ	อาจสมรรถ	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
๕. นายสุพล	อาสาทำ	พนักงานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
๖. นางสาวพัชรี	ทิปกรณ์สกุล	หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

/ เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองติดภารกิจ และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง งบฟังกู้ขึ้น และงบกรมจังหวัด และขอให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หากเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่กำหนด ขอให้ทำการกันเงินฯ ไว้เบิกในปีต่อไปให้เรียบร้อย เน้นย้ำโดยเฉพาะเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ ที่จะต้องพับไปโดยผลของกฎหมายหากเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ขอให้เร่งผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จ หน่วยงานเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างให้เรียบร้อย โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย จึงแจ้งให้ทุกหน่วยรับทราบและถือปฏิบัติ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

คลังจังหวัดระนอง รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีหน่วยงานแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมดังนี้

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ แจ้งแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๑

ขอแก้ไขนามสกุลผู้เข้าร่วมประชุม จากเดิมเป็น หงษ์เจริญ

ประธาน หากไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่าย	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การ เบิกจ่าย ไตรมาส ๔	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การเบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ การใช้ จ่าย	เป้าหมาย การ ใช้จ่าย ไตรมาส ๔	+สูง -ต่ำ	ลำดับที่ การใช้จ่าย	
						ประ เทศ	ภาค ใต้					ประ เทศ	ภาค ใต้
รายจ่ายภาพรวม	๒,๑๑๗.๒๔	๑,๗๒๑.๐๒	๘๑.๒๔	๙๓	-๑๑.๗๑	๖๕	๙	๒,๐๐๓.๖๓	๙๕.๖๓	๑๐๐	-๕.๓๗	๔๔	๑๐
รวมงบส่วนราชการ	๑,๘๔๖.๓๕	๑,๖๐๖.๖๐	๘๗.๐๑		-๕.๙๔			๑,๗๕๖.๕๑	๙๕.๑๓		-๔.๘๗		
รวมงบกรมจังหวัด	๑๙๗.๕๕	๖๕.๗๓	๓๒.๗๖		-๖๐.๒๔			๑๘๐.๕๖	๙๑.๓๓		-๘.๖๗		
รวมงบจัดสรรให้ อบท.	๗๓.๒๖	๔๙.๖๙	๖๗.๘๓		-๒๕.๑๗			๖๖.๖๖	๙๐.๙๙		-๔.๐๑		
รายจ่ายประจำ	๑,๐๑๗.๓๕	๙๔๒.๐๑	๙๒.๕๙	๙๘	-๕.๕๑	๕๗	๑๒	๙๖๕.๙๓	๙๕.๘๕	๑๐๐	-๕.๑๕	๖๓	๑๒
- งบส่วนราชการ	๙๖๘.๙๑	๙๑๙.๕๖	๙๔.๙๑		-๓.๐๙			๙๒๕.๕๐	๙๕.๕๒		-๔.๔๘		
- งบกรมจังหวัด	๒๗.๗๓	๒๒.๔๕	๘๐.๙๖		-๑๗.๐๔			๒๕.๓๒	๙๑.๓๑		-๘.๖๙		
- งบจัดสรรให้ อบท.	๒๐.๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐		-๙๘.๐๐			๑๔.๑๑	๖๘.๑๓		-๓๑.๘๗		
รายจ่ายลงทุน	๑,๐๙๙.๘๙	๗๗๙.๐๑	๗๐.๘๓	๗๕	-๔.๑๗	๖๒	๗	๑,๐๓๘.๗๐	๙๔.๔๔	๑๐๐	-๕.๕๖	๓๑	๔
- งบส่วนราชการ	๘๗๗.๔๘	๖๘๗.๐๔	๗๘.๓๐		-๓.๓๐			๘๓๑.๐๑	๙๔.๗๐		-๕.๓๐		
- งบกรมจังหวัด	๑๖๙.๘๖	๕๒.๒๘	๒๕.๘๘		-๕๐.๑๑	๗๒	๑๒	๑๕๕.๑๕	๙๑.๓๓		-๘.๖๗	๖๐	๙
- งบจัดสรรให้ อบท.	๕๒.๕๕	๔๙.๖๙	๙๕.๕๖		-๑๙.๕๖	๓		๕๒.๕๕	๑๐๐.๐๐		๐.๐๐	๒	

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๒,๑๑๗.๒๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑,๗๒๑.๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๔ โดยเป้าหมายไตรมาส ๔ อยู่ที่ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๗๑ เป็นลำดับที่ ๖๕ ของประเทศ และลำดับที่ ๙ ของภาคใต้

รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๐๑๗.๓๕ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๙๔๒.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๙ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๘ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๕๑ เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้ โดยรายจ่ายประจำยังได้รับงบจัดสรรเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งงบสำรองจ่ายที่ได้รับจัดสรร อยู่ในส่วนของรายจ่ายประจำ ทำให้ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๐๙๙.๘๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๗๗๙.๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗๕ เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๑๗ เป็นลำดับที่ ๖๒ ของประเทศ ลำดับที่ ๗ ของภาคใต้

ในส่วนของการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ๒,๐๐๓.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๓ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๓๗ เป็นลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๐ ของภาคใต้

ในส่วนของการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่ายเงิน ๙๖๕.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๕ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๑๕ เป็นลำดับที่ ๖๓ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้

ในส่วนของการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่ายเงิน ๑,๐๓๘.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ เป้าหมายของการใช้จ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๕๖ เป็นลำดับที่ ๓๑ ของประเทศ ลำดับที่ ๔ ของภาคใต้

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดระนอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ (หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เงินที่ได้รับอนุมัติฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๕	๔๙๐.๗๔	๔๐๔.๔๙	๘๒.๔๒	๘๖.๒๕	๑๗.๕๘

คลังจังหวัดระนอง ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ กันไว้เบิกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙๐.๗๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๔๐๔.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๒ คงเหลือ ๘๖.๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๘

ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ (หน่วย : ล้านบาท)

ปี	งบประมาณ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
๒๕๖๕	๔๗.๒๙	๓๘.๒๐	๘๐.๗๘	๙.๐๙	๑๙.๒๒
๒๕๖๖	๘๘.๗๙	๘๔.๕๙	๙๕.๒๗	๔.๒๐	๔.๗๓
รวม	๑๓๖.๐๘	๑๒๒.๗๙	๙๐.๒๓	๑๓.๒๙	๙.๗๗

คลังจังหวัดระนอง ผลการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ปี ๒๕๖๕ งบประมาณ ๔๗.๒๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๓๘.๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๘ คงเหลือ ๙.๐๙ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๒

ปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๘๘.๗๙ ล้านบาท ผลการใช้จ่ายจำนวน ๘๔.๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๗ คงเหลือ ๔.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๓

ประธาน ขบวนการจังหวัดของสำนักงานจังหวัด เบิกจ่ายลำดับที่ ๗๒ ของประเทศ

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เนื่องจากมีงบกลาง มารวมในงบกรมจังหวัด

ประธาน ในส่วนของสำนักงานจังหวัด ขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการต่างๆ ที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหากเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่กำหนด ขอให้ทำการกันเงินฯ ไว้เบิกในปีต่อไปให้เรียบร้อย และยอดคงเหลือเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘๖.๒๕ ล้านบาท เป็นของหน่วยงานใด

คลังจังหวัดระนอง สำนักงานที่ดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และงบกรมจังหวัด

ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ในส่วนของงบกรมจังหวัด ทางสำนักงานจังหวัดได้เน้นย้ำและแจ้งเวียนหนังสือ ๓ ครั้ง เพื่อให้เร่งติดตามโครงการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ มิฉะนั้นเงินกันฯ ปี ๒๕๖๕ จะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ประธาน ในการประชุมติดตามเร่งรัดแต่ละครั้ง หัวหน้าส่วนราชการควรให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุม ชี้แจงด้วยตนเอง กรณีวันนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หัวหน้าไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าประชุมแทน ดังนั้นผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องนำเรียน มติที่ประชุมหรือข้อสั่งการให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล.ขนาดใหญ่พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบล บางริน (ระยะเวลาการดำเนินงาน ๔๐๐ วัน)	๓๐.๓๓๖	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ส่งมอบงานแล้ว ๑๐๐% ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๘ งวด คือ งวดที่ ๗ - ๑๒ , ๑๘ และ ๒๐	
๒.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ระนอง	- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๓ ห้องเรียน โรงเรียน อนุบาลบ้านด่าน ตำบลกะเปอร์	๓.๗๖๕	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฯระนอง - งวดงานที่ ๗ ส่งมอบงานวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ คงเหลืองวดงานที่ ๘ จำนวน ๖ แสนบาทเศษ คาดว่าจะ เบิกได้ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประธาน ค่าปรับให้ดำเนินการตามระเบียบฯ	
๓.	งบกรมจังหวัด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว และสะพานข้าม คลองหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศศิริ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง	๒๗.๔๗๕ ๔๙.๑๘๔	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ผลงาน ๙๕% ผู้รับจ้างยืนยันจะเบิกจ่ายได้ทันตามสัญญา - ผลงาน ๕๐% เงินจะถูกพับโดยผลตามกฎหมาย ประมาณ ๒๐ ล้านบาท	

/ ประธาน...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน โครงการนี้บริหารสัญญาอย่างไร ขณะนี้ ดำเนินการเบิกจ่าย เบิกตามงวดงาน หรือมีปรับ รายละเอียดสัญญา ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ผู้รับจ้างจะ พยายามทำงานให้ได้มากที่สุดและเบิกเงินให้มากที่สุด ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร และมีการปรับสัญญา ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างไปแล้ว เพื่อให้เบิกจ่ายได้มาก ที่สุด	

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	โครงการชลประทาน ระนอง	- ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำห้วยปรางแพรกซ้าย ระยะที่ ๒ พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบางพระเหนืออำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ปรับปรุงฝายคลองบางใหญ่เหนือ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - ปรับปรุงฝายห้วยหินดำ (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๕๐๐ เมตร ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - บำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่, สายซอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน พื้นที่ ๕๕ ไร่ , ระยะทาง ๕๑.๘๑ กิโลเมตร เขตพื้นที่ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการชลประทานระนอง จังหวัดระนอง	๑๙.๒๘๙ ๔๓.๕๕๑ ๑๓.๘๓๒ ๘.๙๐๐ ๐.๔๘๒	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง - ได้รับงบประมาณจัดสรรวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่า จะกันเงินไว้เบิกเหลือปีทั้งจำนวน - บันทึก PO ในระบบ จำนวน ๑๑ ล้านบาทเศษ คงเหลือ ๕ ล้านบาทเศษ จะกันเงินไว้เบิกเหลือปีประเภท CK - เงินคงเหลือเป็นส่วนของค่าจ้าง จะเบิกจ่ายทั้งหมดในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ คลังจังหวัดระนอง สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือปีได้เลย ไม่จำเป็นต้องรอวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ประธาน ทุกส่วนราชการ ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่กำหนด ขอให้ทำการกันเงินไว้เบิกในปีต่อไปให้เรียบร้อย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒.	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ระนอง	- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๒.๙๗๑	พนักงานพัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง - ขณะนี้มีค่าปรับจำนวน ๓๘๐,๓๕๒ บาท และมีปริมาณงานถนนคอนกรีตคงเหลือ ๑๕๐ เมตร ผู้รับจ้างได้นำแรงงานมาเพิ่ม เพื่อจะส่งมอบงานวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ทัน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ประธาน ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอให้ทำการกันเงินไว้เบิกในปีต่อไป	
๓.	แขวงทางหลวงระนอง	- โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระนอง จ.ระนอง (งบผูกพัน ๓ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท) งานดำเนินการเอง งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง - งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทางหลวงระนอง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงระนอง	๓๔.๙๗๙ ๓.๕๓๒ ๓๗.๒๘๒	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - ขณะนี้ผู้รับจ้างประสานกับทางธนาคาร เพื่อขอเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% - เงินคงเหลือเป็นค่าจ้างชั่วคราว ค่าประกันสังคม จะเบิกจ่ายหมด ๑๐๐% ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	
๔.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	- ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทช.รน.๑๐๑๖ - บ.รังแตน อ.กะบุรี จ.ระนอง	๑๘.๙๘๐	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง - ขณะนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และมีแก้ไขแบบ เนื่องจากช่วงไหล่ทางมีความกว้างเกินกว่าเส้นทางเดิม ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวง	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวง ทางหลวงชนบทระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๕๐๑๑ แยกทางหลวง ชนบท รน.๑๐๐๗ - บ้านทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ. ระนอง - งานบำรุงถนนสาย รน.๑๐๒๐ แยกทางหลวง หมายเลข ๔ - ศูนย์วิจัยป่าชายเลน อ.เมือง จ. ระนอง งานดำเนินการเอง - งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงชนบทระนอง - งานอำนวยความสะดวกภัยพิบัติ แขวงทางหลวง ชนบทระนอง - ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) - ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท (ก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง) - งานป้องกันและอำนวยความสะดวกช่วง เทศกาล แขวงทางหลวงชนบทระนอง	๖.๔๓๐ ๘.๔๙๐ ๘.๔๗๐ ๑๑.๑๕๓ ๑.๕๒๑ ๐.๑๒๑ ๐.๙๐๘ ๑.๐๔๗	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ คือ การก่อสร้าง ถนนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เส้นทางสาธารณะเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ให้ขยายช่องจราจร - ผลงาน ๘๒.๖๐% จะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - ผลงาน ๕๒.๖๔% จะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ แต่ ถ้ากรณีที่เสร็จไม่ทันจะทำการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี - ผลงาน ๙.๘๐% คาดว่าจะทำการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ทั้งจำนวน ๘.๔๗๐ ล้านบาท - ยอดคงเหลือเป็นส่วนของค่าวัสดุ ค่าจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ถึง ๙๑.๓๒% ในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๕.	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง	- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง	๖.๙๙๑	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง - คงเหลือวงงาน ๗ , ๘ และ ๙ ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานใน สัปดาห์นี้ และจะเบิกจ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ประธาน ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ขอให้ทำการกันเงินไว้เบิกในปีต่อไป	
๖.	สำนักงานจังหวัด ระนอง	- โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และ อุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชี นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สายถนนนิกร ประสิทธิ์ ชุมชนคอนสมอ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๓๖ ชุด - โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และ อุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชี นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สายถนนวิจิตร ผดุง ชุมชนดอนหวาดอนตำเสา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำ จืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๒๐ ชุด - โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และ อุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชี	๒.๔๘๔ ๑.๓๘๐ ๑.๑๐๔	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด - ขณะนี้หล่อฐานตอม่อเสาไฟเสร็จแล้ว รอติดตั้ง และคาดว่าจะ จะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - ขณะนี้อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สายถนนเลียบ คลองน้ำแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง ๑๖ ชุด			
๗.	สำนักงานที่ดินจังหวัด ระนอง	- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานที่ดิน จังหวัดระนอง จำนวน ๑๔ หลัง	๑.๕๘๖	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง - ขณะนี้ผู้รับจ้างเบิกไปแล้ว ๑ งวด คงเหลืองวดที่ ๒ - ๕ จะ ทำการกันเงินไว้เบิกเหลือปี	
๘.	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ระนอง	- รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ตำบล บางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๐๐๐	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - เสนอราคาเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการ พิจารณาผล คาดว่าจะทำการกันเงินไว้เบิกเหลือปี	
๙.	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดระนอง	เทศบาลตำบลราษกรุด - ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านคลองของ หมู่ที่ ๖ ตำบลราษกรุด เทศบาลตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ก่อสร้างระบบประปาบาดาล ถึงเหล็กรูปทรง แซมแปญ ซอยศรีไพรสนต์-ซอยวาสนา หมู่ที่ ๗ ตำบลราษกรุด (ขยายเขตระบบประปาบาดาล ถึง เหล็กรูปทรงแซมแปญ ซอยศรีไพรสนต์-ซอย วาสนา หมู่ที่ ๗ ระยะทาง ๑,๗๖๐ เมตร) เทศบาล ตำบลราษกรุด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๓.๓๖๐ ๐.๕๐๗	แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง - เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน งวดงานที่ ๒ จะเบิกจ่ายภายใน สัปดาห์นี้ และงวดงานที่ ๓ จะทำการกันเงินไว้เบิกเหลือปี - ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า คาดว่าจะทำการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ทั้งจำนวน	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๐.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาระนอง	สปช.๑๐๓/๒๖ อาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน (พื้นที่ยกสูง) - โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น - โรงเรียนอนุบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง ตำบลหวาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ - โรงเรียนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านนกงาง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - โรงเรียนบ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๑.๘๑๐ ๑.๔๘๘ ๐.๕๗๙ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕ ๐.๕๓๕	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง - งวดที่ ๒ ส่งมอบงานแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ - ผลงาน ๕๕% ผู้รับจ้างปรับแผนการทำงานแล้ว คาดว่าจะส่งมอบงานภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ และจะทำการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี - อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อทำการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ - ทำการเบิกจ่ายวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ครูภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) - โรงเรียนบ้านคลองของ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๐.๐๑๘ - โรงเรียนบ้านทะเลนอก ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ๐.๐๑๘ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบล จ ป ร อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๐.๐๓๒ - โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลปากจั่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๐.๐๓๒ - โรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ๐.๐๓๒ - โรงเรียนชนมพัฒนา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๐.๐๓๒ - โรงเรียนบ้านเขี้ยวเหลียง ตำบลเขี้ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ๐.๐๓๒ - โรงเรียนบ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๐.๐๓๒ - โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๐.๐๓๒ - โรงเรียนทับไชยาพัฒนา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ๐.๐๕๐ ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ โรงเรียนบ้านสองแพรก ๐.๒๙๑		- ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา คาดว่าจะทำการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี - ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างทำการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๑.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง	- บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๔๗๔	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ และตรวจรับงานแล้ว แต่มีการแก้ไขเอกสารประกอบงวดงานบางส่วน คาดว่าจะส่งเอกสารให้ครบถ้วนในสัปดาห์นี้ ขณะนี้งานดำเนินการอยู่ที่งวดที่ ๔ - งวดที่ ๕	
๑๒.	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	- อาคารหอพัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงหอพักนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง - อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๗.๘๖๐ ๒.๐๐๐ ๒.๙๒๗	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ขณะนี้ทาสีภายในอาคารแล้ว คงเหลือทาสีภายนอก ผู้รับจ้างยังไม่ทำการเบิกจ่าย แต่จะเบิกจ่ายงวดสุดท้ายรอบเดียว คาดว่าจะทำการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี - งานหลังคา ทาสี เทพื้น เสร็จแล้ว คงเหลืองานบางส่วนในห้องครัว คาดว่าจะทำการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี ประธาน ทำการกันเงินไว้เบิกในปีต่อไปให้เรียบร้อย	
๑๓.	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	- บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๑.๑๓๘	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง - เสนอราคา e-bidding จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๒ ได้รับผู้จ้างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ งานงวดทั้งหมด ๕ งวด ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการงวดที่ ๑	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบผูกพัน ๒ ปี (ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗.๙๔๒ ลบ และ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐.๘๕๓ ลบ) ไม่ได้กำหนดเงินล่วงหน้า ๑๕ % - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลกำพวน อำเภอสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง	๗.๙๔๒ ๔.๓๗๐	- ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างทบทวนผลการทดสอบดินใหม่ให้สอดคล้องตามรูปแบบรายการ - ส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกจ่ายไม่ทัน จึงจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งจำนวน คลังจังหวัดระนอง ส่งมอบงานงวดวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ สาเหตุที่เบิกจ่ายไม่ทันภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้กันเงินฯตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ และมีการกันเงินฯก่อนจะมีการส่งมอบงาน คลังจังหวัดระนอง โดยระเบียบฯ กำหนดให้ส่วนราชการขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็วอย่างช้า ไม่เกิน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว ในส่วนของเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่ได้กันไปแล้วสามารถแก้ไขได้ ถ้าทำ PO จอเงินในระบบGFMIS ไร่สามารถเข้าไปตรวจรับและเบิกจ่ายได้ เพราะ PO กรมบัญชีกลางจะยกยอดให้ หลังวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๔.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	- โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.ระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๑๖.๔๐๐ ๐.๒๖๐ ๐.๐๕๓ ๐.๐๓๓	ว.ผอ.ภ.จว.ระนอง - ประกาศผู้ชนะ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะทำสัญญาให้ทันในเดือนกันยายน และจะกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี - จัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาจะมีการส่งมอบงานต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถ้าส่งมอบงานได้เร็วขึ้น ก็จะเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	
๑๕.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๙.๑๔๔	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง - ตรวจรับงาน งวดที่ ๔ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายให้ทันในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ส่วนงวดงานที่ ๕ ผลงานอยู่ที่ ๔๐% ผู้รับจ้างคาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จทันตามสัญญา เหลืองานงวดที่ ๕ และงวดที่ ๖ สัญญาสิ้นสุด ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ทำการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปีแล้ว คลังจังหวัดระนอง ตรวจรับงานงวดที่ ๔ แล้ว สามารถเบิกเงินงวดที่ ๔ ได้ หากทำการ List และ Confirm ในระบบ GFMS ไว้แล้ว ให้แจ้งกรมบัญชีกลางยกเลิกการ Confirm ได้เพื่อเบิกจ่ายเงิน ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๖.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	- ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง งบประจำ - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายนิคมฝั่ง ๒ สาย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านนิคมฝั่ง ๒ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ขอยบางกะ-ขอยบางกะใน หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด - โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม บ้านฝายท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยทำการปูผิวจราจร	๒๙.๗๐๐ ๑๐.๐๐๐ ๔.๘๒๑ ๑.๖๔๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง - ผลงาน ๘๐% เร็วกว่าแผน ๑๐% แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๒ , ๓ และ ๔ เนื่องจากงานงวดที่ ๒ รอผลการทดสอบจากการปูผิวแอสฟัลต์ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ผู้รับจ้างจะเบิกจ่ายตามสัญญา สัญญาสิ้นสุด ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประธาน งานงวดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในกันยายน ๒๕๖๖ ให้ทำการกันเงินไว้เบิกในปีต่อไปให้เรียบร้อย - นัดทำสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ - ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ - ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ประธาน กรณีฉุกเฉินเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขอให้จัดทำรายละเอียดโครงการไว้ เพื่อให้พร้อมกับการเสนอขอ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๘ เมตร รวมไหล่ทาง ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนองกำหนด		งบประมาณ ทั้งท้องถิ่นและอบจ. ย้ำว่าเป็นโครงการที่ สามารถดำเนินการได้จริง ให้นำเรียนผู้บริหารทราบด้วย	
๑๗.	งปกรมจังหวัด	แขวงทางหลวงระนอง - งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม. ๖๑๐+๓๖๗ - กม.๖๑๐+๘๒๔ RT ปริมาณงานไม่ น้อยกว่า ๕,๒๒๓ ตร.ม. ตำบลหงาว อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - งานเสริมผิวแอสฟัลต์หนา ๕ เซนติเมตร ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอน กระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๙๙๐ LT. บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒๗๑ ต้น ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอนหงาว - อ่าวเคย ระหว่าง กม.๖๘๐+๑๐๕ - กม.๖๘๕+๘๔๕ และ กม. ๖๘๙+๑๘๓ - กม. ๖๙๒+๙๓๐ RT. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง - บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๒ ตอนกระบุรี - หงาว ระหว่าง กม.๕๖๙+๓๔๕ - กม.๕๗๐+๒๒๔ RT.	๔.๙๖๖ ๖.๓๙๙ ๑๐.๕๔๗ ๑๒.๙๙๕	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง - คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำนวน - ตรวจรับงาน วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะเบิกได้ ทัน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ - ผลงานเกิน ๕๐% และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้ง จำนวน - จะส่งมอบงานวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง - งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๑๒๘ ต้น ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๘๐๓ ตอนหวาง - อ่าวเคย ระหว่าง กม. ๖๗๑+ ๗๓๕ - กม. ๖๗๒ + ๘๕๕ และ กม. ๖๗๓ + ๓๕๕ - กม. ๖๗๖+๗๙๐ (เป็นช่วง ๆ) (เงินเหลือจ่าย) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบล บางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิ ทัศน์ริมคลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บ้าน ปรังทิพย์ ความยาวรวม ๓๑๐.๐๐ เมตร ตำบล บางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๔ หลัง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง	๕.๖๐๓ ๒๐.๙๙๐ ๒๑.๙๒๘ ๒๐.๘๕๐ ๒.๕๘๘	- คาดว่าจะลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีทั้งจำนวน - ผลงาน ๔๕% แก้ไขสัญญาแล้ว เบิกจ่ายไปแล้ว ๘.๗ ล้าน บาทเศษ คงเหลือเบิก ๒.๗ ล้านบาท และจะมีเงินเหลือจาก การแก้ไขสัญญา ๒.๗ ล้านบาท - ผลงาน ๓๐% และคาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีประมาณ ๑๓ ล้านบาท - ผลงาน ๙๕% คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประมาณ ๒.๕ ล้านบาท ผู้แทนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ประกาศประกวดราคา วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เสนอ ราคาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ คาดว่าจะประกาศ ผู้ชนะ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ และจัดทำ PO ต่อไป	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- ก่อสร้างบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ๔ ห้องนอน พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหงาว อำเภอเมือง รัตนong จังหวัดระนอง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอมืองรัตนong จังหวัดรัตนong - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอเมืองรัตนong จังหวัดรัตนong - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว แยกหลัง เพื่อรองรับผู้พิการ ๑ หลัง ตำบลหงาว อำเภอเมืองรัตนong จังหวัดรัตนong	๑.๘๙๐ ๑๑.๙๗๑ ๑.๒๕๐ ๐.๒๒๙	- ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๖ เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๗ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ หากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่ทันวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ จะทำกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปี - ผู้รับจ้างปรับผังดำเนินการในพื้นที่แล้ว จะมีการเบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕% ขณะนี้เร่งให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารภายใน ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ หากผู้รับจ้างส่งเอกสารไม่ทันจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปีทั้งจำนวน - ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว กำลังดำเนินงานงวดที่ ๒ และจะทำการกันเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงวดที่ ๒ - ๔ - ผลงาน ๘๐% จะเร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งมอบงานภายใน ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ และจะเบิกจ่ายให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖	
		งบกลาง กรณีฉุกเฉิน โครงการชลประทานรัตนong - โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดรัตนong (ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐วัน) เงินล่วงหน้า ๑๕ % จำนวนเงิน ๕.๐๖๙ ล้านบาท	๓๓.๗๙๖	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานรัตนong - วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ นัดประชุมผู้รับจ้าง วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างฯ แจ้งเรื่อง ขอเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% ขณะนี้รอทางธนาคารตรวจสอบหนังสือค้ำประกันการขอเบิกเงินล่วงหน้า คาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้และจะนำเรื่องให้ทางสำนักงานจังหวัดเบิกจ่ายต่อไป - คลังจังหวัดรัตนong ทำการขอเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% ให้ทันภายใน ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ และทำการกันเงินส่วนที่เหลือไว้เบิกในปีต่อไปให้เรียบร้อย	

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ นี้ ขอให้ทุกหน่วยเร่งรัดดำเนินการตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทุกเรื่อง เช่น การเบิกจ่าย การกันเงินฯ การแจ้งต้นสังกัดเรื่องเงินเหลือจ่าย ให้ตั้งงบประมาณกลับ เน้นย้ำเรื่องเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปี ๒๕๖๕ ที่จะต้องเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ นี้ หากดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย เร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้มากที่สุด ขอให้เงินพบน้อยที่สุด ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามถูกต้องตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สำหรับงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่จะถึงเพื่อให้การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดระนอง เป็นไปตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และบรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด จึงเห็นควรกำหนดแนวทางบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดระนอง เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการประจำจังหวัดระนองดำเนินการ ดังนั้นควรจัดให้มีการประชุมมอบนโยบายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เน้นชี้แจงบทบาทของคณะกรรมการแต่ละชุด เช่น คณะกรรมการบริหารสัญญา มีหน้าที่ติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามสัญญา งบประมาณ งบการเงิน กำกับติดตามผลการทำงานของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย ผ่านผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามสัญญา ระยะเวลาแล้วเสร็จ เมื่อมีการส่งมอบงานให้เร่งตรวจรับและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดตามที่ระเบียบกำหนด หากมีปัญหาอุปสรรคควรมีการประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง พุดคุยร่วมกันทั้งช่วงผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และคณะกรรมการ พร้อมจัดทำเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือ ในทุกขั้นตอน เพื่อมีหลักฐานนำมาร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหา และที่สำคัญการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน e-bidding มอบนโยบายว่าควรกำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % ด้วยโดยกำหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนภสร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเอมอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ