

ระเบียบวาระการประชุม
การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ

๑. นางนิภาพร	ทองหล่อ	คลังจังหวัดระนอง ประธาน ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
๒. นางเอมอร	อ่อนวงศ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เลขานุการได้รับมอบหมายจากคลังจังหวัดระนอง
๓. นางนรรัตน์	ฤทธิโรจนศักดิ์	แทน ปลัดจังหวัดระนอง
๔. นายอรรถพล	เสือแท้	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง
๕. นางพรทิพย์	เชื่อนเชื้อ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๖. นายดลยະດີ	แอเดียว	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
๗. นางสาวสุทริรา	หงษ์เจริญ	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดระนอง
๘. นายชาญศักดิ์	อนันต์วีร์วิวัฒน์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง
๙. นายวีระศักดิ์	ก้อนคง	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง
๑๐. นายพิทยา	ณ นคร	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง
๑๑. นายภาณุวัฒน์	พูลสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
๑๒. นางสาวปณิดา	หนูวิเศษ	แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
๑๓. นางสาวนภสร	สังข์ทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๑๔. นางสาวเสาวลักษณ์	รศภา	นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง

หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑. นางสาวอำไพ	แสงจันทร์	แทน ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง
๒. นางณิชา	รัชตทวีโกคิน	แทน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
๓. นางสาวจิรวรรณ	สมเดช	แทน ประมงจังหวัดระนอง
๔. นางเรวดี	อนุศิริ	แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
๕. นางวันเพ็ญ	จิรทรัพย์เจริญ	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง
๖. นางสาวยุพิน	บุญหวาน	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
๗. นายเดชากร	บัวหลวง	หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระนอง
๘. นางสาวเบญจวรรณ	จุลเสนีย์ชร	แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
๙. นางสาวชีวัน	ไพเราะ	แทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๔ ระนอง
๑๐. นางสาวธารินี	ฐิตินันท์	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
๑๑. นางสาวนรรัตน์	สารพร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง
๑๒. นางอมราพร	พรพงศ์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง
๑๓. นางสาวณัชชวิภา	บัวชุม	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง
๑๔. ร.ต.อ.ปราโมทย์	ไหมละเอียด	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
๑๕. นายพรเทพ	ศรีซวงค์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง

๑๖. นางสาวกรรณิการ์	เสนอินทร์	แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางรีน
๑๗. นายสิทธิชัย	วิชัย	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปัทมา	วิเศษสังข์	เจ้าหน้าที่การคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๒. นายพิรภัทร	พุ่มจันทร์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ สำนักงานคลังจังหวัดระนอง
๓. นายชลอ	นาคสิทธิ์	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๔
๔. นางสาวปริญญา	บุญยะตุลานนท์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๕. นางสาวกนกวรรณ	สว่างศรี	นักวิชาการพัสดุ สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๖. นางภัททิรา	ภูทอง	นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลระนอง
๗. นางสาวดวงจันทร์	แซ่ลิว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองติดภารกิจ และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ และเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประเด็นหลักมี ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑.) การติดตามการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จังหวัดระนองมีเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ ๔๐% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒.) ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งบางส่วนราชการได้รับจัดสรรมาแล้ว ๓.) การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเตรียมเอกสาร การร่าง TOR ของแต่ละรายการที่ส่วนราชการได้ของงบประมาณจากกรมต้นสังกัด เมื่อผ่านคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ส่วนราชการสามารถขึ้นประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และสำนักงานคลังจังหวัดระนอง ได้จัดทำคำสั่งจังหวัดระนองที่ ๒๔๖๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดระนอง ประกอบด้วย

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง	ประธานคณะกรรมการ
๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (ด้านเศรษฐกิจและสังคม)	รองประธานคณะกรรมการ
๓. ปลัดจังหวัดระนอง	กรรมการ
๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง	กรรมการ
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาระนอง	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง	กรรมการ
๑๐. คลังจังหวัดระนอง	กรรมการและเลขานุการร่วม

/ ๑๑. หัวหน้าสำนักงาน...

๑๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง	กรรมการและเลขานุการร่วม
๑๒. ท้องถิ่นจังหวัดระนอง	กรรมการและเลขานุการร่วม
๑๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
๑๔. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดระนอง	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
๑๕. ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
๑๖. นักวิชาการคลัง กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการร่วม
๑๗. นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดระนอง	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการร่วม

อำนาจหน้าที่

๑. เสนอมาตรการหรือแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ หรือแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาสั่งการในระดับจังหวัด

๒. กำกับ ดูแล เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของงบประมาณจังหวัดระนอง และส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัดตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนช่วยเหลือ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค จากการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน หรือการปรับแผน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

๔. ลงพื้นที่หน่วยงาน/โครงการ เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ จะมีในส่วนของคณะกรรมการเร่งรัดฯชุดนี้ และอีก ๓ ส่วน คือ หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และหน่วยงานที่รายงานข้อมูลของงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

เลขานุการ รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ หน้า สำนักงานคลังจังหวัดระนองจัดส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดระนอง และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

ประธาน หากไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

/ ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดระนอง ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

รายจ่าย	งบ ประมาณ (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ลำดับที่ การเบิกจ่าย		ผลการ ใช้จ่ายเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละ การใช้จ่าย	ลำดับที่ การใช้จ่าย	
				ประเทศ	ภาคใต้			ประเทศ	ภาคใต้
รายจ่ายภาพรวม	๕๕๔.๐๘	๒๙๙.๘๐	๕๔.๑๑	๒๗	๗	๓๑๒.๘๑	๕๖.๔๖	๓๒	๗
รวมงบส่วนราชการ	๕๓๑.๑๙	๒๙๘.๔๗	๕๖.๑๙			๓๑๑.๔๘	๕๘.๖๔		
รวมงบกรมจังหวัด	๒๒.๘๙	๑.๓๓	๕.๘๑	๑๗	๖	๑.๓๓	๕.๘๑	๒๗	๘
รวมงบจัดสรรให้ อบท.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐		
รายจ่ายประจำ	๕๐๗.๖๙	๒๙๑.๔๗	๕๗.๔๑	๓๓	๘	๒๙๕.๘๗	๕๘.๒๘	๓๓	๘
- งบส่วนราชการ	๔๘๔.๘๐	๒๙๐.๑๔	๕๙.๘๕			๒๙๔.๕๔	๖๐.๗๕		
- งบกรมจังหวัด	๒๒.๘๙	๑.๓๓	๕.๘๑	๒๖	๗	๑.๓๓	๕.๘๑	๓๙	๑๐
- งบจัดสรรให้ อบท.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐		
รายจ่ายลงทุน	๔๖.๓๙	๘.๓๓	๑๗.๙๖	๕๔	๑๐	๑๖.๙๔	๓๖.๕๒	๓๓	๘
- งบส่วนราชการ	๔๖.๓๙	๘.๓๓	๑๗.๙๖			๑๖.๙๔	๓๖.๕๒		
- งบกรมจังหวัด	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐		
- งบจัดสรรให้ อบท.	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐			๐.๐๐	๐.๐๐		

เลขานุการ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๕๕๔.๐๘ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๒๙๙.๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๑ เป็นลำดับที่ ๒๗ ของประเทศ และลำดับที่ ๗ ของภาคใต้

รายจ่ายประจำ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๕๐๗.๖๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๒๙๑.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๑ เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ และลำดับที่ ๑๒ ของภาคใต้

รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๔๖.๓๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๘.๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๖ เป็นลำดับที่ ๕๔ ของประเทศ ลำดับที่ ๑๐ ของภาคใต้

ผลการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม มีผลการใช้จ่ายภาพรวม ๓๑๒.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๖ เป็นลำดับที่ ๓๒ ของประเทศ และลำดับที่ ๗ ของภาคใต้

ผลการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่ายเงิน ๒๙๕.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๘ เป็นลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ และลำดับที่ ๘ ของภาคใต้

ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่ายเงิน ๑๖.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๒ เป็นลำดับที่ ๓๓ ของประเทศ ลำดับที่ ๘ ของภาคใต้

ในส่วนของงบจัดสรรให้ออท. จังหวัดระนองยังไม่ได้รับจัดสรรทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจังหวัดระนอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

(หน่วย : ล้านบาท)

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เงินที่ได้รับอนุมัติฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ปี ๒๕๖๖	๓๐๒.๑๖	๙๔.๓๗	๓๑.๒๓	๒๐๗.๗๙	๖๘.๗๗

เลขานุการ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๐๒.๑๖ ล้านบาท จำนวน ๓๒ หน่วยงาน เบิกจ่าย ๙๔.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ๑๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๓ คงเหลือ ๒๐๗.๗๙ ล้านบาท จำนวน ๑๓ หน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายไม่เสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๗

ประธาน ผลเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายประจำ ในส่วนของรายจ่ายลงทุนเพิ่งจะได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔๐ ล้านบาทเศษ คาดว่าเมื่อผ่านคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ช่วงมกราคม - เมษายน ๒๕๖๗ แต่ละหน่วยงานจะได้ทราบรายจ่ายลงทุน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	โครงการชลประทาน จังหวัดระนอง	งบกลาง - โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรบ้านสุขสำราญ ตำบล กำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง	๘.๙๘๕	ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘.๙๘ ล้านบาท ปัจจุบัน เบิกจ่าย ๐.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๔ บางรายการอยู่ระหว่างจัดหายังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การ เบิกจ่ายล่าช้า ประธาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนไหน ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง เดือนเมษายน ๒๕๖๗	
		- ระบบส่งน้ำอาคารอัดน้ำห้วยปรางแพรกซ้ายระยะ ที่ ๒ พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง	๑๘.๘๐๘	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้างสำนักงาน ชลประทานที่ ๑๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณช่วงปลายปี งบประมาณ (ปลายกันยายน ๒๕๖๖) ทำให้กันเงินไว้เบิก เหลือมปีทั้งจำนวน ผลงาน ๑๕% เบิกจ่าย ๑๐% คาดว่า จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในมีนาคม ๒๕๖๗	
		- โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๑๒.๙๓๒	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้างสำนักงาน ชลประทานที่ ๑๔ กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ๑๒ ล้านบาท เศษ ผลงาน ๓๕% เบิกจ่าย ๖๖% คาดว่าจะเบิกจ่ายให้ แล้วเสร็จภายในมีนาคม ๒๕๖๗ ประธาน ไม่มีปัญหาอุปสรรคทั้ง ๓ โครงการ	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๒.	แขวงทางหลวง ระนอง	- โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมอาคารที่ พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวง ระนอง จ.ระนอง (งบผูกพัน ๓ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ จำนวน ๑๗๒,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๓๔.๙๗๙	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง คาดว่าจะ เบิกจ่ายในช่วงมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕.๙๑ ล้านบาท เศษ ส่วนที่เหลือจะเบิกเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประธาน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ ล้าน บาทเศษ จะเบิกภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง จะเบิกช่วง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม ประธาน ถ้าเบิกงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่หมด งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ก็จะไม่เบิกไม่ได้ ณ ตอนนี้ มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ณ ตอนนี้ไม่มี ปัญหาอุปสรรค	
๓.	แขวงทางหลวง ชนบทระนอง	- ถนนสาย รน.๕๐๑๒ แยก ทข.รณ.๑๐๑๖-บ.รังแตน อ.กระบุรี จ.ระนอง	๘.๑๗๖	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง ขณะนี้ยังไม่ได้ รับใบอนุญาตจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และมีแก้ไขแบบ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เดือนมกราคม ๒๕๖๗ น่าจะ ทราบผลใบขออนุญาต ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน และคาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ประธาน ขยายสัญญาหรือไม่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง ไม่ได้ขยาย สัญญา แต่ใช้วิธีการของดหรือลดค่าปรับ และนับ ระยะเวลาดังตั้งแต่วันที่รับใบอนุญาตให้ดำเนินการ ประธาน ขณะนี้งานดำเนินการถึงขั้นตอนไหน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง ผลงานเกิน ๘๐%	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๔.	สำนักงานจังหวัด ระนอง	- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนใน จังหวัด/และนโยบายของรัฐบาล	๐.๔๓๖	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นบกลางจาก รองนายกรัฐมนตรี ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ในอำเภอละอุ่น ขณะนี้ตรวจรับงานแล้ว อยู่ ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งให้สำนักงานจังหวัดทำ การเบิกจ่าย	
๕.	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดระนอง	- เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บ น้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับ ความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๒,๔๓๕ โครงการ	๑๖.๗๓๖	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง เป็นงบอุดหนุนให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอุดหนุนให้ ๗ หน่วยงาน ส่ง เอกสารเบิกจ่ายแล้ว ๒ หน่วยงาน ดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมส่งมอบและเบิกจ่าย ๒ หน่วยงาน อีก ๓ หน่วยงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ ๑.) เทศบาลตำบลจ.ป.ร. ก่อสร้างถนน งบประมาณ ๗ ล้านบาทเศษ ผลงาน ๒๐% คาดว่าจะดำเนินการเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒.) องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ก่อสร้างสะพาน งบประมาณ ๘ แสนบาทเศษ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผลงาน ๒๐% ผลงานยังไม่คืบหน้า เนื่องจากมีน้ำ หลากบริเวณสะพาน ทำให้ดำเนินการใหม่อีกครั้ง ๓.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ก่อสร้างถนน งบประมาณ ๓ ล้านบาทเศษ ผลงาน ๔๐% สิ้นสุดสัญญา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประธาน เร่งรัดติดตามให้ได้ตามระยะเวลาในสัญญา	
๖.	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา ระนอง	รายการงบลงทุน - โรงเรียนอนุบาลระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง	๑.๔๘๙	ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ ซึ่งเป็นงาน ภายใน ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า งานสี ผลงาน ๘๐% คาดว่าจะเบิกงวดที่ ๒ กลางเดือนมกราคม ๒๕๖๗	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ประธาน เป็นโครงการที่สำนักงานคลังจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย จากที่ลงพื้นที่สาเหตุมา จากผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงิน	
๗.	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง	รายการงบลงทุน บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๒.๔๗๔	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตรวจรับงานงวดที่ ๖ และ ๗ ผลงาน ๗๕% คาดว่าจะเบิกได้ตามระยะเวลาตาม กำหนดในสัญญา ประธาน งานใดเป็นผู้กำหนด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง ขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดระนอง ประธาน ณ ตอนนี้งานไม่เป็นไปตามงวดงาน ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง งานไม่เป็นตามงวดงานแต่ดำเนินการไปเยอะแล้ว เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจาก ผู้รับเหมาส่งมอบงานช้า ประธาน ติดตามผู้รับจ้าง ให้ส่งงานตามงวดงาน ณ ตอนนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญาหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญา	
๘.	สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ระนอง	รายการงบลงทุน - บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง		ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง งานงวดที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการเสร็จแล้วแต่ยังส่งมอบงานไม่ได้ เนื่องจากรอผลทดสอบคอนกรีต คาดว่าจะส่งมอบงานได้ ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินอยู่ใน งานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน และคาดว่าจะส่งมอบ งานงวดสุดท้ายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		- อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตาราง เมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอ เมืองระนอง จังหวัดระนอง งบผูกพัน ๒ ปี (ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗.๙๔๒ ลบ และ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐.๘๕๓ ลบ) ไม่ได้กำหนดเงินล่วงหน้า ๑๕ % - ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๖๐ ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลกำแพง อำเภอสุข สราษฎร์ จังหวัดระนอง		ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ขณะนี้อยู่ใน งานงวดที่ ๑ ซึ่งงานเสาเข็มดำเนินการเสร็จแล้ว อยู่ ระหว่างรอผลทดสอบความสมบูรณ์ ทดสอบการวัด น้ำหนักของเสาเข็ม สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากในสัญญาระบุ ว่าเมื่อทดสอบดินแล้ว จะต้องส่งแบบทดสอบดินให้กอง แบบแผนพิจารณา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลา เมื่อ ผู้รับจ้างส่งผลทดสอบดินมา ปรากฏว่าผู้คุมงานให้ใช้เสา คอนกรีตอัดแรง ซึ่งกองแบบแผนไม่อนุมัติ กองแบบแผน จึงให้ผู้รับจ้างทบทวนผลทดสอบดินใหม่ ปัจจุบันใช้เสาเข็ม เจาะแบบเปียกซึ่งกองแบบแผนเห็นชอบแล้ว เมื่อผ่าน ขั้นตอนนี้ งานจะดำเนินการได้เร็วขึ้น ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตรวจรับงานงวดที่ ๓ ขณะนี้ผู้รับจ้าง กำลังดำเนินงานงวดที่ ๔ - ๖ ไปพร้อมกัน ผลงาน ๙๒% คาดว่าภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จะส่งมอบงานงวด สิ้นสุดท้ายได้ ประธาน โครงการบ้านพักข้าราชการ ไม่มีปัญหา โครงการ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นงบผูกพันปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ งบปี ๒๕๖๖ จะดำเนินการถึงงวดที่ ๓ คาด ว่าจะเบิกจ่ายได้เมื่อไหร่ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง จะเบิกงวดที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประธาน ในส่วนของงวดที่ ๒ - ๓ เบิกจ่ายได้เมื่อไหร่	

/ ผู้แทนนายแพทย์...

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
				ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ดำเนินการเรื่องเสาเข็มให้เสร็จ จึงจะดำเนินขั้นตอนต่อไปได้ ประธาน อาจจะต้องขยายสัญญา ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ต้องขยายสัญญาให้ผู้รับจ้าง เนื่องจากกองแบบแผนต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ประธาน งบประมาณปี ๒๕๖๖ ต้องเร่งเบิกจ่าย เพราะถ้าเบิกงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่หมด งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ก็จะไม่เบิกได้ โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่าปรับหรือไม่ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง มีค่าปรับขณะนี้ผลงานอยู่ที่ ๙๒% เดือนมกราคม ๒๕๖๗ จะส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้	
๙.	วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง	รายการงบประจำ - ซ่อมแซมหลังคารั่วและปรับปรุงฝ้าเพดานที่ชำรุดอาคารศูนย์วิทยบริการ		ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด งวดที่ ๓ รอการตรวจรับงาน คาดว่า จะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประธาน ส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ จะส่งงานปลายเดือนธันวาคม ประธาน โครงการนี้ไม่มีค่าปรับ และไม่มีปัญหาอุปสรรค	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑๐.	ตำรวจภูธรจังหวัด ระนอง	รายการงบลงทุน - โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว.ระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง	๑๔.๘๖๘	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ทำสัญญา วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ไม่ มีปัญหาและอุปสรรค คาดว่าจะเสร็จตามกำหนดสัญญา ประธาน ส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว ถือว่าเป็นไปตามงวด งานที่ ๘ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เน้นย้ำเรื่องการ บริหารสัญญา เพราะการกันไว้เบิกเหลือมปีได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มิฉะนั้นเงินจะพับไปโดยผลของกฎหมาย	
๑๑.	เทศบาลเมืองระนอง	- ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ตอก เสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๓.๕๘๘	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง งวดที่ ๕ เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๖ ตรวจรับงานวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ คงเหลืองวดที่ ๗ เทศบาลสมทบ จำนวนเงิน ๙ แสนบาทเศษ เป็นงานทาสี ประธาน โครงการนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรค	
๑๒.	องค์การบริหารส่วน จังหวัดระนอง	งบกลาง รายจ่ายประจำเงินกรณีฉุกเฉิน - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย นิคมฝั่ง ๒ สาย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านนิคมฝั่ง ๒ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอยบาง เกาะ - ซอยบางเกาะใน หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้อำเภอ ละอุ่น จังหวัดระนอง โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม	๖.๗๓๘ ๔.๖๖๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง แบ่งเป็น ๓ งวด ผลงาน ๑.๖๐% คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ผลงาน ๒๕% คาดว่าจะเบิกจ่ายเดือนมกราคม ๒๕๖๗	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนองกำหนด - โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม บ้าน ฝายท่า หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัด ระนอง โดยทำการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง ๘ เมตร รวมไหล่ ทาง ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด	๑.๕๖๐	ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ขณะนี้ส่ง มอบงานแล้ว รอการตรวจรับงาน ประธาน ทั้ง ๓ โครงการไม่มีปัญหาอุปสรรค	
๑๓.	งปกรมจังหวัด	รายการงบลงทุน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ความยาวรวม ๒๗๕.๐๐ เมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลบางหิน อำเภอ กะเปอร์ จังหวัดระนอง - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริม คลองกะเปอร์ ระยะที่ ๒ ความยาวรวม ๒๕๐.๐๐ เมตร ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๑๕.๑๑๒ ๑๓.๓๑๘	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ผลงาน ๗๐% งานดำเนินการค่อนข้างล่าช้า ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง โครงการที่ ๑ และ ๒ เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกัน ขาดสภาพคล่องทาง การเงิน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนองมี การเร่งรัดอยู่ตลอด ทั้ง ๒ โครงการคาดว่าจะเสร็จเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ผลงานโครงการที่ ๒ อยู่ที่ ๕๐% ประธาน ผลงาน ๕๐% เหลือระยะเวลา ๓ เดือนแล้วเสร็จ ทันหรือไม่	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว - ติดตั้งกล้องวงจรปิด อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงบ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๔ หลัง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง - ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหงาว อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	๐.๓๖๑ ๒.๕๙๗ ๑๑.๖๑๐ ๐.๙๐๘	ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ในส่วนของเสาเข็มบนตลิ่ง ยังไม่ได้ตอกเสาเข็มและเป็นขั้นตอนที่ดำเนินการได้ยาก ส่วนที่เหลือจะเป็นถนนคอนกรีต ประธาน เร่งติดตามและบริหารสัญญาให้เป็นไปตามแผนงาน แผนเงิน ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ผลงาน ๑๐% อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ มี ๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ และจะเบิกจ่ายต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ผลงาน ๑๐% อยู่ระหว่างรื้อถอนบ้านพัก ๓ หลัง ทั้งหมดมี ๗ งวดงาน จะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๑ และมีการดำเนินงานงวดที่ ๒ - ๑๒ ควบคู่ไปด้วย คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้เดือนมกราคม ๒๕๖๗ โครงการนี้มีเบิกล่วงหน้า ๑๕% ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง ผลงาน ๘๐% มีทั้งหมด ๔ งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๔ ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวด ๒ - ๓ แล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเพื่อส่งให้สำนักงานจังหวัดเบิกจ่าย และคาดว่าจะแล้วเสร็จต้น เดือนมกราคม ๒๕๖๗	

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
		งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น โครงการชลประทานระนอง - โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองลำเลียง ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐ วัน) เบิก เงินล่วงหน้า ๑๕ % จำนวนเงิน ๕.๐๖๙ ล้านบาท แล้ว	๒๘.๗/๒๗	ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง เบิกเงิน ล่วงหน้า ๑๕% การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ มีการแก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแก้ไขเสร็จสิ้นวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ทำให้วงเงิน และวันสิ้นสุดสัญญาเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มวันในสัญญาอีก ๓๘ วัน วันสิ้นสุดสัญญาจึงเปลี่ยนเป็นวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ และผู้รับจ้างเข้าทำงานใหม่ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผลงาน ๐.๙% ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงเกณฑ์ ฐานราบใหม่ ส่งวัสดุไปที่สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ เพื่อ ทดสอบวัสดุก่อนที่จะให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการปรับปรุงดิน ฐานราบ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประธาน โครงการนี้มีจำนวนงวดงานเท่าใด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง จะส่ง งานทุก ๓๐ วัน เนื่องจากในสัญญากำหนดการเบิกจ่าย ตามตามปริมาณงานที่ทำจริง(Unit Price Contract) ประธาน ขอเน้นย้ำ เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจากจะผูกพันไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ไม่สามารถ ขอขยายได้อีก หากเบิกจ่ายไม่ทัน เงินจะถูกพับไปโดยผล ของกฎหมายและต้องหางบประมาณในปีถัดไปมาจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้าง และสำหรับโครงการที่สัญญาสิ้นสุด สิงหาคม ๒๕๖๗ ต้องบริหารจัดการโครงการให้ดี	

๔.๒ เปรียบเทียบการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	หน่วยงาน	โครงการ/รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	มติที่ประชุม	ปัญหา/ อุปสรรค
๑.	โครงการชลประทาน ระนอง	- ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๒.๙๗๔	ประธาน เป็นงบปกติ งานดำเนินการเอง	
๒.	แขวงทางหลวงระนอง	งานดำเนินการเอง - ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	๒๗.๑๗๖	ประธาน เป็นงบปกติ งานดำเนินการเอง	
๓.	แขวงทางหลวงชนบท ระนอง	งานดำเนินการเอง - ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท - ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ กว่า ๑๐ ล้านบาท	๖.๐๔๒ ๐.๙๔๙	ประธาน เป็นงบปกติ งานดำเนินการเอง	
๔.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๗๑๐ ตาราง เมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	๗.๙๔๐	เลขานุการ เป็นงบผูกพัน งวดที่ ๑ , ๒ และงวดที่ ๓ บางส่วน ซึ่งเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปี ๒๕๖๖ เปรียบดำเนินการปี ๒๕๖๖ ให้เสร็จสิ้น เนื่องจากเป็นงบผูกพันในปี ๒๕๖๗ วัน สิ้นสุดสัญญา ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานเป็นตามงวดงานหรือไม่ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ต้องขยาย ระยะเวลาในสัญญา งานอาจจะเสร็จไม่ทันพฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในงบประมาณปี ๒๕๖๗ ประธาน ของงบประมาณปี ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายมกราคม ๒๕๖๗ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เป็นงวดที่ ๑ ที่จะเบิกในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ประธาน เปรียบดำเนินการปี ๒๕๖๖ ให้เสร็จสิ้น เพื่อจะเบิกจ่าย งบประมาณในปี ๒๕๖๗ ต่อไป	

มติที่ประชุม รับทราบ

/ ๔.๓ ติดตาม...

๔.๓ ติดตามงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่คาดว่าจะหน่วยงานจะได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ จากการประชุมเร่งรัดปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประสบปัญหาอุปสรรคตั้งแต่ก่อนเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงกระบวนการเบิกจ่ายเงิน ไม่มีการเตรียมความพร้อม ด้านการจัดซื้อจัดจ้างก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้ และความล่าช้าของขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ แบบรูป รายการ และความล่าช้าที่เกิดจากขั้นตอนการตรวจรับงาน การเบิกจ่ายเงิน

สำหรับงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดระนอง เป็นไปตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และบรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด ควรจัดให้มีการประชุมมอบนโยบายตั้งแต่นั้นปีงบประมาณ โดย

๑. กำกับส่วนราชการของจังหวัดระนอง เตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้

๒. การจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน e-bidding มอบนโยบายว่าควรกำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % ด้วย โดยกำหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน

๓. กรณีมีเงินสมทบ ขอให้กำหนดวงจรงาน จวดเงิน จากเงินงบประมาณก่อน แล้วตามด้วยเงินสมทบ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อน

๔. การกำหนดวงจรงาน จวดเงินขอให้สัมพันธ์กัน และระยะเวลาดำเนินโครงการก็ขอให้เหมาะสมกับเนื้อหา งาน ไม่ควรกำหนดระยะเวลาโครงการยาวนานเกินไป

๕. กำกับติดตามส่วนราชการให้บริหารสัญญา ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย ผ่านผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามสัญญา ระยะเวลาแล้วเสร็จ เมื่อมีการส่งมอบงานให้เร่งตรวจรับและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่ง คณะกรรมการบริหารสัญญา มีหน้าที่ติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามสัญญา จวดงาน จวดเงิน กำกับติดตามผลการทำงานของผู้รับจ้างหรือผู้ขาย ผ่านผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามสัญญา ระยะเวลาแล้วเสร็จ เมื่อมีการส่งมอบงานให้เร่งตรวจรับและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดตามที่ระเบียบกำหนด หากมีปัญหาอุปสรรคควรมีการประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง พุดคุยร่วมกันทั้งข้างผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง และคณะกรรมการ พร้อมจัดทำเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือ ในทุกขั้นตอน เพื่อมีหลักฐานนำมาร่วมกันพิจารณาแก้ไข ปัญหา

๖. บริหารจัดการเงินงบประมาณเหลือจ่าย โดยขอใช้เป็นงาน/โครงการใหม่ ที่มีความจำเป็นหรือโอนกลับต้นสังกัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของจังหวัดระนองเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. มีเม็ดเงินช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดระนอง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายเงิน	ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน	เป้าหมายไตรมาส ๔ (กันยายน ๒๕๖๖)	+ สูง - ต่ำ	ลำดับที่	
						ประเทศ	ภาคใต้
ภาพรวม	๒,๑๓๘.๙๔	๑,๘๒๕.๐๔	๘๕.๓๒	๙๓	-๗.๖๘	๖๔	๑๐
-ส่วนราชการ	๑,๘๖๘.๐๙	๑,๖๘๑.๓๐	๙๐.๐๐	-	-๓.๐๐	-	-
-กรมจังหวัด	๑๙๗.๕๙	๙๔.๐๕	๔๗.๖๐	-	-๔๕.๔๐	-	-
-อปท.(อุดหนุน)	๗๓.๒๖	๔๙.๖๙	๖๗.๘๓	-	-๒๕.๑๗	-	-
ประจำ	๑,๐๓๑.๗๘	๙๙๐.๗๖	๙๖.๐๒	๙๘	-๑.๙๘	๕๗	๑๒
-ส่วนราชการ	๙๘๓.๓๔	๙๖๓.๙๒	๙๘.๐๓	-	๐.๐๓	-	-
-กรมจังหวัด	๒๗.๗๓	๒๖.๘๔	๙๖.๗๙	-	-๑.๒๑	-	-
-อปท.(อุดหนุน)	๒๐.๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-๙๘.๐๐	-	-
ลงทุน	๑,๑๐๗.๑๖	๘๓๔.๒๘	๗๕.๓๕	๗๕	๐.๓๕	๖๑	๘
-ส่วนราชการ	๘๘๔.๗๕	๗๑๗.๓๘	๘๑.๐๘	-	๖.๐๘	-	-
-กรมจังหวัด	๑๖๙.๘๖	๖๗.๒๑	๓๙.๕๗	-	-๓๕.๔๓	๗๑	๑๑
-อปท.(อุดหนุน)	๕๒.๕๕	๔๙.๖๙	๙๔.๕๖	-	๑๙.๕๖	-	-

ประธาน ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ จังหวัดระนองได้รับจัดสรรรายจ่ายภาพรวมทั้งสิ้น ๒,๑๓๘.๙๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑,๘๒๕.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๒ เป้าหมายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๓ จังหวัดระนองเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย และเป็นลำดับที่ ๖๔ ของประเทศ

รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๙๙๐.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๘ จังหวัดระนองเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๙๘ เป็นลำดับที่ ๕๗ ของประเทศ

รายจ่ายลงทุน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๑๐๗.๑๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๘๓๔.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๕ เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส ๔ ร้อยละ ๗๕ จังหวัดระนองเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๓๕ ในขณะที่จังหวัดระนองเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายแต่ยังเป็นลำดับที่ ๖๑ ของประเทศ ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๑๐๗.๑๖ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน ๘๓๔.๒๘ ส่วนที่เหลือจะเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือปี ซึ่งหน่วยงานที่มีปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่าย และในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ถ้าจังหวัดระนองเบิกจ่ายให้สูงกว่าเป้าหมาย จะช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการกันเงินไว้เบิกเหลือปี การจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้ต้องรอเป้าหมายผลการเบิกจ่ายเงินที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและจะประกาศหรือแจ้งให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดระนองทราบ

เลขานุการ การจัดทำงบประมาณฯ ตามปฏิทินงบประมาณฯ ๒๕๖๗

ระยะเวลา	ชั้นจัดทำงบประมาณ
๖ ตุลาคม ๖๖	กรม.เห็นชอบรายละเอียด งบประมาณ ปี ๒๕๖๗
๗ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๖๖	สำนักงานงบประมาณพิจารณารายละเอียด งบประมาณ ปี ๒๕๖๗
๑๔ พฤศจิกายน ๖๖	สำนักงานงบประมาณปรับปรุงรายละเอียด งบประมาณปี ๒๕๖๗
๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๖๖	กรม. ปรับปรุงรายละเอียด งบประมาณปี ๒๕๖๗
๒๑ พฤศจิกายน ๖๖	กรม. เห็นชอบปรับปรุง งบประมาณปี ๒๕๖๗
๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๖๖	สำนักงานงบประมาณ รับฟังความคิดเห็น
๑๒ ธันวาคม ๖๖	กรม.รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็น
๑๒ - ๒๒ ธันวาคม ๖๖	สำนักงานงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒๖ ธันวาคม ๖๖	กรม.เห็นชอบส่งร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะเวลา	ชั้นอนุมัติงบประมาณ
๓ - ๔ มกราคม ๖๗	สส.พิจารณา วาระที่ ๑
๕ ม.ค.๖๗ - ๒ เม.ย.๖๗	คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระยะเวลาพิจารณา ๘๙ วัน)
๓ - ๔ เมษายน ๖๗	สส.พิจารณา วาระที่ ๒ - ๓
๙ - ๑๐ เมษายน ๖๗	สว.พิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
๑๗ เมษายน ๖๗	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทูลเกล้าถวายฯ

การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อ้างอิงหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ก่อนได้รับความเห็นชอบ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๖) ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการ จัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น
๒. ได้รับความเห็นชอบ (ม.ค. - มี.ค. ๖๗) การที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบฯ ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑

๒.๑ เมื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ (ม.ค. – เม.ย. ๖๗)

๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.ค.-มี.ค. ๖๗) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ และให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ ๔
๔. ลงนามในสัญญา (หลัง เม.ย. ๖๗) ให้หน่วยงานของรัฐที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากสำนักงบประมาณแล้ว กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้
๕. การบันทึกข้อมูลในระบบ E-GP (หลัง เม.ย.๖๗) การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (electronic government procurement) บันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน (ม.ค.-มี.ค. ๖๗) เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้แล้ว ให้บันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประธาน หลังจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๖๖ ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราชการสามารถเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการ จัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม ไว้ให้เสร็จ ช่วงวันที่ ๕ มกราคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ การที่ถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง คือ ต้องผ่านขั้นตอนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ สามารถจัดทำถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ สามารถให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา ดังนั้นส่วนราชการสามารถเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ส่วนราชการในจังหวัดระนองที่ของบประมาณจากกรมต้นสังกัดมีจำนวน ๒๐ หน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งอาจจะได้รับงบประมาณหรือไม่ได้รับงบประมาณ แต่ส่วนราชการควรเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๑. นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง		๖๓๗,๗๐๐.๐๐	ผู้แทนผู้ประกอบการนิคมสร้างตนเองปากจั่นจังหวัดระนอง จากสัปดาห์ที่ผ่านมานิคมสร้างตนเองปากจั่นจังหวัดระนอง ได้รับการประสานจากส่วนกลางว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี และจะมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง ประธาน ได้รับแจ้งจากส่วนกลางแล้วว่าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณก็ไม่ต้องจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑	โต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒ จำนวน ๑๑ ชุด+F๑๘:F๑๘:F๓๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	
๒	โต๊ะทำงาน ระดับ ๗-๙ จำนวน ๑ ชุด	๒๒,๙๐๐.๐๐	
๓	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๘ ชุด	๕๗,๖๐๐.๐๐	
๔	เก้าอี้ทำงานระดับ ๑-๒ จำนวน ๑๑ ตัว	๑๗,๖๐๐.๐๐	
๕	เก้าอี้ทำงานระดับ ๗-๙ จำนวน ๑ ตัว	๕,๙๐๐.๐๐	
๖	กล้องดิจิตอล (DSLR) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๒๔.๒ ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒ ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๗	กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (ชุดใหญ่) จำนวน ๑ ชุด	๖๑,๐๐๐.๐๐	
๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐*๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๓๙,๘๐๐.๐๐	
๙	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด	๙๕,๐๐๐.๐๐	
๑๐	ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๒ ตู้	๒๙,๐๐๐.๐๐	
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำนักงาน และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๓ ชุด	๑๐๘,๙๐๐.๐๐	
๑๓	เครื่องพิมพ์ Multifuntion ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จำนวน ๓ เครื่อง	๔๕,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๒. โครงการชลประทานระนอง		๑๓๘,๐๕๒,๐๐๐.๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดระนอง ได้รับแจ้งจากกรมต้นสังกัดว่าปรับจำนวนเงินเป็น ๒๘๐ ล้านบาทเศษ ประธาน ไม่มีปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อผ่านขั้นตอนคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สามารถประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศได้ทันที
๑	ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายน้ำ (SPILLWAY) พร้อมส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น สวนสาธารณะภายในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓	ซ่อมแซมลานจอดรถบริเวณหน้าป้ายพร้อมส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔	ซ่อมแซมหลักกันโคลงถนนพร้อมส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	
๕	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่น อาคารอัดน้ำคลองวังยวน (พรด.) โครงการชลประทานระนอง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖	ซ่อมแซมฝายคลองวันแพรงซ้าย (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำโครงการชลประทานระนอง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๗	ซ่อมแซมฝายคลองบ้านปลายคลอง (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำโครงการชลประทานระนอง	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	
๘	ซ่อมแซมฝายคลองบางไทร (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง	๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	
๙	ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำห้วยไทรงาม (พรด.) พร้อมระบบส่งน้ำโครงการชลประทานระนอง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	ขุดลอกตะกอนดินโดยเรือขุด (งานดำเนินการเอง) อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๑๑	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานระนอง ระยะทาง ๘.๔๕๐ กิโลเมตร	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒	อาคารบังคับน้ำซอยน้ำตกชุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๓	ปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านเนินทองพร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๒๐๐ เมตร โครงการชลประทานระนอง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๔	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานระนอง	๙๔๒,๐๐๐.๐๐	
๑๕	ปรับปรุงฝายคลองน้ำใส (ปชด.) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานระนอง	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖	ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองลำเลียง ความยาว ๕๐๐ เมตร โครงการชลประทานระนอง	๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกร ผู้ใช้น้ำ โครงการชลประทานระนอง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๘	ฝายบ้านหาดตุ่น พร้อมส่วนประกอบอื่น	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๙	อาคารโรงเก็บพัสดุนาถกลาง จำนวน ๑ หลัง พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทานระนอง	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๐	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ฝายคลองนาคาสายใหญ่ (ปชด.) โครงการชลประทานระนอง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๑	ซ่อมแซมผนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งขวา คลองหาดส้มแป้น โครงการชลประทานระนอง	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๓. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง		๑,๑๔๒,๘๐๐.๐๐	หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง ครุภัณฑ์ ๑๓ รายการ คาดว่าจะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๗
๑	โต๊ะทำงาน ๓ โต๊ะ	๓๒,๔๐๐.๐๐	
๒	โต๊ะทำงาน ๓ โต๊ะ	๒๒,๕๐๐.๐๐	
๓	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ CC หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังการบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	
๔	โต๊ะห้องประชุม ๒๐ ที่นั่ง ๑ ชุด	๒๗,๗๐๐.๐๐	
๕	เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ครั้งละ ๒๐ แผ่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๖	เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒.๕ ลิตร ๑ เครื่อง	๑๔,๐๐๐.๐๐	
๗	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๔ ล็อก ๓ ตู้	๒๐,๑๐๐.๐๐	
๘	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ๒๔,๐๐๐ BTU ๑ เครื่อง	๓๒,๒๐๐.๐๐	
๙	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๙,๕๐๐.๐๐	
๑๐	ตู้เย็น ขนาด ๗ คิวบิก ๑ ตู้	๘,๕๐๐.๐๐	
๑๑	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ๑ เครื่อง	๑๕,๙๐๐.๐๐	
๑๒	จอร์บภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว	๑๔,๙๐๐.๐๐	
๑๓	กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ - สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน ๔ ตัว - สำหรับติดตั้งภายนอก ๔ ตัว - อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง ๑ เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE แบบ ๘ ช่อง ๑ เครื่อง	๖๕,๑๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๔. สำนักงานประมงจังหวัดระนอง		๓๕๑,๖๐๐.๐๐	ผู้แทนประมงจังหวัดระนอง อยู่ระหว่างรอกกรมต้นสังกัดแจ้งข้อมูลมาให้ทราบ ประธาน ระหว่างรอกกรมต้นสังกัดแจ้งข้อมูลมา สามารถเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้
๑	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๑	๓๒๑,๖๐๐.๐๐	
๒	ซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๕. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง		๓๗๘,๗๐๐.๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง กรมต้นสังกัดแจ้งให้รอขั้นตอนผ่านคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ประธาน ระหว่างรอผ่านคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ สามารถเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้เรียบร้อยก่อนได้
๑	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลมชนิดสะพายหลัง ขนาด ๓.๕ แรงม้า	๒๔,๕๐๐.๐๐	
๒	ชุดไ้มัดดินหน้าพร้อมการ์ดกันกระแทก	๕๒,๐๐๐.๐๐	
๓	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี เกียร์ธรรมดา	๔๓,๕๐๐.๐๐	
๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๖๐๐๐BTU	๕๓,๖๐๐.๐๐	
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๖๐๐๐BTU	๕๓,๖๐๐.๐๐	
๖	ห้องน้ำชาย-หญิง	๑๕๑,๕๐๐.๐๐	
๖. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง		๒๖๐,๐๐๐.๐๐	ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง ขณะนี้ยังไม่แน่ใจในเรื่องของงบประมาณ อาจจะอยู่ในงบประมาณแผ่นดิน หรืออาจจะอยู่ในกองทุนปฏิรูปที่ดินที่เป็นเงินนอกงบประมาณ ประธาน กำหนดรายละเอียดรูปแบบรายการให้เรียบร้อยก่อนได้
๑	โครงการก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร หมู่ ๖ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวไร่ปลายครองสวรรค์ หมู่ ๓ ตำบล มะมุ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๗. แขวงทางหลวงชนบทระนอง		๑๙,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง ทั้ง ๓ โครงการ เป็นงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กำหนดรายละเอียดรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ประธาน ขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วหรือไม่ ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ได้รับการประสานจากกรมต้นสังกัดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ
๑	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รน.๑๐๑๘ แยกทางหลวงหมายเลข๔- น้ำตกสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง	๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รน.๔๐๐๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๕ - บ้านบางพระไต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รน.๔๐๓๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๕ - บ้านทุ่งคา อ.เมือง จ.ระนอง	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๘. สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง		๑,๒๓๑,๐๐๐.๐๐	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคา ประธาน สามารถจัดทำถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้ สามารถให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาได้ทันที
๑	โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง(หลังเดิม)	๑,๒๓๑,๐๐๐.๐๐	
๙. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง		๑,๑๓๙,๐๐๐.๐๐	ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง ครุภัณฑ์ ๕ รายการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะแล้ว ในส่วนของปรับปรุงสำนักงาน ๒ รายการ กำหนดรายละเอียดรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ เดือน ประธาน ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้ของงบประมาณไปเท่าใด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดระนอง ของงบประมาณจำนวน ๓๐ รายการ ขณะนี้ยังไม่มีความแน่ชัด จะต้องรอเดือนกุมภาพันธ์ถึงจะยืนยันได้ว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดจำนวนเท่าใด
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๕๑,๐๐๐.๐๐	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า๑๙ นิ้ว)	๖๖,๐๐๐.๐๐	
๓	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๗๒,๐๐๐.๐๐	
๔	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	๒๒,๘๐๐.๐๐	
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด๑kVA	๓๔,๒๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๖	ต่อเติมตู้เอกสาร Built in ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดระนอง เพิ่มเติม	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	
๗	ปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	
๑๐. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง		๒๑๑,๒๕๐.๐๐	จัดหางานจังหวัดระนอง ครุภัณฑ์ ๖ รายการ ขณะนี้ดำเนินการร่าง TOR เรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ๒ เดือน ประธาน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นวิธีวิธีเฉพาะเจาะจงทั้งหมด
๑	กล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๒	โปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ชุด	๒๙,๙๐๐.๐๐	
๓	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบต่อ ขนาด ๒ ก๊อ๊ก จำนวน ๒ ชุด	๔๖,๐๐๐.๐๐	
๔	ตู้เอกสารเหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๔๐๐.๐๐	
๕	เครื่องโทรสาร จำนวน ๒ เครื่อง	๑๙,๑๐๐.๐๐	
๖	เก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕ ตัว	๔๔,๘๕๐.๐๐	
๑๑. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๔ ระนอง		๑๕,๖๓๘,๕๖๑.๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๔ ระนอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔๔ ระนอง ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน ๔ รายการ	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	
๒	โรงจอดรถ ขนาด ๑๐ คัน พื้นที่ใช้สอย ๒๒๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง	๔๘๗,๔๒๐.๐๐	
๓	ปรับปรุงซ่อมแซมงานสีภายนอกอาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึก จำนวน ๑ หลัง	๓๕๔,๕๖๐.๐๐	
๔	ปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงฝึกงานช่างเชื่อม ปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์ และปรับปรุงพื้นที่อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า จำนวน ๓ หลัง	๒๕๖,๕๘๑.๐๐	
๕	อาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง	๑๓,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๖	ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ	๔๓๓,๐๐๐.๐๐	
๑๒. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง		๙๗๔,๓๕๒.๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ขณะนี้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ
๑	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	๙๗๔,๓๕๒.๐๐	
๑๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง		๒๙,๘๖๔,๑๐๐.๐๐	ประธาน กรณีก่อนก่อสร้างที่โรงเรียนดำเนินการเอง รูปแบบรายการจะอยู่ที่เขตพื้นที่หรือโรงเรียน ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับรูปแบบรายการมาจากส่วนกลาง ประธาน กรณีกฤษฎ์ เขตพื้นที่ฯเป็นผู้ดำเนินการเอง ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แล้วแต่นโยบายในแต่ละปี บางครั้งให้เขตพื้นที่ฯเป็นผู้ดำเนินการบางครั้งให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ประธาน ในส่วนของครุภัณฑ์ เน้นย้ำให้เตรียมรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชนิดให้เรียบร้อย
๑	โรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน	๖,๘๕๓,๐๐๐.๐๐	
๒	อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง - โรงเรียนบ้านบางนอน	๓,๙๒๓,๐๐๐.๐๐	
๓	รางระบายน้ำผ่าเหล็ก ๘๐ เมตร - โรงเรียนบ้านปากแพรก	๒๗๑,๙๐๐.๐๐	
๔	อาคารโรงอาหาร (ต่อเติม) - โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย	๓๒๑,๔๐๐.๐๐	
๕	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา	๔๕๙,๓๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านแหลมนาว	๒๘,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านหินช้าง	๔๒,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย	๒๓,๘๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว	๖๓,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนระวีราษฎร์บำรุง	๔๐,๖๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านทองหลาง	๓๕,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบกกราย	๑๕,๔๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเกาะสินไห	๓๗,๕๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านลำเลียง	๔๕,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
	- โรงเรียนบ้านบางกุ้ง	๓๗,๕๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านหินวัว	๒๗,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบกกทราย	๓๓,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบางสองรา	๒๘,๕๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านคลองของ	๓,๐๐๐.๐๐	
๖	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านกำแพง	๖๐,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเกาะพยาม	๓๐,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านสองแพรก	๖๔,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)	๗๕,๐๐๐.๐๐	
๗	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา	๘๐,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)	๘๐,๐๐๐.๐๐	
๘	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)	๑๔๙,๗๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนอนุบาลระนอง	๔๙,๙๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านราชครูต	๔๙,๙๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านปากน้ำ	๔๙,๙๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
	- โรงเรียนนิคมสงเคราะห์	๔๙,๙๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗	๒๙,๙๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบางเบน	๒๖,๙๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนชนม์พัฒนา	๒๗,๙๐๐.๐๐	
๙	โทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๕๗๕,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบางมัน	๔๖,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบางกลาง	๒๓,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านท่าฉาง	๒๓,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเขานางหงส์	๔๖,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านชาคลี	๔๖,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเพิงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)	๓๙๑,๐๐๐.๐๐	
๑๐	พัดลม แบบโคจรติดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว	๔๑,๖๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านนา	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านทะเลนอก	๙,๖๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๑๐๗,๓๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนชาติเฉลิม	๓๙,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านหาดจิก	๗,๘๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
	- โรงเรียนบ้านแหลมนาว	๗,๘๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)	๒๓,๔๐๐.๐๐	
	โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ - โรงเรียนบ้านนา	๕,๙๐๐.๐๐	
	เก้าอี้ครู - โรงเรียนบ้านเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)	๒๓,๔๐๐.๐๐	
๑๒	เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ๑๕๐ วัตต์ พร้อมลำโพง/ไมโครโฟน	๑,๐๒๕,๒๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านปลายคลอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนกระบุรี	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด ๑๕๐ นิ้ว - โรงเรียนบ้านเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)	๔๘,๒๐๐.๐๐	
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕ กิโลวัตต์ - โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ	๕๘,๕๐๐.๐๐	
	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง - โรงเรียนบ้านคลองของ	๙,๕๐๐.๐๐	
	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน - โรงเรียนบ้านน้ำขาว	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน - โรงเรียนบ้านทะเลนอก	๕,๗๐๐.๐๐	
	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ - โรงเรียนมัธยมวิทยา	๔๐,๗๐๐.๐๐	
	ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ ๑ - โรงเรียนบ้านเขี้ยวเหลียง	๘๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
	ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ ๒ - โรงเรียนบ้านนงาง	๑๑๙,๙๐๐.๐๐	
	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๒ - โรงเรียนบ้านบางขุนเพ่ง	๗๙,๙๐๐.๐๐	
	ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๓ - โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน	๙๙,๘๐๐.๐๐	
	ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๒ - โรงเรียนบ้านบางหิน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	
	ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ ๓ - โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	
	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ - โรงเรียนบ้านหาดจิก	๑๖,๐๐๐.๐๐	
๑๓	ปรับปรุงอาคารเรียน	๙,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านหินวัว	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านราชครูด	๖๗๒,๑๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านขจัดภัย	๘๐๑,๘๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านทองหลาง	๕๕๕,๕๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนทับไยาพัฒนา	๓๗๙,๗๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านปากน้ำ	๒๘๓,๗๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี	๔๐๖,๒๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนมัชฌิมวิทยา	๕๓๒,๙๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านคลองของ	๖๑๒,๒๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
	- โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว	๔๐๗,๔๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนลำเลียง	๑๐๗,๒๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านคลองเงิน	๗๓,๘๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบางกุ้ง	๒๒๖,๒๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านสองแพรก	๑๐๙,๖๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบางมัน	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบางหิน	๕๗๒,๒๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้	๒๓๓,๓๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนทับทิมสุริยวงศ์	๑,๐๓๙,๒๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านทุ่งหวาง	๑๐๙,๖๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านกำพวน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนชาติเฉลิม	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเขี้ยวเหลียง	๖๑๗,๓๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนกระบุรี	๒๖๗,๑๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	
๑๔	ปรับปรุงอาคารเรียนและบ้านพักครู	๑,๓๕๘,๙๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนชนมพัฒนา	๖๓๗,๙๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านภูเขาทอง	๗๒๑,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๑๕	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	๙๙๗,๔๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบางเบน	๓๕๐,๓๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านห้วยเสียด	๑๒๒,๒๐๐.๐๐	
	ปรับปรุงอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ อาคารอเนกประสงค์และ ส้วม - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ)	๓๖๒,๙๐๐.๐๐	
	ปรับปรุงห้องน้ำอุนบาล (ต่อเติมอาคารเรียน ๒๑ก) - โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน)	๘๐,๔๐๐.๐๐	
	ปรับปรุงโรงอาหาร - โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง	๘๑,๖๐๐.๐๐	
๑๖	ปรับปรุงบ้านพักครู (กรมสามัญ)	๔,๐๐๘,๑๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเกาะสินไห	๔๑๒,๓๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านสุขสำราญ	๙๕,๐๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านควนไทรงาม	๑๕๐,๗๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนระวีราษฎร์บำรุง	๑๘๖,๑๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบางริน	๓๓๔,๘๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น	๓๕๓,๙๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านบางขุนเพ่ง	๒๔๙,๙๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านสำนัก	๑๘๙,๗๐๐.๐๐	
	- โรงเรียนบ้านเกาะพยาม	๓๒๗,๒๐๐.๐๐	
	ปรับปรุงบ้านพักครู และห้องน้ำ - โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ	๓๒๒,๗๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
	ปรับปรุงอาคารเรียน และห้องน้ำ - โรงเรียนบ้านนา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล (สปช.๑๐๕/๒๙) - โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา	๒๖๗,๘๐๐.๐๐	
	ปรับปรุงอาคารเรียน และโรงอาหาร - โรงเรียนบ้านหินช้าง	๓๕๕,๔๐๐.๐๐	
	ปรับปรุงอาคารเรียน ป๑ข (อาคารไม้) และอาคารอเนกประสงค์และห้องส้วม-โรงเรียนบ้านทับจาก	๖๔,๑๐๐.๐๐	
	เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ ๒ - โรงเรียนบ้านเพิงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)	๘๐,๐๐๐.๐๐	
	ปรับปรุงหอประชุม ๑๐๐/๒๗ และถนนทางเดินเข้าโรงเรียน - โรงเรียนบ้านเพิงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	
	ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง - โรงเรียนบ้านแหลมนาว	๒๐,๕๐๐.๐๐	
๑๔. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง			ผู้แทนผู้อำนวยการร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๓๘ ระนอง รายงานที่ ๑ - ๔ ต้องรอรูปแบบรายการจากกรมต้นสังกัด รายการที่ ๕ มีรูปแบบรายการแล้ว รายการที่ ๖ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการที่ ๗ - ๓๒ ปกติโรงเรียนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เกิน ๕ รายการต่อปี ประธาน ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ จะต้องดูอีกครั้งว่าได้รับจัดสรรจริงเท่าใด แต่ ณ ขณะนี้ส่วนราชการสามารถเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไว้ให้เรียบร้อย เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณก็สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที
๑	บ้านพักข้าราชการครูระดับอาวุโสและชำนาญการ จำนวน ๔ หลัง	๔,๗๕๖,๐๐๐.๐๐	
๒	อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง จำนวน ๔ หลัง	๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	
๓	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ จำนวน ๓ หลัง	๒,๐๒๔,๗๖๐.๐๐	
๔	ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ จำนวน ๓ หลัง	๑,๖๐๑,๗๖๐.๐๐	
๕	งานมุงหลังคา(ลานอเนกประสงค์)	๑๐,๒๔๓,๙๐๐.๐๐	
๖	รถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)	๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	
๗	โต๊ะม้านั่งรับประทานอาหารนักเรียน จำนวน ๕๐ ชุด	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	
๘	ครุภัณฑ์ดนตรีไทย จำนวน ๑ ชุด	๑๐๑,๑๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๙	ครุภัณฑ์ดนตรีสากล จำนวน ๑ ชุด	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	
๑๐	ครุภัณฑ์ประจำห้องนาฏศิลป์ จำนวน ๑ ชุด	๑๘๙,๔๐๐.๐๐	
๑๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง	๓๒๗,๒๐๐.๐๐	
๑๒	เสื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๔๐๐.๐๐	
๑๓	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๓ ใบ	๒๔,๙๐๐.๐๐	
๑๔	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๓ เครื่อง	๒๘,๕๐๐.๐๐	
๑๕	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓-๖ จำนวน ๑๕ชุด	๑๑๘,๕๐๐.๐๐	
๑๖	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๔๗,๒๐๐.๐๐	
๑๗	ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๑ ชุด	๑๗๑,๕๐๐.๐๐	
๑๘	กล่องวงจรปิดแบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๒ ชุด	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	
๑๙	ตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิวบิกฟุต ๑ ตู้	๑๘,๕๐๐.๐๐	
๒๐	ครุภัณฑ์วิชาช่างอุตสาหกรรม(งานไม้) จำนวน ๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๑	ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดจำนวน ๑ ชุด	๖๔,๐๐๐.๐๐	
๒๒	ครุภัณฑ์วิชาคหกรรม จำนวน ๑ ชุด	๒๖๒,๗๐๐.๐๐	
๒๓	ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ม.๘ต้น ๘๕รายการ จำนวน ๑ ชุด	๑๐๖,๑๐๐.๐๐	
๒๔	ครุภัณฑ์วิชาศิลปหัตถกรรม จำนวน ๑ ชุด	๕๕,๐๐๐.๐๐	
๒๕	ครุภัณฑ์วิชาเกษตรกรรม จำนวน ๑ ชุด	๗๙,๑๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๒๖	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ ชุด	๖๐๐,๒๐๐.๐๐	
๒๗	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ ชุด	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	
๒๘	ครุภัณฑ์ชุดนันทนาการจำนวน ๑ ชุด	๓๒,๔๐๐.๐๐	
๒๙	ครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะ จำนวน ๑ ชุด	๔๘,๕๐๐.๐๐	
๓๐	เครื่องปรับอากาศแยกส่วน ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง	๗๔,๐๐๐.๐๐	
๓๑	ครุภัณฑ์วิชาพลศึกษา จำนวน ๑ ชุด	๕๐,๔๐๐.๐๐	
๓๒	อุปกรณ์วิชาพลานามัย จำนวน ๑ ชุด	๕๘,๖๐๐.๐๐	
๑๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง			ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ขอรับจัดสรรงบประมาณ ๓๕ รายการ แต่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้รับงบประมาณ ๒๖ รายการ งานครุภัณฑ์ ๑๒ รายการ งานก่อสร้าง ๑๔ รายการ งานครุภัณฑ์จะดำเนินการเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรอไว้ ส่วนงานก่อสร้างจะต้องรอรูปแบบรายการจากกองแบบแผนซึ่งส่วนกลางจะเป็นผู้กำหนด
๑	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	๑,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	
๓	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๔	รพพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) โรงพยาบาลกระบือ ตำบลกระบือ อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๕	รพพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย ๑๐ G) โรงพยาบาลกะเปอร์ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น โรงพยาบาลกระบือ		
๗	รพพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง โรงพยาบาลสุราษฎร์	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๘	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โรงพยาบาลกะเปอร์	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
๙	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ ๒ หัว ตรวจ โรงพยาบาลละอุ่น	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์ โรงพยาบาลกะเปอร์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น โรงพยาบาลสุราษฎร์	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	
๑๒	เครื่องซีลของแบบมีเครื่องตัดในตัวเครื่องอัตโนมัติ โรงพยาบาลละอุ่น	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
๑๓	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุ ๖๐๐ ลิตร (Steam Sterilizers) / A๙๙๕P / ขนาด ๖๐๐ ลิตร โรงพยาบาลกะเปอร์	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๔	เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติ พร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลิตร โรงพยาบาลละอุ่น	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๑๕	เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติ พร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลิตร โรงพยาบาลสุพรรณบุรี	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖	เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-๑๖๐ ขนาด ๑๖๐ ลิตร โรงพยาบาลกะเปอร์	๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	ยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลสุพรรณบุรี	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	
๑๘	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางริน	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	
๑๙	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ	๘๘๕,๙๐๐.๐๐	
๒๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลกะเปอร์	๑,๐๓๕,๙๐๐.๐๐	
๒๑	อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๙๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลละอุ่น	๒๙,๖๕๖,๐๐๐.๐๐	
๒๒	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสุพรรณบุรี	๓,๒๒๒,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๒๓	บ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกะเปอร์	๓,๕๐๘,๔๐๐.๐๐	
๒๔	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางริน	๑,๑๓๘,๒๐๐.๐๐	
๒๕	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดจิก	๑,๑๓๘,๒๐๐.๐๐	
๒๖	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในวงเหนือ	๑,๑๓๘,๒๐๐.๐๐	
๒๗	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลาง	๑,๑๓๘,๒๐๐.๐๐	
๒๘	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะพยาม	๑,๔๖๘,๑๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๒๙	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใหญ่	๑,๑๓๘,๒๐๐.๐๐	
๓๐	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านระวี	๑,๑๓๘,๒๐๐.๐๐	
๓๑	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกะเปอร์	๑,๑๓๘,๒๐๐.๐๐	
๓๒	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินช้าง	๑,๑๓๘,๒๐๐.๐๐	
๓๓	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในวงใต้	๑,๑๓๘,๒๐๐.๐๐	
๓๔	อาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๒๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลละอุ่น	๗,๘๓๘,๘๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๓๕	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/ อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มิตรภาพ	๑,๑๓๘,๒๐๐.๐๐	
๑๖. โรงพยาบาลระนอง		๘๔,๒๕๒,๒๐๐.๐๐	ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง ได้รับแจ้งจากกรมต้นสังกัดว่า ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของครุภัณฑ์ ๙ รายการ ประธาน ครุภัณฑ์ ๙ รายการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว
๑	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๗ ชั้น ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร	๑๔,๓๙๒,๒๐๐.๐๐	
๒	บ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ ลบม.	๔๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔	เครื่องสลายนิวในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยเลเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ วัตต์	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๕	เตียงผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	
๖	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	
๗	กล้องจุลทรรศน์สำหรับ ผ่าตัด หู คอ จมูก พร้อมระบบไฟก๊สด้วยไฟฟ้า	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
๘	ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกแบบใช้แบตเตอรี่	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๙	เตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล	๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซลชนิดจอเดี่ยว	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๑๒	เครื่องกระตุ้นเซลล์ประสาท ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Peripheral Magnetic - ๔๓ -stimulation)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๓	กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดิทัศน์แบบคมชัด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๔	เตียงผ่าตัด	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๕	ชุดเครื่องมือส่องและค้ำผ่าตัดกล้องเสียง DL suspension	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๖	เครื่องวัดปริมาณสารน้ำในร่างกาย	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗. ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง		๑๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ขณะนี้ ได้เตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและมีรูปแบบรายการแล้ว พร้อมทั้งจะทำขั้นตอนต่อไป
๑	ก่อสร้างเรือนแถวชั้นประหวน ภ.๘ จำนวน ๒ หลัง (๒๐ คูหา)	๑๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๘. เทศบาลเมืองระนอง		๑๒,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองระนอง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็กและโครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประธาน ฉะนั้นได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ โครงการ
๑	ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน พร้อมระบบปรับอากาศ ระบบ CCTV และครุภัณฑ์จัดซื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ หลัง	๘,๑๖๘,๐๐๐.๐๐	
๒	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาดใหญ่ (Size L) ตามแบบแปลนของกรมการท่องเที่ยว เลขที่แบบ DOT.๖/๒๕๖๑ (พระที่นั่งรัตนรังสรรค์) ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ หลัง	๒,๒๔๓,๐๐๐.๐๐	
๓	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์แบบบรรทุกน้ำ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ คัน	๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๑๙. เทศบาลเมืองบางรี		๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองบางรี ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งจากกรมต้นสังกัด และยังไม่ได้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๒๐. งบกรมจังหวัดระนอง		๑๗๖,๖๕๒,๗๐๐.๐๐	ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด โครงการลงทุน ๑๕ โครงการ แต่ที่อยู่ในกระบวนการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ๖ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๕ ล้านบาทเศษ แต่ละโครงการได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ทั้งนี้ทำหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ในกระบวนการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ให้ดำเนินการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑	อุทยานแห่งชาติแหลมสน	๑๑,๖๘๖,๐๐๐.๐๐	
	โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแหลมสน	๔,๔๑๐,๐๐๐.๐๐	
	โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแหลมสน (เกาะกำ)	๓,๙๕๗,๐๐๐.๐๐	
	โครงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแหลมสน (หาดประพาส)	๓,๓๑๙,๐๐๐.๐๐	
๒	อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
	โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว (อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๓	สวนรุกขชาติรักษะวาริน	๑,๑๘๕,๒๐๐.๐๐	
	โครงการยกระดับป่าในเมืองสวนรุกขชาติรักษะวารินเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ (สวนรุกขชาติรักษะวาริน)	๑,๑๘๕,๒๐๐.๐๐	
๔	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา	๓,๒๐๕,๑๐๐.๐๐	
	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา)	๓,๒๐๕,๑๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๕	สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖	๒,๗๓๑,๕๐๐.๐๐	
	โครงการพัฒนาป่าในเมืองสวนรุกขชาติป่าชายเลนคลองละอุ่น เพื่อ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๗ (ละอุ่น ระนอง)สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖)	๒,๗๓๑,๕๐๐.๐๐	
๖	อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี	๒,๔๗๗,๙๐๐.๐๐	
	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ใน อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี (อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี)	๒,๔๗๗,๙๐๐.๐๐	
๗	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง	๗๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบริเวณทางแยกถนนเพชรเกษม ถนน รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี (ปากซอย ๑๕) ตำบลบางรีน อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ระนอง)	๒๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง บางรีน ตำบลบางรีน (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ระนอง)	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง บางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง)	๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๘	แขวงทางหลวงระนอง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗	๓๖,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางทางหลวงหมายเลข ๔ เพื่อรองรับ การท่องเที่ยว (แขวงทางหลวงระนอง สำนักงานทางหลวงที่๑๗)	๓๖,๒๗๕,๐๐๐.๐๐	

ที่	ส่วนราชการ/โครงการ	จำนวนเงิน	มติที่ประชุม
๙	โรงพยาบาลระนอง	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
	โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสปาและน้ำแร่โรงพยาบาลระนอง (โรงพยาบาลระนอง)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๐	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	๒,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	
	โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว จังหวัดระนอง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง)	๒,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	
๑๑	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง	๗,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	
	โครงการเสริมสร้างชุมชนปลอดภัย น่ายู่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง)	๗,๓๕๘,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณทั้งหมด		๘๗๗,๗๗๕,๑๘๓.๐๐	

ประธาน ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระยะเวลาพิจารณา ๘๙ วัน) ช่วงวันที่ ๕ มกราคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ถือว่าผ่านกระบวนการได้รับความเห็นชอบ วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ สามารถจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน รอลงนามในสัญญาเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลบังคับใช้แล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวนภสร สังข์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางเอมอร อ่อนวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ