

รายงานการประชุม
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ (อาคาร ๒) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม

๑. นายสุเมธ	ธีรนิติ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	ประธานฯ
๒. นายกมล	กัญญาประสิทธิ์	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๓. นาวรัตน์ภรณ์	คชมะเริง	แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๔. นายยุทธพร	เชียวประดิษฐ์	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทาน เพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๕. นางพรรณวรา	พงศ์วิกรมวัฒน์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดกลางที่ ๑๐	คณะทำงาน
๖. นางธีราพร	สายคำทอน	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑	คณะทำงาน
๗. นายกำธร	เจริญพุด	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒	คณะทำงาน
๘. นางอาทิตย์	สุขสำราญ	แทนผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก	คณะทำงาน
๙. ผศ.ดร.กมลวิช	ลอยมา	แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวสุจิราภรณ์	พิมพ์	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงาน
๑๑. นางไมตรี	สำราญเรือน	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑	คณะทำงาน
๑๒. นางสุกัญญา	ชุมวงศ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวกิงกาภรณ์	ยศปัญญา	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓	คณะทำงาน
๑๔. นางชนาดา	จิระรัตนกุล	คลังจังหวัดเพชรบูรณ์	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๕. นางยุวรี	บุตรดีศักดิ์	เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นางสาวพัชรินทร์	นิลขาว	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางสาวอัญชลี	จันทร์สิงห์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวสุภาวดี	ศักดิ์สูง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวสาคร	จอกน้อย	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวกนกวรรณ	สดใส	นักวิชาการคลัง	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายทวีสิน	จันทร์สิงห์	แทนนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก
๒. นายชาติชาย	จันทร์ภิรมย์	แทนนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

/ผู้เข้าร่วม.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พ.ต.อ.ศุภสวัสดิ์	ศรีนาคา	รอง ผบก.ภ.วจ.เพชรบูรณ์
๒. ร.ต.อ.แสน	พรมนาน	รอง สว.ผอ.ภ.วจ.เพชรบูรณ์
๓. นางกิ่งแก้ว	คลังเชชม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
๔. นางรติพร	สุโพธิ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
๕. นายประยูร	ข้าทิพย์พาที	หัวหน้างานพัสดุกลาง
๖. นายธนกร	วริยานนท์	รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
๗. นางพัชชา	คงทนแท้	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. นางรุ่งอรุณ	ปานเจริญ	รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
๙. นางสาวอนุสรรา	จันทร์ทา	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการสร้างงานเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัด เพชรบูรณ์และประเทศ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ฝ่ายเลขฯ รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งหมด ๖ หน้า ได้จัดส่งหนังสือ แจ้งเวียนให้กับทุกส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ พช ๐๐๐๓.๓/ว ๒๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไม่มีแก้ไขรายงานประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ฝ่ายเลขา รายงานผลการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแจ้งสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

งบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์
รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๒๙๐ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน
๑,๙๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ ได้ลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ
รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๒๒๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน
๒,๖๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๖ ได้ลำดับที่ ๒๔ ของประเทศ
รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๕๑๘ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน
๔,๕๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๐ ได้ลำดับที่ ๒๙ ของประเทศ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๗๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๖ /

งบพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร ๑๕ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๗.๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
ได้ลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ
รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร ๑๗๗ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๘๓.๐๕ ได้ลำดับที่ ๔๔ ของประเทศ
รายจ่ายภาพรวม ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๙๒ ล้านบาท ใช้จ่ายแล้ว ๑๕๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๓ ได้ลำดับที่ ๓๔ ของประเทศ
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๑๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๕ /

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันตามลำดับ

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

งบสำนักงานจังหวัด งานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะนี้รอผลทดสอบดิน และจะ
ดำเนินการตอกเสาเข็มต่อไป สำหรับงบประมาณจังหวัด รายการที่ ๒ อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
รายการที่ ๖ , ๑๐ และรายการที่ ๑๒ ระหว่างรอตอบกลับจาก อ.ก.บ. เห็นชอบการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ซึ่งได้ตัวผู้รับจ้างทุกรายการแล้ว แต่ยังไม่ได้นำในสัญญา จนกว่าจะได้รับอนุมัติ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ขณะนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๗๕ โครงการ ๔๐๐ ล้านบาทเศษ มีโครงการ
ที่อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดโครงการจำนวน ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๔ ล้านบาทเศษ อยู่ใน
ระหว่างงวดงานอีก ๑๗๘ ล้านบาทเศษ สำหรับรายการที่ครบกำหนดแต่ยังไม่ส่งมอบ รายการที่ ๑๕

จะตามเบิกงวดที่ ๑ รายการที่ ๒๕ อยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายการที่ ๔๙ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๕๕ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๕๗, ๗๙, ๘๐, ๘๑ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๘๒ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๘๕ งวดที่ ๓ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๙๐ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๑๒๐ อยู่ระหว่างตรวจรับ รายการที่ ๑๒๑ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๑๒๒ อยู่ระหว่างตรวจรับ รายการที่ ๑๔๓, ๑๕๗, ๑๕๙, ๑๖๐, ๑๖๒ อยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายการที่ ๑๖๖ งานเกิน ๕๐ % รอส่งมอบงาน ทั้งนี้จะเร่งรัดให้หน่วยงานภายใต้ที่รับผิดชอบโครงการเร่งให้ดำเนินการไปตามเป้าหมาย ระยะเวลาที่กำหนด

ฝ่ายเลขา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ปีนี้มีแนวโน้มที่ดี ซึ่งขณะนี้ทั้งการ ก่อหนี้และการเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๙ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๕ คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในเดือน ก.ค. ๖๕ อีก ๓๖ ล้านบาทเศษ จะทำให้ผลการ เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๐ ไม่พบปัญหาอุปสรรค

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๒ ล้านบาท รายการที่ ๘ รอส่งงาน รายการที่ ๓๘ มีทั้งหมด ๘ สัญญา ส่วนใหญ่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ยังคงเหลือ ๑ สัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแผนเพื่อขอ งบประมาณเพิ่มเติม ไม่พบปัญหาอุปสรรค

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒ (บึงสามพัน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๔ ล้านบาทเศษ ปัจจุบันเบิกจ่ายไปแล้วกว่า ๒๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๖ แผนการเบิกจ่ายในเดือนพ.ค. ๖๕ จะเบิกจ่ายเพิ่มเติมอีก ๑๘ ล้านบาท รายการที่ ๓ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๒๕ จะเบิกในเดือน มิ.ย. ๖๕ รายการที่ ๒๙, ๓๐ รอส่งมอบ รายการที่ ๓๑ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๓๒ ขยายสัญญาเป็นสิ้นสุด ๕ มิ.ย. ๖๕ รายการที่ ๓๓ - ๓๔ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๔๐, ๔๔, ๔๖ รอเบิกจ่าย

โครงการชลประทานเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒๕ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๕๔ ล้านบาทเศษ ส่วนใหญ่จะเป็น งบดำเนินการเองประมาณ ๕๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบวัสดุ และค่าจ้างชั่วคราว ประมาณ ๒๐ ล้านบาท ที่เหลือเบิกจ่ายตามงวดงาน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๐

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้วกว่า ๑๙๐ ล้านบาทเศษ คิดเป็น ร้อยละ ๕๔.๗๑ รายการระบบส่งน้ำคงเหลือยอดเบิกจ่ายเยอะ มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จะเริ่ม เบิกจ่ายในเดือน มิ.ย. ๖๕ ๔๗ ล้านบาทเศษ ไม่พบปัญหาอุปสรรค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ๗๖ ล้านบาทเศษ รายการที่ ๑ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเบิก งวดที่ ๑ รอเบิกจ่าย รายการที่ ๒ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว รายการที่ ๒๖ รอตอบกลับการเปลี่ยนแปลงจากกระทรวง

ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

รายการบ้านพัก งวดที่ ๑ - ๓ จะส่งเบิกวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๕ รายการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการตำบลวังโป่ง ลำำเข้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ คาดว่างวดที่ ๑ - ๒ จะสามารถส่งเบิกได้วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๓ ล้านบาท ๖๖ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๔๒ ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๗ สำหรับรายการที่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ สิ่งก่อสร้าง ๔ รายการ อาคารจอดรถ ๑๒ แห่ง โครงการหลังคาครอบลานกิจกรรม โครงการโรงเรือนระบบอบแห้งฯ อยู่ระหว่างอุทธรณ์ และโครงการปรับปรุงระบบส่องสว่างสนามฟุตบอล อยู่ระหว่างตรวจรับงานจ้างออกแบบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐ ล้านบาทเศษ รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันขณะนี้ อยู่ระหว่างรอตอบกลับอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง รายการก่อสร้าง รายการที่ ๓๕ ครอบกำหนดยังไม่เบิกจ่าย ทางเขตพื้นที่จะลงพื้นที่ติดตาม รายการที่ ๓๗ งวดที่ ๑ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิก รายการที่ ๔๔ งบที่ ๑ รอเบิกจ่าย สำหรับเงินเหลือจ่าย ดันส่งกัฒมีการดึงกลับไปเป็นรอบ ๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑ ล้านบาทเศษ รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พ.ค. ๖๕ รายการที่ ๑๘ อาคารเรียนอนุบาล จะลงนามในสัญญา ๒๕ พ.ค. ๖๕ เงินเหลือจ่ายส่งคืนเป็นรอบ ๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๘ ล้านบาทเศษ รายการครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันขณะนี้ อยู่ระหว่างรอตอบกลับอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง เงินเหลือจ่ายรอส่งคืน ๑.๒ ล้านบาท มีแผนจะดึงกลับ ๓๑ พ.ค. ๖๕

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖.๔ ล้านบาท รายการที่ ๑ - ๔ เบิกจ่ายแล้ว รายการที่ ๕ รอครบกำหนดในเดือน มิ.ย. ๖๕ รายการที่ ๕ งบที่ ๑ - ๒ เบิกจ่ายแล้ว งบที่ ๓ รอส่งมอบ ไม่พบปัญหาอุปสรรค

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓.๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันทั้ง ๒ รายการแล้ว สำหรับรายการที่ ๑ ชุดฝึกการออกแบบและบำรุงรักษา เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายการที่ ๒ จะเร่งเบิกจ่ายต่อไป

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันทั้ง ๒ รายการแล้ว รายการที่ ๑ จะเบิกจ่ายในสัปดาห์หน้าไม่เกินเดือน พ.ค. ๖๕ รายการที่ ๒ งวดที่ ๒ รอส่งมอบงาน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑.๕ ล้านบาท ๑ รายการ ขณะนี้รอผู้รับจ้างส่งมอบงานและจะตรวจรับเบิกจ่ายต่อไป มีการแจ้งส่งวนค่าปรับเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขาฯ สำหรับเทศบาลเมืองหล่มสัก เนื่องจากไม่มาประชุม จึงขอรายงานความก้าวหน้าจากการติดตามโครงการงานก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ขณะนี้การจ้างออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำปริมาณงานก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันทำให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ์ดีขึ้นตามลำดับ รักษามาตรฐานลำดับของประเทศ มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละไตรมาส

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอัญชลี จันทรสิงห์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางยุวรี บุตรดีศักดิ์)

เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส