

ด่วนที่สุด

ที่ นร (กพ) 1305/ 7323

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

๒๓ สิงหาคม 2542

เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อม โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/14/2/2780 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2542

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบเกียรติก่อสร้าง ก่อสร้างทางเดินเชื่อม โรงพยาบาลบ้านนาสาร ความยาว 113 เมตร ในวงเงิน 1,271,150 บาท ตามสัญญาเลขที่ 338/2541 ลงวันที่ 25 กันยายน 2541 โดยแบ่งงานเป็น 2 งาน ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน โดยทางเดินเชื่อมที่ก่อสร้างมีความยาวเพียง 110 เมตร คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับไว้ และได้หักเงินค่าจ้างในส่วนของความยาวที่ขาด 3 เมตร จำนวน 33,750 บาท คืนแก่ทางราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อแก้ไขสัญญา แต่จังหวัดฯ เห็นว่า คณะกรรมการฯ ได้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานว่าถูกต้องตามสัญญาทั้ง 2 งาน และได้เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างโดยหักเงินค่างานที่ลดลงไปก่อนแล้ว จึงขอแก้ไขสัญญาในภายหลังเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 72 (4) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาผ่อนผันในเรื่องดังกล่าวด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 72 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา หากคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจรับแล้วเห็นว่า ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ต้องไม่ทำการตรวจรับงานนั้น และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบหรือส่งการต่อไป ซึ่งหากส่วนราชการเห็นว่า เมื่องานที่ผู้รับจ้างส่งมอบจะไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่ไม่ทำให้ส่วนราชการ

เสียประโยชน์ และประสงค์ที่จะรับงานจ้างนั้นไว้ ก็จะต้องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามระเบียบฯ ข้อ 136 ก่อน แล้วจึงให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจรับตามสัญญาที่แก้ไข ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างที่ได้ลงนามแล้ว ตามระเบียบฯ ข้อ 136 ส่วนราชการจะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงเวลาใดก็ได้ แม้จะล่วงเลยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา หรือผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้วก็ตาม แต่อย่างช้าจะต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อนการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเสร็จสิ้นลง

สำหรับกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ ในครั้งนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ 338/2541 ลงวันที่ 25 กันยายน 2541 ระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบเกียรติก่อสร้าง ข้อ 1 ได้กำหนดความยาวของการก่อสร้างทางเดินเชื่อมไว้ 113 เมตร เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างปรากฏว่าได้ความยาวเพียง 110 เมตร กรณีนี้จึงเป็นกรณีที่สัญญาจ้างคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริง และเนื่องจากตามสัญญาจ้าง ข้อ 4 ได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างในลักษณะเป็นการจ้างเหมารวม รวมทั้งค่าจ้าง ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ซึ่งกำหนดเป็นอัตราที่แน่นอนโดยถือราคาเหมารวม โดยมีได้กำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณที่ตรวจรับได้จริง ดังนั้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างทางเดินเชื่อมตามแนวที่กำหนดในรูปแบบรายการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างแล้ว แม้จะวัดความยาวได้น้อยกว่า 113 เมตร ดังที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก็ตาม กรณีนี้ถือว่าผู้รับจ้างได้ทำงานเสร็จตามสัญญาจ้างแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชต ปุนทรพิพิธ)

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827 ต่อ 260 - 267

โทรสาร 2827896

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี