

ที่ นร (กวพ) 1304/ 375

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

16 มกราคม 2540

เรื่อง การขออุทธรณ์คำสั่งในการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์คอนสตรัคชั่น ดี เอส เอ็น

อ้างถึง หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์คอนสตรัคชั่น ดี เอส เอ็น ที่ กท.349/2539

ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2539

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์คอนสตรัคชั่น ดี เอส เอ็น ได้ขออุทธรณ์คำสั่งในการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น กรณีที่กรมพัฒนาที่ดินไม่พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่ห้างฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้พิจารณาเห็นว่า งานก่อสร้างที่มีอุปสรรคตามข้อร้องเรียนของห้างฯ ไม่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงานในส่วนอื่น ๆ เพราะห้างฯ สามารถทำงานในส่วนอื่นได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์คอนสตรัคชั่น ดี เอส เอ็น อุทธรณ์คำสั่งกรมพัฒนาที่ดินที่ไม่พิจารณาลดค่าปรับให้แก่ห้างฯ ในครั้งนี้ เป็นปัญหาได้แย้งกันในเรื่องข้อเท็จจริง มิใช่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ที่ กวพ. จะพิจารณาให้เป็นที่ยุติในชั้นนี้ได้ ดังนั้น หากห้างฯ เห็นว่า ห้างฯ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาของกรมพัฒนาที่ดินครั้งนี้แล้ว ห้างฯ ก็อาจจะใช้สิทธิทางอื่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



16 ม.ค. 2540
(นายอาลัย องค์กรวิชัย)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการพิเศษ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827

โทรสาร 2827896

ด่วนมาก

ที่ นร (กวพ) 1304/ 374

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

/6 มกราคม 2540

เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์คอนสตรัคชั่น ดี เอส เอ็น ขออุทธรณ์คำสั่งในการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

อ้างถึง หนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ด่วนมาก ที่ กษ 0801(02)/3748 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2539

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1304/ 375 ลงวันที่ 16
2540

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมพัฒนาที่ดิน ได้แจ้งผลการพิจารณากรณีห้างหุ้นส่วน-
จำกัด นครสวรรค์คอนสตรัคชั่น ดี เอส เอ็น ขออุทธรณ์คำสั่งในการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น ไปเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ความละเอียดจนแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าว และแจ้งให้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์คอนสตรัคชั่น ดี เอส เอ็น ทราบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



16 ม.ค. 2540

(นายฮาลัย อิงคะวณิช)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการ
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827

โทรสาร 2827896



ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์คอนสตรัคชั่น ดี เอส เอ็น
DSN CONSTRUCTION NAKHON SAWAN PART.

2/3-4 ถ.ตัดใหม่โรงเรียนปากน้ำโพเดิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ☎ 212115, 213794

ที่ กท.18/2539

22 มกราคม 2539

เรื่อง ขออนุญาตคำสั่งของกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องการก่อสร้างอาคาร 8 ชั้น

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างถึง 1. สัญญาจ้าง เลขที่ 109/36 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2536

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือที่ กษ 0803/(02)/2820 ลงวันที่ 13 กันยายน 2538

2. หนังสือของทางฯ ที่กท.224/2538 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2538

3. หนังสือของทางฯ ที่กท.233/2538 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2538

ตามที่ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์คอนสตรัคชั่น ดี เอส เอ็น ได้เป็นผู้รับจ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมที่จอดรถสูง 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ กรมพัฒนาที่ดิน เขตบางเขน
กรุงเทพฯ เริ่มสัญญาวันที่ 15 กรกฎาคม 2536 หมดสัญญาวันที่ 14 มิถุนายน 2538 นั้น

ทางทางฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

ความคิดเห็นของทางฯ

1. จากปัญหาเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแรงสูงกีดขวางการก่อสร้าง ทางทางฯ ได้
แจ้งให้ทางกรมพัฒนาที่ดินทราบ เพื่อให้ทางกรมพัฒนาที่ดินจะได้แจ้งให้ทางการไฟฟ้านครหลวงมาดำเนินการ
การย้ายเสาไฟฟ้าดังกล่าวออกจากแนวอาคารที่จะทำการก่อสร้างโดยด่วน เพราะเป็นปัญหาอุปสรรค
ในการก่อสร้าง ตามหนังสือของทางทางฯ ลงวันที่ 17 กันยายน 2536 และวันที่ 27 ธันวาคม 2536

2. จากปัญหาการก่อสร้างบ่อเกรอะบ่อน้ำใส ทางทางฯ ไม่สามารถก่อสร้างได้ใน
ตำแหน่งตามแบบแปลน เนื่องจากติดฐานรากของอาคารข้างเคียงกีดขวางอยู่ทางทางฯ จึงได้ทำหนังสือ
แจ้งอุปสรรคดังกล่าว และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูป ตามหนังสือของทางฯ ลงวันที่ 4 และ 16
มีนาคม 2537 ซึ่งทำให้ทางทางฯ ต้องเพิ่มขึ้นตอนการทำงาน และเสียเวลาในการทำงานมากขึ้นกว่า
ปกติ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ทางทางฯ ก็ได้เรียกชดเชยค่าใช้จ่ายจากทางกรมพัฒนาที่ดิน แต่
ประการใด

-/ข้อปฏิบัติพิเศษของกรม

ข้อปฏิเสธของกรมพัฒนาที่ดิน

ทางกรมพัฒนาแจ้งว่าทางห้องฯ ไม่ได้เรียกร้องสิทธิตามข้อกำหนดในสัญญาข้อ 20 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา "กรณีที่มี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือ ความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง... ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไข และ กำหนดแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้าง ทราบ เพื่อขอขยายระยะเวลาออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง..."

ทางห้องฯ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องจาก

จาก เหตุปัญหาอุปสรรคดังกล่าวทั้งลงกรณี ทางห้องฯ ได้ทำหนังสือแจ้งต่อทาง กรมพัฒนาที่ดินแล้ว จึงถือได้ว่าทางห้องฯ ได้แจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นหนังสือให้ทางผู้ว่าจ้าง คือ กรมพัฒนาที่ดินทราบแล้ว และ เหตุปัญหาอุปสรรคดังกล่าว เป็นเหตุสุดวิสัยที่ทางผู้ว่าจ้างได้ทราบติ อยู่แล้วซึ่งมีหลักฐานชัดเจนแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวให้กับทางห้องฯ ด้วย จัก เป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



-สถานที่ติดต่อที่กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ 6915575-8

โทรสาร 2757725