

ที่ นร (กวพ) 1305/ 3513

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

๕1 เมษายน 2543

เรื่อง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามคอสโชน จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท สยามคอสโชน จำกัด เลขที่ 010/2543 ลงวันที่ 27 มกราคม 2543


ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สยามคอสโชน จำกัด ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับกรมปศุสัตว์ ปรากฏว่าบริษัทฯ ต้องทำการขยายประตูออกไป จำนวน 7 บาน ตามความประสงค์ของกรมฯ เนื่องจากประตูดังกล่าวมีความกว้างเพียง 700 มม. ไม่เหมาะสมต่อการทำงานและเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ จึงให้บริษัทฯ ขยายความกว้างของประตูเป็น 900 มม. ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จทันเวลาในสัญญาได้ โดยแล้วเสร็จในวันที่ 11 สิงหาคม 2542 ถูกปรับไปทั้งสิ้น 30 วัน เป็นเงิน 869,790 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ขอคืนเงินค่าปรับแต่กรมฯ ไม่คืนให้ บริษัทฯ จึงขอให้สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความอนุเคราะห์แก่บริษัทฯ ในเรื่องนี้ด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องให้กรมปศุสัตว์ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงและนำเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ พิจารณาข้อร้องเรียนของบริษัท สยามคอสโชน จำกัด ประกอบข้อชี้แจงของกรมปศุสัตว์แล้วเห็นว่า กรณีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าตามสัญญาจ้างระหว่างกรมฯ กับบริษัทฯ ผู้รับจ้างได้กำหนดรายละเอียดการก่อสร้างในส่วนความกว้างของประตูไว้เพียง 700 มม. ต่อมากรมฯ ได้พิจารณาเห็นว่าความกว้างดังกล่าวไม่เหมาะสมแก่การใช้งาน จึงสั่งให้บริษัทฯ ผู้รับจ้างขยายความกว้างของประตูออกเป็น 900 มม. ซึ่งโดยหลักการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 กรมฯ จะต้องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา พร้อมทั้งตกลงเรื่องวันส่งมอบกับบริษัทฯ ผู้รับจ้างใหม่ ตามนัยของระเบียบฯ ข้อ 136

อย่างไรก็ดี กรณีนี้กรมฯ ได้สั่งการให้บริษัทฯ ผู้รับจ้างขยายขนาดความกว้างของประตูออกไปแล้ว โดยมีได้มีการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา และปัจจุบันนี้มีการส่งมอบและตรวจรับงานเสร็จสิ้นไปแล้ว เป็นเหตุให้ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาอีกได้ นั้น กรมฯ ควรจะต้องพิจารณาต่อไปว่า การสั่งการดังกล่าวมีผลกระทบทำให้บริษัทฯ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้หรือไม่ด้วย ซึ่งหากผลการพิจารณาปรากฏว่า การสั่งการดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์กับงานก่อสร้างส่วนอื่นจนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในส่วนอื่นตามปกติได้ และเป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้างได้ ก็ย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ข้อ 139 (1) ที่กรมฯ สมควรจะต้องพิจารณาหรือลดค่าปรับให้แก่บริษัทฯ ผู้รับจ้างตามจำนวนวันที่บริษัทฯ ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการสั่งการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักงานรัฐมนตรีได้แจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวไปให้กรมปลัดกระทรวงทราบ และพิจารณาคำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



๒๖ เม.ย. 2543
(นายวิรัช ดำรงผล)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. 2825827 ต่อ 260 - 267

โทรสาร 2827896