

ที่ นร (กพร) ๑๓๐๕/๒๙๒๙

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขอขยายระยะเวลาทำการ
งานจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาหอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก
ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อี.พี.กรุ๊ป จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท อี.พี.กรุ๊ป จำกัด ที่ อ(ส)๐๐๑-๓/๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔


ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท อี.พี.กรุ๊ป จำกัด ร้องเรียนว่า บริษัทฯ เป็น
ผู้รับจ้างสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อทำการปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา
หอประชุมใหญ่และหอประชุมเล็กของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีข้อกำหนดในสัญญาให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการภายหลังได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เริ่มเข้าทำงานและผู้รับจ้างต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการที่สำนักงานแต่งตั้งให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามตัวอย่างที่นำเสนอให้
พิจารณา สำนักงานฯ ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ปลูกสร้างบ้านพักคนงาน อนุมัติใช้ระบบ
สาธารณูปโภคตามหนังสือเลขที่ ศธ ๑๔๐๖(๓)/๗๐๑๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
และได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๑๔๐๖/๐๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์
จำนวน ๑๑ ตัวอย่าง ๒ เอกสาร จากที่นำเสนอ ๑๕ ตัวอย่าง ต่อมาสำนักงานฯ ได้มี
หนังสือ ที่ ศธ ๑๔๐๑/๑๕๒๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ อนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ
อีก ๓ ตัวอย่าง ๕ เอกสาร บริษัทฯ จึงขอความเป็นธรรมในการขยายระยะเวลา โดย
ขอเปลี่ยนการขยายวันทำการจาก ๒๒ วัน ตามมติคณะกรรมการฯ เป็นจำนวน ๑๒๐ วัน
และมีให้นับวันที่ล่วงเลยหลังสิ้นสุดสัญญามาเป็นเหตุในการถูกปรับ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นที่ยุติ
และแจ้งผลการพิจารณาไปให้สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทราบ และ
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ดังนั้น จึงขอให้บริษัท อี.พี.กรุ๊ป จำกัด

ติดต่อขอทราบผลการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติโดยตรง
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรมพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดาร

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๘๒๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗

โทรสาร ๐ ๒๒๔๒ ๗๘๔๖