

ที่ นร (กพร) ๑๓๐๕/ ๙๐๗)๔

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๑๙ กันยายน ๒๕๔๔

เรื่อง การหารือกรณีการเรียกค่าปรับตามสัญญา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ทม ๐๗๐๑/๔๔๔ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๔
และ ส่วนมาก ที่ ทม ๐๗๐๑/๓๕๗๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔


ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท เกษมกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและการประชุมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานแล้ว ปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้เข้าทำงานแต่ประการใด มหาวิทยาลัยฯ จึงอาศัยสิทธิตามสัญญาข้อ ๕ บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง พร้อมกับแจ้งรับหลักประกันสัญญาและสงวนสิทธิการเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ ด้วย ต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือ ขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้หารือไปยังสำนักงานประมาณ และได้รับแจ้งว่า แม้ว่ามหาวิทยาลัยฯ จะบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยมีได้มีการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการแทน แต่ผู้รับจ้างรายเดิมก็คงอยู่ในข่ายได้รับสิทธิให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องนิรโทษกรรมไม่เป็นผู้ละทิ้งงานและได้คืนหลักประกันสัญญา แต่จะต้องยินยอมชำระเงินค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๕ สำหรับกรณีข้อหาหรือเกี่ยวกับข้อขัดข้องในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างนั้น สำนักงานประมาณเห็นว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หารือสำนักนายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารือว่า มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถใช้สิทธิเรียกเงินค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๕ จากบริษัท เกษมกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้างนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับการส่งมอบพื้นที่แล้วและหยุดงาน จนถึงวันที่มหาวิทยาลัยฯ บอกเลิกสัญญาจ้างได้หรือไม่ เพียงใด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสัญญาจ้างระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับผู้รับจ้าง ข้อ ๑๕ กำหนดให้มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าปรับจากผู้รับจ้างได้ต่อเมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่

กำหนดไว้ในสัญญา โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับเป็นเงินวันละ ๙๑๓,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งตามสัญญาจ้าง ข้อ ๕ กำหนดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกเอกสารสัญญากับบริษัท เกษมกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อนวันครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา มหาวิทยาลัยฯ จึงไม่สามารถใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ ที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



18/9/๕๔

(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๔๖