

ด่วนมาก

ที่ นร (กวท) ๑๓๐๕/๔๔๔๓

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมลสินธุ์ ขอความเป็นธรรม

เรียน อธิบดีกรมการค้าภายใน

อ้างถึง หนังสือกรมการค้าภายใน เรื่องด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๓๖๖๖๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการค้าภายในได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมลสินธุ์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับกรณีที่ทำงา เป็นผู้รับจ้างทำกรกอสว่างเรือนนอนชาย ๒ ชั้น ๑ หลัง ก่อสร้าง พร้อมงานถมดินของสถานที่ข้างกลางจังหวัดปทุมธานี ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ความละเอียดถี่ถ้วนแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาข้อร้องเรียนประกอบคำชี้แจงของกรมการค้าภายในแล้วเห็นว่า กรณีที่ทำงา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมลสินธุ์ ได้ดำเนินการถมดินตามรูปแบบรายการแล้ว ปรากฏว่าปริมาณดินไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ แต่คณะกรรมการควบคุมงานได้สั่งการให้นำดินมาถมจนเต็ม และทางเข้าเพื่อให้ครบตามปริมาณที่กำหนด นั้น เนื่องจากดินมีปัญหาจำนวนที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ได้กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณดินที่ถมได้จริงในสนาม ดังนั้น หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ทำการถมดินเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างแล้ว แม้จะมีปริมาณดินไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยหลักการแล้ว สวรราชการก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา ซึ่งหากคณะกรรมการควบคุมงานได้ให้ผู้รับจ้างนำดินมาถมจนเต็ม และทางเข้าเพิ่มเติมให้ครบตามปริมาณที่กำหนดไว้ในสัญญาถือว่าเป็นการสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานเพิ่มเติมจากแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ตามสัญญา ซึ่งเป็นความผิดหรือความบกพร่องของทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ (๑) จังหวัดปทุมธานี ต้องนำระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องเสียไปเพราะเหตุการณ์ทำงานเพิ่มเติมดังกล่าวมาพิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

กรณีงานก่อสร้างกำแพง หากปรากฏว่า การที่ผู้รับจ้างฯ ทำการก่อสร้างกำแพง ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ เนื่องจากปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมงานฯ และ ต้องเสียเวลาในการรอกอยส่วนราชการในการพิจารณาแก้ไขแบบรูปรายการของกำแพงใหม่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต่อไปแล้ว กรณีถือว่าเป็นความคิดหรือความบกพร่อง ของทางราชการ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๓๕ (๑) จังหวัดฯ ก็จะต้องนำระยะเวลาที่ผู้รับจ้างต้องเสียไป เพราะเหตุดังกล่าวมาพิจารณาลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน

สำหรับกรณีงานก่อสร้างเรือนนอนชาย ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว แต่จังหวัดฯ จ่ายเงินล่าช้า นั้น เนื่องจากเหตุผลจากผู้รับจ้างมีหนี้ที่ต้องจัดเตรียมหาสิ่งของสัมภาระ และ ข้างฝีมือเพื่อดำเนินการก่อสร้างจนให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถนำเหตุที่ส่วน ราชการจ่ายเงินล่าช้ามาเป็นเหตุในการขอลดค่าปรับได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
ผลเป็นประการใด ขอได้แจ้งให้ทางเรือนส่วนจังหวัด พินิจสินธุ ทราบด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

 30/5/44

(นายอรอนงค์ เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๒๘๒๕๘๒๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗

โทรสาร ๒๘๒๗๘๕๖