

ที่ นร (กwp) ๑๔๐๗/๗๓๖๐

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์

อ้างถึง หนังสือกรมการแพทย์ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๓๐๒/๒๑๖๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕


ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการแพทย์แจ้งว่า กรมการแพทย์โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กับ บริษัท เจริญทอง (๑๙๘๒) จำกัด คู่สัญญา และบริษัท ไซน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาร่วม ต่อมา บริษัทผู้รับจ้างและผู้รับจ้างร่วมดังกล่าวได้รับอนุมัติ ขยายเวลา รวม ๔ ครั้ง เมื่อถึงระยะเวลาลิ้นสุดตามสัญญาแล้ว ปรากฏว่า บริษัทไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษัท ไซน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอผ่อนผัน การขยายระยะเวลาออกไปอีก ๒๘๐ วัน . ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการตรวจการจ้างที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบขยาย ระยะเวลาให้กับผู้รับจ้างตามที่ผู้รับจ้างเสนอ โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๔๐๗/๐๐๐๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ข้อ ๒.๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กwp.) พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๐๗/ว ๑๖๑๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และด่วนมาก ที่ นร ๑๔๐๗/ว ๓๔๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง นั้น โดยหลักการ แล้วการขยายเวลาก่อสร้างโดยอ้างเหตุผลว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งวิกฤตแห่งภาวะสภาพคล่องซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่สร้างภาระให้ แก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง เป็นภาวะที่ผู้ประกอบการได้รับทราบอยู่แล้วในขณะที่มีการประกวดราคา มิใช่ เหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้มาก่อน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หากมีการขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีกทุกสัญญาจะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นว่า ไม่สมควรอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาสัญญาทุกสัญญา แต่สำหรับกรณีที่สัญญาที่การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ ก็ให้อยู่ในอำนาจของส่วนราชการผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญาตามระเบียบ-สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๙ ได้ แต่หากจะมีการผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวแล้ว จะต้องให้ กวพ. เป็นผู้พิจารณา กรณีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลาอีก ๒๘๐ วัน โดยอ้างเหตุว่าประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งเหตุดังกล่าวมิใช่เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘ เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างต้องทราบถึงปัญหาดังกล่าวขณะที่มีการประกวดราคาแล้ว ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ปรากฏว่าบริษัทผู้รับจ้างได้รับการขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๑ และด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ จำนวน ๓๖๐ วัน และได้รับการขยายเวลาจากการแก้ไขสัญญาและเปลี่ยนรายการจำนวน ๑๔๐ วัน ทำให้บริษัทผู้รับจ้างได้รับการขยายเวลามาแล้ว รวมทั้งสิ้น ๕๕๐ วัน ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้จึงเห็นว่า ไม่สมควรที่จะขยายระยะเวลาเพิ่มเติมตามที่บริษัทผู้รับจ้างขอมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 30/9/45
(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๗ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๔๖