

ที่ นร (กwp) ๑๔๐๗/๙๙๒

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

เรื่อง การจ้างออกแบบโครงการสวนสาธารณะเบญจกิติ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เอส.ซี. คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี.แอล. ดีไซน์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท เอ.เอส.ซี. คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี.แอล. ดีไซน์ จำกัด

ที่ PL-L-๐๑-๑๑๓/๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอ.เอส.ซี. คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี.แอล. ดีไซน์ จำกัด ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทฯ ได้รับจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเบญจกิติ ของกรมธนารักษ์ กำหนดส่งแบบก่อสร้างและเอกสารประกอบภายใน ๔๕ วัน ซึ่งจากวันได้รับหนังสือเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างให้ดำเนินการได้ แต่เนื่องจากในขณะนั้นเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทำให้งบประมาณที่มีจำนวน ๑๘๐ ล้านบาท ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ ผู้ออกแบบจึงได้มีหนังสือเพื่อขอทราบแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งกรมฯ ได้แจ้งให้ผู้ออกแบบดำเนินการต่อไป โดยผู้ออกแบบได้รับหนังสือเมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๑ และส่งมอบแบบให้กรมฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๑ ปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานได้แจ้งให้ผู้ออกแบบแก้ไขปรับปรุงแบบ รวม ๕ ครั้ง และรับมอบงานไว้เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งกรมเห็นว่า ผู้ออกแบบส่งแบบล่าช้า ๘๗๓ วัน หักระยะเวลาในการตรวจสอบ ๕๕๘ วัน ผู้ออกแบบต้องถูกปรับ ๒๗๕ วัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๘,๕๕๐ บาท บริษัทฯ จึงขอความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้พิจารณาข้อร้องเรียนของบริษัท เอ.เอส.ซี. คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี.แอล. ดีไซน์ จำกัด ดังกล่าวและได้แจ้งผลการพิจารณาไปให้

กรมธนารักษ์ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว ดังนั้น จึงขอให้บริษัทฯ
ติดต่อขอทราบผลการพิจารณาได้จากกรมฯ โดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 4/2/45
(นายวongthong เจริญพันธุ์)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๔๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๕๖