

ที่ นร (กวพ) ๑๔๐๓/ ๗๓๔๔

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

เรื่อง ขอรื้อเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาในการก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ค่วนมาก ที่ วว
๕๑๐๑/๔๓๕๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) แจ้งว่า วท. ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณทัศน์ ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคาร วท. ใหม่ ณ เทคโนโลยีธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างอีก ๑๒๐ วัน โดยอ้างสาเหตุว่าจ้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณทัศน์ ได้ทำงานเสร็จ ๖ งาน และส่งงานแล้ว แต่ปรากฏว่าจ้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณทัศน์ ได้รับการชำระค่างานดังกล่าวล่าช้า ทำให้จ้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณทัศน์ ประสบปัญหาด้านการเงิน ประกอบกับจ้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณทัศน์ ได้ขออนุมัติใช้วัสดุผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปกับ วท. แต่ได้รับทราบผลการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวล่าช้าเป็นเวลา ๑๖๕ วัน อันมีผลกระทบโดยตรงต่อแผนงานหลักของโครงการ วท. จึงขอหารือว่าสาเหตุดังกล่าวจะสามารถนำมาพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง คงหรือลดค่าปรับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณแล้วเห็นว่า เนื่องจากสถาบันวิจัย - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) มีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในหลักการแล้ว ไม่อยู่ในบังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีจึงไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กวพ. ที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก วท. แจ้งให้ทราบ เพิ่มเติมว่า วท. ได้อนุมัติใช้ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน กวพ.
จึงเห็นสมควรตอบชี้แจง วท. ครั้งนี้ไปในหลักการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมว่า กรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณทัศน์ ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
เนื่องจาก วท. ได้ชำระค่าจ้างให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณทัศน์ ล่าช้า ทำให้ผู้รับจ้างประสบปัญหา
ทางการเงินนั้น โดยหลักการของสัญญาจ้างทั่วไป ผู้รับจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องจัดหาแรงงาน
และวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญาจ้าง
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนพร้อมที่จะใช้ในการทำงานก่อสร้างด้วย ดังนั้น ตามแนวทาง
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้รับจ้าง
อ้างว่า ผู้รับจ้างประสบปัญหาทางการเงินทำให้ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ ที่จะพิจารณาขยายเวลาให้แก่ผู้รับจ้างได้

สำหรับกรณีที่ผู้รับจ้าง อ้างว่า ผู้รับจ้างได้ขออนุมัติใช้วัสดุผนังคอนกรีต
หล่อสำเร็จรูป ต่อ วท. เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ แต่ วท. อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุผนัง
คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๕ นั้น มีผลกระทบโดยตรงต่อแผนงาน
หลักของโครงการ กวพ. เห็นว่า ระยะเวลาที่เสียไปเนื่องจากเหตุดังกล่าวถือได้ว่า เป็นเหตุที่เกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของตัวนรขการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ (๑) ซึ่งหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุดังกล่าวเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และมีส่วนสัมพันธ์กับงานก่อสร้างส่วนอื่นจนทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการก่อสร้างในส่วนอื่นตามปกติได้ และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงาน-
ก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้างได้ กรณีย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๕ (๑) ที่จะพิจารณา
ขยายเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ได้เท่ากับความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๓ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๕๖