

ที่ นร (กพท) ๑๔๐๑/ ๔๔๒๓

สำนักนายกรัฐมนตรีย

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕

เรื่อง ขั้หาหรือการขอลดค่าปรับงานก่อสร้างอาคาร

เรียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างถึง หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ทบ ๐๓๐๑/๑๔๔๒๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

และหนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ทบ ๐๓๐๑/๓๖๑๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕


ตามหนังสือที่อ้างถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แจ้งว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ได้ตกลงจ้างบริษัท ไทยวิรุฬ จำกัด ก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงหักค่าปรับจากเงินค่าจ้าง โดยหักค่าปรับวันละ ๑๔,๑๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๔,๐๗๔,๕๐๐ บาท และในการนี้ บริษัทฯ ได้ขอคืนเงินค่าปรับโดยอ้างเหตุน่าบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงขอคืนเงินค่าปรับอนุโลมตามมติคณะรัฐมนตรี คำนวณที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓ ประกอบกับเหตุที่บริษัทฯ ต้องรอรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้านครหลวงอนุมัติการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเดินสายไฟฟ้าเข้าอาคารดังกล่าวด้วย ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอหารือว่า ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพิจารณาคืนค่าปรับให้แก่บริษัทฯ ได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ หารือ มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า กรณีที่บริษัท ไทยวิรุฬ จำกัด ขอคืนค่าปรับโดยอ้างเหตุการขาดสภาพคล่องทางการเงินโดยขออนุโลมตามมติคณะรัฐมนตรี คำนวณที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓ และเหตุที่ต้องรอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินสายไฟฟ้าเข้าอาคาร อยู่ในหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคืนค่าปรับให้แก่บริษัทฯ ได้หรือไม่ นั้น ซึ่งกรณีการขอคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากในปัจจุบันมติคณะรัฐมนตรีแจ้งคานหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คำนวณที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา มิได้มีผลบังคับใช้แล้ว

ประกอบกับตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้กำหนดให้สำนักงานประมาณ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่วินิจฉัยตีความ ดังนั้น หากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีปัญหาประการใดที่สมควรที่จะได้หารือไปยังสำนักงานประมาณโดยตรงต่อไป สำหรับกรณีการขอลดค่าปรับโดยอ้างสาเหตุความล่าช้าจากการรอกการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินสายไฟฟ้าเข้าอาคารนั้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา การคงหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวิสัย เหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เมื่อกรณีตามข้อหารือปรากฏข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า ในระหว่างที่บริษัทฯ รอกการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินสายไฟฟ้าเข้าอาคารนั้น บริษัทฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ตามปกติ แต่เนื่องจากการดำเนินการของบริษัทฯ เองจึงทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดสัญญา ดังนั้น หากข้อเท็จจริงเป็นไปตามคำชี้แจงดังกล่าวแล้ว กรณีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคงหรือลดค่าปรับให้แก่บริษัทฯ ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๘๒๓ ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๕๖