

ที่ นร (กวพ) ๑๔๐๗/๗๗๖๕

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๓ กันยายน ๒๕๔๕

เรื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถกิจก่อสร้าง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ ๐๐๑๗.๓/๑๕๓๐๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรถกิจก่อสร้าง ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการจ้างก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้พิจารณาข้อเท็จจริงประกอบคำชี้แจงของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว เห็นว่า

๑. กรณีที่ผู้รับจ้างต้องเสียเวลาในการทำงานก่อสร้างฐานราก เนื่องจากความล่าช้าในการรื้อการอนุมัติผลการเจาะสำรวจและวิเคราะห์ชั้นดิน เพื่อกำหนดความยาวของเสาเข็ม นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ถึงวันที่กรมโยธาธิการแจ้งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาเห็นสมควรขยายเวลาให้ผู้รับจ้างจำนวน ๓๕ วัน นั้น เป็นเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของทางราชการ อยู่ในเหตุที่จะนำมาพิจารณาขยายเวลาให้แก่ผู้รับจ้างได้เท่ากับความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ (๑)


๒. กรณีที่ผู้รับจ้างต้องเสียเวลาในการดำเนินการปักผังบริเวณก่อสร้าง เนื่องจากจะต้องก่อสร้างบ่อลิฟท์ในส่วนของโครงสร้างใต้พื้นดิน ซึ่งผู้รับจ้างได้ขออนุมัติใช้ลิฟท์ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้รับจ้างทราบ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ รวมทั้งกรณีที่ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้คอนกรีตผสมเสร็จของบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุ

ก่อสร้าง (PAC) เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และจังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุมัติให้ผู้รับจ้างใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ นั้น กวพ. เห็นว่า หากระยะเวลาที่เสียไปเนื่องจากเหตุดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และมีส่วนสัมพันธ์กับงานก่อสร้างอื่นจนไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในส่วนอื่นตามปกติได้ กรณีย่อมอยู่ในหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างได้เท่ากับความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง

๓. กรณีที่ผู้รับจ้างขออนุมัติหลักการในการแก้ไขฐานราก โดยผู้รับจ้างได้ยื่นรายการคำนวณวิธีแก้ไขฐานราก เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ กรมโยธาธิการได้แจ้งผลการอนุมัติให้จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งคณะผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหตุดังกล่าวมีผลกระทบทำให้งานก่อสร้างต้องล่าช้าไปด้วย เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องจากฐานรากได้ แต่จังหวัดร้อยเอ็ดยังมิได้พิจารณาขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างนั้น กวพ. เห็นว่า การที่ผู้รับจ้างต้องเสียเวลาในการรอคอยการอนุมัติวิธีการแก้ไขฐานรากจากจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของทางราชการอยู่ในเหตุที่จะนำมาพิจารณาขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างได้เท่ากับความล่าช้าที่เกิดขึ้นจริง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๕ (๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๔๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๕๖