

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ.ปี 65)	ประเภท รายจ่าย	ประเภท การ ดำเนินงาน	ผลผลิต	รหัส งบ.	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					งบประมาณ งานดำเนินการเอง/ งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท) (AR) + (AS)	งบประมาณ งานดำเนินการเอง (ล้านบาท)	งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลังจาก ลงนามสัญญา (เงินเหลือจ่าย) (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รวมเบิกจ่าย ในปี งบ.65 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	จำนวน รายการที่ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	ประโยชน์ที่ได้รับ				
							ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ															จำนวน (รายการ)	งบ. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)	ความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
								บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด																
										รวม	219	3,520.3451	1,676.7724	37.9902	1,638.7822	46.55%	1,819.9641	51.70%	21.7106	1%	9		-	48,955	161,442		
57	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420039*	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังตะกู หมู่ที่ 11	วังคาง	พราณกระต่าย	กำแพงเพชร	1	45.0000	-		45.0000	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	2,9000	300	2,500			
58	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410001*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (จำนวน 3 แห่ง)		หินศาล,ปาง ตาไว,คลอง ลานพัฒนา	ปางศิลาทอง, คลองลาน	กำแพงเพชร	1	0.4290	0.4290	100.00%		0.4290	100.00%	-	0%	25%	อยู่ระหว่างดำเนินงาน		330			
59	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420046*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกักหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ห้วยเจริญ หมู่ ที่ 6	แม่ข้าวต้ม	เมืองเชียงราย	เชียงราย	1	39.2580	-	-	39.2580	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		283	1,500			
60	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420040*	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นเวียงห้วย พร้อมระบบกระจายน้ำ	เวียงห้วย หมู่ที่ 8	เม็งราย	พญาเม็งราย	เชียงราย	1	19.4580	-	-	19.4580	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		249	1,500			
61	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420041*	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ยา พร้อมระบบกระจายน้ำ	ไม้ยา หมู่ที่ 7	ไม้ยา	พญาเม็งราย	เชียงราย	1	20.7890	-	-	20.7890	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		215	2,500			
62	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420042*	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเอื้อง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนน้ำเย็น หมู่ที่ 9	ดอยลาน	เมืองเชียงราย	เชียงราย	1	24.7250	-	-	24.7250	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		200	2,500			
63	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420002*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาหม)	อาหม หมู่ที่ 3	แม่สลองใน	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	20.2500	-	-	20.2500	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		65	800			
64	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420003*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านปากสาธุใจ)	ปากสาธุใจ หมู่ที่ 5	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	15.3500	-	-	15.3500	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		125	900			
65	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420004*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านปากสามัคคี)	ปากสามัคคี หมู่ที่ 8	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	20.1500	-	-	20.1500	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		66	676			
66	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420005*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา (บ้านลำฝู)	ลำฝู หมู่ที่ 20	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	20.2000	-	-	20.2000	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		105	800			
67	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410002*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (จำนวน 6 แห่ง)		วาวี,แม่พริก ,ท่าก้อ,ป่าจี้	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.8580	0.8580	100.00%		0.8580	100.00%	-	0%	25%	อยู่ระหว่างดำเนินงาน		520			
68	สทท.1	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410003*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คชช.) ตำบลแม่สลองนอก จำนวน 3 แห่ง (บ้านเลาสิบ, บ้านอาบ, บ้านอาหมะ)		แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	0.4824	0.4824	100.00%		0.4824	100.00%	-	0%	0%	* ได้รับเงินเหลือจ่ายปี 64 แล้ว		352			
69	สทท.1	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410004*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คชช.) ตำบลเทอดไทย (จุดที่ 1) จำนวน 3 แห่ง (บ้านแสนเมืองโก, บ้านชาวแพ่ง, บ้านจะพ้อ)		เทอดไทย	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	0.4824	0.4824	100.00%		0.4824	100.00%	-	0%	0%	* ได้รับเงินเหลือจ่ายปี 64 แล้ว		368			
70	สทท.1	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410005*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คชช.) ตำบลเทอดไทย (จุดที่ 2) จำนวน 1 แห่ง (บ้านแม่คำน้อย)		เทอดไทย	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	0.1608	0.1608	100.00%		0.1608	100.00%	-	0%	0%	* ได้รับเงินเหลือจ่ายปี 64 แล้ว		112			
71	สทท.1	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410006*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คชช.) ตำบลป่าตึง จำนวน 2 แห่ง (บ้านก๊วสะโต,บ้านแสนใหม่)		ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	0.3216	0.3216	100.00%		0.3216	100.00%	-	0%	0%	* ได้รับเงินเหลือจ่ายปี 64 แล้ว		207			
72	สทท.1	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410007*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คชช.) ตำบลวาวี จำนวน 1 แห่ง (บ้านห้วยน้ำกิน)		วาวี	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.1608	0.1608	100.00%		0.1608	100.00%	-	0%	0%	* ได้รับเงินเหลือจ่ายปี 64 แล้ว		92			
73	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420006*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนามะม่วงเพื่อคุณภาพบ้าน ปางเพ็ญ)	ปางเพ็ญ หมู่ ที่ 2	ปงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	14.8540	-	-	14.8540	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		45	100			
74	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420007*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการนำแผนประโยชน์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา	แม่ชีมุกน้อย หมู่ที่ 13	บ้านตับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	70.2997	70.2555	99.94%	0.0442	0.06%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		335	2,000			
75	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420008*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก		ปงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	18.5850	-	-	18.5850	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		350	2,500			
76	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410008*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่		1	9.9540	-	-	9.9540	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			50			
77	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420009*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านผาละปี) ระยะ 2	ผาละปี หมู่ที่ 8	แมตึก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	17.5840	-	-	17.5840	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		100	400			
78	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420010*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า (บ้านทุ่งดินคำ)	ทุ่งดินคำ หมู่ที่ 6	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	15.9500	-	-	15.9500	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		70	623			
79	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420011*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า (บ้านห้วยไล่)	ห้วยไล่ หมู่ที่ 7	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	14.3500	-	-	14.3500	100.00%	-	0%	0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		330	2,000			

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ.ป 65)	ประเภท รายจ่าย	ประเภท การดำเนินงาน	ผลผลิต	รหัส จ.บ.ม.	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					งบประมาณ งานดำเนินการเอง/ งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท) (AR) + (AS)	งบประมาณ งานดำเนินการเอง (ล้านบาท)	งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลังจาก ลงนามสัญญา (เงินเหลือจ่าย) (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รวมเบิกจ่าย ในปี พ.ม.65 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	จำนวน รายการที่ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ/ปัญหา อุปสรรค	ประโยชน์ที่ได้รับ				
							ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ															จำนวน (รายการ)	งบม. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)	ความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
								บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด																
80	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420012*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป่า (บ้านห้วยข้าวพวง)	ห้วยข้าวพวง หมู่ที่ 3	ห้วยข้าวพวง	เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	14.5300	-	-	0.00%	14.5300	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		144	1,417	
81	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420013*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเม็งจืดที่ 1 (บ้านก๊วยยั้ง-ป่ามะโอ)	ก๊วยยั้ง-ป่ามะโอ หมู่ที่ 12	ป่าเม็ง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	19.5200	-	-	0.00%	19.5200	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		22	300	
82	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410009*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป่า (จำนวน 4 แห่ง)	ห้วยข้าวพวง, เมื่อนะ	เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.5720	0.5720	100.00%		0.00%	-	0%		25%				350			
83	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410010*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง (จำนวน 2 แห่ง)	สันปิง,ป่าเม็ง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	0.2860	0.2860	100.00%		0.00%	-	0%		25%				193			
84	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410011*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) ตำบลห้วยข้าวพวง จำนวน 1 แห่ง (บ้านป่าบางมะ)	ห้วยข้าวพวง	เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.1608	0.1608	100.00%		0.00%	-	0%		25%				112			
85	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410047*	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำสะอาดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก	แม่สะป๊อก หมู่ที่ 5	แม่วิน	แม่วาง	เชียงใหม่	1	0.1846	0.1846	100.00%		0.00%	-	0%		25%				50		
86	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410048*	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำสะอาดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว	หนองสามัคคี หมู่ที่ 14	เมืองนะ	เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.3716	0.3716	100.00%		0.00%	-	0%		25%				50		
87	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410049*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะเก็บน้ำบ้านวังธาร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังธาร หมู่ที่ 1	วังข้าวแดง	สันกำแพง	เชียงใหม่	1	5.0000	-	-	0.00%	5.0000	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	0.0030	12	25	
88	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420043*	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่โกนเกน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แม่โกนเกน หมู่ที่ 4	มทวีน	แม่สลด	ตาก	1	15.8930	-	-	0.00%	15.8930	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		150	1,000	
89	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420014*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านครองราษฎร์)	ครองราษฎร์ หมู่ที่ 9	เชียงใหม่	วังเจ้า	ตาก	1	20.4100	-	-	0.00%	20.4100	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		150	1,500	
90	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420015*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านใหม่ชัยมงคล)	ใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10	เชียงใหม่	วังเจ้า	ตาก	1	20.6700	-	-	0.00%	20.6700	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		120	1,500	
91	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420016*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านหนองปลาไหล)	หนองปลาไหล หมู่ที่ 8	เชียงใหม่	วังเจ้า	ตาก	1	20.7300	-	-	0.00%	20.7300	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		452	1,000	
92	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420047*	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองไม้ตั้ง - หนองไผ่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังโค้ว หมู่ที่ 3	วังหมื่น	สามเงา	ตาก	1	10.5600	-	-	0.00%	10.5600	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	0.5350	30	60	
93	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410012*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพหพระ (จำนวน 3 แห่ง)	ศิริราษฎร์	พหพระ	ตาก	1	0.4290	0.4290	100.00%		0.00%	-	0%		25%				285			
94	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420044*	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่นาเวือ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สันป่าสัก หมู่ที่ 6	แม่่นาเวือ	เมืองพะเยา	พะเยา	1	42.1250	-	-	0.00%	42.1250	100.00%	-	0%			อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	2.0300	500	2,000	
95	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410013*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) ตำบลลัมเย็น จำนวน 2 แห่ง (บ้านห้วยปุ่น, บ้านห้วยเสือ)	ลัมเย็น	เชียงคำ	พะเยา	1	0.3216	0.3216	100.00%		0.00%	-	0%		25%				223			
96	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410014*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) ตำบลขุนควร จำนวน 1 แห่ง (บ้านสันติสุข)	ขุนควร	ปง	พะเยา	1	0.1608	0.1608	100.00%		0.00%	-	0%		25%				108			
97	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410015*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) ตำบลผาช้างน้อย (จุดที่ 1) จำนวน 3 แห่ง (บ้านน้ำเค, บ้านห้วยเฟือง, บ้านน้ำคัม)	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	1	0.4824	0.4824	100.00%		0.00%	-	0%		25%				312			
98	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410016*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) ตำบลผาช้างน้อย (จุดที่ 2) จำนวน 2 แห่ง (บ้านห้วยกอก, บ้านสะนาไม้ได้)	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	1	0.3216	0.3216	100.00%		0.00%	-	0%		25%				196			
99	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410017*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) ตำบลผาช้างน้อย (จุดที่ 3) จำนวน 3 แห่ง (บ้านสะนาแม่เหือ, บ้านห้วยเย็น, บ้านน้ำปุก)	ผาช้างน้อย	ปง	พะเยา	1	0.4824	0.4824	100.00%		0.00%	-	0%		25%				278			
100	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410018*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านปู่ค่าน้อย)	ปู่ค่าน้อย หมู่ที่ 5	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	6.5930	-	-	0.00%	6.5930	100.00%	-	0%			อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		26	300	
101	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410019*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย (บ้านห้วยไผ่ยงค)	ห้วยไผ่ยงค หมู่ที่ 8	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	5.6100	-	-	0.00%	5.6100	100.00%	-	0%			อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		69	500	
102	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410020*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) ตำบลแม่สามแลบ จำนวน 1 แห่ง (บ้านแม่สามน้อย)	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.1608	0.1608	100.00%		0.00%	-	0%		25%				102			
103	สพท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420017*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้านพื้นที่ชุ่มน้ำบึงภาคเหนือ	แม่ทะ	แม่ทะ	ลำปาง	1	15.2800	-	-	0.00%	15.2800	100.00%	-	0%			อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		5	50		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ.ปี 65)	ประเภท รายจ่าย	ประเภท การ ดำเนินงาน	ผลผลิต	รหัส งบ.	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					งบประมาณ งานดำเนินการเอง/ งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท) (AR) + (AS)	งบประมาณ งานดำเนินการเอง (ล้านบาท)	งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลังจาก ลงนามสัญญา (เงินหรือจ่าย) (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รวมเบิกจ่าย ในปี งบ.65 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	จำนวน รายการที่ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค	ประโยชน์ที่ได้รับ				
							ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ															จำนวน (รายการ)	งบ. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)	ความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
								บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด																
104	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420018*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำวัง สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่	แม่เชียงราย หมู่ที่ 3	แม่พริก	แม่พริก	ลำปาง	1	29.5420	-	-	0.00%	29.5420	100.00%	-	0%		อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		40	200		
105	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420019*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว	ท่าป่าเปา หมู่ที่ 6	ท่าปลาตุก	แม่ทา	ลำพูน	1	18.5600	-	-	0.00%	18.5600	100.00%	-	0%		อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	0.0480	60	100		
106	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420020*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไย	เหล่าแมว หมู่ที่ 1	วังยาง	เวียงหนองล่อง	ลำพูน	1	20.1200	-	-	0.00%	20.1200	100.00%	-	0%		อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		40	150		
107	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420021*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านนาทราย)	นาทราย หมู่ที่ 4	นาทราย	ลี้	ลำพูน	1	30.5400	-	-	0.00%	30.5400	100.00%	-	0%		อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		370	550		
108	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420022*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านนาเลียง)	นาเลียง หมู่ที่ 1	นาทราย	ลี้	ลำพูน	1	30.1080	-	-	0.00%	30.1080	100.00%	-	0%		อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		100	300		
109	สทท.1	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410021*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) ตำบลหามเลอบ จำนวน 2 แห่ง (บ้านขุนกอง, บ้านหลวงใหม่)	หามเลอบ	แม่ทา		ลำพูน	1	0.3216	0.3216	100.00%		0.00%	-	0%	25%	อยู่ระหว่างดำเนินงาน		220				
110	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420048*	ปรับปรุงพื้นที่สระเก็บน้ำประตู่สามนางเชื่อมต่อสระเก็บน้ำทรัพย์พอหว่าเชื่อมต่อสระเก็บน้ำดงสันเงิน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ 3	วังมน	วัดสิงห์	ชัยนาท	1	32.0000	31.8020	99.38%	0.1980	0.62%	-	0%		0%		2.2400	240	1,500		
111	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420004*	อนุรักษ์พื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ท่าชัย,ชัยนาท,นางเลื่อ)	ท่าชัย,ชัยนาท,นางเลื่อ	เมืองชัยนาท	ชัยนาท	ชัยนาท	1	28.1200	28.0500	99.75%	28.0500	0.0700	0.25%	-	0%	0%		2.0000	630	1,460		
112	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410022*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่	หมู่ที่ 4	คู้สำเภา	มโนรมย์	ชัยนาท	1	9.4700	-	-	0.00%	9.4700	100.00%	-	0%		0%		35	150		
113	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420005*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยหนองน้ำใส สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 3	โพธิ์นาบุง	หันคา	ชัยนาท	1	25.4800	25.2090	98.94%	0.2710	1.06%	-	0%	0%		0.6250	500	1,350			
114	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420006*	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำบริเวณทางรถไฟเชื่อมต่อบึงใหญ่	วังไผ่เลื่อน	หันคา	ชัยนาท	ชัยนาท	1	20.8700	20.7752	99.55%	0.0948	0.45%	-	0%		0%		2.1100	330	1,875		
115	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420007*	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำบึงคลองเก่าเชื่อมต่อบึงม่วง (หนองวงเดือน)	สามง่ามท่าโบสถ์	หันคา	ชัยนาท	ชัยนาท	1	12.3000	12.1653	98.90%	0.1347	1.10%	-	0%		0%		2.0200	340	1,000		
116	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420008*	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำหนองซัดเชื่อมต่อหนองบัวชะแะ	หนองแซง	หันคา	ชัยนาท	ชัยนาท	1	10.9000	10.8448	99.49%	0.0552	0.51%	-	0%		0%		2.1000	400	1,200		
117	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420023*	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด (คลองวังนา)	หมู่ที่ 6, 7	ห้วยดุษ	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	23.2100	-	-	0.00%	23.2100	100.00%	-	0%	0%		0.0900	150	300		
118	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420009*	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำบึงสนุ่น เชื่อมต่อบึงเล็ก	หมู่ที่ 5, 6	ย่านมัทรี	พยุหะวีร	นครสวรรค์	1	18.9500	-	-	0.00%	18.9500	100.00%	-	0%		0%		2.2000	300	1,000	
119	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420010*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 (สนับสนุนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์)	นครสวรรค์คอก	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	นครสวรรค์	1	18.1200	-	-	0.00%	18.1200	100.00%	-	0%	0%		1.0000	150	900		
120	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410018*	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	หมู่ที่ 7	ห้วยอ้วเหนือ	หนองบัว	นครสวรรค์	1	6.8000	-	-	0.00%	6.8000	100.00%	-	0%	0%		2.1000	247	850		
121	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420049*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำแก้มลิง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อคลองน้ำขุ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ 2	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	20.7600	20.7400	99.90%	0.0200	0.10%	-	0%		0%		2.2000	340	660		
122	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420050*	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำบึงกระจับเชื่อมต่อคลองโคดะโก เชื่อมต่อแม่น้ำป่าสัก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	1	38.4600	-	-	0.00%	38.4600	100.00%	-	0%	0%		2.1500	450	920		
123	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420011*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยน้ำยาเชื่อมต่อห้วยช้อย		ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	21.7600	21.7400	99.91%	0.0200	0.09%	-	0%		0%		0.0050	50	600		
124	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420051*	อนุรักษ์พื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 2 ตำบล (บุ่งคล้า,ลานป่า) พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บุ่งคล้า,ลานป่า	หล่มสัก	เพชรบูรณ์		1	35.5500	35.4000	99.58%	0.1500	0.42%	-	0%	0%			2.0000	749	900		
125	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420052*	อนุรักษ์พื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี	เขาหม่อม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	ลพบุรี	1	49.9500	49.9290	99.96%	0.0210	0.04%	-	0%	0%			2.5000	650	1,750		
126	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420053*	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาน้อย(ฝ่ายพระเทพ), อ่างเก็บน้ำบ่อแม่นัน, อ่างเก็บน้ำหนองกรด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี	ดิสัย	พัฒนานิคม	ลพบุรี	ลพบุรี	1	49.9600	-	-	0.00%	49.9600	100.00%	-	0%	0%		2.3200	500	1,400		
127	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420012*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำคลองร้อมประพานเชื่อมต่อลำห้วยตากแดดเชื่อมต่อสระปะปา สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค	หนองไผ่แบน	เมืองอุทัยธานี	อุทัยธานี	อุทัยธานี	1	13.2100	13.1200	99.32%	0.0900	0.68%	-	0%	0%			0.4200	162	500		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ.ปี 65)	ประเภท รายจ่าย	ประเภท การ ดำเนินงาน	ผลผลิต	รหัส งบ.	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					งบประมาณ งานดำเนินการเอง/ งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท) (AR) + (AS)	งบประมาณ งานดำเนินการเอง (ล้านบาท)	งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลังจาก ลงนามสัญญา (เงินเหลือจ่าย) (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รวมเบิกจ่าย ในปี งบ.65 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	จำนวน รายการที่ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค	ประโยชน์ที่ได้รับ				
							ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ															จำนวน (รายการ)	งบ. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)	ความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
								บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด																
128	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410019*	ปรับปรุงฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองแค้ เชื่อมต่อสระเก็บน้ำบ้านโกรกลัก เชื่อมต่อสระเก็บน้ำเหมืองแร่ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค	หมู่ที่ 9	น้ำรอบ	สามสัก	อุทัยธานี	1	10.0100	9.9419		9.9419	99.32%	0.0681	0.68%	-	0%		0%	0.3100	112	350	
129	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410020*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระ 400 ไร่ ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เชื่อมต่อคลองโพธิ์		ไผ่เขียว	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	20.1500	20.0500		20.0500	99.50%	0.1000	0.50%	-	0%		0%	1.5000	78	1,400	
130	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420001*	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองขุนเห็ดและระบบส่งน้ำ	หมู่ที่ 5, 6	พลาสองนาง	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	20.1000	20.0090		20.0090	99.55%	0.0910	0.45%	-	0%		0%	1.0000	83	1,125	
131	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410021*	ปรับปรุงฟื้นฟูหนองหัวคี่ สนับสนุนโครงการผลิตพื้นดินป่า สืบสาน รักษา ต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	นาพอสอง หมู่ที่ 5	น้ำหนาว	น้ำหนาว	เพชรบูรณ์	1	2.8430	2.8250		2.8250	99.37%	0.0180	0.63%	-	0%		0%	0.0800	310	60	
132	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410022*	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำ ส.ป.ก. ช่วง 2 (โครงการภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานภายนอกกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หมู่ที่ 1	ข้า้หักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	1	12.0000	-		-	0.00%	12.0000	100.00%	-	0%		0%		28	320	
133	สทท.2	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410002*	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอย (โครงการภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หมู่ที่ 5	ท่ามะปราง	แก่งคอย	สระบุรี	1	4.7800	-		-	0.00%	4.7800	100.00%	-	0%		0%	0.0314	20	55	
134	สทท.3	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420013*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อลาดน้อย ช่วง 1	ดอนเคย หมู่ที่ 1	ดอนเคย	นาทม	นครพนม	1	45.0000	44.9000		44.9000	99.78%	0.1000	0.22%	-	0%		1%	1.60	400	2,000	
135	สทท.3	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420014*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ ช่วง 1	เจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	นาหัวบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1	30.0000	29.9700		29.9700	99.90%	0.0300	0.10%	-	0%		2%	0.70	654	1,500	
136	สทท.3	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420015*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดเลา	สามขา หมู่ที่ 7	ห้วยหลัว	บ้านม่วง	สกลนคร	1	40.0000	39.9000		39.9000	99.75%	0.1000	0.25%	-	0%		2%	2.725	600	1,000	
137	สทท.3	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420016*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองทุ่งใหญ่ ช่วง 1	ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี	1	40.0000	-		-	0.00%	40.0000	100.00%	-	0%			* ติดปัญหาเรื่องที่ดิน	5.4000	450	1,500
138	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420054*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอี้อยพร้อมระบบกระจายน้ำ	สีดา	ดงสิง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1	30.0000	29.7800		29.7800	99.27%	0.2200	0.73%	-	0%		0.00%	ผู้รับจ้างแจ้งขอหยุดงานเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ ก่อสร้างและบริเวณรอบๆโครงการ	2.3072	193	2,156
139	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410003*	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยงูจิ้ง	หนองเข้	จุมจิ้ง	ภูฉิมรายณ์	กาฬสินธุ์	1	4.5599	4.5440		4.5440	99.65%	0.0159	0.35%	-	0%		0.00%	0.3740	181	350	
140	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410023*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแวง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 13	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	1	3.3730	-		-	0.00%	3.3730	100.00%	-	0%		0.00%	*หน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว	0.1474	259	133
141	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420055*	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยโพธิ์พร้อมระบบกระจายน้ำ	สงแสง	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	50.0000	49.7300		49.7300	99.46%	0.2700	0.54%	7.4595	15%	1	0.00%	หยุดงาน เนื่องจากน้ำท่วมโครงการ	2.0440	171	1,910
142	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420056*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดมะโคพร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 5, 7, 8	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	25.8370	25.4050		25.4050	98.33%	0.4320	1.67%	-	0%		0.00%	2.7216	536	2,543	
143	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410024*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคำม่วง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	นางาม	นางาม	มัญจาคีรี	ขอนแก่น	1	4.1436	4.1000		4.1000	98.95%	0.0436	1.05%	-	0%		0.00%	0.1180	260	110	
144	สทท.4	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410025*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองท่าวโคกป่าช้า สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	แวงน้อย	แวงน้อย	แวงน้อย	ขอนแก่น	1	4.4268	-		-	0.00%	4.4268	100.00%	-	0%		0.00%	*หน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว	0.1120	311	95
145	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420057*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวงใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนโพธิ์ หมู่ที่ 6	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	25.0000	24.8060		24.8060	99.22%	0.1940	0.78%	-	0%		0.00%	น้ำท่วมบริเวณก่อสร้างผู้รับจ้างไม่สามารถ ก่อสร้างได้ กำลังทำเรื่องขอหยุดงาน	2.2400	238	2,093
146	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410004*	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านโพนบ่าดี	โพนบ่าดี	บ้านขาม	จัตุรัส	ชัยภูมิ	1	2.8807	2.8680		2.8680	99.56%	0.0127	0.44%	-	0%		0.00%	ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ เนื่องจาก ปริมาณน้ำในลำห้วยมีปริมาณมาก	0.1048	279	89
147	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420017*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองผักชี	ป่าเขียว หมู่ที่ 16	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	38.8436	38.4000		38.4000	98.86%	0.4436	1.14%	-	0%		0.00%	ขอหยุดงาน เนื่องจากอุทกภัย พายุ ตีแปรศันตื้นห้วย	2.7648	190	2,583
148	สทท.4	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410026*	อนุรักษ์ฟื้นฟูโคกหนองขาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมระบบส่งน้ำ		นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	9.9990	-		-	0.00%	0.0058	0.06%	-	0%		0.00%	โอนเปลี่ยนแปลง(เดิม)	0.3808	-	375
149	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410005*	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำลำห้วยถ้ำเต่า	หนองกุงน้อย	แก้งนก	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	5.3119	5.2860		5.2860	99.51%	0.0259	0.49%	-	0%		0.00%	0.0840	154	77	
150	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420018*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ตำบลลาดพัฒนา, ตำบลเก็ง)		ลาดพัฒนา, เก็ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1	27.3075	27.1180		27.1180	99.31%	0.1895	0.69%	-	0%		0.00%	1.2320	300	1,200	
151	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410006*	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยพานมูล	พานมูล	ดงกลาง	จุตุพรพิตร พิกาน	ร้อยเอ็ด	1	0.6522	0.6475		0.6475	99.28%	0.0047	0.72%	-	0%		10.00%	0.1227	202	115	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ.ปี 65)	ประเภท รายจ่าย	ประเภท การ ดำเนินงาน	ผลผลิต	รหัส งบ.ม.	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					งบประมาณ งานดำเนินการเอง/ งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท) (AR) + (AS)	งบประมาณ งานดำเนินการเอง (ล้านบาท)	งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลังจาก ลงนามสัญญา (เงินเหลือจ่าย) (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รวมเบิกจ่าย ในปี งบ.65 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	จำนวน รายการที่ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค	ประโยชน์ที่ได้รับ					
							ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ															จำนวน (รายการ)	งบ.ม. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)	ความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)	
								บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด																	
152	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420019*	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงจิว ระยะที่ 2		ธชธานี	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1	30.0000	29.7100		29.7100	99.03%	0.2900	0.97%	-	0%		0.00%	น้ำหลากท่วมโครงการไม่สามารถสูบน้ำออก จากโครงการได้	2.3632	330	2,300	
153	สทท.4	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420058*	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำลำพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ		โพนเคือ	ทุ่งหลวง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1	35.0000	34.6530		34.6530	99.01%	0.3470	0.99%	-	0%		0.00%	น้ำท่วมโครงการไม่สามารถระบายน้ำได้	2.4500	95	2,289
154	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420020*	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำโรง (ช่วง42)		บึงสำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	1	40.0000	-	-	0.00%	40.0000	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนประกวดราคา	7	565	2500		
155	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420021*	อนุรักษ์พื้นที่หนองห้วยคำยพร้อมระบบอ่างพวงสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่		หนองห้วยคำย	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	50.0000	-	-	0.00%	50.0000	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนประกวดราคา	3	128	2500	
156	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420022*	อนุรักษ์พื้นที่หนองหอยกบ		นาราคพัฒนา หมู่ที่ 5	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	1	50.0000	-	-	0.00%	50.0000	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนประกวดราคา	2	990	2500	
157	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420002*	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยกระเดิน		หนองยาง หมู่ ที่ 5	ตู๋	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1	20.0000	-	-	0.00%	20.0000	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างการประกาศร่าง TOR เนื่องจาก ยกเลิกประกวดราคาจ้าง	2	379	2500	
158	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420024*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่		หนองบัวแดง, สมปิตีเจริญ หมู่ที่ 6,14	กุศโนสต์	เสิงสาง	นครราชสีมา	1	20.0000	-	-	0.00%	20.0000	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนประกวดราคา	1	306	800	
159	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420025*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		โคกวิจารย์ หมู่ ที่ 4	หนองยาง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	35.0000	-	-	0.00%	35.0000	100.00%	-	0%		0%	รออุทธรณ์ผลประกาศคณะกรรมการเสนอราคา	1	.	1150	
160	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420026*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		จาน หมู่ที่ 6,8,9	ทัพใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	1	40.0000	-	-	0.00%	40.0000	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนประกวดราคา	1	308	2040	
161	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420027*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองกระเบื้อง		จั่ว หมู่ที่ 8	สระบัว	แคนดง	บุรีรัมย์	1	17.0000	-	-	0.00%	17.0000	100.00%	-	0%		0%	รออุทธรณ์ผลประกาศคณะกรรมการเสนอราคา	1	308	700	
162	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420023*	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำอ่างรอมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่าเขาเกือด)		ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	1	15.0000	15.0000	15.0000	100.00%	0.00%	-	0%		0%	งานดำเนินการเอง	0	เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่า				
163	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420025*	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำอ่างรอมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (สะพานหิน)		ลำนางรอง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	1	15.0000	15.0000	15.0000	100.00%	0.00%	-	0%		0%	งานดำเนินการเอง	0	เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่า				
134	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420003*	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำสู่แปลงเกษตรภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ศูนย์คลองไผ่		คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1	17.0000	-	-	0.00%	17.0000	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR	0	8,000 คน/ปี	391		
165	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410027*	อนุรักษ์พื้นที่หนองบ้านแดงสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		วันชาติ หมู่ที่ 3	หนองพลวง	ประทาย	นครราชสีมา	1	3.2000	3.0740		3.0740	96.06%	0.1260	3.94%	-	0%	0%	ได้รับจ้าง หจก.พรใหญ่ (2540)	0	85	95	
166	สทท.5	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420028*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงคูขาดสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ		โนนแดง หมู่ที่ 4	คูขาด	คง	นครราชสีมา	1	32.0000	-	-	0.00%	32.0000	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนประกวดราคา	1	120	780	
167	สทท.6	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420028*	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาบ่อทอง		หมู่ที่ 4, 5	บ่อทอง	บ่อทอง	ชลบุรี	1	20.0000	-	-	0.00%	20.0000	100.00%	-	0%		0%	*กรมชลประทานดำเนินการแล้ว	0.500	596	625	
168	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420029*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนวังห้วย 2		หมู่ที่ 9	วังห้วย	แมลง	ระยอง	1	10.9500	-	-	0.00%	10.9500	100.00%	-	0%		0%		50	300		
169	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420029*	อนุรักษ์พื้นที่คลองห้วยขาว-คลองหนองหวีด-แก้มลิงทุ่งกะปาว		หมู่ที่ 4	ประณีต	เขาสมิง	คราด	1	40.0000	39.9724		39.9724	99.93%	0.0276	0.07%	-	0%		1.200	310	1,560		
170	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420030*	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ช่วง 3		ลำน้ำก้อน	บ้านฉาง	ระยอง	1	53.7500	53.7100		53.7100	99.93%	0.0400	0.07%	-	0%		0%	0.840	196	480		
171	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410028*	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำลำคลองหมื่นสะอาด		หมู่ที่ 1	พลวงทอง	บ่อทอง	ชลบุรี	1	5.0000	-	-	0.00%	5.0000	100.00%	-	0%		0%	0.100				
172	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410029*	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำลำเขาเงาะ		หมู่ที่ 2	ห้วยหินเมอ	เขาชะเมา	ระยอง	1	0.4540	0.4500		0.4500	99.12%	0.0040	0.88%	-	0%		0%	0.003			
173	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410030*	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำลำน้ำลำคลองป่าสัก		หมู่ที่ 4	พลวงทอง	บ่อทอง	ชลบุรี	1	3.0000	-	-	0.00%	3.0000	100.00%	-	0%		0%	0.055				
174	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420059*	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองพิบปลา พร้อมระบบกระจายน้ำ		หมู่ที่ 13	ดงขี้เหล็ก	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	22.1000	-	-	0.00%	22.1000	100.00%	-	0%		0%		0.650	60	490	
175	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420060*	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำโนนหมากแข้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ		หมู่ที่ 4	โนนหมากแข้ง	วัฒนาคร	สระแก้ว	1	22.5000	-	-	0.00%	22.5000	100.00%	-	0%		0%		0.710	60	211	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ.ปี 65)	ประเภท รายจ่าย	ประเภท การ ดำเนินงาน	ผลผลิต	รหัส งบ.	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					งบประมาณ งานดำเนินการเอ/ งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท) (AR) + (AS)	งบประมาณ งานดำเนินการเอง (ล้านบาท)	งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลังจาก ลงนามสัญญา (เงินเหลือจ่าย) (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รวมเบิกจ่าย ในปี งบ.65 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	จำนวน รายการที่ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุปัญหาอุปสรรค	ประโยชน์ที่ได้รับ				
							ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ															จำนวน (รายการ)	งบป. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)	ความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
								บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด																
176	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410023*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง แพรกทนามเดียน	หมู่ที่ 3	คลองเขื่อน	คลองเขื่อน	ฉะเชิงเทรา	1	9.9000	-		-	0.00%	9.9000	100.00%	-	0%		0%	0.140	200	100	
177	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420031*	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขามันเทศ	หมู่ที่ 13	ทุ่งพระยา	สามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	50.1000	-		-	0.00%	50.1000	100.00%	-	0%		0%	1.480	500	500	
178	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420032*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเคย-คลองคำจั่ง	หมู่ที่ 21	ท่ากระดาน	สามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	23.0000	22.9100	22.9100	99.61%	0.0900	0.39%	-	0%		0%	0.620	320	500		
179	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410031*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าชุมชนบ้านเนินน้อย	หมู่ที่ 20	ท่าตะเียบ	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	1	0.4800	0.4766	0.4766	99.29%	0.0034	0.71%	-	0%		0%	0.002				
180	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420033*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านหนองสระหิน	หมู่ที่ 8	เขร้ออ	วัดนาคนคร	สระแก้ว	1	70.0000	69.7250	69.7250	99.61%	0.2750	0.39%	-	0%		0%	2.100	650	2,500		
181	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410007*	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำฝ่ายน้ำสันคลองรัง บ้านภูเขาโย	โคกสว่าง (ภูเขาโย) หมู่ที่ 4	ท่าชุม	ศรีมหาโพธิ์	ปราจีนบุรี	1	0.3000	0.2977	0.2977	99.22%	0.0024	0.78%	-	0%		0%	0	0	0	0	
182	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420034*	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปรือ ช่วง 2	หมู่ที่ 8	ย่านรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	21.0000	20.9230	20.9230	99.63%	0.0770	0.37%	-	0%		0%	0.610	250	470		
183	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410050*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	น้อย หมู่ที่ 4	บ้านแก้ง	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	1	2.6000	-	-	0.00%	2.6000	100.00%	-	0%		0%	0.042	10	30		
184	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420061*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกอใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 9	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	1	11.5000	11.4700	11.4700	99.74%	0.0300	0.26%	-	0%		0%	0.156	30	30		
185	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410032*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองโพรง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	1	6.4000	-	-	0.00%	6.4000	100.00%	-	0%		0%	0.160	100	50		
186	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410033*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปึกรี สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 2	ปึกรี	มะขาม	จันทบุรี	1	5.0400	5.0280	5.0280	99.76%	0.0120	0.24%	-	0%		0%	0.096	200	15		
187	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410034*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทุ่งม่วง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 7	ทับโพร	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	1	2.3040	2.2980	2.2980	99.74%	0.0060	0.26%	-	0%		0%	0.0576	25	65		
188	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410024*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (แม่น้ำประแสร์) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ชุมชนโพธิ์เงิน	ทางเกวียน	แกลง	ระยอง	1	2.2000	-	-	0.00%	2.2000	100.00%	-	0%		0%	-	30	15		
189	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410025*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนามกีฬาบ้านเนินผ้อ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 3	เนินผ้อ	แกลง	ระยอง	1	2.2000	-	-	0.00%	2.2000	100.00%	-	0%		0%	30	15			
190	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410051*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขาส่งล่อง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 12	เขาเพิ่ม	บ้านนา	นครนายก	1	3.0000	-	-	0.00%	3.0000	100.00%	-	0%		0%	0.03	10	30		
191	สทท.6	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410052*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเกาะจันทร์ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 1	เกาะจันทร์	เกาะจันทร์	ชลบุรี	1	2.9315	-	-	0.00%	2.9315	100.00%	-	0%		0%	0.012	50	1		
192	สทท.6	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410053*	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำ รพท.ห้วยมาบไฟ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 4	บ้านบึง	บ้านบึง	ชลบุรี	1	2.4650	-	-	0.00%	2.4650	100.00%	-	0%		0%	*ติดปัญหาพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ราชพัสดุ	0.020	80	250	
193	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420062*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ	วังมะเดื่อ หมู่ที่ 3	ห้วยทราย	เมืองประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	1	23.0000	22.9880	22.9880	99.95%	0.0120	0.05%	-	0%		0%	0.1230	203	1,010		
194	สทท.7	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410054*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก		ไล่โว่	สังขละบุรี	กาญจนบุรี	1	5.4154	-	-	0.00%	-	0.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน	0.0249	28	140	
195	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420035*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงลาดน้ำเดียน	หมู่ที่ 2	โคกโคเฒ่า	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	10.8000	10.7800	10.7800	99.81%	0.0200	0.19%	-	0%		0%	0.2333	420	750		
196	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420036*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองดอนหงษ์	หมู่ที่ 1,2	ดอนมะนาว	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	1	36.2900	36.2760	36.2760	99.96%	0.0140	0.04%	-	0%		0%	0.2884	519	2,595		
197	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420030*	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีด้วยพลังงานไฟฟ้า		กัลดีหลวง	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	15.0448	15.0280	15.0280	99.89%	0.0168	0.11%	-	0%		0%	0.0904	116	576		
198	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420037*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในพื้นที่ตำบลปากแพรก	แยก หมู่ที่ 5	ปากแพรก	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	1	16.9991	16.9880	16.9880	99.93%	0.0111	0.07%	-	0%		0%	0.0950	143	714		
199	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410035*	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยเกตุ	หมู่ที่ 9	เขาอี้น	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	1	8.3177	8.3080	8.3080	99.88%	0.0097	0.12%	-	0%		0%	0.0383	43	215		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ.ปี 65)	ประเภท รายจ่าย	ประเภท การ ดำเนินงาน	ผลผลิต	รหัส รณ.ม.	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565						งบประมาณ งานดำเนินการเอง/ งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท) (AN) + (AS)	งบประมาณ งานดำเนินการเอง (ล้านบาท)	งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลังจาก ลงนามสัญญา (เงินหรือจ่าย) (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รวมเบิกจ่าย ในปี รณ.ม.65 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	จำนวน รายการที่ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค	ประโยชน์ที่ได้รับ			
							ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)												งบป. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)	ความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
								บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด																
200	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420038*	ปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำบ้านหนองจั่น	หมู่ที่ 4	หนองนาแก้ว	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	1	37.4900	37.4400		37.4400	99.87%	0.0500	0.13%	-	0%		0%	0.1661	287	1432	
201	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420039*	อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยใหญ่	หมู่ที่ 2	เขาย้อย	เขาย้อย	เพชรบุรี	1	13.2000	13.1750		13.1750	99.81%	0.0250	0.19%	-	0%		0%	0.0812	104	517	
202	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410036*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านเขาเขายาง ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)		ห้วยลึก	บ้านลาด	เพชรบุรี	1	2.6230	2.6080		2.6080	99.43%	0.0150	0.57%	-	0%		0%	0.0443	50	249	
203	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410001*	ก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยเป่าโยน-พุ่ม ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)	หมู่ที่ 5	ห้วยลึก	บ้านลาด	เพชรบุรี	1	4.3082	4.2930		4.2930	99.65%	0.0152	0.35%	-	0%		0%	0.0430	66	246	
204	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410037*	อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจัน	หมู่ที่ 6	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	1	4.7448	4.7400		4.7400	99.90%	0.0048	0.10%	-	0%		0%	0.0218	25	122	
205	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410038*	อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยตะแบกบน	หมู่ที่ 7	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	1	6.2186	6.2120		6.2120	99.89%	0.0066	0.11%	-	0%		0%	0.0286	32	160	
206	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410039*	อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคน้ำในคลองพระราชวังสนามจันทร์		นครปฐม	เมืองนครปฐม	นครปฐม	1	1.4015	1.3960		1.3960	99.61%	0.0055	0.39%	-	0%		0%	0.0086	13	48	
207	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410040*	อนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยตาจันทร์ สนับสนุนโครงการจัดที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กัลดีหลวง)	หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 6	หนองพลับ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1	7.0000	6.9750		6.9750	99.64%	0.0250	0.36%	-	0%		0%	0.0323	37	181	
208	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410041*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำช้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ 15 (เขาตะเฆะน้อย)	ผาน้ำยด หมู่ที่ 14	เขากระปุก	ห้วยยาง	เพชรบุรี	1	2.0163	1.9980		1.9980	99.09%	0.0183	0.91%	-	0%		0%	0.0369	42	207	
209	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420031*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด - หนองพันจันทร์	ทุ่งมะลิครู่ หมู่ที่ 11	หนองพันจันทร์	บ้านคา	ราชบุรี	1	32.6265	-		-	0.00%	32.6265	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา	0.0923	139	692
210	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420032*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลไร่รอด		ไร่รอด	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	1	58.3850	-		-	0.00%	58.3850	100.00%	-	0%		0%	0.0923	139	692	
211	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410042*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำในพื้นที่แนวกันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กรณีหมู่บ้านตะเพินคี ในเขต อุทยานแห่งชาติห้วย	หมู่ที่ 5	วังยาว	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	1	8.2795	8.2690		8.2690	99.87%	0.0105	0.13%	-	0%		0%	0.0381	43	214	
212	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410043*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย (สระเก็บน้ำข้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดอนขุนห้วย)		ดอนขุนห้วย	ชะอำ	เพชรบุรี	1	5.4457	5.4348		5.4348	99.80%	0.0109	0.20%	-	0%		0%	0.0369	42	207	
213	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410044*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย (หมู่บ้านสหกรณ์แห่งที่ 1)		ดอนขุนห้วย	ชะอำ	เพชรบุรี	1	1.4825	1.4795		1.4795	99.80%	0.0030	0.20%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างเรียกชำนามในสัญญา	0.0184	21	103
214	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017420063*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านแก่งประหลอม สนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	หมู่ที่ 1	ไทรโยค	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	10.2560	-		-	0.00%	10.2560	100.00%	-	0%		0%	อยู่ระหว่างเรียกชำนามในสัญญา	0.0892	114	568
215	สทท.7	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410055*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวังเขมร สนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	หมู่ที่ 9	ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	6.6030	-		-	0.00%	6.6030	100.00%	-	0%		0%	0.0769	98	490	
216	สทท.8	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410008*	ปรับปรุงประสิทธิภาพพหุเรจาจันทร์	หมู่ที่ 3	เขาวีเศษ	วังวิเศษ	ตรัง	1	9.5000	9.4600		9.4600	99.58%	0.0400	0.42%	-	0%			0.19	550	300	
217	สทท.8	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420064*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ		ท่าสะบ้า	วังวิเศษ	ตรัง	1	30.0000	29.9550		29.9550	99.85%	0.0450	0.15%	-	0%		1.50%	0.25	340	3000	
218	สทท.8	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420040*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ		บาเจาะ,บาระ ใต้,ลูโบะสาวอ	บาเจาะ	นราธิวาส	1	25.0000	24.9800		24.9800	99.92%	0.0200	0.08%	-	0%		35%	2	845	900	
219	สทท.8	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410009*	ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองโคกกาอ-คลองมีดิง	หมู่ที่ 3	บาเจาะใต้	บาเจาะ	นราธิวาส	1	8.2000	-		-	0.00%	-	0.00%	-	0%			*กรมชลประทานดำเนินการแล้ว	0.0271	224	195
220	สทท.8	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410010*	ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำ	การ หมู่ที่ 2	ลูโบะบือซา	ยี่งอ	นราธิวาส	1	8.1500	8.1300		8.1300	99.75%	0.0200	0.25%	-	0%		20%	0.054	284	190	
221	สทท.8	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410011*	ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านตานาบาดู		คลองฆามิง	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	1	9.9800	9.9600		9.9600	99.80%	0.0200	0.20%	-	0%		20%		158	250	
222	สทท.8	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410012*	ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบาไย้อะเบ็ง		กะรุปี	กะพ้อ	ปัตตานี	1	9.5000	9.4500		9.4500	99.47%	0.0500	0.53%	-	0%		26.30%		113	255	
223	สทท.8	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410013*	ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านนุเกะกุง		ลูโบะอีโร	มายอ	ปัตตานี	1	8.7397	8.7000		8.7000	99.55%	0.0397	0.45%	-	0%		8%		210	215	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ.ปี 65)	ประเภท รายจ่าย	ประเภท การ ดำเนินงาน	ผลผลิต	รหัส งบ.ม.	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565							งบประมาณ งานดำเนินการเอง/ งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท) (AR) + (AS)	งบประมาณ งานดำเนินการเอง (ล้านบาท)	งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลังจาก ลงนามสัญญา (เงินเหลือจ่าย) (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รวมเบิกจ่าย ในปี งบ.ม.65 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	จำนวน รายการที่ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุปัญหาอุปสรรค	ประโยชน์ที่ได้รับ		
							ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบ.ม. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)												ความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
								บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด																
224	สทท.8	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420045*	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434		ความะพร้าว	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	20.0000	19.8700	19.8700	99.35%	0.1300	0.65%	-	0%		9%		0.099	500	1400	
225	สทท.8	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420033*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน		ท่าแค	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	25.0000	24.9300	24.9300	99.72%	0.0700	0.28%	3.7395	15%	1	30%		0.0121	210	2000	
226	สทท.8	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410014*	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายน้ำล้นป้องกันน้ำเค็ม		แค หมู่ที่ 2	คลองแดน	ระโนด	สงขลา	1	3.0000	2.9795	2.9795	99.32%	0.0205	0.68%	0.4469	15%	1	5%			170	200
227	สทท.8	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410015*	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายป้องกันน้ำเค็มคลองปากพั่น		ท่าซื่น หมู่ที่ 2	คลองแดน	ระโนด	สงขลา	1	3.0000	2.9797	2.9797	99.32%	0.0203	0.68%	0.4470	15%	1	0%			100	180
228	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410045*	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยขุนน้อย		หาดผาชน หมู่ที่ 3	เมืองจัง	ภูเพียง	น่าน	1	5.0000	4.9560	4.9560	99.12%	0.0440	0.88%	-	0%		2%		0.09	90	250
229	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410026*	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยค้อะ		ค้อะ หมู่ที่ 6	ศรีภูมิ	ท่าวีระผา	น่าน	1	2.5000	2.4900	2.4900	99.60%	0.0100	0.40%	-	0%		0%		0.90	80	150
230	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410046*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยยาง		ดอนอภัย	ป่าแลวหลวง	สันติสุข	น่าน	1	2.0000	1.9890	1.9890	99.45%	0.0110	0.55%	-	0%		15%		0.10	210	520
231	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410047*	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำมวบ		สบยาง หมู่ที่ 5	ป่าแลวหลวง	สันติสุข	น่าน	1	2.0000	1.9905	1.9905	99.53%	0.0095	0.48%	-	0%		18%		0.10	280	1,100
232	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410056*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายเสริมระบบกักขังห้วยทศกสมพร้อมระบบกระจายน้ำห้วยทศกสมสนับสนุนโครงการศูนย์ ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ผาลูก หมู่ที่ 3	ภูฟ้า	บ่อเกลือ	น่าน	1	3.5000	3.4940	3.4940	99.83%	0.0060	0.17%	-	0%		0%		0.07	70	100
233	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410027*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง ระยะที่ 2		น้ำแะ หมู่ที่ 6	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	5.0000	4.9852	4.9852	99.70%	0.0148	0.30%	-	0%		0%		0.03	20	65
234	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410028*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2		ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	5.0000	-	-	0.00%	5.0000	100.00%	-	0%		0%		0.03	50	140
235	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410029*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเียง ผา ระยะที่ 2		ป่าปึก หมู่ที่ 2	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	5.0000	4.9263	4.9263	98.53%	0.0737	1.47%	-	0%		0%		0.03	30	150
236	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410030*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน ระยะที่ 2		เขตวัน หมู่ที่ 1	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	5.0000	4.9400	4.9400	98.80%	0.0600	1.20%	-	0%		0%		0.03	20	100
237	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410031*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง ระยะที่ 2		น้ำสีใต้ หมู่ที่ 8	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	5.0000	-	-	0.00%	5.0000	100.00%	-	0%		0%		0.03	15	100
238	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410032*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2		นาเสา หมู่ที่ 3	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	5.0000	-	-	0.00%	5.0000	100.00%	-	0%		0%		0.03	30	100
239	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410033*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2		โป่งคำ หมู่ที่ 5	สุพงษ์	สันติสุข	น่าน	1	5.0000	-	-	0.00%	5.0000	100.00%	-	0%		0%		0.03	240	100
240	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410034*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ จำนวน 4 แห่ง		โป่งคำ,ต้นผึ้ง น้ำช้าง,ดอนคู่ พงษ์	สุพงษ์	สันติสุข	น่าน	1	0.4800	0.4800	0.4800	100.00%		0.00%	0.4165	87%	1	0%		-	491	-
241	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งาน ดำเนินการเอง	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410035*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ จำนวน 3 แห่ง		นาเสา,ศรีบุญ เรือง,ดอนใหม่	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	0.3600	0.3600	0.3600	100.00%		0.00%	0.3124	87%	1	0%		-	227	-
242	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410048*	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยวังราษฎร์		ไม้ซ้อคอน ม.3	ไม้ซ้อคอน	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	1	4.6780	4.6680	4.6680	99.79%	0.0100	0.21%	-	0%		0%		0.09	90	160
243	สทท.9	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410036*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ทองผาภูมิ		น้ำจิ้ง หมู่ที่ 15	นาบัว	นครไทย	พิษณุโลก	1	5.0000	-	-	0.00%	5.0000	100.00%	-	0%		0%	น้ำต้นทุนไม่เพียงพอ	0.03	22	40
244	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410049*	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคำสิงห์-หนองโป่งปูน สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)		เขาน้อย หมู่ที่ 5 ,ป่าแดง หมู่ที่ 4	ดงประคำ	พรมพิริมา	พิษณุโลก	1	9.4311	9.4200	9.4200	99.88%	0.0111	0.12%	-	0%		0%		0.18	30	20
245	สทท.9	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410037*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คลองยม		หมู่ที่ 4,7,8	ชัยสูง	ตรอน	อุตรดิตถ์	1	2.5000	-	-	0.00%	2.5000	100.00%	-	0%		0%	น้ำต้นทุนไม่เพียงพอ	0.03	30	40
246	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410050*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		หาดสองแคว หมู่ที่ 1	หาดสองแคว	ตรอน	อุตรดิตถ์	1	3.2170	-	-	0.00%	3.2170	100.00%	-	0%		0%		0.18	11	18
247	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410016*	ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลห้วยมุ่น ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูสอย ดาวและป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านผายามีส่วนร่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		ธรรมวงค์ หมู่ ที่ 6,ธรรมวงค์ หมู่ที่ 7	ห้วยมุ่น	น้ำปาด	อุตรดิตถ์	1	6.5000	-	-	0.00%	6.5000	100.00%	-	0%		0%		0.1	80	150

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ.ปี 65)	ประเภท รายจ่าย	ประเภท การ ดำเนินงาน	ผลผลิต	รหัส งบ.ม.	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565						งบประมาณ งานดำเนินการเอง/ งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท) (AR) + (AS)	งบประมาณ งานดำเนินการเอง (ล้านบาท)	งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลังจาก ลงนามสัญญา (เงินเหลือจ่าย) (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รวมเบิกจ่าย ในปี งบ.ม.65 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	จำนวน รายการที่ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค	ประโยชน์ที่ได้รับ			
							ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)												งบ.ม. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)	ความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
								บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด																
248	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410038*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาด้วย		โพธิ์ประทับช้าง	โพธิ์ประทับช้าง	พิจิตร	1	2.5000	2.4890		2.4890	99.56%	0.0110	0.44%	-	0%		0%		0.03	29	51
249	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410051*	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเหี้ยะ	ปางเคาะ หมู่ที่ 11	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	1	4.3575	4.3500		4.3500	99.83%	0.0075	0.17%	-	0%		0%		0.11	120	33
250	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420041*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล		สะเอียบ	สอง	แพร่	1	90.0000	-	-	0.00%	90.0000	100.00%	-	0%		0%		3.60	1470	2800	
251	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410052*	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่บ้าน (นอกพหลโยธินลำปี) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	น้ำพร้าว หมู่ที่ 6	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	1	3.6000	3.5950		3.5950	99.86%	0.0050	0.14%	-	0%		0%		2.49	120	29
252	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410017*	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำก๊วกว้าพัฒนาพร้อมระบบส่งน้ำ	ลานกระบือ	ดงขี้เหล็ก	บ้านด่านลาน หอย	สุโขทัย	1	5.0000	4.9955		4.9955	99.91%	0.0045	0.09%	-	0%		0%		0.15	100	120
253	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420034*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำปุ่น หมู่ที่ 1	น้ำทาง	แม่จริม	น่าน	1	14.5000	-	-	0.00%	14.5000	100.00%	-	0%		0%			50	1,200	
254	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420035*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำพาง หมู่ที่ 4	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	20.1000	-	-	0.00%	20.1000	100.00%	-	0%		0%			103	700	
255	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420036*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำควง หมู่ที่ 9	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	16.0000	-	-	0.00%	16.0000	100.00%	-	0%		0%			50	200	
256	สทท.9	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420044*	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้-หนองแม่วัง	สารจิตร	ศรีสาขาลัย	สุโขทัย		1	68.7250	68.7250		68.7250	100.00%	-	0.00%	-	0%		0%		17.25	3061	5800
257	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410039*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านบางนกตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 18	รับร้อ	ท่ามะ	ชุมพร	1	7.6000	-	-	0.00%	7.6000	100.00%	-	0%		0%			200		
258	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410040*	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุนพื้นที่ สปก. แปลง 83 ช่วง 2		หงษ์เจริญ	ท่ามะ	ชุมพร	1	8.0000	-	-	0.00%	8.0000	100.00%	-	0%		0%		0.0630	75	646	
259	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420037*	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มีคูด	หมู่ที่ 8	พ้อแดง	หลังสวน	ชุมพร	1	14.0000	-	-	0.00%	14.0000	100.00%	-	0%		0%		0.0640	514	1,250	
260	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410041*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยทุ่งฟ้า	นาปรือ หมู่ที่ 4	บ้านนา	เมืองชุมพร	ชุมพร	1	3.5000	-	-	0.00%	3.5000	100.00%	-	0%		0%		0.0238	117	159	
261	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420042*	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำคูขี้จ๊วยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สนับสนุนน้ำเพื่อการปลูกสัตว์และการเกษตรกรรม ระยะที่1	หมู่ที่ 9	มะฮวน	ทูนหิน	สุราษฎร์ธานี	1	49.0000	-	-	0.00%	49.0000	100.00%	-	0%		0%		0.5600	2,748	3,735	
262	สทท.10	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420038*	ก่อสร้างระบบส่งน้ำแหล่งน้ำห้วยโคก สนับสนุนพื้นที่ สปก.	หมู่ที่ 2	เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	1	11.0000	-	-	0.00%	11.0000	100.00%	-	0%		0%		0.0240	60	250	
263	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010410053*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสร้างช้าง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สร้างช้าง หมู่ที่ 7	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1	4.3690	4.3550		4.3550	99.68%	0.0140	0.32%	-	0%		80%	0.1432	145	176	
264	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410057*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะบ้านหนองคู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หนองคู หมู่ที่ 7	นาเวียง	เสนาภินิม	อำนาจเจริญ	1	7.8680	7.8445		7.8445	99.70%	0.0235	0.30%	-	0%		0%	หยุดงานเนื่องจากรอชาวบ้านเก็บเกี่ยวผลผลิต จากนาข้าว	0.0827	30	106
265	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ (พระราชดำริ)	*0900652017410058*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านป่าขาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ป่าขาด หมู่ที่ 1	ป่าไร่	คอนคา	มุกดาหาร	1	3.1120	3.1100		3.1100	99.94%	0.0020	0.06%	-	0%		30%	0.0147	300	12	
266	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420043*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกะเหล็บ	โนนค้อ	หนองบึก	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	49.0000	-	-	0.00%	49.0000	100.00%	-	0%		0%		อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา วันที่ 11 พ.ย. 64	3.0066	195	4,009
267	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410042*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำลำน้ำเขบาย	คำหมี่ หมู่ที่ 8	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1	2.4800	2.4650		2.4650	99.40%	0.0150	0.60%	-	0%		1%		0.3000	27	60
268	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410043*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองแดง	สมบูรณ์ หมู่ที่ 8	นาสะโน	ตระการพืชผล	อุบลราชธานี	1	2.4500	2.4350		2.4350	99.39%	0.0150	0.61%	-	0%		5%		0.0900	32	40
269	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410044*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำหนองกุ่ม	นาประทุม หมู่ที่ 7	นาเยี้ย	นาเยี้ย	อุบลราชธานี	1	2.4900	2.4800		2.4800	99.60%	0.0100	0.40%	-	0%		0%		0.0720	17	50
270	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410045*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำกุดไผ่หนุ่ม	สังข์ หมู่ที่ 7	กุดน้ำใส	ค้อวัง	ยโสธร	1	2.5000	2.4955		2.4955	99.82%	0.0045	0.18%	-	0%		0%		0.2576	29	60
271	สทท.11	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017410046*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยพันทอน ตอนล่าง	เหล่ามะเขือ หมู่ที่ 4	กุดกง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	2.4600	2.4560		2.4560	99.84%	0.0040	0.16%	-	0%		0%		0.8000	23	80

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ (พ.ร.บ.ป 65)	ประเภท รายจ่าย	ประเภท การ ดำเนินงาน	ผลผลิต	รหัส งบ.	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565						งบประมาณ งานดำเนินการเอง/ งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท) (AR) + (AS)	งบประมาณ งานดำเนินการเอง (ล้านบาท)	งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	คงเหลือหลังจาก ลงนามสัญญา (เงินเหลือจ่าย) (ล้านบาท)	% คิดเป็นของ งบประมาณตาม พ.ร.บ.	รวมเบิกจ่าย ในปี งบ.65 (ล้านบาท)	%ผลเบิกจ่าย ทั้งหมด	จำนวน รายการที่ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุปัญหา อุปสรรค	ประโยชน์ที่ได้รับ			
							ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)												งบป. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)	ความจุ เก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ครัวเรือน ได้รับ ประโยชน์ (ครัวเรือน)	พื้นที่รับ ประโยชน์ (ไร่)
								บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด																
272	สพท.	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420026*	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบึงฤๅชัย		หมื่น	สมเด็จพระ	กาฬสินธุ์	1	26.2439	26.2439	100.00%	-	0.00%	7.5098	29%	1	81%	ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้ โครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน ได้	2.2000	420	3,785		
273	สพท.	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420024*	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดนาขง		บ้านโคก	โคกโพธิ์ชัย	ขอนแก่น	1	9.8525	9.8525	100.00%	-	0.00%	1.1066	11%	1	95%	ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้ โครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน ได้	8.7000	340	3,058		
274	สพท.	แผนงานบูรณาการ (ก่อนโอน เปลี่ยนแปลง)	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร จัดการน้ำ	*0900652010420027*	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว		บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	1	28.0532	-	-	0.00%	28.0532	100.00%	-	0%		31%	ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้ โครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนงาน ได้	2.6700	220	1,980	
275	สอท.	แผนงานบูรณาการ	รายจ่าย ลงทุน	งานจ้าง ดำเนินการ	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	*0900652017420001*	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำกุดตลาดยาว (พื้นที่แก้มลิง)		มะเพียง,บ้าน จาน	พุทไธสง	บุรีรัมย์	1	76.2400	76.2400	100.00%	-	0.00%	0.2725	0%	1	0%	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		625	4,000		