

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ แบบโซล่าเซลล์ บริเวณหมู่บ้าน เอื้ออาทร คลอง ๙ (พ.ย. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ไฟสัญญาณกระพริบ จำนวน ๒ จุด	/	-	-	-	-	-	/	จัดทำแบบรูปรายการ โครงการล่าช้า	
๒	ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ แบบโซล่าเซลล์ บริเวณหมู่บ้าน เอื้ออาทร คลอง ๑๐/๒ (พ.ย. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ไฟสัญญาณกระพริบ จำนวน ๒ จุด	/	-	-	-	-	-	/	จัดทำแบบรูปรายการ โครงการล่าช้า	
๓	ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ แบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนน เลียบคลอง ๑๑ (พ.ย. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ไฟสัญญาณกระพริบ จำนวน ๓ จุด	/	-	-	-	-	-	/	จัดทำแบบรูปรายการ โครงการล่าช้า	
๔	ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ แบบโซล่าเซลล์ บริเวณแยก ทางไปวัดโสภณาราม (พ.ย. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ไฟสัญญาณกระพริบ จำนวน ๑ จุด	/	-	-	-	-	-	/	จัดทำแบบรูปรายการ โครงการล่าช้า	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ตป.๑

๑.๖ แผนงานคณะและชุมชน															
ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
๕	เปลี่ยนโคมไฟทางสาธารณะ LED บริเวณ ถนนเลียบบคลอง รังสิตฯช่วงคลอง ๑๒ - ๑๓ (พ.ย. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๖๖๒,๐๐๐	๒๙๑,๓๐๐	๔๓.๙๕	เปลี่ยนโคมไฟทางสาธารณะ LED จำนวน ๗๖ จุด	/	-	-	-	-	-	/	จัดทำแบบรูปรายการ โครงการล่าช้า	
๖	เปลี่ยนโคมไฟทางสาธารณะ บริเวณ ซอยศรีเจริญ (พ.ย. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๑๓๕,๐๐๐	๗๔,๘๐๐	๕๕.๔๐	เปลี่ยนโคมไฟทางสาธารณะ LED จำนวน ๑๖ จุด	/	-	-	-	-	-	/	จัดทำแบบรูปรายการ โครงการล่าช้า	
๗	ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ แบบโซล่าเซลล์ บริเวณถนน เลียบบคลองรังสิตฯ ช่วงคลอง ๑๓-๑๔ (พ.ย. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ แบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ จุด	/	-	-	-	-	-	/	จัดทำแบบรูปรายการ โครงการล่าช้า	
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาหนองเสือเพื่อดำเนินการ ขยายเขตไฟทางสาธารณะ บริเวณถนนเข้าเขตอำเภอ ลำลูกกา (หาญสวัสดิ์แลนด์) ร้านป่าเอี่ยม (พ.ย. ๒๕๖๐ - ก.พ. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๓๗๓,๑๐๐	๒๑๘,๕๗๓.๙๐	๕๘.๕๘	ขยายเขตไฟทางสาธารณะ จำนวน ๑ แห่ง	-	/	-	-	-	-	/	รอการดำเนินการจาก การไฟฟ้า	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
๙	วางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากของเดิม) บริเวณ ซอยนภาภิรมย์ (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๗๐๒,๐๐๐	๖๙๑,๘๓๐	๙๘.๕๕	วางท่อขยายเขตประปา	/	-	-	-	-	/	-		
๑๐	วางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากของเดิม) บริเวณ ซอยสุตมนัส (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๖๙๗,๐๐๐	-	-	วางท่อขยายเขตประปา	-	-	/	-	-	-	-	เปลี่ยนคำชี้แจงระยะทาง ประจำจัดทำกรแก้ไข แบบแปลน	
๑๑	วางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากของเดิม) บริเวณ ซอยศาลเจ้าพ่อดอนใหญ่ (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๑๕๓,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	วางท่อขยายเขตประปา	/	-	-	-	-	/	-		
๑๒	วางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากของเดิม) บริเวณ ซอยวิชัยเสาเข็ม (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๕๒๑,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐	๙๙.๐๔	วางท่อขยายเขตประปา	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
๑๓	วางท่อขยายเขตประปา (ต่อจากของเดิม) บริเวณ ซอยเฟอร์นิเจอร์ (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๕๒๗,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๙๘.๖๗	วางท่อขยายเขตประปา	/	-	-	-	-	/	-		
๑๔	วางท่อขยายเขตประปา บริเวณซอยอุตสาหกรรม (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๓๒๓,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	วางท่อขยายเขตประปา	/	-	-	-	-	/	-		
๑๕	วางท่อขยายเขตประปา บริเวณชุมชนเดอะเลกาซี (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๑,๗๒๐,๐๐๐	-	-	วางท่อขยายเขตประปา	-	-	/	-	-	-	-	เปลี่ยนคำชี้แจงระยะทาง ประปาจัดทำการแก้ไข แบบแปลน	
๑๖	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยบุญวงศ์ (ธ.ค. ๒๕๖๐ - เม.ย. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๕๕๔,๐๐๐	-	-	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ม.	-	/	-	-	-	-	-	ไม่มีผู้เสนอราคา/ทบทวน แบบแปลนและราคาหา ผู้รับจ้างใหม่	
๑๗	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก บริเวณซอยสุขสมบูรณ์ (ธ.ค. ๒๕๖๐ - เม.ย. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๑,๖๘๖,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๖๔.๐๕	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๔๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๓๕๐ ตร.ม. ผิวทาง หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม.	/	-	-	-	-	-	/	จัดทำแบบรูปรายการ โครงการล่าช้า	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑

(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ตป.๑

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑๘	ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน แสงตะวัน (ธ.ค. ๒๕๖๐ - เม.ย. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๑,๐๓๘,๐๐๐	-	-	ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ผิวทางหนาเฉลี่ย ๐.๐๓ ม.	-	/	-	-	-	-	-	ไม่มีผู้เสนอราคา/ทบทวน แบบแปลนและราคาหา ผู้รับจ้างใหม่	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๙,๕๔๘	๙.๕๕	ดำเนินการช่วยเหลือผู้ สาธารณภัยในพื้นที่	/	-	-	-	-	/	-		
๒	โครงการจัดงานวันครบรอบ อปพร. และทบทวนทักษะพื้นฐานเบื้องต้น (ก.พ. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสา	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนนร์ักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ ตป.๑
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
๓	โครงการฝึกอบรม อปพร. และ ทบพวน อปพร. และยุว อปพร. เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนในเขต เทศบาล (ธ.ค. ๒๕๖๐ - มี.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	อยู่ในระหว่างการเตรียม ความพร้อมและ ประสานงานในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	
๔	โครงการสัมพันธ์ร่วมใจรักบ้านเกิด "รอบบ้านปลอดภัย ประชาสุขใจ" (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการเผาทำลายจุด เสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย	/	-	-	-	-	/	-	ดำเนินการโดยไม่มีกร เบิกจ่ายงบประมาณ	
๕	โครงการตรวจเฝ้าระวังชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๔๕๐,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๙๗.๕๖	ดำเนินการช่วยเหลือผู้ สาธารณภัยในพื้นที่	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศึกษา

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน อนุบาล (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๒,๑๐๘,๗๐๐	๒,๑๓๒,๖๒๐	๑๐๑.๑๓	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่	/	-	-	-	-	/	-		
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษาสังกัด สพฐ. (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๕,๒๔๘,๐๐๐	๕,๑๙๑,๐๐๐	๙๘.๙๑	เด็กนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ได้รับ สารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่	/	-	-	-	-	/	-		
๓	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน อนุบาลและสถานศึกษาสังกัด สพฐ. (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๓,๔๔๕,๔๐๐	๓,๒๓๖,๙๙๙.๔๔	๙๓.๕๑	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนในสังกัดสพฐ. มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง	/	-	-	-	-	/	-		
๔	โครงการศูนย์เด็กเล็กส่งเสริม สุขภาพ (มี.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง โรงเรียนอนุบาลในสังกัด	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนนร์ักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ ตป.๑

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๕	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๓๙,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๗๖.๙๒	จัดกิจกรรมรณรงค์ยาเสพติดให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนนร์ักษ์	/	-	-	-	-	/	-		
๖	โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ธ.ค. ๒๕๖๐ - มี.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๖๑,๙๐๐	๖๑.๙๐	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	/	-	-	-	-	/	-		
๗	โครงการบัณฑิตน้อย (ก.พ. ๒๕๖๑ - มี.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๔๐,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๙๒.๕๐	จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนนร์ักษ์	/	-	-	-	-	/	-		
๘	โครงการนิทรรศการวิชาการ (ม.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	โรงเรียนในสังกัดดำเนินการโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศึกษา

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๙	โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง (ม.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนอนุบาลในสังกัด	
๑๐	โครงการส่งเสริมการอ่าน (มิ.ย. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๗๕.๐๐	จัดซื้อหนังสือที่เหมาะสม ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	/	-	-	-	-	/	-		
๑๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ (ม.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	มีข้อทักท้วงจาก สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดินเกี่ยวกับ กลุ่มเป้าหมาย	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อ ความเร็วสูง เป็นเงิน ๑๙,๙๒๐ บาท	กองการศึกษา	๒,๐๙๒,๒๐๐	๑,๖๖๒,๖๖๐	๗๙.๔๖	ดำเนินการหักผลส่งเป็น เงินรายได้สถานศึกษา ครบถ้วน	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศึกษา

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
๑๒ (ต่อ)	- ค่า Wierless Fidelity เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ของโรงเรียน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน ๙๕๓,๗๐๐ บาท - ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน ๖๐,๖๐๐ บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน ๑๖๒,๕๔๐ บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน ๗๕,๖๐๐ บาท - ค่าชุดนักเรียน เป็นเงิน ๑๓๕,๙๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท														

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศึกษา

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑๒ (ต่อ)	- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาอปท. เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)														
๑๓	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ ตป.๑

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๒๗,๕๓๐	๕๕.๖๖	ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ ดูแลสุขภาพ และ ผู้สูงอายุได้รับการ ตรวจสุขภาพ	/	-	-	-	-	/	-		
๒	โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	เด็กนักเรียนได้รับการ ตรวจสุขภาพ	/	-	-	-	-	/	-	- ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่าย	
๓	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เป็นโครงการที่อบรมและ นำผู้เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามนโยบายผู้บริหาร	
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๖๗๕	๔๘.๖๗	ป้องกันการเกิดโรค พิษสุนัขบ้า	/	-	-	-	-	/	-		
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีความรู้ใน การป้องกันโรค ลดอัตราการเกิดโรค	/	-	-	-	-	/	-	- ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่าย	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนนร์รักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๖	โครงการเฝ้าระวังและ ป้องกันควบคุมโรคตามฤดูกาล หรือโรคอุบัติใหม่ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีความรู้ ป้องกันการเกิดโรค	/	-	-	-	-	/	-	- ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่าย	
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคเล็ปโตสไปโรซิส (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันโรค	/	-	-	-	-	/	-	- ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่าย	
๘	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไม่ติดต่อ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เนื่องจากโครงการไป สอดคล้องกับโครงการ ที่ใช้ข้งของกองทุนฯ	
๙	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นไม่ได้ จัดสรรเงินอุดหนุนมาให้	
๑๐	โครงการเสวนายาเสพติดเพื่อแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนนร์รักษ์ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	๖,๓๐๐	๑๒.๖๐	สามารถป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชนได้ ลดปัญหา ยาเสพติดของชุมชน	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบ ตป.๑

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๒๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เป็นเงินอุดหนุนที่จำเป็น ต้องตั้งรองรับไว้และ ไม่มีผู้มาขอใช้งบประมาณ	
๑๒	โครงการให้บริการในศูนย์บริการ สาธารณสุข (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนได้เข้าถึง บริการด้านสาธารณสุข	/	-	-	-	-	/	-	- ปัญหาในการจัดซื้อยา เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลังดำเนินการ จัดซื้อล่าช้า - ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่าย	
๑๓	โครงการให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๕๕๐	๘๘.๓๖	ประชาชนมีความพึง พอใจ รวดเร็ว ลดอัตรา การเสียชีวิต	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานแผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และศึกษาดูงานผู้นำชุมชน มุ่งสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.พ. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เลยกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สตรีสนั่นรักษ์ (เม.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เลยกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณในเขตเทศบาลฯ (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๖,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	จัดส่งรายการให้ ICT ตรวจสอบ	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนนักรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑

(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบ ตป.๑

๒.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล (ก.พ. ๒๕๖๑ - ม.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๗๐,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๙๘.๕๗	จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองสนนักรักษ์	/	-	-	-	-	/	-		
๒	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขต เทศบาล (ก.พ. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซ่อมแซมสนามกีฬา ภายในอาคาร อเนกประสงค์	

- ๒๓ -

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน

๓.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	โครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ก.พ. ๒๕๖๑ - เม.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๕๐๐	๒๖.๕%	ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๗๐ คน	/	-	-	-	-	-	/	ประสานสถานที่ฝึกอบรม	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน เเท่ากับ หลัง				
											แผนการดำเนินงาน				
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เม.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เลยกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ	
๓	โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรมอาชีพ (ระยะสั้น) (เม.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เลยกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ	

- ๒๑ -

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
๒	โครงการสนนัรักษเมืองน่าอยู่ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	ชุมชนสะอาด สวยงาม	/	-	-	-	-	/	-	- ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่าย	
๓	โครงการกำจัดน้ำเสีย (ต.ค. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๕๐	๙๙.๘๐	ครอบคลุมทุกชุมชน	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนนัรค์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมและประเพณี

๕.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	โครงการวันพ่อแห่งชาติ (ธ.ค. ๒๕๖๐)	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	มีการเปลี่ยนแปลง วันสำคัญ	
๒	โครงการวันแม่แห่งชาติ (ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๓๖.๐๐	จัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชน มีความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้มีความ สามัคคีภายในสถาบัน ครอบครัว	/	-	-	-	-	/	-		
๓	โครงการวันสงกรานต์ (เม.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	๒๓๖,๔๐๐	๕๙.๑๐	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ ประเพณีไทยและประเพณี ท้องถิ่น	/	-	-	-	-	/	-		
๔	โครงการวันผู้สูงอายุ (เม.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐	๒๖๗,๑๒๐	๕๓.๔๒	จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ และประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองสนนัรค์	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๕. ยุทธศาสตร์ : ด้านวัฒนธรรมและประเพณี

๕.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๕	โครงการวันเข้าพรรษา (ก.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	จัดกิจกรรมส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณีให้แก่ นักเรียนและประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง สนั่นรักษ์	/	-	-	-	-	/	-		
๖	โครงการวันครู (ม.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	๙๘.๖๗	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่คุณครูและ ระลึกถึงพระคุณของ บูรพาจารย์	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ แบบ ตป.๑

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
๑	โครงการเตรียมความพร้อม ในการเลือกตั้ง (ต.ค. - ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ยังไม่มีกรเลือกตั้ง	
๒	โครงการจัดงานวันเทศบาล (เม.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐.๐๐	จัดงานกิจกรรมวันเทศบาล	/	-	-	-	-	/	-	ดำเนินการเรียบร้อย	
๓	โครงการวันสำคัญ วันพระราช พิธีต่างๆ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๘๐๐,๐๐๐	๗๕๔,๓๖๐	๙๔.๔๒	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	/	-	-	-	-	/	-	ดำเนินการเรียบร้อย	
๔	โครงการเทศกาลส่งเสริมผู้ ประกอบการอาชีพไม้ดอกไม้ ประดับ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	อยู่ระหว่างประสานงาน กับผู้ประกอบการค้า	
๕	โครงการจัดความเป็นระเบียบ เรียบร้อยการค้าขายหาบเร่ฯ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๓๘๐	๑๐๐.๐๐	จัดระเบียบร้านค้า ผู้หาบเร่	/	-	-	-	-	/	-	โอนเพิ่ม ๘๔,๓๘๐ บาท	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
๖	โครงการเทศบาลร่วมกับจังหวัด เคลื่อนที่ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๙๗.๗๘	จัดโครงการร่วมกับทาง จังหวัดปทุมธานี	/	-	-	-	-	/	-	ดำเนินการเรียบร้อย	
๗	โครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงาน ฯ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	อยู่ระหว่างประสานงาน กับหน่วยงานอื่น	
๘	โครงการฝึกอบรมพนักงานที่ได้ รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	ฝึกอบรมพนักงานที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่	-	-	/	-	-	-	-	ได้รับการอบรมจากหน่วย งานอื่น	
๙	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	ฝึกอบรมและพัฒนาการผู้ ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร	-	-	/	-	-	-	-	ได้รับการอบรมจากหน่วย งานอื่น	
๑๐	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ของพนักงานเทศบาลฯ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๒๕,๐๐๐	-	-	อบรมพัฒนาศักยภาพของ พนักงานเทศบาล ฯ	-	-	/	-	-	-	-	ได้รับการอบรมจากหน่วย งานอื่น	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
๑๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสำนักงานให้น่าอยู่ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประสานงาน	
๑๒	โครงการจัดทำเอกสารแผนพืฯ งานทะเบียน (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เนื่องจากยังไม่มีหนังสือ สั่งการจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	
๑๓	โครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ภาษี (GIS) (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เนื่องจากไปเบิกเงินจาก คำวัสดุสำนักงาน	
๑๔	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน การคลัง (ก.พ. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองคลัง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	โอนไปจ้างเหมาบริการ ๓๐,๐๐๐ บาท	
๑๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี (ก.พ. ๒๕๖๑ - เม.ย. ๒๕๖๑)	กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	โอนลดไปเป็นค่า วัสดุสำนักงาน ๕๐,๐๐๐ บาท และ วัสดุคอมพิวเตอร์ ๕๐,๐๐๐ บาท	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนนัรค์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ แบบ ตป.๑

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
๑๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (เม.ย. ๒๕๖๑ - มิ.ย. ๒๕๖๑)	กองวิชาการฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒	/	-	-	-	-	-	/	- ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่าย - ได้รับข้อมูลในการ จัดทำแผนเพิ่มเติมล่าช้า	
๑๗	โครงการจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี (มิ.ย. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองวิชาการฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	เทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒	/	-	-	-	-	-	/	- ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่าย - มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบใหม่ ทำให้ รายละเอียดต้องเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดความล่าช้า	
๑๘	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ธ.ค ๒๕๖๑)	กองวิชาการฯ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๗๑๐	๘๘.๕๕	แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒	/	-	-	-	-	/	-		
๑๙	โครงการรายงานติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย ๒๕๖๑)	กองวิชาการฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๘๐.๐๐	๙๗.๒๗	การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของเทศบาล เมืองสนั่นรักษ์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๒๐	โครงการจัดทำจดหมายข่าวสู่ชุมชน (ทุกชุมชน) (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย ๒๕๖๑)	กองวิชาการฯ	๖๐,๐๐๐	๕๔,๖๘๕	๙๑.๑๕	จัดทำจดหมายข่าวสู่ชุมชน ๔ ครั้ง/ปี	/	-	-	-	-	/	-	ตามเทศบัญญัติ ๘๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการประชาสัมพันธ์ (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย ๒๕๖๑)	กองวิชาการฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	จัดทำประชาสัมพันธ์	/	-	-	-	-	-	/	- ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่าย - เนื่องจากได้รับ ข้อมูลในการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงล่าช้า	
๒๒	โครงการพัฒนาระบบ หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย ๒๕๖๑)	กองวิชาการฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๔๕ จุด	-	/	-	-	-	-	/	กันเงินก้อนนี้ผูกพัน	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม ทักษะความรู้ความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของพนักงานป้องกันภัย และบรรเทาสาธารณภัย (ก.พ. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	พนักงานมีความพร้อมใน การปฏิบัติงาน	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

๖.๓ แผนงานการศึกษา

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (มี.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	กันเงินไว้จ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (มี.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	กันเงินไว้จ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหรือภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มี.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	กันเงินไว้จ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียน (มี.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๖๐๐,๐๐๐	-	-	จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	-	/	-	-	-	-	-	กันเงินไว้จ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑

(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

๖.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ตป.๑

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	โครงการจัดตั้งชุมชนและสรรหา คณะกรรมการชุมชน (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ยังไม่มีชุมชนจัดตั้งใหม่	
๒	โครงการสนับสนุนการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล (ธ.ค. ๒๕๖๐ - มี.ค. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ใช้งบประมาณจากกรม พัฒนาชุมชน	
๓	โครงการเงินอุดหนุนสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ยังไม่มีชุมชนแจ้งความ ประสงค์ขอเงินสบทบฯ	
๔	โครงการเทศบาลออกเยี่ยม ประชาชน (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เลยกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ	
๕	โครงการสืบค้นภูมิปัญญา ท้องถิ่นชุมชน (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เลยกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ แบบ ตป.๑

๖.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๖	โครงการจัดตั้งสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (เม.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ได้รับเงินอุดหนุนจากบ้าน พักเด็กและครอบครัว จ.ปทุมธานี และ ตั้งงบประมาณไปแล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐	

รายงานผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

แบบ ตป.๑

ที่	รายการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ แผนการดำเนินงาน	หลัง แผนการดำเนินงาน		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์ไร้สาย (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๓ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		
๒	โต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าขาว (ก.พ. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	โต๊ะขาวเอนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว	/	-	-	-	-	/	-		
๓	เครื่องโทรสารแบบกระดาษ ธรรมดา (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	เครื่องโทรสารแบบ กระดาษธรรมดา จำนวน ๒ ตัว	/	-	-	-	-	/	-		
๔	ตู้เย็น ๒ ประตู (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้	/	-	-	-	-	/	-		
๕	เครื่องดูดฝุ่น (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๒๘,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๙๒.๘๖	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๒ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		
๖	โต๊ะกลมแบบพลาสติกหน้าจีน (ม.ย. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	โต๊ะกลมแบบพลาสติก หน้าจีน จำนวน ๒๐ ตัว	/	-	-	-	-	/	-		
๗	โต๊ะห้องประชุมสภาฯ (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจัดซื้อ	

รายงานผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

แบบ ตป.๑

ที่	รายการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
๘	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๔ ลื่นชัก (ก.พ. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองคลัง	๓๒,๐๐๐	๓๑,๖๐๐	๙๘.๗๕	ตู้เก็บเอกสารแบบ ๔ ลื่นชัก จำนวน ๔ ตู้	/	-	-	-	-	/	-		
๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๓ ลื่นชัก (ก.พ. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองคลัง	๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ไม่มีครุภัณฑ์ตามที่ เทศบัญญัติกำหนด (ไม่มี มอก.)	
๑๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน (ก.พ. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองคลัง	๘,๐๐๐	๕,๕๐๐	๖๘.๗๕	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	/	-	-	-	-	-	/	ยังมีรายได้ไม่เพียงพอ ที่จะจัดซื้อ	
๑๑	เครื่องเจาะกระดาษแบบมือโยก (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองวิชาการฯ	๘,๐๐๐	๖,๘๐๐	๘๕	เครื่องเจาะกระดาษแบบ มือโยก จำนวน ๑ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		
๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียน (ก.พ. ๒๕๖๑ - พ.ค. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	กันเงินไว้จัดซื้อใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
๒	ระบบคอมพิวเตอร์ Smart Card Reader (มี.ค. ๒๕๖๑ - มิ.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	กันเงินไว้จัดซื้อใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
๓	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ม.ค. ๒๕๖๑ - มิ.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

แบบ ตป.๑

ที่	รายการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ค. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๖ ชุด	/	-	-	-	-	/	-		
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ต.ค. ๒๕๖๐ - ธ.ค. ๒๕๖๐)	กองคลัง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ชุด	/	-	-	-	-	-	/	ยังมีรายได้ไม่เพียงพอ ที่จะจัดซื้อ	
๖	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ธ.ค. ๒๕๖๐)	กองคลัง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	/	-	-	-	-	-	/	ยังมีรายได้ไม่เพียงพอ ที่จะจัดซื้อ	
๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A ๓ (ก.พ. ๒๕๖๑ - ก.ค. ๒๕๖๑)	กองวิชาการฯ	๑๕,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	๑๐๐.๐๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		
๑	<u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> รถจักรยานยนต์ (ม.ค. ๒๕๖๑ - ก.ย. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๕๑,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๙๘.๐๔	รถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	/					/			

รายงานผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

แบบ ตป.๑

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> ตู้ล็อกเกอร์ (พ.ค. ๒๕๖๑ - ก.ค. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๘๐,๐๐๐	-	-	ตู้ล็อกเกอร์ ๓ ประตู จำนวน ๘ ตู้	-	-	/	-	-	-	-	กั้นเงินไว้จ่ายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
๑	<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u> เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ (พ.ค. ๒๕๖๑ - ก.ค. ๒๕๖๑)	สำนักปลัด เทศบาล	๕๗,๕๐๐	๕๗,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ ประกอบด้วยแผงสวิทช์ โวลท์มิเตอร์ และแอมมิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

๓. แผนงานการศึกษา แบบ ตป.๑

ที่	รายการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบาน (มี.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบสองบาน ขนาด ไม่น้อยกว่า ๙๑ x ๔๕ x ๑๘๒ ซม. จำนวน ๒ ตู้	/	-	-	-	-	/	-		
๒	ตู้ล็อกเกอร์ (มี.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ตู้ล็อกเกอร์ จำนวน ๑๐๐ ตู้	/	-	-	-	-	/	-		
๓	ตู้เก็บเอกสารแบบบานล่างทึบบาน บนกระจก (มี.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	ตู้เก็บเอกสารแบบบาน ล่างทึบบานบนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ x ๔๕ x ๙๐ ซม. จำนวน ๒ ตู้	/	-	-	-	-	/	-		
๔	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (มี.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๑ - ๒ จำนวน ๓ ชุด	-	/	-	-	-	/	-		
๕	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ๖ ที่นั่ง (มี.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ๖ ที่นั่ง จำนวน ๒๕ ชุด	-	/	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

แบบ ตป.๑

ที่	รายการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ				
											ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
๑	<u>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์</u> กล้องจุลทรรศน์ (มี.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๔ กล้อง	/	-	-	-	-	/	-		
๑	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (มี.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		
๑	<u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u> เครื่องเล่น DVD (มี.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	เครื่องเล่น DVD จำนวน ๕ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		
๑	<u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> รถบรรทุก (ดีเซล) (มี.ค. ๒๕๖๑ - ส.ค. ๒๕๖๑)	กองการศึกษา	๗๘๗,๐๐๐	๖๙๖,๗๕๐	๘๘.๕๓	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ล แค้น ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน	/	-	-	-	-	/	-		

รายงานผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

แบบ ตป.๑

๔. แผนงานสาธารณสุขุข

ที่	รายการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) (พ.ค. ๒๕๖๑ - มิ.ย. ๒๕๖๑)	กองสาธารณสุขฯ	๗๘๗,๐๐๐	๖๙๘,๗๑๐	๘๘.๗๘	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ล แคว็บ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน	/	-	-	-	-	/	-		

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	รายการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน แผนการดำเนินงาน	เท่ากับ	หลัง		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ม.ค. ๒๕๖๑ - มิ.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	เลยกำหนดระยะเวลา ดำเนินการ	
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ม.ค. ๒๕๖๑ - มิ.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	ไม่ปรากฏในเทศบัญญัติ	

รายงานผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑
(ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑)

แบบ ตป.๑

ที่	รายการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
											แผนการดำเนินงาน				
๑	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> เครื่องคอมพิวเตอร์ (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunciton แบบฉีดหมึก (INKJET) (ต.ค. ๒๕๖๐ - ก.ย. ๒๕๖๑)	กองสวัสดิการฯ	๗,๗๐๐	๗,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		

๖. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ/ ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ			ปัญหา/อุปสรรค/ ผลกระทบ/ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
			ตามแผน การดำเนินงาน	จ่ายจริง	จ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	ระยะเวลา				
											ก่อน	เท่ากับ	หลัง		
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร (พ.ย. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๒๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๙๒.๕	จำนวน ๑ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		
๒	จัดซื้อจอภาพแบบ LED (พ.ย. ๒๕๖๐ - ม.ค. ๒๕๖๑)	กองช่าง	๔,๗๐๐	๔,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	จอภาพแบบLED ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๑.๕๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	/	-	-	-	-	/	-		