

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้มาประชุม

๑. นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล	รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ประธานกรรมการ
๒. นางสมศรี แดงน้ำ	(แทน) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กรรมการ
๓. นางอุบล อ่วมอ้อ	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กรรมการ
๔. นางสาวภาคย์ อ่อนสิงห์	(แทน) ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กรรมการ
๕. นายพงศ์พันธ์ รัตนธรรมวัฒน์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กรรมการ
๖. นายชนะ เทิดรัตนพงษ์	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กรรมการ
๗. นางสาวกฤษฏี รอดเพชร	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กรรมการ
๘. นางพินัญญา ทองน้ำวน	(แทน) ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กรรมการ
๙. นางนงเยาว์ กลิ่นหอม	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์	กรรมการ
๑๐. นางพัชร อนุธรรมเมธี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑	กรรมการ
๑๑. นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒	กรรมการ
๑๒. นางสาวมนัสนันท์ คงศรี	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหน้า)	กรรมการ
๑๓. นางสาวจันทรา เอียงแคม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ ๑๕	กรรมการ
๑๔. น.อ.หญิง วาสนา ลำพูน	(แทน) ผู้บังคับการกองบิน ๕	กรรมการ
๑๕. นายสุชาติ สุขสะอาด	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ	กรรมการ
๑๖. นายอัมพร ใจดี	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์	กรรมการ
๑๗. นางพิศมัย แก้วแจ่มใส	คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กรรมการและเลขานุการฯ
๑๘. นายสิทธิเดช เวทมาหะ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสันหมั่น นาคะเวช	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี	
๒. นางสาวจนาวรรณ	ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๓. นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ	
๔. นางศศิวิมล ขาววารินทร์	(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์	
๕. นางภฤดา ปิ่นเกษ	(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
๖. นายวัชร จินตวรรณ	(แทน) รองอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล	
๗. นายนพพร ตุ่มอ่อน	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี	

๘. นางวิลาวัลย์ กจันทร์ภานนท์	(แทน) พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๙. นางสาวอาภรณ์ ศรีสังวรณ	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์
๑๐. นางสาววาสนา บุญมาก	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
๑๑. นางสาวณัฏฐาจิ มโนรมย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๒. นางสาวณัฐชา เนตรสว่าง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๑๓. นางสาวนงนุช กลิ่นหอม	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๑๔. นางสาวจันทิพย์ ศิลปะเทศ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๕. นายอัศวิน ชุมอักษร	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวนิชนันท์ ชุนพรหม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวนงลักษณ์ พึ่งเกษมสมบูรณ์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน การประชุมวันนี้เป็นครั้งที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบรายจ่ายลงทุน)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมห้องกระจกชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ตามหนังสือที่ ปช ๐๐๐๓/ว ๖๒๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด ๙ หน้า ประกอบด้วยรายชื่อผู้เข้าประชุมจำนวน ๑ หน้า เรื่องเพื่อทราบจำนวน ๔ หน้า และเรื่องพิจารณาจำนวน ๔ หน้า และหากมีแก้ไขขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแจ้งแก้ไข



(รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

(หน่วย : ล้านบาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ
๒๕๖๕	๙๔๖.๓๓	๔๖๕.๓๔	๔๙.๑๗

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๓.๒.๑ การเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(งบ Function + งบกรมจังหวัด)

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ	PO+สำรอง เงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ลำดับของ ประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ลำดับของ ประเทศ
งบลงทุน	๓,๗๑๘.๗๙	๑,๓๗๘.๙๔	๑,๑๕๒.๗๑	๓๑.๐๐	๑๔	๒,๕๓๑.๖๕	๖๘.๐๘	๑๕
			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๓๑%)			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๓๙.๙๖%)		
งบประจำ	๑,๒๒๓.๔๐	๖.๙๒	๗๗๗.๖๗	๖๓.๕๗	๖๕	๗๘๔.๕๙	๖๔.๑๓	๖๕
			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๔๘%)			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๔๙.๓๓%)		
งบภาพรวม	๔,๙๔๒.๑๙	๑,๓๘๕.๘๖	๑,๙๓๐.๓๘	๓๙.๐๖	๔๙	๓,๓๑๖.๒๔	๖๗.๑๐	๒๕
			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๔๔%)			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๔๘.๐๘%)		

๓.๒.๑ การเบิกจ่าย/ใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(งบกรมจังหวัด)

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภท งบประมาณ	งบประมาณ	PO+สำรอง เงินมีหนี้	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ลำดับของ ประเทศ	ใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ลำดับของ ประเทศ
งบลงทุน	๑๔๔.๑๗	๑๑๐.๖๖	๑๑.๒๔	๗.๘๐	๑๙	๑๒๑.๙๐	๘๔.๕๕	๑๓
			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๓๑%)			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๓๙.๙๖%)		
งบประจำ	๒๕.๕๔	๑.๗๑	๔.๑๖	๑๖.๒๙	๕๔	๕.๘๗	๒๒.๙๘	๔๒
			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๔๘%)			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๔๙.๓๓%)		
งบภาพรวม	๑๖๙.๗๑	๑๑๒.๓๗	๑๕.๔๐	๙.๐๗	๒๗	๑๒๗.๗๗	๗๕.๒๙	๑๓
			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๔๔%)			(เป้าหมาย ก.พ.๖๖ ๔๘.๐๘%)		

ประธาน เป็นภาพรวมของจังหวัดทั้งหมด ตอนนี้สถานการณ์การเบิกจ่าย ใช้จ่ายค่อนข้างดี อยากให้
ไปตลอด ผ่าทุกท่านช่วยวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเพื่อจะทราบล่วงหน้า

/ฝ่ายเลขานุการฯ...

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ๓.๓ แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ว ๖๕ กับ SMEs ถ้าจะใช้แต่ติดต่อ ให้ใช้เฉพาะหน่วยงานที่ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาเกณฑ์ราคาเท่านั้น

หนังสือ ว ๕๖ สั่งการให้หน่วยราชการที่จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ให้กำหนดข้อความเพิ่มเติมในเอกสารประกวดราคา วรรคสามของข้อ ๕.๘ “ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต่ติดต่อด้านราคา ตามวรรค ๑ จะต้องมียกเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทิน รวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)” และรวมใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย ถ้าผู้ประกอบการ SMEs มายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานและมีการยื่นเอกสารการลงทะเบียนกับ SMEs ตามปกติจะได้แต่ติดต่อร้อยละ ๑๐ ถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT) จะได้แต่ติดต่อร้อยละ ๕ ว ๕๖ ออกมาเพื่อมองว่าถ้า SMEs รายนั้นๆ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเท่ากับหรือได้จำนวนเท่ากับรายได้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ สสว. ในขณะที่มายื่นเสนอราคาคครั้งนั้น SMEs รายนี้ไม่ได้ปรับตก แต่จะไม่พิจารณาแต่ติดต่อให้ร้อยละ ๑๐

หน่วยงานสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลสัญญาได้จากระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) โดยค้นหาจากเมนูการดำเนินงานของผู้ค้า ค้นหาด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ชื่อผู้ค้าภาครัฐ พิมพ์สรุปมูลค่าสัญญาเปรียบเทียบกับรายได้ SMEs เพราะกรมบัญชีกลางได้เก็บรวบรวมข้อมูลสัญญาสะสมของปีปฏิทินนั้นๆ มารวบรวมไว้ให้แล้ว ขอให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบสัญญาสะสม เมื่อตรวจสอบแล้วอาจมีผู้ค้าบางรายมีสัญญาสะสมเกินรายได้ที่ได้จดทะเบียนไว้กับ สสว. ถ้าสัญญาสะสมเกิน หน่วยงานต้องกลับไปเลือกในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ว่าผู้ค้ารายนั้นไม่เป็น SMEs แต่ไม่ปรับตกและไม่ได้แต่ติดต่อ ระบบจะไม่คิดแต่ติดต่อ

ประธาน มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหม

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ถ้าหน่วยงานดำเนินการไปแล้วและไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ให้หน่วยงานทำเรื่องขอผ่อนผันไปที่กรมบัญชีกลาง แต่ถ้ายังไม่ได้นำดำเนินการและจะดำเนินการ แล้วหน่วยงานดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากเหตุผลของหน่วยงาน ให้ขอยกเว้นไปที่กรมบัญชีกลาง ขอยกเว้นระเบียบ

ประธาน ให้หน่วยงานทำตามที่ท่านคลังแจ้ง หน่วยงานไหนดำเนินการไปแล้วและไม่ได้ดำเนินการตามนี้ ให้ขอผ่อนผันไปที่กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานไหนยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ได้ ให้ขอยกเว้น เพื่อให้การดำเนินการสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๔.๑ ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) เงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะต้องเบิกให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ การกันเงินสามารถกันเงินได้ครั้งละ ๖ เดือน ณ ปัจจุบันมีอยู่ ๙ หน่วยงาน ถ้าหน่วยงานไหนคาดการณ์ว่าวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่สามารถเบิกเบิกจ่ายได้ทัน ขอให้ขยายเงินกัน ถ้าไม่แน่ใจให้ขอขยายไว้ก่อน ขยายไว้ไม่ใช่ไม่เป็นไร หน่วยงานที่กันเงินไว้และเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงินคงเหลือจ่าย เมื่อถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ไม่ต้องขยาย

/ผู้แทน ผู้บังคับการ...

ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กองบิน ๕ ได้กันเงินไว้ ๒ โครงการ

๑. โครงการสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.ประทวน ซอย๑๕) งบประมาณ ๑๓,๙๕๔,๐๓๒.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่ายแล้ว ๒,๑๑๘,๘๗๙.๐๐ บาท ผลดำเนินงานร้อยละ ๓๐.๕๗ ซ้ำกว่าแผนร้อยละ ๑๐.๖๐

๒. โครงการสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.สัญญาบัตร ซอย๒๑) งบประมาณ ๑๕,๘๑๑,๗๗๖.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๓๑๑,๑๐๐.๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผลดำเนินงานร้อยละ ๓๔.๒๔ ซ้ำกว่าแผนร้อยละ ๑๑.๙๙

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดฯ โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไร่ใหม่ ดำเนินการล่าช้า และมีค่าปรับ เทศบาลตำบลไร่ใหม่ได้แจ้งผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับ และพร้อมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โครงการที่เหลือ ๘ โครงการ คาดว่าเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) โครงการไหนไม่มั่นใจ ให้ขอขยายไว้ก่อน

ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจำ งานมีทั้งหมด ๘ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวด อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ถ้าเบิกไม่ทันให้ขยาย

ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ มีเงินกันที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ๒ รายการ

๑. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน กรมบัญชีกลางตอบอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเรียกผู้เสนอราคา เข้าทำสัญญาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ผู้รับจ้างส่งมอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ คาดว่าภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จะเบิกจ่ายได้

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) หน่วยงานที่มีการยื่นอุทธรณ์กับกรมบัญชีกลางและมีการตอบอุทธรณ์ ขอให้หน่วยงานดังกล่าวส่งสำเนาแบบตอบอุทธรณ์ให้สำนักงานคลังจังหวัดฯ ด้วย เนื่องจากจะใช้เป็น กรณีศึกษาสำหรับการให้คำปรึกษาครั้งต่อไป

ผู้แทน รองอธิการบดีฯ เงินกันคงเหลือ ๖.๔๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างตั้งเบิก ๓ งวดเป็นเงิน ๔.๙๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือต้องขยาย คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายที่เหลือได้ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖

ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒ ๑. รายการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV มีทั้งหมด ๒๗ โครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือ ๑๔,๒๕๕.๐๐ บาท อยู่ระหว่างแจ้ง สพัสดุ เพื่อคืนเงินกลับ

๒. โครงการอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ โรงเรียนบ้านขุนน้อย ดำเนินการแล้วร้อยละ ๓๐

๓. โครงการ สปช. ๒๐๕/๒๖ โรงเรียนบ้านขุนน้อย เบิกจ่ายแล้ว

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนห้วยไคร้ อยู่ระหว่างแก้ไขงานงวดแรก

๕. โครงการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน ดำเนินการแล้วร้อยละ ๕๐

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขฯ ๑. โครงการอาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกฤษี อยู่ระหว่างงวดงาน ที่ ๕ -๗ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ทำเรื่องขอขยายเงินกันไปยังกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างยืนยันจะส่งมอบงานทั้งหมดภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ผลดำเนินงานร้อยละ ๘๐ คาดว่า เดือนเมษายน ๒๕๖๖ จะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมด

๒. โครงการอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปรางบุรี ผู้รับจ้างคาดว่าจะสามารถส่งงาน งวดที่ ๑๐ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และได้ทำเรื่องขอขยายเงินกันเรียบร้อยแล้ว ผลดำเนินงานร้อยละ ๓๖

/ผู้แทน ผอ.โครงการ...

ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานฯ ๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฯ พื้นที่อำเภอบางสะพาน
ระยะที่ ๖ ได้สั่งผู้รับจ้างหยุดงานช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เนื่องจากปริมาณน้ำขึ้นสูงในคลองบางสะพาน
สั่งเข้างานเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ขอขยายเงินกัน

๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม สัญญาสิ้นสุดวันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผลดำเนินงานร้อยละ ๖๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัญญา และขอขยายเงินกัน

๓. โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีฯ
คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และขอขยายเงินกัน

รายการที่เหลืออีก ๖ โครงการสามารถส่งเบิกได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทน ผอ.โครงการส่งน้ำฯ มีทั้งหมด ๖ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการและขอขยายเงินกัน ๒ โครงการ คือโครงการระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่
ตำบลหาดขาม และโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก MAIN DRAIN ตำบลดอนยายหนู คาดการณ์
จะแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ทั้ง ๒ โครงการสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประธาน หลายโครงการไม่น่าห่วง มีบางโครงการที่มีประเด็นปัญหาให้แก้ไข ต้องขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ติดตามการดำเนินงาน

๔.๒ ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ - งบรายจ่ายลงทุน

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๒๓ หน่วยงาน

ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕ ๑. โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ งบประมาณ ๒ ล้านบาท
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดผูกพันวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. โครงการปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๙ งบประมาณ ๒,๒๑๖,๑๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๐๗,๗๕๐.๐๐ บาท ผลดำเนินงานร้อยละ ๘๘.๗๓ เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒.๐๖

๓. โครงการปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๕๑ งบประมาณ ๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๔๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท ผลดำเนินงานร้อยละ ๖๘.๐๗ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๐.๓๓

๔. โครงการปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๖๐ งบประมาณ ๓,๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๘๗,๔๕๐.๐๐ บาท ผลดำเนินงานร้อยละ ๙๒.๑๓ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑.๐๗

๕. โครงการปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๔๓ งบประมาณ ๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑,๓๒๑,๙๒๐.๐๐ บาท ผลดำเนินงานร้อยละ ๘๕.๐๓ เร็วกว่าแผนร้อยละ ๘.๙๓

๖. โครงการปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๓๓ งบประมาณ ๒,๙๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๘๙๔,๖๐๐.๐๐ บาท ผลดำเนินงานร้อยละ ๕๖.๕๖ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๓.๒๒

๗. โครงการปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๔๕ งบประมาณ ๘๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๔๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๘. โครงการปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๕ งบประมาณ ๙,๑๖๑,๔๐๐.๐๐ บาท
ยังไม่มีเบิกจ่าย ผลดำเนินงานร้อยละ ๐.๔๐ ช้ากว่าแผนร้อยละ ๒.๑๓

๘. โครงการสร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.สัญญาบัตร ขอย ๑๙) งบประมาณ
๑๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย ผลดำเนินงานร้อยละ ๔.๑๔ เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑.๓๔

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ขอฝากสำหรับโครงการไหนที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเงินเหลือจ่าย
ขอให้หน่วยงานแจ้งส่วนกลาง เนื่องจากเงินเหลือจ่ายเป็นตัวหารร้อยละเบิกจ่าย

ผู้แทน พัฒนาชุมชนฯ ๑. โครงการที่ ๑ งบประมาณงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
ดำเนินการร้อยละ ๑๐๐

๒. โครงการที่ ๒ - ๑๐ โครงการโคกหนองนา โมเดล ได้ทำ PO ครบทุกโครงการ
ดำเนินการร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีปัญหา

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดฯ งบลงทุนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ
ก่อนสร้าง ๒๘ โครงการ, อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ๔ โครงการ, อยู่ระหว่างส่งเบิก ๓ โครงการและโครงการ
ที่ไม่สามารถลงนามได้ ๒๙ โครงการ โดยแบ่งออกตามขั้นตอนดังนี้

- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๕ โครงการ ไม่มีปัญหาเนื่องจากการจัดซื้อวัสดุ
ควบคุมและป้องกันไฟฟ้า คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

- อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๒ โครงการ

- อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๕ โครงการ

- อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ผู้เสนอราคา ๒ โครงการ

- อยู่ระหว่างพิจารณาผลประกวดราคา ๒ โครงการ

- อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๑ โครงการ

- อยู่ระหว่างแก้ไขรูปแบบรายการโครงการ ๒ โครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่
อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง การดำเนินงานค่อนข้างล่าช้าและมีปัญหา เนื่องจากมีปัญหาเรื่องบุคลากร
และเทศบาลตำบลบ้านไร่ใหม่ได้รับหลายโครงการจึงมีปัญหา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนสูง - ทิปโก้ ของ อบต.ธงชัย มีพื้นที่
บางส่วนที่ได้รับจัดสรรทับซ้อนกับพื้นที่ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยใช้งบประมาณของ อบต.ธงชัย อยู่ระหว่าง
แก้ไขปรับลดเนื่องจาก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดสายทาง ปช.ถ.๕๔-๐๙๑ ของ
อบต.หนองพลับ มีพื้นที่บางส่วนที่ได้รับจัดสรรทับซ้อนกับพื้นที่ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วโดยใช้งบประมาณของ
อบจ.ประจวบฯ อยู่ระหว่างแก้ไขปรับลดเนื่องจาก

ผู้แทน นายกเทศมนตรีฯ เมืองประจวบฯ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ
ซอยถนนสุขใจ นิตตรวจรับ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรถนนประจวบพัฒนา อยู่ระหว่างจัดทำ
ราคากลาง เป็นโครงการที่มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการซ้ำกับสำนักงานโยธาฯ

ผู้แทน นายกเทศมนตรีฯ เมืองหัวหิน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล
บ้านบ่อฝ้าย คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในไตรมาสที่ ๓

ผู้แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ได้งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรจำนวน ๕ โครงการ ประกาศ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วัน ถ้าไม่มีการยื่นอุทธรณ์คาดว่า
จะสามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๒๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงฯ ๑. โครงการโรงเรือนโครุ่น คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. โครงการรถฟาร์มแทรกเตอร์ อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับเรื่องอุทธรณ์จาก
กรมบัญชีกลาง

/ผู้แทน ผอ.แขวง...

ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงฯ(หัวหิน) โครงการงานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวงสายทางหลวงหมายเลข ๔ งบประมาณ ๗,๐๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โครงการที่เหลือไม่มีปัญหา

ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงฯ(หัวหิน) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบฯ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โครงการที่เหลืออีก ๘ โครงการ ดำเนินการเอง ทอยเบิกทั้งปี

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ งบลงทุน ๑๒ ล้านเป็นงบแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของท่านรองฯ วิษณุ เครื่องาม มีทั้งหมด ๖ โครงการ โดยแยกดำเนินการเป็นของอำเภอเมือง ๔ โครงการและของอำเภอทับสะแก ๒ โครงการ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าจะเปิดซองได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากได้รับอนุมัติโครงการเดือนมกราคม ๒๕๖๖

ผู้แทน ปลัดจังหวัดฯ ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ ได้รับงบลงทุนทั้งหมด ๑๘ โครงการ เบิกจ่ายไปแล้ว ๑๔ โครงการ คงเหลือ ๔ โครงการ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางสะพานและโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลบ้านพักนายอำเภอบางสะพาน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยที่ทำการปกครองจังหวัด อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าเคลียร์พื้นที่และทดสอบดิน

- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอและโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์ราชการอำเภอสามร้อยยอด อยู่ระหว่างเข้าดำเนินงานงวดที่ ๑

- โครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอปราณบุรี อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจำ โครงการปรับปรุงรั้วไฟฟ้าแรงสูงเสริมความมั่นคง อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๒ จากทั้งหมด ๓ งวด สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนด

ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๑

- โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และกำหนดเปิดซองวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

- โครงการครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding รอส่งมอบ

- โครงการอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๑ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการ

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย, โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง, โรงเรียนบ้านอ่างทอง, โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบฯ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลทับสะแก เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วัน

- โครงการครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี) ผู้ขายส่งมอบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับ

- โครงการครุภัณฑ์งานอาชีพ โรงเรียนบ้านคั่นกระได ส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

- โครงการอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอเรียกทำสัญญา

/- โครงการ...

- โครงการโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง โรงเรียนพัฒนาประชาชนเคราะห้ ดำเนินการ
งวดงานที่ ๑ อยู่ระหว่างตัดหัวเสาเข็มส่วนเกินออก

- โครงการห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง โรงเรียนอนุบาลประจวบฯ กำลังจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง เนื่องจากประกวดราคาและวิธีคัดเลือกไม่มีผู้เสนอราคา

- โครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านในลือค อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านมรสว อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงค์, โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์,
โรงเรียนบ้านหินเทิน, โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์, โรงเรียนบ้านหนองเสือ, โรงเรียนบ้านวังยางและโรงเรียน
ไตรภพหัตถ์ดำนนท์ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิก

ผู้แทน ผอ.ว.การอาชีพปราณบุรี โครงการชุดปฏิบัติการห้องอาหารและบาร์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๖๖ ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิก

ผู้แทน รองอธิการบดีฯ มี ๕ โครงการ ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบ

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) รอส่งมอบทั้ง ๕ โครงการใช้ใหม่

ผู้แทน รองอธิการบดีฯ ส่งมอบแล้ว ๑ โครงการ เป็นโครงการจัดซื้อทั้งหมด ไม่มีปัญหา

ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานฯ โครงการชลประทานฯ มีโครงการทั้งหมด ๖๔ โครงการ ทุกโครงการ
ได้ดำเนินการจัดหา อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาทั้งสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน
๕๙๗ ล้านบาท แต่งบประมาณโอนมาไม่ครบอีก ๖ โครงการ จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท เนื่องจากสัญญาจ้าง
ที่ได้ผู้รับจ้าง ส่งไปขอเงินงบประมาณยังไม่ได้รับ คาดว่าโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
เกิน ๒ ล้านบาท ทุกโครงการเป็นไปตามแผน

ผู้แทน ผอ.โครงการส่งน้ำฯ - โครงการส่งน้ำฯ ปราณบุรี มีโครงการทั้งหมด ๘๙ โครงการ ปัจจุบัน
ผลเบิกจ่ายร้อยละ ๒๓ คาดการณ์สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ผลเบิกจ่ายร้อยละ ๓๐ และเดือนเมษายน ๒๕๖๖
มีงานปรับปรุงท่อ จำนวน ๔ โครงการที่จะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ ทำให้ผลการเบิกจ่ายเป็น
ร้อยละ ๔๐

- งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ จำนวน ๓ โครงการ อนุมัติและแก้ไขสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง
เข้าดำเนินงานได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จะทำให้ผลการเบิกจ่ายเป็นร้อยละ ๕๒.๕๑

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ขอให้เร่งเบิกจ่าย ถ้าเร่งรัดได้จะทำให้ภาพรวมของจังหวัดดีขึ้น

ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทฯ โครงการทั้งหมด ๒๕ โครงการ สามารถดำเนินการได้ไม่มีปัญหา

- โครงการถนนสาย บ.หุบตาโคตร - บ.บางปู อำเภอสามร้อยยอด, โครงการงานบำรุง
ถนนสาย ปช.๑๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ บ้านคลองลอย อำเภอบางสะพานและโครงการงานอำนวย
ความปลอดภัย ถนนสาย ปช.๑๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔ บ้านเขาแดง อำเภอเมือง เบิกจ่ายเพิ่ม
๙ ล้านบาท ทำให้ผลการเบิกจ่ายเป็นร้อยละ ๑๘

- โครงการสะพานข้ามคลองทับสะแก อำเภอทับสะแกและโครงการสะพานข้ามคลอง D๓
แห่งที่ ๑ อำเภอปราณบุรี อำเภอปราณบุรี อยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) หน่วยงานไหนที่ยื่นอุทธรณ์และได้รับแจ้งผลอุทธรณ์ ขอให้ทำสำเนา
ผลอุทธรณ์ดังกล่าวส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดฯ เพื่อจะได้เป็นกรณีศึกษาต่อไป

ผู้แทน ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ - โครงการที่เกี่ยวข้องครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ โครงการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

- โครงการที่เป็นครุภัณฑ์โรงงานและครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๖ โครงการ มีปัญหาเนื่องจากเงินงบประมาณไม่เพียงพอ ตอนนี้ได้ทำหนังสือขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม อยู่ระหว่างรอการตอบกลับ ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ราคากลางเกินเงินงบประมาณที่ได้รับ หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปหรือไม่

ผู้แทน ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีเลขที่สัญญา และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบของบางรายการแล้ว

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ให้ผู้อำนวยการประสานกับกรมฯ เรื่องขอเงินงบประมาณ

ผู้แทน ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ขอเงินงบประมาณแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือกรณีให้เงินงบประมาณเพิ่มหรือใช้เงินรายได้ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ หัวอก

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ให้ดูระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ว่าสามารถใช้จ่ายรายการใดได้บ้าง ผูกท่านผู้อำนวยการฯ ติดตามความคืบหน้าจากกรมฯ ด้วย

ผู้แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ตำบลคลองวาฬ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ปรับแก้แบบแปลนและมีการส่งมอบแบบแปลนวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากมีการปรับลดปริมาณงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ขั้นตอนการของบประมาณ ทำแบบแปลนไปไม่ชัดเจน เมื่อได้งบประมาณจะต้องทบทวนทุกครั้ง

ผู้แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ถ้าไม่มีการแก้ไขแบบแปลน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ จะดำเนินการกำหนดราคากลาง

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) จะมีปัญหาเรื่องราคากลางหรือไม่ เนื่องจากมีการปรับลดงบประมาณจาก ๒ ล้านบาท เหลือ ๑.๔๐ ล้านบาท

ผู้แทน ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ได้ปรึกษากับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้ความว่า จะดำเนินการไม่เกินงบประมาณ ๑.๔ ล้านบาท

ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๒ งบลงทุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๒ มี ๔๓ โครงการ ยังไม่ได้ทำสัญญา ๑๑ โครงการ

- รายการที่ ๙,๑๐,๑๘ และรายการที่ ๒๐ โครงการครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษาอยู่ระหว่างการพิจารณาของโรงเรียน คาดว่าจะสามารถทำสัญญาได้ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

- รายการที่ ๑๑ - ๑๖ โครงการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC๒๐ ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

- โครงการอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านปากเหมือง อยู่ระหว่างรอประกาศผู้ชนะการประกวดราคา

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ปังงบประมาณนี้ มีโครงการใดบ้าง ที่คาดว่าจะมีปัญหา

ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๒ ปังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ ไม่มีปัญหา ปัญหา อุปสรรค ที่ผ่านมามีสาเหตุมาจากโรงเรียนมีการเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบและการโอนย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา จึงทำให้ขาดความชัดเจนด้านนโยบาย

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุข - รายการที่ ๑ - ๔ และรายการที่ ๑๙ ยูนิตทำฟัน ผู้รับจ้างทยอยส่งมอบงานและดำเนินการติดตั้งให้กับ รพ.สต. คาดว่าจะสามารถติดตั้งและส่งมอบแล้วเสร็จภายในกลางเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

- รายการที่ ๕ อาคารสถานีอนามัย รพ.สต.บ้านวังน้ำเขียว อยู่ระหว่างรอผลทดสอบดิน

- รายการที่ ๖ บ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านดอนยายหนู ได้ผลทดสอบดินแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการขุดวางงานที่ ๑

- รายการที่ ๗ ปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคาร รพ.สต.หนองมะเขือง สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการแจ้งค่าปรับแก่ผู้รับจ้าง คาดว่าจะส่งมอบงานได้ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

- รายการที่ ๘ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง โรงพยาบาลบางสะพาน ส่งมอบงานวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะส่งเบิกได้

- รายการที่ ๙ เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ โรงพยาบาลบางสะพาน ผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

- รายการที่ ๑๐ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง โรงพยาบาลปราณบุรี ผู้รับจ้างทำหนังสือแจ้งส่งมอบวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

- รายการที่ ๑๑ - ๑๒ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลสามร้อยยอดและโรงพยาบาลทับสะแก ผู้รับจ้างดำเนินการทำฐานรากในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คาดว่าจะติดตั้งได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

- รายการที่ ๑๓ เครื่องเอกซเรย์ โรงพยาบาลกุยบุรี ส่งมอบวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

- รายการที่ ๑๔ เครื่องเอกซเรย์ โรงพยาบาลสามร้อยยอด ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างติดตั้ง

- รายการที่ ๑๕ - ๑๖ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ โรงพยาบาลทับสะแกและโรงพยาบาลสามร้อยยอด อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาทำสัญญา

- รายการที่ ๑๗ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสามร้อยยอด อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนเสนอราคา วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

- รายการที่ ๑๘ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปราณบุรี เงินงบประมาณปี ๒๕๖๖ ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือปีเนื่องจากผู้รับจ้างใช้เงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ หมดงวดงานที่ ๑๓ ตามแผนงานประมาณเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน จะส่งงานงวดที่ ๑๔ - ๑๖ ซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้เงินงบประมาณปี ๒๕๖๗ ด้วย คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) รายการที่ ๑๘ เป็นเงินงบประมาณผูกพัน ๓ ปี ใช้หรือไม่

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุข ใช้ ๓ ปี เงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ เบิกจ่ายหมดงวดที่ ๑๓ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้รับจ้างทำงานปกติ

- รายการที่ ๒๐ บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ สสจ.ประจวบฯ ผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๑ อยู่ระหว่างตอกเสาเข็ม

- รายการที่ ๒๑ บ้านพักข้าราชการอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ สสอ.กุยบุรี ผู้รับจ้างดำเนินงานงวดที่ ๑ ได้ผลทดสอบดินเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตีฝักร้าง

- รายการที่ ๒๒ ปรับปรุงอาคาร สสอ.สามร้อยยอด ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว เป็นงานงวดเดียว คาดว่าส่งมอบภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

- รายการที่ ๒๓ บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ สสอ.เมืองประจวบฯ ผู้รับจ้างตอกเสาเข็ม เสร็จฐานราก คาดว่าส่งมอบงวดงานที่ ๑ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

/ผู้แทน นายก...

ผู้แทน นายก อบจ.ฯ - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม - ห้วยตะเคียน งานแล้วเสร็จ ๑๐๐ % คาดว่าส่งงานงวดที่ ๑ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสายบ้านหนองคาง ดำเนินงานแล้วร้อยละ ๙๒.๒๕ คาดว่าส่งงานทั้ง ๒ งวด วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกก เทศบาลนครวัดไร่ขิงได้ร้อยละ ๓๐ ฝ่ายเลขานุการฯ (คลังจังหวัด) ขอขอบคุณ อบจ.ประจวบฯ ที่แบ่งงวดงาน จะได้ทยอยเบิกจ่าย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ปังบประมาณ ๒๕๖๖ ไม่น่าห่วง เนื่องจากมีการพัฒนางานตลอด ขอฝากหน่วยงานให้ดูเรื่องเป้าหมาย ติดตามงานอย่างใกล้ชิด ถ้ามีปัญหา อุปสรรค ให้ปรึกษาลังจังหวัดหรือหน่วยงานที่ดำเนินการให้รับดำเนินการให้แล้วเสร็จ ไม่ต้องรอนถึงเดือนกันยายน และเรื่องเอกสารขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อย

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา เวลา ๑๑.๓๐ น.

อัศวิน

(นายอัศวิน ชุมอักษร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ส

(นายสิทธิเดช เวทมาหะ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เอกสารแนบ ๑



สรุปข้อมูลการติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารแนบ ๒



สรุปข้อมูลการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕