

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับ	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
				109.2 - 120.7 (เควี.)	
1	บริษัท ไทยบาร์มิล จำกัด ม.6 ต.วังขอนขว้าง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	9-ต.ค.-59 15.32 น.	115.31	✓	
2	บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด	31-ต.ค.-59 12.00 น.	117.12	✓	
3	บริษัท ทีเอ็มพีไรซ์ มิลล์ จำกัด	31-ต.ค.-59 12.00 น.	116.83	✓	
4	บริษัท ลัคกี้ สปินนิ่ง จำกัด	31-ต.ค.-59 12.00 น.	116.76	✓	
5	บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด	31-ต.ค.-59 12.00 น.	117.13	✓	
6	บริษัท เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ออฟมินิแบ จำกัด ถ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง	3 ต.ค. 2559 07.30 น.	115.50	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับ	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
				109.2 - 120.7 (เควี.)	
7	บริษัท อินโดเวอร์ธ (ประเทศไทย) จำกัด ต.ท่าโขลง อ.ท่าเรือ	3 ต.ค. 2559 07.30 น.	115.50	✓	
8	บริษัท ธนกรรวมผล 999 จำกัด 99/1 ม.9 ต.วังไถ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท	11ต.ค.59	115	✓	
9	บริษัท เอ็ม เมททอล (ประเทศไทย) จำกัด ต.ดิสัย อ.พัฒนานิคม	4-พ.ย.-59 10.00 น.	112.8	✓	
10	บริษัท บีฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม	4-พ.ย.-59 10.30 น.	112.8	✓	
11	บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม	4-พ.ย.-59 11.00 น.	112.8	✓	
12	บริษัท สุรินทร์ ออเมย่า จำกัด ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม	4-พ.ย.-59 11.00 น.	115	✓	
13	สถานีไฟฟ้า บริษัทโกลเด้นไลน์บิสซิเนส บริษัทโกลเด้นไลน์บิสซิเนส ต.กันจ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	30-ต.ค.-59 10.00 น.	115	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับ	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
				109.2 - 120.7 (เควี.)	

สถานะ ประจำเดือน ต.ค.2559

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานี (กม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อ แปลง	ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้าน แรงสูง (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
					ที่สถานี (เควี.)	ที่ต้นหม้อแปลงด้านแรง ต่ำ (โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
									20.9 -23.1 (เควี.)	
1	กฟอ.หล่มสัก	2	บ้านบุงน้ำเต้า ม.6 ต.บุงน้ำเต้า 100 kVA PEA 30-0858 ระยะห่างจากสถานีฯ 15 (กม.)	11-ต.ค.-59 18.00 น.	22.7	402	3	22	✓	
2	อุทัยธานี	10	หน้าวัดพิชัย PEA 47-010958 ขนาด 5	31-ต.ค.-59 13.00 น.	22.70	410.00	3	22.55	✓	
3	นครสวรรค์ 1	NSA09	หน้าร้านสยามชัย หม้อแปลง 160 KVA Pea 48-002284 ห่างจากสถานี 4 กม.	26-ต.ค.-59 10.00 น.	22.70	409	3	22.50	✓	
4	นครสวรรค์ 2	NSB05	หน้าศาลากลาง ถ.สวรรควิถิ หม้อแปลง 250 KVA PEA.23-7171 ห่างสถานีไฟฟ้า 10 กม.	26-ต.ค.-59 11.00 น.	22.80	406	3	22.33	✓	
5	นครสวรรค์ 4	NSU02	ม.1 ต.เก่าเลี้ยว อ.เก่าเลี้ยว หม้อแปลงขนาด 160 KVA PEA 45027544 ห่างจากสถานีประมาณ 15 กม.	26-ต.ค.-59 13.30 น.	22.10	390	3	21.45	✓	
6	ท่าตะโก	TCA07	บ้านหัวพลวง ม.7 วังมหากร อ.ท่าตะโก หม้อแปลง 160 KVA PEA 35-2959 ห่างสถานี 15 กม.	26-ต.ค.-59 14.30 น.	22.50	400	3	22.00	✓	
7	มโนรมย์	MRA07	ทางน้ำหนองแขม หม้อแปลง 100 KVA PEA 49-2911 ห่างจากสถานีฯ 13 กม.	26-ต.ค.-59 11.00 น.	22.30	402	3	22.11	✓	
8	หนองบัว	NOB02	บ้านตาริน หม้อแปลง 50 KVA PEA 46-5855 ห่างจากสถานี 12 กม.	26-ต.ค.-59 14.00 น.	22.80	407	3	22.39	✓	
9	โคกสำโรง	8	หน้าวัดหนองบัวหึง	9-ก.ย.-59	22.60	410.50	3	22.57	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานี (กม.) PEA 45-23077 ขนาด 250 เควีเอ	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน 11.50 น.	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อ แปลง	ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้าน แรงสูง (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
					ที่สถานี (เควี.)	ที่ต้นหม้อแปลงด้านแรง ต่ำ (โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
									20.9 -23.1 (เควี.)	
10	สิงห์บุรี	1	ฟีดเดอร์ 2 สถานีสิงห์บุรี	31-ต.ค.-59 11.00 น.	21.3	-	3	21.3	✓	
11	ลพบุรี 1	9	บริเวณวัดบ้านดาบ หม้อแปลงขนาด 100 เควีเอ ระยะห่างจากสถานีฯ 15 กม.	3 ต.ค. 2559 13.00	22.30	400	3	22.00	✓	
12	ลพบุรี 2	2	บริเวณบ้านปากกล้วย หม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ ระยะห่างจากสถานีฯ 12 กม.	3 ต.ค. 2559 13.30	22.30	400	3	22.00	✓	
13	ลพบุรี 3	5	บริเวณวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หม้อแปลงขนาด 400 เควีเอ ระยะห่างจากสถานีฯ 5 กม.	3 ต.ค. 2559 14.00	22.30	400	3	22.00	✓	
14	ชัยนาท	4	นายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง PEA 54-012990	10ต.ค.59	22.90	418	3	22.90	✓	
15	หันคา	4	โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ PEA 39-001435	17ต.ค.59	22.86	418	3	22.90	✓	
16	ชัยนาท	2	ระบบประปาหมู่บ้านวังไก่อื่อน PEA 50-003968	7ต.ค.59	22.60	409	3	22.49	✓	
17	ชัยนาท	4	โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์ PEA 45-004204	19ต.ค.59	22.92	418	3	22.90	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานี (กม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อ แปลง	ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้าน แรงสูง (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
					ที่สถานีฯ (เควี.)	ที่ต้นหม้อแปลงด้านแรง ต่ำ (โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
									20.9 -23.1 (เควี.)	
18	ชัยนาท	1	หจก.โรงสีปัญจพล PEA 46-112384	26ต.ค.59	22.80	410	3	22.50	✓	
19	พัฒนานิคม	5	ซอย 17-18 สาย 4 หม้อแปลง 20 KVA PEA 28-16791 ระยะห่างจากสถานี 16 กม.	4-พ.ย.-59 10.00 น.	22.80	396.00	3	22.50	✓	
20	พัฒนานิคม	10	วัดพนมวัน ดิลัง หม้อแปลง 50 KVA PEA 47-5421 ระยะห่างจากสถานี 10 กม.	4-พ.ย.-59 10.00 น.	22.90	396.00	3	22.50	✓	
21	ชัยบาดาล	9	บ้าน ม.ญี่ปุ่น เขาทางตลาด หม้อแปลง 3 เฟส 50 KVA PEA25-08406 ห่างจาก สถานี 11 กม.	22-พ.ย.-59 10.30 น.	22.7	393	3	22.0	✓	
22	เพชรบูรณ์	PEA 04	บริเวณบ้านห้วยยางช้าง PEA 23-10247 ขนาด 100 KVA ห่างจากสถานีเพชรบูรณ์ 7 ก.ม.	20 ต.ค.2559 11.00น.	22.00	396.78	3	22.44	✓	
23	ลาดยาว	LAA๐8	บ้านวังม้า ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ TR ขนาด50 KVA PEA 38-002401 ระยะห่างจากสถานีประมาณ 23 กม.	30 ต.ค. 59 18.00 น.	22.80	380.00	3	22.80	✓	
24	ตาลิ2	7	หม้อแปลงบ้านหนองไก่อหล่อ หม้อแปลงขนาด 50 KVA PEA45-3007950 ห่างจากสถานี 21 กม.วัดที่ต้นหม้อแปลง	3 ต.ค.59 13.00 น.	22.97	405.30	3	22.29	✓	
25	บึงสามพัน	10	อบต.ศรีมงคล ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ PEA 57-03545 ระยะห่างจากสถานี 20 กม.	30-ต.ค.-59 10.00 น.	22.00	363.00	3	22.34	✓	
26	วิเชียรบุรี	4	นายอำนาจ รุ่งเฝ้าพันธ์ ม.6 ต.คลองกะจัง อ.ศรีเทพ	30 ต.ค. 59	21.10	401.00	3	22.06	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานี (กม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อ แปลง	ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้าน แรงสูง (เควี.)	ผลการวัดแรงดัน	
					ที่สถานีฯ (เควี.)	ที่ต้นหม้อแปลงด้านแรง ต่ำ (โวลท์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
									20.9 -23.1 (เควี.)	
			TR 160 KVA PEA 36-10773 ระยะห่างจากหม้อแปลง 11 กม.	10.00 น.						

สถานะ ประจำเดือน ต.ค.2559

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					200-240 โวลต์	
1	กฟอ.หล่มสัก	บ้านบุงน้ำเต้า ม.6 ต.บุงน้ำเต้า มิเตอร์หมายเลข PEA 17460536 ระยะห่างจากหม้อแปลง 500 (ม.)	11-ต.ค.-59 18.00 น.	232	✓	
2	กฟจ.อน.	หน้าวัดพิชัย PEA 47-010958 ขนาด 50 KVA	31 ต.ค. 59 09.00 น.	230.3	✓	
3	นครสวรรค์	โรงเรียนมารีวิทยา เลขที่ 107 ถ.สวรรคคีวิถี ม.9 นครสวรรค์ตก	26-ต.ค.-59 14.00 น.	230	✓	
4	โคกสำโรง	หน้าวัดหนองบัวหึง PEA 45-23077 ขนาด 250 เควีเอ	9-ก.ย.-59 15.30 น.	239.50	✓	
5	สิงห์บุรี	ฟิตเตอร์ 2 สถานีสิงห์บุรี ม.7ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี หม้อแปลงขนาด 20 KVA PEA 00-050125 ระยะทาง 13 กม.	31-ต.ค.-59 19.00 น.	229	✓	
6	กฟจ.ลพบุรี	บริเวณวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หม้อแปลงขนาด 400 เควีเอ ระยะห่างจากสถานี 5 กม.	3 ต.ค. 2559 14.00	229.00	✓	
8	ชัยนาท	ม.7 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง PEA 30-002491	10ต.ค.59	228.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					200-240 โวลต์	
9	หันคา	ม.8 ต.วังไก่อเถื่อน อ.หันคา PEA 39-001463	17ต.ค.59	226.00	✓	
10	สรรคบุรี	ม.1 ต.บางซุด อ.สรรคบุรี PEA 51-005868	7ต.ค.59	226.00	✓	
11	วัดสิงห์	ม.9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ PEA 37-002117	19ต.ค.59	230.00	✓	
12	มโนรมย์	ม.1 ต.ทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ PEA 47-009628	26ต.ค.59	226.00	✓	
13	พัฒนานิคม	ร้านอยู่เจริญ ซอย 12 สาย 4 ขวา มิเตอร์ 062-2984-00 ระยะห่างจากหม้อแปลง 200 เมตร	4-พ.ย.-59 09.30 น.	229.00	✓	
14	พัฒนานิคม	นายอำนาจ ขำวงษ์ ซอย 23-24 สายโท ระยะห่างจากหม้อแปลง 200 เมตร	4 พ.ย.59 10.00 น.	227.00	✓	
15	ชัยบาดาล	บ้าน ม.ญี่ปุ่น หมายเลขผู้ใช้ไฟ 29620616 ห่างจาก หม้อแปลง 40 เมตร	22-พ.ย.-59 10.30 น.	225	✓	
16	เพชรบูรณ์	บริเวณบ้านห้วยงาช้าง PEA 23-10247 ขนาด 100 KVA	20 ต.ค.2559	224.74	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ห่างจากสถานีเพชรบูรณ์ 7 ก.ม.	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน 11.00น.	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์) 221.17	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					200-240 โวลต์	
17	กฟอ.ลาดยาว	บ้านวังม้า ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ หม้อแปลงขนาด ๕๐KVA-38-002401 ระยะห่างจากสถานีประมาณ 23 กม.	30-ต.ค.-59 18.00 น.	230.00	✓	
18	กฟอ.ตากลี	หม้อแปลงบ้านหนองไก่อหล่อ หม้อแปลงขนาด 50 KVA PEA45-3007950 ห่างจากต้นหม้อแปลง 100 ม.	3-ต.ค.-59 13.00 น.	221.80	✓	
19	กฟส.อ.ศรีเทพ	นายอำนาจ รุ่งเผ่าพันธ์ 222 ม.6 ต.คลองกระจิง อ.ศรีเทพ มิเตอร์ 15(45) A PEA 18295601 ระยะจากหม้อแปลง 100 ม.	30-ต.ค.-59 10.00 น.	218.00	✓	

สถานะ ประจำเดือน ต.ค.2559

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					342-418 โวลต์	
1	กฟอ.หล่มสัก	บ้านบุงน้ำเต้า ม.6 ต.บุงน้ำเต้า มิเตอร์หมายเลข PEA 17460536 ระยะห่างจากหม้อแปลง 500 (ม.)	11-ต.ค.-59 18.00 น.	397	✓	
2	กฟจ.อน.	หน้าวัดพิชัย PEA 47-010958 ขนาด 50 KVA	31-ต.ค.-59 11.00 น.	400	✓	
3	กฟจ.นว.	โรงเรียนมารีวิทยา เลขที่ 107 ถ.สวรรควิถิ ม.9 นครสวรรค์ตก	26-ต.ค.-59 14.00 น.	402	✓	
4	โคกสำโรง	หน้าวัดหนองบัวหึง PEA 45-23077 ขนาด 250 เควีเอ	9-ก.ย.-59 15.30 น.	410.50	✓	
5	สิงห์บุรี	ฟีดเดอร์ 2 สถานีสิงห์บุรี หมู่ 5 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี หม้อแปลงขนาด100KVA PEA 51-006612 ระยะทาง 12 กม.	31-ต.ค.-59 19.00 น.	395	✓	
6	กฟจ.ลพบุรี	บริเวณวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี หม้อแปลงขนาด 400 เควีเอ ระยะห่างจากสถานีฯ 5 กม.	3 ต.ค. 2559 14.00	400.00	✓	
7	ชัยนาท	นายสุรศักดิ์ เหล่าสุวรรณ	10ต.ค.59	418.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					342-418 โวลต์	
8	หันคา	นางปรีชา ภาคินศิริ	17ต.ค.59	414.00	✓	
9	สรรคบุรี	นางสมภาร ณีนิมาสน์	7ต.ค.59	414.00	✓	
10	วัดสิงห์	โรงเรียนถาวรวิทยา	19ต.ค.59	410.00	✓	
11	มโนรมย์	วัดใหญ่	26ต.ค.59	460.00	✓	✓
12	พัฒนานิคม	ร้านอยู่เจริญ ซอย 12 สาย 4 ขวา มิเตอร์ 062-2984-00 ระยะห่างจากหม้อแปลง 200 เมตร	4-พ.ย.-59 09.30	400.00	✓	
13	ชัยบาดาล	บ้าน ม.ญี่ปุ่น PEA มิเตอร์ 28024886 ห่างจาก หม้อแปลง 400 เมตร	22-พ.ย.-59 10.30 น.	389	✓	
14	เพชรบูรณ์	บริเวณบ้านห้วยงาช้าง PEA 23-10247 ขนาด 100 KVA ห่างจากสถานีเพชรบูรณ์ 7 ก.ม.	20 ต.ค.2559 11.00น.	396.78	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟน.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับ	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน ชื่อสถานที่,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
					342-418 โวลต์	
15	กฟอ.ลาดยาว	บ้านวังม้า ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ หม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA PEA 38-002401ระยะห่างจากสถานีประมาณ 23 กม.	30-ต.ค.-59 18.00 น.	380.00	✓	
16	กฟอ.ตากลี	หม้อแปลงบ้านหนองไก่อหล่อ หม้อแปลงขนาด 50 KVA PEA45-3007950 ห่างจากสถานี 21 กม.วัดที่ต้นหม้อแปลง	3-ต.ค.-59 13.00 น.	405.30	✓	
17	กฟส.อ.ศรีเทพ	นายอำนาจ รุ่งเผ่าพันธ์ 222 ม.6 ต.คลองกระจิง อ.ศรีเทพ มิเตอร์ 15(45) A PEA 18295601 ระยะจากหม้อแปลง 100 ม.	30-ต.ค.-59 10.00 น.	393.88	✓	

สถานะ ประจำเดือน ต.ค.2559