



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.จะนะ

ถึง กฟต.๓

เลขที่ จจะนะ (บค.) ๘๓๕/๒๒

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอนำส่งรายงานมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน อช.ต.๓

พร้อมบันทึกฉบับนี้ กฟอ.จะนะ ขอนำส่งสรุปรายงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟอ.จะนะ และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และได้แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้ จำนวน ๑ ชุด ๑๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้ง ผบธ.กบล.ฟวบ.ต.๓ ดำเนินการต่อไป

(นายณัฐพล โชติไพรัตน์)
รจก.(ท) กฟอ.จะนะ ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.จะนะ

(นายสมศักดิ์ แดงแซม)
ทผ.บค.กฟอ.จะนะ

๒๕/๔๖๒
ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ด้านระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก - ควบคุมการจ่ายไฟ

แผนงานย่อย ๑ งานรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ ในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า ที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒๐ โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ. จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้มาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.ชั้น ๑,๒	สถานที่ วัดแรงดัน ๓ (ชื่อสถานที่ ,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	ว / ต / ป. เวลา ที่วัดแรงดัน ๓	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐-๒๔๐ V.	ไม่ได้ มาตรฐาน
๑	กฟอ.จะนะ	บ้านปากช่อง PEA ๒๘-๐๑๐๓๓๒ ขนาด ๓๐ เควีเอ	๒-เม.ย.-๖๒	๒๓๐	/	
๒	กฟส.อ.สะบ้าย้อย	PEA ๔๔-๐๑๑๑๑๕ บ้านโคกควายกลิ้ง ขนาด ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส ๒ สาย	๑๘.๓๐ น.			
		PEA ๔๔-๐๐๖๘๑๐ บ้านส้องถ้ำ ขนาด ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส ๒ สาย	๓๐-มี.ค.-๖๒	๒๒๐	๒๓๓	
		PEA ๔๔-๐๐๖๘๑๐ บ้านส้องถ้ำ ขนาด ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส ๒ สาย	๓๐-มี.ค.-๖๒	๒๒๐	๒๓๒	
		PEA ๔๔-๐๐๔๔๐๑ บ้านควนเจ๊ะ ขนาด ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส ๒ สาย	๓๐-มี.ค.-๖๒	๒๒๐	๒๓๐	
๓	กฟส.อ.เทพา	PEA ๔๒-๐๐๑๓๙๘ บ้านโคกคักดี ต.ปางบาง	๒๘-มี.ค.-๖๒ ๑๐.๐๐ น.	๒๓๔	/	

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ด้านระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก - ควบคุมการจ่ายไฟ

แผนงานย่อย ๑ งานรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ ในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า ที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ. จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้มาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.ชั้น ๑,๒	สถานที่ วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ ,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	ว / ด / ป. เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒-๔๑๘ V.	ไม่ได้ มาตรฐาน
๑	กฟอ.จะนะ	บ้านทุ่งสำน PEA ๒๕-๐๐๓๑๕๘ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ	๒ เม.ย. ๖๒	๒๓๐	๔๑๕	
			๑๘:๑๕ น.			
๒	กฟส.อ.เทพา	PEA ๓๒-๐๑๒๗๐๔ บ้านหัวสวน ต.เกาะสะบ้า ขนาด ๑๐๐ เควีเอ	๒๗-มี.ค.-๖๒	๒๒๖	✓	
			๑๐.๐๐ น.			
๓	กฟส.สะบ้าย้อย	PEA ๔๕-๐๐๕๔๙๔ บ้านทุ่งไพลใต้ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ	๓๑-มี.ค.-๖๒	๔๐๐	A=๓๙๐ B=๓๙๒ C=๓๙๕	

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ด้านระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก - ควบคุมการจ่ายไฟ

แผนงานย่อย ๑ งานรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ ในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า ที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๓ เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ. จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้าฯ	วงจร	สถานที่ วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ ,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	ว / ด / ป. เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
					สถานี (เควีเอ)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ (โวลต์)			ได้มาตรฐาน ๓๑.๓-๓๔.๗ เควี	ไม่ได้ มาตรฐาน
๑	สบ้าย้อย	F๖	บ้านหัวสวน P.๒๗-๐๐๔๘๗๙ ขนาดหม้อแปลง ๑๐๐ KVA	๒๘-ก.พ.-๖๒ ๑๐.๐๐ น.	๓๓.๓	๔๐๑	๓	๓๓.๖๐	✓	
๒	สบ้าย้อย	F๑	รับไฟจากสถานีปัตตานี ๑ ฟีดเดอร์ ๒	๒๓-มี.ค.-๖๒ ๑๙.๐๐ น.	๓๓.๕๐	-	๗		✓	
๓	สบ้าย้อย	F๔	หน้าโรงเรียนสบ้าย้อย	๑๔-มี.ค.-๖๒ ๑๙.๐๐ น.	๓๓.๗๐	-	๗		✓	
๔	สบ้าย้อย	F๕	ถนนนพาราช	๑๘-มี.ค.-๖๒ ๑๓.๐๐ น.	๓๔.๑๐	-	๕		✓	
๕	สบ้าย้อย	F๖	บ้านปลักบ่อ	๒๓-มี.ค.-๖๒ ๑๙.๐๐ น.	๓๓.๕๐	-	๘		✓	
๖	สบ้าย้อย	F๘	บ้านห้วยเต่า	๒๓-มี.ค.-๖๒ ๑๙.๐๐ น.	๓๓.๕๐	-	๘		✓	

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ด้านระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก - ควบคุมการจ่ายไฟ

แผนงานย่อย ๑ งานรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ ในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า ที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๓ เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ. จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้าฯ	วงจร	สถานที่ วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ ,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	ว / ต / ป. เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(ควี)	ผลการวัดแรงดัน	
					สถานี (เควีเอ)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ (โวลต์)			ได้มาตรฐาน ๓๑.๓-๓๔.๗ เควี	ไม่ได้ มาตรฐาน
๗	กฟส.อ.สะบ้าย้อย	F๑๐	P.๕๙-๐๑๔๗๑๒ บ้านวังเลียบ	๒๗-มี.ค.-๖๒	๓๓.๐๐	๒๓๐	๓	๓๓.๐๐	✓	
๘	จะนะ	F๖	ต.เกาะสะบ้า บ้านควนมืด	๑๐.๐๐ น. ๒-เม.ย.-๖๒ ๒๐.๐๐ น.	๓๓.๔	๒๓๓	๓		✓	

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๒.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.(Guaranteed Standards Performance)

งาน / โครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.-๖๒	ก.พ.-๖๒	มี.ค.-๖๒	ไตรมาส ๑	
๒.๑ สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ ๙๐ หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - สามารถจ่ายไฟคืนภายใน ๔ ชม . (ครั้ง) - จ่ายไฟคืนเกินกว่า ๔ ชม. (ครั้ง)	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐๐% ๑	๑๐๐%	๑๐๐%		ปัจจุบันอ่านหน่วยทุกเดือน
๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า ได้ร้อยละ ๘๐ ภายใน ๖ เดือน (ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) - สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๖ เดือน (เรื่อง) - แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๖ เดือน (เรื่อง)	ไม่น้อยกว่า ๘๐%	๑๐๐% ๐ ๐	๑๐๐%	๑๐๐%		
๒.๓ การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง ๒.๓.๑ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน ไม่เกินร้อยละ ๒๕ - อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง ทุก ๒ เดือน (ราย) - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย)	ไม่น้อยกว่า ๒๕%	๑๐๐% ๕๔,๖๖๓	๑๐๐% ๗๓,๕๑๗	๑๐๐% ๗๓,๕๙๔		
๒.๓.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย - อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง ทุกเดือน (ราย) - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองทั้งหมด (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐% ๑๔,๓๗๔	๑๐๐% ๑๗,๕๔๓	๑๐๐% ๑๗,๖๖๖		
๒.๔ จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) - จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐๐% ๖๖,๙๘๑	๑๐๐% ๘๘,๙๙๕	๑๐๐% ๘๘,๙๗๔		

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๒.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.(Guaranteed Standards Performance)

งาน / โครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.-๖๒	ก.พ.-๖๒	มี.ค.-๖๒	ไตรมาส ๒	
๒.๕ ตอบข้อร้องเรียน จากผู้ใช้ไฟ หลังจากได้รับคำร้องภายใน ๓๐วันทำการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕ - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๓๐ วันทำการ (เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๓๐ วันทำการ (เรื่อง)	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๑๐๐% ๐ ๐	๑๐๐% ๐ ๐	๑๐๐% ๒ ๐	๑๐๐%	

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๓.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.(Guaranteed Standards Performance)

งาน / โครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.-๖๒	ก.พ.-๖๒	มี.ค.-๖๒	ไตรมาส ๒	
๓.๑. คุณภาพไฟฟ้า ๓.๑.๑ การแจ้งขอตัดไฟฟ้าง่วงหน้าเพื่อปฏิบัติการตามแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกัน ตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน การแจ้งดับไฟ - แจ้งขอตัดไฟฟ้าง่วงหน้า - ไม่น้อยกว่า ๓ วัน(ราย) ๐ ราย - แจ้งขอตัดไฟฟ้าง่วงหน้าน้อยกว่า ๓ วัน(ราย) การปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย) ๐ ราย - ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)	๑๐๐% ๑๐๐%	๑๐๐% ๑๐๐%	๑๐๐% ๑๐๐%	๑ ๑ ๑ ๑ ๐	๑๐๐% ๑๐๐%	

หมายเหตุ ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๓.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.(Guaranteed Standards Performance)

งาน / โครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ต.ค.-๖๑	พ.ย.-๖๑	ธ.ค.-๖๑	ไตรมาส ๒	
๓.๑.๒ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขต อุตสาหกรรม ที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับภายใน ๒๔ ชม. (ราย) - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน ๒๔ ชม. (ราย)	๑๐๐% 	๑๐๐% ๒๕ ๐	๑๐๐% ๑๔ ๐	๑๐๐% ๑๗ ๐	๑๐๐% 	

หมายเหตุ ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๓.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.(Guaranteed Standards Performance)

งาน / โครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.-๖๒	ก.พ.-๖๒	มี.ค.-๖๒	ไตรมาส ๒	
๓.๒ ระยะเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า(นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว ๓.๒.๑ ระบบแรงดันต่ำ (๓๘๐ / ๒๓๐ โวลต์) ๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐(A) ๓ เฟส - เขตเมือง ภายใน ๒ วันทำการ(ราย) เกิน ๒ วันทำการ (ราย) - นอกเขตเมือง ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) เกิน ๕ วันทำการ(ราย)	๑๐๐% ๑๐๐%	๑๐๐% ๑๐๐%	๑๐๐% ๑๐๐%	๑๐๐% ๑๐๐%	๑๐๐% ๑๐๐%	

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๓.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ.(Guaranteed Standards Performance)

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.-๖๒	ก.พ.-๖๒	มี.ค.-๖๒	ไตรมาส ๒	
๓.๒.๑.๒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ (A) ๓ เฟส						
- เขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
เกิน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
- นอกเขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๑		
เกิน ๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
๓.๒.๒ ระบบแรงดันสูง (๒๒ / ๓๓ เควี)						
๓.๒.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๓๕ วันทำการ(ราย)		๒	๐	๐		
เกิน ๓๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๓.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.(Guaranteed Standards Performance)

งาน / โครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.-๖๒	ก.พ.-๖๒	มี.ค.-๖๒	ไตรมาส ๒	
๓.๒.๒.๒ หม้อแปลงขนาดรวมกันเกิน กว่า ๒๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๒๐๐๐ เควีเอ	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๕๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
เกิน ๕๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
๓.๓ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอ หรือ ร้องเรียน	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
๓.๓.๑การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือ การเปลี่ยนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า						
ภายใน ๑๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๒		
เกิน ๑๕ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
๓.๓.๒ การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๓ วันทำการ (ราย)		๓๘	๓๔	๔๗		
เกิน ๓ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๓.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.(Guaranteed Standards Performance)

งาน / โครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.-๖๒	ก.พ.-๖๒	มี.ค.-๖๒	ไตรมาส ๒	
๓.๓.๓ การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และ ไฟฟ้า กระพริบ - พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) - พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
๓.๓.๔ การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

๓.มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ.(Guaranteed Standards Performance)

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.-๖๒	ก.พ.-๖๒	มี.ค.-๖๒	ไตรมาส ๒	
๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงิน และปฏิบัติตามเงื่อนไข ครบถ้วน)						
๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟรายเล็ก						
- เขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๑ วันทำการ (ราย)		๑๔	๕	๑๑		
เกิน ๑ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
- นอกเขตเมือง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๓ วันทำการ (ราย)		๔๕	๔๔	๓๗		
เกิน ๓ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
๓.๔.๒ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
เกิน ๒ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
๓.๕ การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
ภายใน ๑๐ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
เกิน ๑๐ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		