

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ประเมินแยกหน่วยงาน				
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		กฟอ.	กฟส.	กฟส.	กฟส.	กฟส.
Internal Process	5	5. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)												
I2 OM2 SAIFISAI DI	5.5.5	5.5.5 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มีปัญหาไฟ			ไตรมาส 1-4	1	แผน	รอค่าเป้าหมาย						
		ตกเกินกว่าร้อยละ 5 ของแรงดันพิกัด (ตามลำดับความเร่งด่วน)□					ผล							
		เป้าหมาย รายงานภายใน 20 วันหลังสิ้นเดือนไตรมาส					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	9	9. Technical Loss												
I3 OM2 (Loss)	9.2	9.2 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย												
	9.2.1	9.2.1 ก่อสร้างปรับปรุง/เพิ่มขนาด/เสริมหม้อแปลง (kVA.)	900		ไตรมาส 1-4	1	แผน							
		เป้าหมาย 14,000 kVA					ผล							
		หมายเหตุ ให้ใช้โปรแกรม LV Cad ในการตรวจสอบประเมินเบื้องต้น					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	9.2.2	9.2.2 ปรับปรุง/ก่อสร้างเสริมระบบจำหน่ายแรงสูงทุกโครงการ	1.656		ไตรมาส 1-4	1	แผน							
I3 OM2 (Loss)		เป้าหมาย 70 วงจร-กม.					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	9.2.4	9.2.4 ปรับปรุง/เสริมระบบจำหน่ายแรงต่ำ	5.197		ไตรมาส 1-4	1	แผน							
I3 OM2 (Loss)		เป้าหมาย 120 วงจร-กม.					ผล							
		หมายเหตุ ให้ใช้โปรแกรม LV Cad ในการตรวจสอบประเมินเบื้องต้น					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	12	12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎร												
I5(OM2)(งานขยายเขต)	12.1	12.1 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)	4		ไตรมาส 1-4	1	แผน							
		เป้าหมาย 600 ครั้วเรือน					ผล							
		ปรับเป้าลดลง					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ประเมินแยกหน่วยงาน				
						รายงาน	ดำเนินการ	ประเมิน กฟฟ.		กฟอ.	กฟส.	กฟส.	กฟส.	กฟส.
										นางรอง	ประโคนชัย	หนองกี่	ละหานทราย	บ้านกรวด
Internal Process	12.2	12.2 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)	0		ไตรมาส 1-4	1	แผน							
I5(OM2)(งานขยายเขต)		เป้าหมาย 60 ครัวเรือน					ผล							
		ปรับเป้าลดลง					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	13.1	13.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชก.2)	370		ไตรมาส 1-4	1	แผน							
I5(OM2)(งานขยายเขต)		เป้าหมาย 500 ครัวเรือน					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	14	14. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Power transformer												
Internal Process	5.5.3	5.5.3 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงต่ำของหม้อแปลง ที่คาดว่าจะ			ไตรมาส 1-2	1	แผน							
I2 OM2 SAIFISAIDI		จะมีปัญหาไฟตก (จากรายงานการตรวจสอบในข้อ 5.5.2)□			ผวธ.(ก2)		ผล							
		เป้าหมาย ทุกเครื่อง					%							
		(รายงานจำนวนที่ตรวจสอบได้และจำนวนที่พบปัญหาไฟตก)□					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	5.5.4	5.5.4 สํารวจออกแบบประมาณการขออนุมัติปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่มี	1		ไตรมาส 1-4	1	แผน							
I2 OM2 SAIFISAIDI		ปัญหาไฟตกเกินกว่าร้อยละ 5 ของแรงดันปกติ (ตามลำดับความเร่งด่วน)					ผล							
		Note: ให้งานปรับปรุงต้องระบุรายละเอียดของแรงดันไฟฟ้าตกไว้ในข้องานด้วย					%							
		เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาความเร่งด่วนในการจัดสรรงบและดำเนินการก่อสร้าง					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของจำนวนงานที่มีปัญหาไฟตกทั้งหมด												
		หรือ ไม่น้อยกว่า วงจร-กม. (ตามโครงการ คพจ.1)												
Internal Process	5.6	5.6 สํารวจออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย			ไตรมาส 1-2	1	แผน							
I2 OM2 SAIFISAIDI		(เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคเสา,ปักเสาแชนไลน์ ฯลฯ) เพื่อป้องกัน					ผล							
		ความเสียหายจากวาทภัย ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง ภายในไตรมาส 1					%							
		หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาส 2					ผ่าน/ไม่ผ่าน							

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ประเมินแยกหน่วยงาน				
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		กฟอ.	กฟส.	กฟส.	กฟส.	กฟส.
										นางรอง	ประโคนชัย	หนองกี่	ละหานทราย	บ้านกรวด
		เป้าหมาย รายงานภายใน 20 วันหลังสิ้นเดือนไตรมาส												
Internal Process	9	9. Technical Loss												
I3 OM2 (Loss)	9.3	9.3 จำนวนหน่วยสูญเสียผลกระทบจากผู้ผลิตไฟฟ้า(VSPP,SPP) ทุกราย			ไตรมาส 1-4	1	แผน							
		เป้าหมาย วิเคราะห์ 98 ราย ตัดจ่าย,ปรับปรุง,แก้ไข ราย			(เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เป็น กบป.ฉ.3)		ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	11	11. แผนการใช้ข้อมูล GIS			ไตรมาส 1-4	1	แผน							
I4 OM2 (GIS)	11.1	11.1 ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. และ หม้อแปลงผู้ใช้ไฟใน					ผล							
		2 ระบบ (GIS เฟส 2 , TFM) ให้มี PEA No. ถูกต้องตรงกัน					%							
		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 97% ของข้อมูลหม้อแปลงที่มีค่า					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		PEA No. ตรงกัน												
Internal Process														
I4 OM2 (GIS)	11.2	11.2 ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS ให้มี PEA No.			ไตรมาส 1-4	1	แผน							
		ตรงกัน ใน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 , ISU)					ผล							
		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 97% ของข้อมูลมิเตอร์ที่มีค่า					%							
		PEA No. ตรงกัน					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	3	3. แผนงานดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ			ไตรมาส 1-4	1								
I1 OM1 SLA	3.1	งานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)												
		3.1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	4	กฟฟ.			แผน	1	1	1	1			
		กระบวนการงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2)					ผล							
		เป้าหมาย รายงานภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	5	5. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1		ไตรมาส 1	1	แผน	1	1	1	1			
I2 OM2 SAIFISAIDI	5.2	5.2 ขยายผลนวัตกรรมแจ้งจุดบกพร่องในระบบไฟฟ้าผ่าน Application บนมือถือ					ผล							
	5.2.1	5.2.1 จัดประชุมชี้แจงการใช้นวัตกรรมแจ้งจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้าผ่าน					%							

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย
		Application บนมือถือให้กับ หม.ปบ. และ หม.กป. (กฟฟ.1,2,3 และ กฟส.)	
		ภายในไตรมาส 1	
		เป้าหมาย 1	
Internal Process	5.2.2	5.2.2 ความสำเร็จในการแก้ไขจุดบกพร่อง 80	ร้อยละ
I2 OM2 SAIFISAIDI		ของจำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด	
		- งานเร่งด่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (ขอปรับเป็น 80)	
		- งานไม่เร่งด่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	
		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95, 80	
	5.2.3	5.2.3 จำนวนพนักงานที่ลงทะเบียนในร้อยละ 100	ร้อยละ
		ร้อยละ 50 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด	
		เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	
Internal Process	5.3	5.3 บริหารจัดการการติดตั้งไมโครแก๊สสายไฟฟ้า ตามหลักกฎกรรม ให้ทีมงาน	
I2 OM2 SAIFISAIDI		ติดตั้งไมโครแก๊ส กฟฟ.ชั้น 1-3 ติดตั้งไม่เพื่อหัก	
		ของ "รุกขกร" ตามนโยบาย ผวก.	
	5.3.1	5.3.1 ขยายผลการบริหารจัดการการติดตั้ง 1	กฟฟ.
		รุกขกร โดยจัดให้ทีมงานติดตั้งไมโครแก๊สพร้อมเครื่องมือ ประจำทุก กฟฟ.ชั้น 1-3	
		เป้าหมาย 14	
Internal Process	5.3.2	5.3.2 ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 กำหนดเส้นทาง 1	กฟฟ.
I2 OM2 SAIFISAIDI		ที่สวยงาม ในเขตชุมชน และ บริเวณที่มีความสำคัญ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว	
		เป้าหมาย 14	
Internal Process	5.3.3	5.3.3 ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการติดตั้ง 4	
I2 OM2 SAIFISAIDI		ตามหลักกฎกรรม(ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกขกร)	
		ตามปริมาณงานในข้อ 5.3.2 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
		เป้าหมาย รายงานภายใน 20 วันหลังสิ้นเดือนไตรมาส	

[illegible]

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ประเมินแยกหน่วยงาน				
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		กฟอ.	กฟส.	กฟล.	กฟส.	กฟล.
										นางรอง	ประโคนชัย	หนองกี่	ละหานทราย	บ้านกรวด
Internal Process	5.4	5.4 เร่งรัดติดตั้งไม้อัดแนวสายส่งและร	50	ร้อยละ	ไตรมาส 1-4	1	แผน	50%	50%	50%	50%			
I2 OM2 SAIFISAIDI		เป้าหมายการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา 50% ของงบประมาณ ภายในไตรมาส 2					ผล							
		และ 100% ภายในไตรมาส 4					%							
		เป้าหมาย ร้อยละ 50 ภายในไตรมาส 2 /ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 4					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	5.7	5.7 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ กฟฟ.ชั้น 1-3 ในการแก้ไข□			ไตรมาส 2	1	แผน							
I2 OM2 SAIFISAIDI		กระแสไฟฟ้าขัดข้องในสายส่ง					ผล							
	5.7.2	5.7.2 จัดทำแผนงานจัดเตรียมทีมก่อสร้าง (คน, ยานพาหนะ, เครื่องมือ) และกำหนด□					%							
		รายชื่อกฟฟ.ชั้น 1-3 ที่จะเข้าร่วมโครงการ					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย ภายในไตรมาส 2												
Internal Process	5.7.3	5.7.3 จัดฝึกอบรม และดำเนินการตามโค	0		ไตรมาส 3-4	1	แผน							
I2 OM2 SAIFISAIDI		ความสามารถในการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องในสายส่ง (แก้ไขเบื้องต้น)□					ผล							
		ไม่น้อยกว่าเฉลี่ย 5 ทีม					%							
		เป้าหมาย 1					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	9	9. Technical Loss (ต่อ)	100	ร้อยละ	ไตรมาส 1-4	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%		
I3 OM2 (Loss)	9.4	9.4 ตรวจสอบ/ซ่อมแซม Fixed Capacit					ผล							
		ภายในไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ตรวจพบ					%							
		เป้าหมาย 100% ของจุดที่ตรวจสอบพบ					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	9	9. Technical Loss			ไตรมาส 1-4	1								
I3 OM2 (Loss)	9.1	9.1 งาน Balance Load												
	9.1.1	9.1.1 ตรวจสอบและแก้ไขระบบจำหน่ายแรงสูงที่ Unbalance Phase												
		เกิน 10% ขึ้นไป ** (ฟิดเตอร์ที่จ่ายโหลด 5 MW ขึ้นไป)												
		เป้าหมาย 9 Feeder (ขอปรับเป้า ตามข้อมูลปัจจุบัน)	0	ฟิดเตอร์	ไตรมาส 1-4	0	แผน							
							ผล							
							%							

[illegible]

[illegible]

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ประเมินแยกหน่วยงาน				
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		กฟอ.	กฟส.	กฟส.	กฟส.	กฟส.
Internal Process	8.6	8.6 ปรับปรุงมิเตอร์คว่ำเอียง (ทุกเครื่องที่ตรวจพบ ให้ได้ 100%)	100	ร้อยละ	ไตรมาส 1-4	1	แผน	100%	100%	100%	100%			
I3 OM2 Loss		เป้าหมาย 100%					ผล							
							%							
						ผ่าน/ไม่ผ่าน								
Internal Process	8.8	8.8 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จูดริบซื้อ VSPP ทุกเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง	8	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	แผน	8						
I3 OM2 Loss		(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)					ผล							
		เป้าหมาย 83 เครื่อง					%							
						ผ่าน/ไม่ผ่าน								
Internal Process	8.9	8.9 ตรวจสอบความเที่ยงตรง มิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำ / CT,VT แรงสูง	364	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	แผน	204	52	37	14	11		
I3 OM2 Loss		ที่หน้างาน ทุกเครื่อง					ผล							
		เป้าหมาย 6,459 เครื่อง (ขอปรับเป้า 5,444 เครื่อง)					%							
						ผ่าน/ไม่ผ่าน								
Internal Process	8.10	8.10 ตรวจสอบ และแก้ไข ความผิดปกติของมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง	364	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	แผน	204	52	37	14	11		
I3 OM2 Loss		ที่ได้รับการแจ้งเตือนให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ให้ได้ 100%					ผล							
		เป้าหมาย 100%					%							
						ผ่าน/ไม่ผ่าน								
Internal Process	8.11	8.11 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูงประกอบ CT , VT ทุกเครื่อง (ไม่รวมมิเตอร์ AMR)	58	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	แผน	50	41	21	9	7		
I3 OM2 Loss		ปีละ 1 ครั้ง(สถานะสิ้นปี 59 ตามจำนวนที่ติดตั้ง)					ผล							
		เป้าหมาย 1,177 เครื่อง (ขอปรับเป้า 1,262 เครื่อง)					%							
						ผ่าน/ไม่ผ่าน								
Internal Process	8.12	8.12 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำประกอบ CT ทุกเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง	147	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	แผน	287	83	52	79	32		
I3 OM2 Loss		(ไม่รวมมิเตอร์ AMR) (สถานะสิ้นปี 59 ตามจำนวนที่ติดตั้ง)					ผล							
		เป้าหมาย 3,944 เครื่อง (ขอปรับเป้า 3,845 เครื่อง)					%							
						ผ่าน/ไม่ผ่าน								
Internal Process	8.13	8.13 เร่งรัดนำข้อมูลมิเตอร์ติดตั้งใหม่,สับเปลี่ยน และบันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบ SAP	100	ร้อยละ	ไตรมาส 1-4	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%		

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ประเมินแยกหน่วยงาน				
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		กฟอ.	กฟส.	กฟส.	กฟส.	กฟส.
I3 OM2 Loss		ภายใน 30 วันนับจากวันตรวจพบ ให้ได้ 100%					ผล							
		เป้าหมาย 100%					%							
						ผ่าน/ไม่ผ่าน								
Internal Process	8.15	8.15 สำรอง ออกแบบ ประมาณการ ขยายเขตไฟสาธารณะ และแจ้งค่าใช้จ่ายให้	327	ดวงโคม	ไตรมาส 1-4	1	แผน	100	70	60	50	47		
I3 OM2 Loss		องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขยายเขตฯ ติดตั้งมิเตอร์ พร้อมกับนำดวงโคมต่อ					ผล							
		ตรงเข้าระบบ (สายดับ)					%							
		เป้าหมาย จำนวน ... งาน รวม 4,644..ดวงโคม				ผ่าน/ไม่ผ่าน								
Internal Process	9	9. Technical Loss	100	ร้อยละ	ไตรมาส 1-4	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%		
I3 OM2 Loss	9.1.3	9.1.3 แก้ไข Unbalance Load หม้อแปลง 3 เฟส ที่เกิน 20% ทุกเครื่อง					ผล							
		(ให้รายงานผลจำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการทุกไตรมาส)					%							
		เป้าหมาย 100%				ผ่าน/ไม่ผ่าน								
		หมายเหตุ												
		ให้ใช้โปรแกรม LV Cad ในการตรวจสอบประเมินเบื้องต้น												
		ในการ Balance Load หม้อแปลง												
Internal Process	10	10. แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย												
I3 OM2 Loss	10.1	10.1 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน	684	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	ผบป.	แผน	269	167	84	99	65		
		- หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส (ทุกเครื่อง) สถานะ 31 ธ.ค.2559				ผกป.	ผล							
		เป้าหมาย 9762 เครื่อง					%							
						ผ่าน/ไม่ผ่าน								
		- หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส (30%) สถานะ 31 ธ.ค.2559	318	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	แผน	143	71	36	41	27		
		เป้าหมาย 3168 เครื่อง					ผล							
							%							
						ผ่าน/ไม่ผ่าน								
Internal Process	12	12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎร (ต่อ)			ไตรมาส 1-4	1	แผน							

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ประเมินแยกหน่วยงาน				
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		กฟอ.	กฟส.	กฟส.	กฟส.	กฟส.
										นางรอง	ประโคนชัย	หนองกี่	ละหานทราย	บ้านกรวด
I5 OM2 งานขยายเขต	12.3	12.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ให้เป็นปัจจุบัน					ผล							
		และสรุปรายงานเป็นประจำทุกไตรมาส (ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด,					%							
		ครัวเรือนในพื้นที่หวงห้าม, ครัวเรือนที่จัดเข้าโครงการแล้ว,					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		ครัวเรือนคงเหลือ, ครัวเรือนอยู่ระหว่างก่อสร้าง ฯ, ครัวเรือนที่สำรวจ												
		ประมาณการแล้ว ,รอสำรวจ)												
		เป้าหมาย ทุกไตรมาส												
Internal Process	1	1. แผนปรับปรุงการบริหารพัสดุ			ไตรมาส 1-4	1	แผน	30%	30%	30%	30%	30%		
I1 OM1 ปิดงานก่อสร้าง	1.1	1.1 เร่งรัดนำพัสดุกงคลังไม่เคลื่อนไหวล้าสมัยไปใช้งานดัดแปลง					ผล							
		ใช้งานและหรือจำหน่ายออกจากบัญชี					%							
		เป้าหมาย ร้อยละ 30□					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
	2	2. แผนงานบริหารทำให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กร			ไตรมาส 1-4	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%		
	2.1	2.1 เร่งรัดการปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4) งบผู้ใช้ไฟ(งบ C) ใน					ผล							
		ส่วนที่เกิดขึ้นก่อนปี 2560 ให้ได้ 100% (ยกเว้นงานที่ดิน - หมู่บ้านจัดสรร)					%							
		เป้าหมาย จำนวนงานการปิดงานได้สำหรับงาน ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2560 ให้ได้ 100%□					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	2.2	2.2 เร่งรัดการปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4) งบผู้ใช้ไฟ (งบ C)			ไตรมาส 1-4	1	แผน	90%	90%	90%	90%	90%		
I1 OM1 ปิดงานก่อสร้าง		ในส่วนที่เกิดขึ้นในปี 2560 ที่มีการเปิดงานแล้วในไตรมาส 1-2					ผล							
		ให้ได้ไม่น้อยกว่า 90% (ยกเว้นงานที่ดิน - หมู่บ้านจัดสรร)					%							
		เป้าหมาย จำนวนงานการปิดงานได้สำหรับงาน □					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2560 ที่มีการเปิดงานแล้วในไตรมาส 1-2												
Internal Process	2.3	2.3 เร่งรัดการปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4) งบผู้ใช้ไฟ (งบ C)			ไตรมาส 1-4	1	แผน	30%	30%	30%	30%	30%		
I1 OM1 ปิดงานก่อสร้าง		ในส่วนที่เกิดขึ้นในปี 2560 ที่มีการเปิดงานแล้วในไตรมาส 3-4					ผล							
		ให้ได้ไม่น้อยกว่า 30% (ยกเว้นงานที่ดิน - หมู่บ้านจัดสรร)					%							
		เป้าหมาย จำนวนงานการปิดงานได้สำหรับงาน □					ผ่าน/ไม่ผ่าน							

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ประเมินแยกหน่วยงาน				
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		กฟอ.	กฟส.	กฟส.	กฟส.	กฟส.
		ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2560 ที่มีการเปิดงานแล้วในไตรมาส 3-4												
Internal Process I1 OM1 ปิดงานก่อสร้าง	2.4	2.4 เร่งรัดการปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4) งบลงทุน (งบ I) และ			ไตรมาส 1-4	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%		
		งบโครงการ (งบP) เฉพาะ คพม., คพก. ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2560					ผล							
		ให้ได้ 100%					%							
		เป้าหมาย จำนวนงานการปิดงานได้สำหรับงาน ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2560 ให้ได้ 100%□					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process I1 OM1 ปิดงานก่อสร้าง	2.5	2.5 เร่งรัดการปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4) งบลงทุน (งบ I) และ			ไตรมาส 1-4	1	แผน	50%	50%	50%	50%	50%		
		งบโครงการ (งบP) เฉพาะ คพม., คพก.,คชก.2 ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ที่มีการ					ผล							
		เปิดงานแล้วในไตรมาส 1-2 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 50%					%							
		เป้าหมาย จำนวนงานการปิดงานได้สำหรับงาน ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2560 ให้ได้ 50%□					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process I1 OM1 ปิดงานก่อสร้าง	2.6	2.6 เร่งรัดการปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4) งบลงทุน (งบ I) และ			ไตรมาส 1-4	1	แผน	30%	30%	30%	30%	30%		
		งบโครงการ (งบP) เฉพาะ คพม., คพก.,คชก.2 ที่เกิดขึ้นในปี 2560					ผล							
		ที่มีการเปิดงานแล้วในไตรมาส 3-4 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 30%					%							
		เป้าหมาย จำนวนงานการปิดงานได้สำหรับงานที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3-4 ให้ได้ 30% □					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process	8	8. Non-Technical Loss			ไตรมาส 1-4	1	แผน	รอค่าเป้าหมาย จากส่วนเกี่ยวข้อง						
I3 OM2 Loss	8.16	8.16 จัดอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจดหน่วย,ตัวแทนจดหน่วยพร้อม					ผล							
		แจ้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบมิเตอร์และการอ่านหน่วยตามระเบียบ					%							
		คู่มือวิธีปฏิบัติ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		เป้าหมาย 60 คน□												
Internal Process	14	14. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (SEPA หมวด1)			ไตรมาส 1-4	1	แผน	รอค่าเป้าหมาย จากส่วนเกี่ยวข้อง						
L6(OC1) ควบคุมภายใน,	14.3	14.3 สุ่มตรวจติดตามการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายใน					ผล							
ความเสี่ยง		และงานตามภาระหน้าที่ของแผนก กฟฟ.ในสังกัดทั้ง 3 กฟข.					%							
		(โดยคณะทำงานของ กฟข.) ไตรมาส 1 - 3 อย่างน้อย					ผ่าน/ไม่ผ่าน							

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ประเมินแยกหน่วยงาน				
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		กฟอ.	กฟส.	กฟส.	กฟส.	กฟส.
										นางรอง	ประโคนชัย	หนองกี่	ละหานทราย	บ้านกรวด
		ไตรมาสละ 10 กฟฟ.(กฟฟ.จุดรวมงาน 3 แห่ง กฟส. 3 แห่ง กฟย. 4 แห่ง) และสรุปรายงาน รณก.(ภ2) ภายใน 20 วัน หลังสิ้นไตรมาส												
		<u>เป้าหมาย</u> รายงานภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส ☐												
Internal Process	8.5	8.5 ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะทุกเครื่อง (จำนวนมิเตอร์ติดตั้งของปีก่อน)	176	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	แผน							
I3 OM2 Loss		- มิเตอร์ไฟฟ้าหลง					ผล							
		<u>เป้าหมาย</u> 2,433 เครื่อง					%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process		- มิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะหน่วยงานท้องถิ่น	944	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	แผน	####	250.00	105.00	108.00	81.00		
I3 OM2 Loss		<u>เป้าหมาย</u> 12,447 เครื่อง					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process		- สำรวจไฟฟ้าสาธารณะที่ไม่ผ่านมิเตอร์ (ต่อตรงเหมาจ่าย โดยตรวจนับจำนวน ดวงโคมที่เพิ่มขึ้นเข้าระบบบิลบิลละ 1 ครั้ง)	3,267	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	1	แผน	####	380.00	995.00	492.00	200.00		
I3 OM2 Loss		<u>เป้าหมาย</u> สำรวจ และนำเข้าระบบให้เป็นปัจจุบัน					%							
		ปี 60 = 46,160 ดวงโคม (ปี 59 = 46,160 ดวงโคม)					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
		กฟผ.3 สำรวจและนำเข้าระบบ สถานะ 31 ธค.2559 46,147												
Internal Process	8.14	8.14 เกลี่ยหน่วย/ปรับปรุงหน่วย การใช้ไฟฟรีที่ตรวจพบหน่วยการใช้	100	ร้อยละ	ไตรมาส 1-4	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%		
I3 OM2 Loss		ไฟติดปกติ/มิเตอร์ชำรุด/มิเตอร์ละเมิด ภายใน 30 วัน ให้ได้ 100%					ผล							
		- มิเตอร์หน่วยการใช้ไฟติดปกติ (เช่น จดหน่วยไม่ถูกต้อง)					%							
		<u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการให้ได้ 100%					ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process		- มิเตอร์ชำรุด	100	ร้อยละ	ไตรมาส 1-4	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%		
I3 OM2 Loss		<u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการให้ได้ 100%					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							
Internal Process		- มิเตอร์ละเมิด	100	ร้อยละ	ไตรมาส 1-4	1	แผน	100%	100%	100%	100%	100%		

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ประเมินแยกหน่วยงาน				
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		กฟอ.	กฟส.	กฟส.	กฟส.	กฟส.
										นางรอง	ประโคนชัย	หนองกี่	ละหานทราย	บ้านกรวด
I3 OM2 Loss		เป้าหมาย ดำเนินการให้ได้ 100%					ผล							
							%							
							ผ่าน/ไม่ผ่าน							