



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบค. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเข้าชั่วคราว กฟฟ.บส. บริษัท โซลประพันธ์ก่อสร้าง จำกัด
อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๔๐๐๑ ลว. ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรียน ผอ.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก บริษัท โซลประพันธ์ก่อสร้าง จำกัด ลว. ๒๖ ก.ค.๕๕ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเข้าชั่วคราว ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. บริษัท โซลประพันธ์ก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลเสม็ด อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี ประกอบกิจการก่อสร้าง หม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟบางแสน (BSN) อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑ กม.

๒. บริษัท โซลประพันธ์ก่อสร้าง จำกัด มีความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงเข้าชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับโหลดรวม ๑๗๖ กว. โดย กฟฟ.เป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง

๓. ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าสำรวจออกแบบและแผนผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสร็จเลขที่ F๔๙๑๐๙๕๙๐๗๒๖๐๐๐๑ ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๕

๔. สภาพภูมิประเทศเห็นควรคิดค่าแรงงานกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟฟ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน บิ๊กเสาคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น , พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ค.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๘ เมตร , ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาดันแยกแบบท้าวแขน จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลงภายใน บิ๊กเสาคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น เพื่อประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (กฟฟ.จัดหาหม้อแปลง)

๓. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง รื้อถอนหม้อแปลงเข้าชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)

๔. แผนกมิเตอร์แรงต่ำ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำขนาด ๓ เฟส ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาดเรโซ ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๔๔,๔๒๖.๒๔	บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๑,๒๔๒.๔๐	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๓๐,๗๒๕.๖๐	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๙๓,๘๙๔.๒๔	บาท
ภาษี ๗%		๑๓,๕๗๒.๘๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๐๗,๔๖๗.๑๒	บาท

- หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	๕,๓๕๐.๐๐	บาท ตาม
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ F๔๕๑๐๕๕๕๐๗๒๖๐๐๐๑ ลว.๑๖ ก.ก.๕๕			
- หักแล้วคงเหลือเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๐๒,๑๒๑.๑๒	บาท
- ค่าเช่าหม้อแปลงรายเดือน	เป็นเงิน	๒,๓๔๕.๘๕	บาท
	ภาษี ๗ %	๑๖๔.๑๕	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒,๕๑๐.๐๐	บาท/เดือน

เงินลงทุนในส่วนของกฟภ.

- แผนกมิเตอร์แรงต่ำ เป็นเงิน ๑๓,๘๘๔.- บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย

เงินลงทุนส่วนที่เป็นของผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๒๐๒,๑๒๑.๑๒ บาท (เงินสองแสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินที่อยู่ภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บส.(บค.)/๑๖๑/๒๕๕๕

อนุมัติ



(นายกมล จิระวัชชนานนท์)

รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.บส.

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕



(นายสุภกิจ พบสุวรรณ)

พชง.๗ รักษาการแทน ผ.บค.กฟฟ.บส.

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕