



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. ถึง กฟฟ.บส.
เลขที่ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเข้าชั่วคราว กฟฟ.บส. บริษัท อรินสิริ แอนด์ จำกัด
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๕๖๕๑๔๘ ลว. ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรียน ผจก.กฟฟ.บส.

ด้วย กฟฟ.บส. ได้รับหนังสือจาก บริษัท อรินสิริ แอนด์ จำกัด ลว. ๒๕ ต.ค.๕๕ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงเข้าชั่วคราว ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ผบค.บส. ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

รายละเอียด

๑. บริษัท อรินสิริ แอนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนสุข อำเภอ เมือง จังหวัด ชลบุรี ประกอบกิจการ ก่อสร้างหม้อแปลงที่ขอติดตั้งรับไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี วงจรที่ ๘ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางแสน (BSN) อยู่ห่างจากสถานี ฯ ระยะทางประมาณ ๔ กม.

๒. บริษัท อรินสิริ แอนด์ จำกัด มีความประสงค์ขอติดตั้งหม้อแปลงเข้าชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้กับโหลดรวม ๑๗๖ กว. โดย กฟฟ.เป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง

๓. ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าสำรวจออกแบบและแผนผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสร็จเลขที่ F๓๑๐๗๒๕๙๐๘๒๕๐๐๐๓ ลว. ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๕

๔. สภาพภูมิประเทศเห็นควรลดค่าแรงงานกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน บั๊กเสาคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น , พาดด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ค.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๖ เมตร , ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสาต้นแยกแบบหัวแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลงภายใน บั๊กเสาคอร์.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น เพื่อประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (กฟฟ.จัดหาหม้อแปลง)

๓. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง รื้อถอนหม้อแปลงเข้าชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง (เกินคลัง)

๔. แผนกมิเตอร์แรงต่ำ ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำขนาด ๓ เฟส ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาดเรโซ ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟ

- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๔๖,๒๑๔.๖๘	บาท
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๘,๕๒๔.๕๐	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๒๖,๔๕๘.๖๕	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๘๘,๐๙๗.๘๓	บาท
ภาษี ๗%		๑๓,๒๓๖.๘๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๐๑,๓๓๔.๖๘	บาท

- หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	๕,๓๕๐.๐๐	บาท ตาม
ใบเสร็จรับเงินเลขที่ F๔๕๑๐๕๕๕๐๗๒๖๐๐๐๑ ลว.๑๖ ก.ค.๕๕			
- หักแล้วคงเหลือเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟ	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕๖,๕๘๔.๗๒	บาท
- ค่าเช่าหมีมือแปลงรายเดือน	เป็นเงิน	๒,๕๘๘.๗๕	บาท
	ภาษี ๗ %	๑๘๑.๒๑	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒,๗๖๙.๐๐	บาท/เดือน


เงินลงทุนในส่วนของกฟภ.

-แผนกมิเตอร์แรงต่ำ เป็นเงิน ๑๓,๘๘๔.- บาท เบิกจากงบสำรองจ่าย

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๕๖,๕๘๔.๗๒ บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๑ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สินที่อยู่ภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นทรัพย์สินของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอใช้ไฟและแผนผังจำนวน ๑ แผ่น พร้อมประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายทองกิจ พงสุวรรณ)

พวง.๗ รักษาการแทน ผอ.บค.กฟฟ.บส.

๗ กันยายน ๒๕๕๕

ที่ บส.(บค.)/๑๘๓/๒๕๕๕

อนุมัติ



(นายคมล จิระวัชรนานนท์)

รอก.(บ) รักษาการแทน ผอ.ก.กฟฟ.บส.

๗ กันยายน ๒๕๕๕