



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชพ.บค.กฟจ.รย.

ถึง กฟจ.รย.

เลขที่ ก๒ รย(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟจ.รย. - บริษัท มิลินเรียลเอสเตท จำกัด

เรียน ผจก.กฟจ.รย ผ่าน หพ.บค.กฟจ.รย.

ตามคำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๓๖๐๑๒๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งความประสงค์ขอ
ขยายเขตระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น ผบค.กฟจ.รย ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มี
รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

- จังหวัดระยอง
จากสถานี ๕ กม.
๑. ชื่อและสถานที่เชื้อไฟ บริษัท มิลินเรียลเอสเตท จำกัด ตำบลเชิงเนิน อ.เมืองระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ ของสถานีไฟฟ้า ระยะ๑ อยู่ห่าง
๓. ผู้เชื้อไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
/ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใต้ดินของผู้เชื้อไฟ
/ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เก维 ขนาด ๖๓๐ เก维/เอ จำนวน ๓ เครื่อง มี
นายปิยฉัตร เรืองสมบัติ สถาบันฯ ๖๗๖๙ แขวงไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไอลินโพสท์เพาเวอร์อาร์ค, สายSAC, ดรอปเอ้าท์ ๓๓ เก维 และล่อฟ้า
ระบบ ๒๕-๒๖ เก维 ขนาด ๕ เกว.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกรังสูงภายนอก

- จุด A กฟภ.ดำเนินการ ปักเสาครอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น

๒. แผนกรังสูงภายใน

- จุด A - B กฟภ. ดำเนินการ ประกอบคอนครอ.ไลน์แยกผู้เชื้อไฟจำนวน ๑ ชุด
 - จุด D ประกอบคอนครอ.ไลน์แยกผู้เชื้อไฟ จำนวน ๑ ชุด
- รวมทั้งหมด ๒ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- จุด B - C ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เก维 ขนาด ๖๓๐ เก维/เอ จำนวน ๒ เครื่อง
- จุด D - E ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เก维 ขนาด ๖๓๐ เก维/เอ จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้เชื้อไฟจัดหาและดำเนินการเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ขนาด ซีที.เรโซ ๒๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ

บริษัท มิลินเรียลเอสเตท จำกัด

๑. แผนกแรงงานภายนอก	เป็นเงิน	๕๙,๗๘๙.๗๔	บาท
๒. แผนกแรงงานภายใน	เป็นเงิน	๓๗๖,๕๕๖.๙๑	บาท
๓. ค่าเช่าอทีลайн	เป็นเงิน	๔๖,๒๙๒.๐๐	บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงงาน (๒๐ ม.)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าสมทบแรงงานภายนอก	เป็นเงิน	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๗๗,๔๓๔.๖๔	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๓๓,๑๗๐.๗๑	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๑๖,๕๗๐.๗๖	บาท
<u>งบ กฟภ.</u>			
๖. แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๔๕๖,๖๖๔.๐๐	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๖,๕๗๐.๗๖ บาท กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๗๙,๖๒๗.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายใต้ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายในที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีนายปิยะฉัตร เรืองสมบัติ สฟก.๖๑๖๙ สาขาไฟฟ้า กำลัง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้ อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายใน ให้อัญเชิญความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิด จ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจะจัดหารายละเอียดต่างๆและแบบตามแผนผังก่อสร้าง ว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับ กฟภ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งค่าปาชิติเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า(PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จพ. (วส.) ๑๐๒๕ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายรัตติกร ไกรแก้ว)

ชผ.บค.ผบค.กฟจ.รย

ที่ ก๒ ราย-บค/ ๖๑๑/๖๖

อนุมัติ – ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ ชวัลิต เชื้อเงิน
 (นายชวัลิต เชื้อเงิน)
 รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน พจก.กฟจ.รย.

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖