



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

แจ้งแล้ว 9/3/58

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นางวิสา เจียมศักดิ์อารยะ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ 120000402668 ลว. 3 มีนาคม 2558

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน ชก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางวิสา เจียมศักดิ์อารยะ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางวิสา เจียมศักดิ์อารยะ 8/2 ขอร่วมพัฒนา ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง
ใช้ในการ ที่ดินให้เช่า ตั้งอยู่ที่ ขอร่วมพัฒนา ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 10 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด 3
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 4 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 250 เควีเอ PEA 36-005797 ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. 281 แอมป์ เฟส บี. 267 แอมป์ เฟส ซี. 218 แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ 400/230 โวลต์ โวลต์ปลายสาย 220 โวลต์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	9.00 เมตร	จำนวน	1 ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	4 เส้น ระยะทาง 6 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	95 ตร.มม.	จำนวน	2 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- พาดสายเมนชายคา	ขนาด	50 ตร.มม.	จำนวน	3 เส้น ระยะทาง 0 เมตร
- ติดตั้งกายยัดโยง	จำนวน	- ชุด		
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	- ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	- ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	8,863.17	บาท
	8,863.17	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	620.42	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>9,483.59</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 9,483.59 บาท (เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์)
กำหนดเป็นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายพนพล ไสสอาด)

ชผ.บค.มาบตาพุด

ที่ ก.2มตพ.(บค) 11ค/2558

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุสรณ์ อนุสรณ์)

ชผ.บค. (ก) ศึกษากิจการแทน ผชผ.กทพ.มท.3

5 ธ.ค. 2558