



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

หน้า 1 A5
แจ้งแล้ว

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ - นายอภินันท์ รัตนพรวารีสกุล

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๕๔๔๔ ลว. ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายอภินันท์ รัตนพรวารีสกุล แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายอภินันท์ รัตนพรวารีสกุล ๒๗ ถ.สมุทรคงคา ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ใช้ในการ อาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ ถนนวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด ๓ อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๔ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๔๐๐ เควีเอ PEA ๓๗-๐๑๔๘๗๓ ติดตั้งที่ วัดโหนดใต้ เฟส เอ. ๒๔๔ แอมป์ เฟส บี. ๓๐๗ แอมป์ เฟส ซี. ๒๔๔ แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลง วัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | - | ต้น |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๑๓ เมตร |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | จุด | | |
| - ติดตั้งล่อฟ้ากราวด์แรงต่ำ | จำนวน | ชุด | | |
| - ติดตั้งล่อฟ้ากราวด์แรงต่ำ | จำนวน | ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ร้อยถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แรงต่ำภายนอก

๑๒,๘๒๙.๐๘ บาท

๑๒,๘๒๙.๐๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๘๙๘.๐๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๓,๗๒๗.๑๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓,๗๒๗.๑๒ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผ.บ.ค.กฟฟ.มตพ.

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๒๕๙/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

- 1 ส.ย. 2559



(นายภาณุ ศิริรัตน์)

ผจก.กฟฟ.มาบตาพด

- 3 ส.ย. 2559