



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

ที่ 1 A๕
แล้วแล้ว 19/8

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

น.ส. อำพร ปานนาค

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๕๔๕๓ ลว. ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก น.ส. อำพร ปานนาค แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ น.ส. อำพร ปานนาค เลขที่ ๙/๑ หมู่ที่- ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในบ้านเลขที่ ๙/๑ ตั้งอยู่ที่ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๘ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ PEA ๓๘-๐๐๑๘๔๓ ติดตั้งที่
วัดโหนดใต้ เฟส เอ. ๑๐๒ แอมป์ เฟส บี. ๑๒๓ แอมป์ เฟส ซี. ๙๓ แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ โวลต์ปลายสาย ๒๒๐ โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ ต้น |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมหุ้มฉนวน | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๑๗ เมตร |
| - พาดสายเมนอลูมิเนียมขยายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ เส้น ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ | จำนวน | - ชุด | | |
| - เทคอนกรีตโคนเสา | จำนวน | ๑ ชุด | | |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก
๑. แผนกแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๓,๑๐๐.๗๗ บาท

๑๓,๑๐๐.๗๗ บาท

๙๑๗.๐๕ บาท

๑๔,๐๑๗.๘๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๔,๐๑๗.๘๒ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายวิรัชศักดิ์ บุญดี)
หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๕๖๗/๒๕๕๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายภาณุ ศิริณ)
ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
๑ ๘ ส.ค. ๒๕๕๗