



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

ฉบับที่ ๑/๑๑/๖๐

๖๖ รงจ

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายประพันธ์ บุตรศรีภูมิ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๙๒๔๘๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายประพันธ์ บุตรศรีภูมิ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายประพันธ์ บุตรศรีภูมิ ๗๔ ม.๑๐ ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ มาลาวัลย์ซอย ๑ ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๗ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒ อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ PEA ๔๘-๐๐๔๖๒๑ ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๗๙ แอมป์ เฟส บี. ๑๓๕ แอมป์ เฟส ซี. ๑๔๘ แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๙	ต้น
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๑๙๐ เมตร
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนขยายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	๒ ชุด			
- ติดตั้งส่ไฟฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	๑ ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	๓ ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. ร้อยถอนแรงต่ำภายนอก
 ๒. แรงต่ำภายนอก

- บาท
 ๘๗,๘๑๕.๘๑ บาท
 ๘๗,๘๑๕.๘๑ บาท
 ๖,๑๔๗.๑๑ บาท
 ๙๓,๙๖๒.๙๒ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙๓,๙๖๒.๙๒ บาท (เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)
 กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
 ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

หม.บค.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๘๘๗/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)
 ผจก.กฟฟ.มาบตาพุด
 ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐