



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

5 / 17 / 63

วัน

จาก ผบค.มตพ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟฟ.มตพ.

นายรักธรรม ธรรมวิศาล

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๙๕๕๕๒๔ ลว. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

๒๕

ด้วย ผบค.มตพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายรักธรรม ธรรมวิศาล แจ้งความประสงค์
ขอใช้ไฟฟ้าถาวร ซึ่งบริเวณจุดที่ใช้ไฟฟ้า ยังไม่มีระบบจำหน่ายแรงต่ำพาดผ่าน
ผบค.มตพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟฟ้า นายรักธรรม ธรรมวิศาล เลขที่ ๑๓๙/๑๒ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
ใช้ในการ บ้าน ตั้งอยู่ที่ ม.๓ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
ซึ่งป็น ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ ขอใช้ มิเตอร์ ขนาด ๑๕(๔๕)A ๑ P
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า ระยะ ๒
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๖ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีโอ PEA ๕๕-๐๐๕๕๖ ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. ๑๐๗ แอมป์ เฟส บี. ๖๒ แอมป์ เฟส ซี. ๙๙ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ โวลท์ปลายสาย ๒๒๐ โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ งบผู้ใช้ไฟ กฟภ.ลงทุน (Co๑.๑)

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น
- ร็อดอนเสา คอร.	ขนาด	### เมตร	จำนวน	๐	ต้น (คืนคลัง)
- พาดสายเมน	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง ๓๕ เมตร
- พาดสายเมนเพิ่ม เฟส B,C	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๐	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนเพิ่ม เฟส C	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๐	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนขยาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๐	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายเมนขยาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๐	เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งกายยึดโยง	จำนวน	- ชุด			
- ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	จำนวน	๑ ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา	จำนวน	๑ ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย กฟผ.ลงทุน ๑๐๐% มีรายละเอียดดังนี้

๑. หม้อแปลง	-	บาท
๒. แรงต่ำ	๑๔,๖๐๐.๓๕	บาท
๒. รื้อถอนหม้อแปลง	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๔,๖๐๐.๓๕	บาท

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๑Pl๒W๑๕(๔๕)A	-	บาท
๒. แรงต่ำภายนอก	-	บาท
	-	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	-	บาท

ค่าใช้จ่าย กฟผ.ลงทุน ๑๐๐% ๑๔,๖๐๐.๓๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทสามสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายพนตล ไสสอาด)

หม.บค.กฟผ.มาบตาพุด

ที่ ก.๒มตพ.(บค) ๔๖๖/๒๕๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายจิระศักดิ์ มาศกลสิน)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.มตพ.

12 มิ.ย. 2563