



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก๒ มตพ(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟฟ.มตพ. - บริษัท รีแอคโซ ฟาร์มา แอนด์ เคมี จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๕๗๒๒๗ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ บ้านเลขที่ ๘ กอเทพ
วัลย์ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กทม. BP ๑๐๒๐๔๖๖๓๘๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขต
ระบบจำหน่ายและประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น

ผบค.กฟฟ.มตพ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ บริษัท รีแอคโซ ฟาร์มา แอนด์ เคมี จำกัด บ้านเลขที่ ๕๔/๕๔
ถ.ชากกลาง-มิตรประชา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ ของสถานีไฟฟ้า บ้านฉาง อยู่ห่าง
จากสถานี ๘ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
 - ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี เดิมมี ขนาด ๒,๕๐๐ เควีเอ จำนวน ๒
เครื่อง ขนาด ๑,๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง รวม ๖,๒๕๐ เควีเอ มี นายยุทธนา ศิริสุนทร สฟก.๓๓๒๔
เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์โพสต์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้า
ระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๑,๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
(ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๒. แผนกเครื่องวัด

- รีดถอนเครื่องวัดแรงสูง ขนาด ซีที.เรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ขนาด ซีที.เรโซ ๒๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ

บริษัท รีแอ็คโซ ฟาร์มา แอนด์ เคมี จำกัด

๑. ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย(ไม่มีกส.)	เป็นเงิน	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าฮอทไลน์	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าตรวจสอบแท่นและรั้วล้อมหม้อแปลง	เป็นเงิน	๑๒,๖๑๓.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๔๙,๖๑๓.๐๐	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๑๐,๔๗๒.๙๑	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๖๐,๐๘๕.๙๑	บาท

๑. แผนภูมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๑๑,๐๘๒.๐๐	บาท
๒. ร็อดออนแผนภูมิเตอร์	เป็นเงิน	๕,๒๓๒.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๑๖,๖๑๓.๐๐	บาท

งบ กฟภ.

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๘๕.๙๑ บาท กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๑๑๖,๖๑๓.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ. สำหรับระบบจำหน่ายภายในที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมี นายยุทธนา ศิริสุนทร สฟก.๓๓๒๔ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟภ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆและแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับ กฟภ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายภาณุวัฒน์ ติรักษา)

ผ.บ.กฟฟ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ.(บค.) ๕๐๙ / ๒๕๖๖

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายธวัชชัย บุญเรือง)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.มตพ

๐๘ พ.ค. ๒๕๖๖