



11/03/66
2/03/66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟฟ.มตพ.

ถึง กฟฟ.มตพ.

เลขที่ ก๒ มตพ(บค.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย - กฟฟ.มตพ. - นายสุนันท์ จันเพ็ช

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ. ผ่าน รจก.(ท)

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๗๙๑๘๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บ้านเลขที่ ๖๐/๒ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง BP ๑๐๒๒๐๑๔๔๙๓ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่าย นั้น

ผบค.กฟฟ.มตพ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. ชื่อและสถานที่ใช้ไฟ นายสุนันท์ จันเพ็ช บ้านเลขที่ ม.๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
 ๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างจากสถานี ๔ กม.
 ๓. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
 - ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในเขตที่ดินของผู้ใช้ไฟ
 - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- มี นายสุรเดช วุ่นสุขะ สฟก.๓๕๒๐ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
 ๕. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกถ้วยไลน์พอสท์เพาเวอร์อาร์ค, สาย SAC, ดรอพเอ้าท์ ๓๓ เควี และล่อฟ้าระบบ ๒๔-๒๖ เควี ขนาด ๕ เคเอ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- กฟภ.ดำเนินการ รื้อถอนเสาคอน.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- กฟภ.ดำเนินการ ปักเสาคอน.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบเหล็กฉากทางโค้ง จำนวน ๔ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- กฟภ.ดำเนินการ ประกอบคอนคอร.ไลน์แยกผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควีขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟจัดหาและดำเนินการติดตั้งเอง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งเครื่องวัดแรงต่ำ ขนาด ซีที.เรโซ ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๕. แผนกแรงต่ำ ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง กฟภ.ตรวจสอบตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย งบผู้ใช้ไฟ

นายสุนันท์ จันเพ็ช

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๑๖,๒๗๖.๓๓	บาท
๒. แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๙,๕๘๗.๐๗	บาท
๓. แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๔,๐๖๙.๙๙	บาท
๔. ค่าตรวจสอบแรงสูง (๑๐ ม.)	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าสมทบแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. ค่าหอไลน์	เป็นเงิน	๑๙,๒๑๕.๗๕	บาท
๗. ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มต.LT๓P&W&ATOUWithCT	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๑๐,๓๔๙.๑๔	บาท
	(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) เป็นเงิน	๗,๗๒๔.๔๔	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๑๘,๐๗๓.๕๘	บาท

งบ กฟผ.

๑. แผนกมอเตอร์	เป็นเงิน	๑๖,๕๖๙.๐๐	บาท
๒. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๑๖,๒๗๖.๓๔	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๒,๘๔๕.๓๔	บาท

ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นงบผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๐๗๓.๕๘ บาท กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ สำหรับเงินลงทุน งบ กฟผ. ให้เบิกจ่ายจากงบลงทุน จำนวน ๓๒,๘๔๕.๓๔ บาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟผ. สำหรับระบบจำหน่ายภายในที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมี นายสุรเดช วุ่นสุขยะ สฟก.๓๕๒๐ เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างที่ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้ดำเนินการเอง จะต้องได้รับอนุมัติจาก กฟผ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

อนึ่ง ระบบจำหน่ายที่ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งเองนั้น แม้ว่า กฟผ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว ทั้งนี้ก่อนเปิดจ่ายไฟต้องผ่านการตรวจสอบข้อกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหารายละเอียดต่างๆและแบบตามแผนผังก่อสร้างว่าถูกต้องตามที่ยื่นขอใช้ไฟกับกฟผ. จากคณะกรรมการ สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้า (PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕% หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่า ให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ. (วส.) ๑๐๒๘ ลว.๑๕ กย. ๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นายภาณุวัฒน์ ธีรรักษา)

ผ.บ.ค.กฟผ.มาบตาพุด

ที่ ก๒ มตพ.(บค.) 189/2566

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายรัชชัย นุญเรือง)

รจก.(ท) รช.แทน ผจก.กฟผ.มตพ

01 มี.ค. 2566