



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

C-๕๘-H-BNKCS.02๖๐.0๑.1

๑๖๒๑

จาก หฟ.บค. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านค่าย  
 เลขที่ บคย.(บค./) วันที่ \_\_\_\_\_  
 เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย - นางมาลา หาบคอน  
 อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๖๗๐๙ ลว. ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘  
 เรียน ผจก.กฟอ.บ้านค่าย

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นางมาลา หาบคอน บ้านเลขที่ ๑๕๗/๘ หมู่ ๙  
 ตำบล หนองระลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
 ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้.-

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต นางมาลา หาบคอน บ้านเลขที่ - หมู่ ๙ ตำบล หนองระลอก  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๓๐๐ เมตร เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว  
 ปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ ๓๒๖ เมตร รวมระยะทางที่ขอขยายเขต ๒๖ เมตร

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ ของสถานีไฟฟ้า บ้านค่าย ๑ อยู่ห่างสถานี  
 ระยะทางประมาณ ๒๕ ก.ม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควี.เอ. พีอีเอ ๕๑-๐๑๒๓๒๘ ติดตั้งที่  
บ้านตัวอย่าง วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ใต้หม้อแปลงวัดใต้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

การดำเนินการ

๑. ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น  
 ๒. รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ เมตร จำนวน - ต้น (คืนคลัง)  
 ๓. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๖ เมตร  
 ๔. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร  
 ๕. พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - เมตร  
 ๖. ประกอบกายยึดโยงแรงต่ำ GY-๐๒ ขนาด ๙๕ ต.มม. จำนวน - ชุด  
 ๗. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน ๑ ต้น  
 ๘. สายต่อลงดิน จำนวน - ชุด  
 ๙. สายล่อฟ้า จำนวน - ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๒. แผนกแรงต่ำ

๑๑,๕๐๕.๔๖ บาท

รวมเงิน

๑๑,๕๐๕.๔๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๘๐๕.๓๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒,๓๑๐.๘๔ บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๑๒,๓๑๐.๘๔ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทแปดสิบลีสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง,ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

  
(นายท่าน สุภากรณ์)  
๖ ต.ค. ๒๕๕๘

  
อนุมัติ  
(นายนิพนธ์ เจริญวงศ์)  
ผจก.กฟอ.บ้านค่าย  
๗ ต.ค. ๒๕๕๘