



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก	ผพ.บค.	ถึง	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย
เลขที่	บคย.(บค./)	วันที่	๑๖ พ.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.บ้านค่าย -		นางนิตยา เจริญศรี
อ้างถึง	คำร้องเลขที่ ๑๙๐๐๐๐๕๓๐๖๗๗ ลว. ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘		
เรียน	ผจก.กฟอ.บ้านค่าย		

ด้วย ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้รับคำร้องจาก นางนิตยา เจริญศรี บ้านเลขที่ ๔๔/๔ หมู่ ๑
ตำบล ป่าบุญใน อำเภอ วังจันทร์ จังหวัดระยอง
ผบค.กฟอ.บ้านค่าย ได้ดำเนินการสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้:-

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอขยายเขต	นางนิตยา เจริญศรี	บ้านเลขที่	-	หมู่	๑	ตำบล	บางบุตร
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง	อยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ		-	เมตร	เมื่อขยายเขตเสร็จแล้ว		
ปลายอยู่ห่างจากหม้อแปลงประมาณ		เมตร	รวมระยะทางที่ขอขยายเขต	-	เมตร		
๒. รับไฟจากการบจำหน่ายแรงสูง	๓	เฟส วงจรที่ ๔	ของสถานีไฟฟ้า	บ้านค่าย	อยู่ห่างสถานี		
ระยะทางประมาณ	๒๐ ก.ม.						
๓. รับไฟจากหม้อแปลง ระบบ	๓	เฟส ขนาด ๑๖๐ กว.เ. พี.โอ.เอ	๔๔-๐๐๑๔๗๘	ติดตั้งที่			
บ้านหัวหนอง วัดໂໂລດได้ เพส เอ.		แอมป์ เพส บี.	-	แอมป์ เพส ซี.	-	แอมป์	
โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้	-	โอลท์	โอลท์ปลายสาย	-	โอลท์		
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เที่นควรคิดค่าแรงกรณี ๒							
๕. ผู้ใช้เพียงเดียวอกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น							

การดำเนินการ

๑. ปักเสา คอร. ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๕	ต้น
๒. รื้อถอนเสา คอร. ขนาด	๘	เมตร	จำนวน	-	ต้น (คืนกลัง)
๓. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด	๕๐	ต.ม.m.	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
๔. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด	๕๐	ต.ม.m.	จำนวน	-	เส้น ระยะทาง - เมตร
๕. พาดสายเมนชายคาปูน ขนาด	๕๐	ต.ม.m.	จำนวน	-	เส้น ระยะทาง - เมตร
๖. ประกอบภัยด้วยแรงต่ำ GY- ๐๒ ขนาด	๙๕	ต.ม.m.	จำนวน	-	ชุด
๗. เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน	๓	ตัน			
๘. สายต่อลงดิน จำนวน	๑	ชุด			
๙. สายล้อฟ้า จำนวน	๓	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกรือถอนแรงต่ำ

๒. แผนกแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

	บาท
๖๐,๓๔๕.๕๐	บาท
๖๐,๓๔๕.๕๐	บาท
๔,๙๑๒.๙๙	บาท
๖๔,๓๘๘.๔๙	บาท

ค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟเป็นเงิน ๖๔,๓๘๘.๔๙ บาท (หากมีเงินสี่พันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายทันนุ ศุภารณ์)
พ.บ.ค.
๑๖ พ.ค. ๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายสาริก อนุสิทธิ์)

ราก.(ii) ปฏิบัติงาน!! งาน ผอ.ก่อ.บคย,

๑๖ พ.ค. ๒๕๕๘