



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นางบุษราพร บุญโยประการ (ล้งผลไม้)

อ้างถึง คำร้อง ลว. ๙ ก.พ. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และ -

นั้น

(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นางบุษราพร บุญโยประการ เลขที่ ๒๘ ม.๗ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้ง หม้อแปลง บริเวณที่อยู่อาศัยและล้งผลไม้ ม.๑๒ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบแรงสูงภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายพิสิษฐ์ หลีกทองไชย เลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๗ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๘ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%) ปีกเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๒๖ ม. , ติดตั้งกายยัดโยง จำนวน ๒ จุด

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟภ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งค้ำขาซีเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๒๕,๙๗๔.๑๑	บาท	๓.๒)แผนกแรงสูงภายใน	๑๗,๐๕๙.๐๑	บาท
๓.๓)เงินสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔)ค่าฮอทไลน์	๘,๙๖๐.๘๑	บาท

รวมค่าขยายเขต ๕๖,๙๙๓.๙๓ บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑)ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๔.๓)ค่าตรวจสอบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			

รวมค่าธรรมเนียม ๗,๗๐๐.๐๐ บาท

๕.)ค่าประกัน.../....

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้

คำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการ

และค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/ ๗๖๐/๒๕๕๕

หม.บค.,หม.กส.,หม.คส.,หม.บป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ อีร์นันท์)

ชจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๑๗ ก.พ. ๕๘



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

หม.บค.

๑๗ ก.พ. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้อุดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)