



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ.

ถึง ผจก.จบ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายฯ กฟจ.จบ. - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) สาขารักศักดิ์ชุม ม.๙ ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี

อ้างถึง คำร้องที่ จบ. ๒๕๐ ลว. ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
นั้น

และ -

(แผนก / กฟฟ.). ผบค.จบ.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ๒๘๓ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

๒.ขออนุมัติขยายเขตฯ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
เพื่อใช้กับร้านค้าสะดวกซื้อ(เซเว่นอีเลฟเว่น) ถ.รักศักดิ์ชุม ม.๙ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โหลดที่ใช้เป็นแสงสว่าง และ เครื่อง
ปรับอากาศ รวมประมาณ ๖๐ กิโลวัตต์

๓.สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟจากสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๑๐ ระยะห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๗ ก.ม.

๔.สภาพภูมิประเทศสะดวก

๒) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสาคร. ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๑ ต้น

๒.แผนกแรงสูงภายใน ปักเสาคร. ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม. ๓ เฟส ระยะ ๘ ม.

๓.แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุนค่าขยายเขต

๑.แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๑๐,๒๒๘.๒๑	บาท
๒.แผนกแรงสูงภายใน	๔๗,๓๕๓.๗๕	บาท
๓.แผนกหม้อแปลงภายใน	๒๓๑,๕๗๔.๕๖	บาท
๔.เงินสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าขยายเขตเป็นเงิน	๒๘๙,๑๕๖.๕๒	บาท

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซีที แรงต่ำ ๑๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๑. ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๓,๐๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๗,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงิน	๑๐,๕๐๐.๐๐	บาท

๕.) ค่าประกันการใช้ไฟ

๑. เงินค่าประกันการใช้ไฟ	๔๐,๐๐๐.๐๐	บาท
--------------------------	-----------	-----

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อ.../. - ๒ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้ คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ
และบันทึกค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.) /๒๕๐๓ /๒๕๕๘

หผ.บค.,หผ.บป.,หผ.กส.,หผ.คส.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ศักดิ์ อีร์นันท์)

ชก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.จบ.

๒๕ มิ.ย. ๕๘

(ลงชื่อ)



(นายสาโรจน์ ขาวห้วยหมาก)

หผ.บค.

๒๕ มิ.ย. ๕๘

(หมายเหตุ รายละเอียดข้อ ๑-๓ จัดทำให้อุดคล้อง และเหมาะสมกับงาน)