



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.จบ. ถึง ผจก.จบ.
เลขที่ วันที่ ๐๓ พ.ย. ๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟจ.จบ.- นางยุพา ประกอบวัฒน์

อ้างถึง คำร้องที่ จบ ๔๒๘/๑ ลว. ๑๔ ต.ค. ๕๘

เรียน ผจก.จบ. ผ่าน ชจก.(ท.)

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
และ - นั้น
(แผนก / กฟฟ.) ผบค.จบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑.)นางยุพา ประกอบวัฒน์ เลขที่ ๒๘/๒ ม.๔ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ๒๒๑๒๐ แจ้งความประสงค์ขอตัดตั้งหม้อแปลง
บริเวณหอพัก ๖๙/๒๖ ม.๕ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระบบ ๓ เฟส ๕๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่องโดยขอเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ระบบแรงสูง
ภายใน , หม้อแปลงเอง มี นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย เลขทะเบียน สปก.๓๖๒๒ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.)สถานที่ขอใช้ไฟรับไฟระบบ ๒๒ โวลต์ วงจรที่ ๕ ของสถานีจ่ายไฟจันทบุรี ระยะทางห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๖ ก.ม.

๒.) วิธีการดำเนินการ

๑.แผนกแรงสูงภายนอก ปักเสา คอร. ๑๒ ม. จำนวน ๒ ต้น พาดสายเคเบิลอากาศขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะ ๙ ม.

๒.แผนกแรงสูงภายใน

๒.๑ กฟผ.ดำเนินการ ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผู้ใช้ไฟดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงภายในและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์

ขนาด ๕๐๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง , จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ กิโลวาร์

๓.แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ ๕ แอมป์ ๑ เครื่องประกอบ ซีที วีที แรงสูง ๒๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

๓.) เงินลงทุน

๓.๑)แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	๒๕,๐๖๑.๐๗	บาท	๓.๒) แผนกแรงสูงภายใน	๑๖,๘๐๘.๘๙	บาท
๓.๓)แผนกเงินสมทบ	๕๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๓.๔)ค่าฮอทไลน์	๘,๗๔๒.๒๕	บาท
รวมค่าขยายเขต	๑๐๐,๖๑๒.๒๑	บาท			

๔.) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์

๔.๑) ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๓๐,๐๐๐.๐๐	บาท	๔.๒)ค่าตรวจสอบการเดินสาย	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๓) ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท			
รวมค่าธรรมเนียม	๔๗,๐๐๐.๐๐	บาท			

๕.)ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

๕.๑ ค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท


ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือนนับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบคำร้อง ,แผนผัง,ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ จบ.(บค.)/๘๘๕๒/๘๕๕๗

เรียน ทผ.บค.,ทผ.กส.,ทผ.คส.,ทผ.ปป.,ทผ.ปป.

อนุมัติดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายอรุณ ประจําแถว)

ผจก.จบ.

๐๓ พ.ย. ๕๘



(นายสาโรจน์ ชาวห้วยหมาก)

ทผ.บค.

๐๓ พ.ย. ๕๘